Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области",Мангистауская обл., г.Актау, мкр.14, 1**	**180940017282**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 203869**	**010740006411**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №17/22 от 08.07.2022 г. (Амбулатория Жанаозен)

Номер документа	Дата составления
00000000047	**05.12.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Привязка типового проекта «Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений за смену для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями» в мкр.Мерей г. Жанаозен			услуга	1	32 569 363,27	32 569 363,27	3 489 574,64
				Итого	1	x	32 569 363,27	3 489 574,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор ЖШС / Кіндібек Е.Ө. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.12.2022

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМК-Атамекен"
Наименование строительства: «Привязка типового проекта «Врачебная амбулатория на 50 посещений за смену для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями» в мкр."Мерей" города Жанаозен" привязать в микрорайон Акбулак города Жанаозен»

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2022 года по ресурсному методу

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		17/22	08.07.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	32 569 363,27	**29 079 788,63**							**3 489 574,64**	**32 569 363,27**
За отчетный месяц		**29 079 788,63**							**3 489 574,64**	**32 569 363,27**
Всего к оплате с НДС		**29 079 788,63**							**3 489 574,64**	**32 569 363,27**

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области", БИН 180940017282

И.о.руководителя _____ **Манкешова А.Ж.**

Место печати (при наличии)

Подрядчик ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ **Кіндібек Е.Ө.**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора: ТОО «Банур-1»
БИН 000140005688

_____ Пшеанбаев Н.М.

ИИН: 671108302024
Аттестат №KZ40VIE00056998
Аттестат №KZ13VIE00056999
Аттестат №KZ39VIE00056129

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области", БИН 180940017282, Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Привязка типового проекта «Врачебная амбулатория на 50 посещений за смену для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями» в мкр."Мерей" города Жанаозен" привязать в микрорайон Акбулак города Жанаозен»**

(наименование, адрес)

Объект: **«Привязка типового проекта «Врачебная амбулатория на 50 посещений за смену для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями» в мкр."Мерей" города Жанаозен" привязать в микрорайон Акбулак города Жанаозен»**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 17/22 от 08.07.2022 года.

Акт №1
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за декабрь 2022 год
на работы по генплану

Составлен (а) в текущих ценах на 13.12.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета №2-1-1 общестроительные работы /конструкции железобетонные, конструкции деревянные/										
			А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	773,28	224,95	210,45	173 949	162 737	--	43 873	235 248	
			НР - 72%; СП - 8%			14,50	64,30	11 213	49 722		17 426		
2	2	1101-0101-0317 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	240,2884	460,63	431,00	110 684	103 565	--	27 910	149 681	
			НР - 72%; СП - 8%			29,63	131,69	7 120	31 644		11 087		
3	3	1101-0205-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Доработка вручную	м3 грунта	7,4316	13 382,16	--	99 451	--	--	71 605	184 740	
			НР - 72%; СП - 8%			13 382,16	--	99 451	--		13 684		
4	4	1101-0102-0317 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	411	625,12	596,63	256 924	245 214	91	67 428	350 301	
			НР - 72%; СП - 8%			28,27	199,59	11 619	82 031		25 948		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	4102-0102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	657,6	170,00	--	111 792	--		--	120 735	
			СП - 8%			--	--	--	--		8 943		
6	6	1101-0102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	411	62,78	62,53	25 803	25 700	103	8 653	37 212	
			НР - 72%, СП - 8%			--	29,24	--	12 018		2 756		
7	7	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	247,72	46,20	46,20	11 445	11 444	--	3 615	16 265	
			НР - 72%, СП - 8%			--	20,27	--	5 021		1 205		
8	8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	247,72	240,88	104,78	59 671	25 956	--	34 307	101 496	
			НР - 72%, СП - 8%			136,10	56,25	33 715	13 934		7 518		
9	9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	695,952	39,53	39,53	27 511	27 511	--	8 694	39 101	
			НР - 72%, СП - 8%			--	17,35	--	12 075		2 896		
10	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	695,952	201,96	88,02	140 554	61 258	--	80 770	239 030	
			НР - 72%, СП - 8%			113,94	47,25	79 297	32 884		17 706		
11	11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	77,328	1 169,32	--	90 421	--	--	65 103	167 966	
			НР - 72%, СП - 8%			1 169,32	--	90 421	--		12 442		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1 108 205	663 385	194	411 958	1 641 775	
								332 836	239 329	--	121 611		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 108 205					
			Накладные расходы	Тенге				411 958					
			Сметная прибыль	Тенге				121 611					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 641 774					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1 641 774					
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
12	12	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	232,9	5 531,63	337,40	1 288 317	78 580	1 037 372	192 156	1 598 911	
			НР - 94%; СП - 8%			740,08	137,64	172 365	32 056		118 438		
13	13	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	263,92	29 203,51	2 136,87	7 707 390	563 963	5 627 048	1 514 679	9 959 835	
			НР - 91%, СП - 8%			5 745,60	561,17	1 516 379	148 104		737 766		
14	14	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,1466	26 833,73	1 107,57	30 768	1 270	331	26 999	62 388	
			НР - 91%; СП - 8%			25 438,16	437,24	29 167	501		4 621		
15	15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (Сетки С1,С2)	т	1,1466	227 607,00	--	260 974	--	260 974	--	281 852	
			СП - 8%			--	--	--	--		20 878		
16	16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26958	227 607,00	--	61 358	--	61 358	--	66 267	
			СП - 8%			--	--	--	--		4 909		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09614	236 952,00	--	22 781	--	22 781	--	24 603	
			СП - 8%			--	--	--	--		1 822		
18	18	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,20013	752 342,23	1 519,23	150 566	304	131 052	17 621	181 642	
			НР - 91%; СП - 8%			95 990,00	763,80	19 210	153		13 455		
19	19	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,20111	689 452,23	1 519,23	138 656	306	131 693	6 197	156 442	
			НР - 91%; СП - 8%			33 100,00	763,80	6 657	154		11 588		
20	20	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных деталей	т	0,40124	108 355,00	--	43 476	--	43 476	--	46 954	
			СП - 8%			--	--	--	--		3 478		
21	21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1020	972,88	20,65	992 338	21 063	587 877	359 975	1 460 498	
			НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	383 398	3 672		108 185		
22	22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	138,72	2 103,89	47,31	291 852	6 563	243 269	40 704	359 160	
			НР - 93%; СП - 8%			302,91	12,60	42 020	1 748		26 604		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**10 988 476**	**672 049**	**8 147 231**	**2 158 331**	**14 198 552**	
								2 169 196	**186 388**	**--**	**1 051 744**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10 988 476					
			Накладные расходы	Тенге				2 158 331					
			Сметная прибыль	Тенге				1 051 744					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14 198 551					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**14 198 551**					
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**12 096 681**	**1 335 434**	**8 147 425**	**2 570 289**	**15 840 327**	
								2 502 032	**425 717**	**--**	**1 173 355**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12 096 681					
			Накладные расходы	Тенге				2 570 289					
			Сметная прибыль	Тенге				1 173 355					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15 840 325					
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**15 840 325**					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15 840 327**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2 502 032**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1 335 434**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**425 717**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8 147 425**			
			- Перевозка грузов	Тенге				**120 735**					
			- Накладные расходы	Тенге							**2 570 289**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**1 173 355**		
			Смета №4-1-1 Электроснабжение										
			Электроснабжение										
23	3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	41,472	224,95	210,45	9 329	8 728	--	2 353	12 617	
			НР - 72%; СП - 8%			14,50	64,30	601	2 667		935		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную	м3 грунта	4,608	2 588,84	--	12 390	--	--	8 921	23 016	
			НР - 72%; СП - 8%			2 588,84	--	12 390	--		1 705		
25	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	41,472	39,53	39,53	1 639	1 640	--	518	2 330	
			НР - 72%; СП - 8%			--	17,35	--	720		173		
26	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,608	1 169,32	--	5 388	--	--	3 880	10 009	
			НР - 72%; СП - 8%			1 169,32	--	5 388	--		741		
27	7	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	366	567,88	459,88	207 844	168 317	--	85 950	317 297	
			НР - 72%; СП - 8%			108,00	218,16	39 528	79 847		23 504		
28	8	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	319	450,22	187,91	143 620	59 943	14 773	66 380	226 800	
			НР - 72%; СП - 8%			216,00	73,01	68 904	23 290		16 800		
29	9	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	47	547,24	231,94	25 720	10 901	2 129	12 138	40 886	
			НР - 72%; СП - 8%			270,00	88,68	12 690	4 168		3 029		
30	10	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,047	198 545,44	--	9 332	--	81	7 031	17 672	
			НР - 76%; СП - 8%			196 840,00	--	9 251	--		1 309		
31	11	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая DN 110х4,2	м	47	1 087,00	--	51 089	--	51 089	--	55 176	
			СП - 8%			--	--	--	--		4 087		
32	12	2306-0137-0709 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,3	1 832 244,00	--	549 673	--	549 673	--	593 647	
			СП - 8%			--	--	--	--		43 974		
33	13	2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,066	589 392,00	--	38 900	--	38 900	--	42 012	
			СП - 8%			--	--	--	--		3 112		
34	20	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,04	32 941,55	20 940,05	1 318	838	--	437	1 895	
			НР - 61%; СП - 8%			12 001,50	5 900,64	480	236		140		
35	21	2113-0809-1614 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ-450	м	40	136,00	--	5 440	--	5 440	--	5 875	
			СП - 8%			--	--	--	--		435		
36	22	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	23	3 589,68	172,97	82 563	3 978	50 523	21 218	112 084	
			НР - 72%; СП - 8%			1 220,10	61,21	28 062	1 408		8 302		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	23	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	70	703,89	25,69	49 272	1 798	30 393	12 783	67 020	
			НР - 72%; СП - 8%			244,02	9,62	17 081	673		4 964		
38	24	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж	м	5	585,57	63,13	2 928	315	1 480	902	4 137	
			НР - 72%; СП - 8%			226,59	24,05	1 133	120		306		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1 532 472	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				195 508					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					256 458				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					113 129				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						744 478			
			- Накладные расходы	Тенге							222 511		
			- Сметная прибыль	Тенге							113 516		
			Смета №7-1-3 Ограждение территории										
39	1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	51,25	3 530,80	--	180 954	--	--	130 287	336 140	
			НР - 72%; СП - 8%			3 530,80	--	180 954	--		24 899		
40	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	39,4	1 169,32	--	46 071	--	--	33 171	85 582	
			НР - 72%; СП - 8%			1 169,32	--	46 071	--		6 339		
41	3	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	32,56	5 531,63	337,40	180 110	10 986	145 027	26 864	223 532	
			НР - 94%; СП - 8%			740,08	137,64	24 097	4 482		16 558		
42	4	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	9,95	28 752,57	1 245,38	286 088	12 391	200 223	70 124	384 709	
			НР - 91%; СП - 8%			7 384,30	360,31	73 474	3 585		28 497		
43	5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	86,4	972,88	20,65	84 057	1 784	49 797	30 492	123 713	
			НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	32 476	311		9 164		
44	6	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек	т	4,23672	97 805,08	19 825,85	414 373	83 996	6 268	330 544	804 510	
			НР - 91%; СП - 8%			76 500,00	9 235,00	324 109	39 126		59 593		
45	7	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	4,23672	553 145,00	--	2 343 520	--	2 343 520	--	2 531 002	
			СП - 8%			--	--	--	--		187 482		
46	8	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения	т конструкций	8,42335	74 290,97	7 515,65	625 779	63 307	30 285	378 390	1 084 502	
			НР - 69%; СП - 8%			63 180,00	1 923,68	532 187	16 204		80 333		
47	9	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Стоимость ограждения	т	8,42335	540 192,00	--	4 550 226	--	4 550 226	--	4 914 244	
			СП - 8%			--	--	--	--		364 018		
48	10	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	341,82189	215,27	5,01	73 584	1 712	30 648	28 614	110 374	
			НР - 69%; СП - 8%			120,60	0,72	41 224	246		8 176		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	11	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**341,82189**	**82,54**	**1,80**	**28 214**	**615**	**15 550**	**8 399**	**39 542**	
			НР - 69%, СП - 8%			**35,25**	**0,36**	**12 049**	**123**		**2 929**		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10 637 849**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1 266 641**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**174 791**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**64 077**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7 371 542**			
			- Накладные расходы	Тенге							**1 036 885**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**787 988**		
			ИТОГО									**28 010 648**	
			Временные здания и сооружения	1,5%								420 160	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**28 430 808**	
			Зимнее удорожание	0,525%								149 262	
			Итого с зимним удорожанием:									**28 580 069**	
			Непредвиденные работы и затраты	2%								571 601	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**29 151 671**	
			- в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%, К=	**1,050036**								**30 610 304**	
			Итого по акту с понижающим коэфф.подрядчика:	**0,94999999917**								**29 079 788,63**	
			НДС	12%								3 489 574,64	
			Всего с НДС									**32 569 363,27**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ Кіндібек Е.Ө.

Эксперт технического надзора: ТОО «Банур-1»
БИН 060140006688

_____ Нысанбаев Н.М.

ИИН: 671108302024
Аттестат №KZ40VJB00056998
Аттестат №KZ13VJB00056999
Аттестат №KZ39VJB00050129

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области", БИН 180940017282

И.о.руководителя _____ Манкешова А.Ж.

Эксперт авторского надзора: ТОО «Проектный Центр»

_____ Нязбаев.Е.