Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области",Мангистауская обл., г.Актау, мкр.14, 1 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	180940017282
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 203869 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	010740006411

Договор (контракт) Договор №17/22 от 08.07.2022 г. (Амбулатория Жанаозен)

Номер документа	Дата составления
00000000019	15.05.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Привязка типового проекта «Врачебная амбулатория на 50 посещений за смену для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями» в мкр."Мерей" города Жанаозен" привязать в микрорайон Акбулак города Жанаозен»			услуга	1	89 323 365,43	89 323 365,43	9 570 360,58
				Итого	1	x	89 323 365,43	9 570 360,58

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Кіндібек Е.Ө.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.03.2023

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМК-Атамекен"
Наименование строительства: «Привязка типового проекта «Врачебная амбулатория на 50 посещений за смену для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями» в мкр."Мерей" города Жанаозен" привязать в микрорайон Акбулак города Жанаозен»

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за апрель месяц 2023 года
по ресурсному методу

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		17/22	08.07.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**89 323 365,43**	**79 753 004,85**							**9 570 360,58**	**89 323 365,43**
За отчетный месяц		**79 753 004,85**							**9 570 360,58**	**89 323 365,43**
Удержание по договору 5%		**3 987 650,24**							**478 518,03**	**4 466 168,27**
Всего к оплате с НДС		**75 765 354,60**							**9 091 842,55**	**84 857 197,16**

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области", БИН 180940017282

Руководитель _____ **Манкешова А.Ж.**

Место печати (при наличии)

Заместитель руководителя управления _____ Калжанов М.Н.

Руководитель отдела бухгалтерского учета и финансов

_____ Балхашева М.К.

Подрядчик ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740000411

Директор _____ **Кіндібек Е.О.**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора: ТОО «Банур-1»

_____ Нысанбаев Н.М.

ИИН: 671108302024
Аттестат №KZ40VJE00056998
Аттестат №KZ13VJE00056999
Аттестат №KZ39VJE00050129

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области", БИН 180940017282, Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон**

полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи

Стройка: **«Привязка типового проекта «Врачебная амбулатория на 50 посещений за смену для IVA и IVT климатических подрайонов с обычными геологическими условиями» в мкр."Мерей" города Жанаозен" привязать в микрорайон Акбулак города Жанаозен»**

(наименование, адрес)

Объект: **«Привязка типового проекта «Врачебная амбулатория на 50 посещений за смену для IVA и IVT климатических подрайонов с обычными геологическими условиями» в мкр."Мерей" города Жанаозен" привязать в микрорайон Акбулак города Жанаозен»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 17/22 от 08.07.2022 года

Акт №1
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за апрель 2023 год
на работы по генплану

Составлен (а) в текущих ценах на 13.12.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета №2-1-1 общестроительные работы /конструкции железобетонные, конструкции деревянные/										
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
			РАЗДЕЛ 1.Колонны и сердечники										
			Кирпичные перегородки толщ.100мм										
1	42	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	8,48	28 609,74	2 136,87	242 611	18 121	175 767	48 668	314 581	
						5 745,60	561,17	48 723	4 759		23 302		
2	43	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая перио-дического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,034916	248 802,00	–	8 687	–	8 687	–	9 382	
						–	–	–	–		695		
3	44	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,36134	256 999,00	–	92 864	–	92 864	–	100 293	
						–	–	–	–		7 429		
4	45	1108-0401-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки из камня-ракушечника. Кладка при высоте этажа до 4 м.**	м3 кладки	52,319	15 326,58	1 884,13	801 871	98 576	121 567	566 406	1 477 739	
						11 118,87	522,00	581 728	27 311		109 462		
5	46	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013**	м3	47,61029	8 333,00	–	396 737	–	396 737	–	428 476	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		31 739		
6	47	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02072	390 716,09 90 014,40	2 485,69 972,00	8 096 1 865	51 20	6 180	1 753 788	10 637	
7	48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01612	236 952,00 --	-- --	3 820 --	-- --	3 820	-- 306	4 126	
8	49	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0046	227 607,00 --	-- --	1 047 --	-- --	1 047	-- 84	1 131	
9	50	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитная перемычка ПРМ3 /38 п.м./** Перемычки. Устройство	м3	0,38	50 582,05 20 134,70	4 642,63 1 215,08	19 221 7 651	1 764 462	9 806	7 383 2 128	28 732	
10	51	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02014	279 616,00 --	-- --	5 631 --	-- --	5 631	-- 451	6 082	
11	52	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Кирпичные стены толщ.190мм** Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,9	5 531,63 740,08	337,40 137,64	10 510 1 406	642 262	8 462	1 568 966	13 044	
12	53	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,47	28 609,74 5 745,60	2 136,87 561,17	13 447 2 700	1 005 264	9 742	2 697 1 292	17 436	
13	54	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01104	236 952,00 --	-- --	2 616 --	-- --	2 616	-- 209	2 825	
14	55	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0248376	215 273,00 --	-- --	5 347 --	-- --	5 347	-- 428	5 775	
15	56	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	1,4231	934,26 575,67	12,79 7,20	1 330 819	18 10	493	771 168	2 269	
16	57	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из камня-ракушечника. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,18	9 319,12 5 371,00	2 468,86 684,00	20 316 11 709	5 382 1 491	3 225	12 276 2 607	35 199	
17	58	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	2,1364	8 333,00 --	-- --	17 803 --	-- --	17 803	-- 1 424	19 227	
18	59	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитная перемычка ПРМ2 /1шт./** Перемычки. Устройство	м3	0,02	50 582,05 20 134,70	4 642,63 1 215,08	1 012 403	93 24	516	389 112	1 513	
19	60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	236 952,00	--	237	--	237	--	256	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		19		
20	61	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00336	227 607,00	--	765	--	765	--	826	
						--	--	--	--		61		
			Фронтон по оси "1"										
21	67	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из камня-ракушечника. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	7,41	9 319,12	2 468,86	69 055	18 294	10 962	41 727	119 644	
						5 371,00	684,00	39 799	5 068		8 863		
22	68	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	7,2618	8 333,00	--	60 513	--	60 513	--	65 354	
						--	--	--	--		4 841		
23	69	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В25/	м3	0,1	42 644,09	5 025,71	4 264	503	2 420	1 339	6 051	
						13 406,25	1 308,06	1 341	131		448		
24	70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021	236 952,00	--	498	--	498	--	538	
						--	--	--	--		40		
25	71	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0098	227 607,00	--	2 231	--	2 231	--	2 409	
						--	--	--	--		178		
			Фронтон по оси "10"										
26	72	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из камня-ракушечника. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,84	9 319,12	2 468,86	63 743	16 887	10 118	38 517	110 441	
						5 371,00	684,00	36 738	4 679		8 181		
27	73	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	6,7032	8 333,00	--	55 858	--	55 858	--	60 327	
						--	--	--	--		4 469		
28	74	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В25/	м3	0,09	42 644,09	5 025,71	3 838	453	2 178	1 205	5 447	
						13 406,25	1 308,06	1 207	118		403		
29	75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021	236 952,00	--	498	--	498	--	538	
						--	--	--	--		40		
30	76	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0086	227 607,00	--	1 957	--	1 957	--	2 114	
						--	--	--	--		157		
			Фронтон по оси "11"										
31	77	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из камня-ракушечника. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,35	9 319,12	2 468,86	59 176	15 677	9 393	35 758	102 529	
						5 371,00	684,00	34 106	4 343		7 595		
32	78	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	6,223	8 333,00	--	51 856	--	51 856	--	56 005	
						--	--	--	--		4 149		
33	79	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В25/	м3	0,1	42 644,09	5 025,71	4 264	503	2 420	1 339	6 051	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						13 406,25	1 308,06	1 341	131		448		
34	80	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021	236 952,00	--	498	--	498	--	538	
						--	--	--	--		40		
35	81	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0098	227 607,00	--	2 231	--	2 231	--	2 409	
						--	--	--	--		178		
			Фронтон по оси "Ж"										
36	82	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из камня-ракушечника. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,49	9 319,12	2 468,86	60 481	16 023	9 600	36 546	104 789	
						5 371,00	684,00	34 858	4 439		7 762		
37	83	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	6,3602	8 333,00	--	53 000	--	53 000	--	57 240	
						--	--	--	--		4 240		
38	84	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В25/	м3	0,04	42 644,09	5 025,71	1 706	201	969	536	2 421	
						13 406,25	1 308,06	536	52		179		
39	85	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0012	236 952,00	--	284	--	284	--	307	
						--	--	--	--		23		
40	86	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0054	227 607,00	--	1 229	--	1 229	--	1 327	
						--	--	--	--		98		
			Крыльцо КР-1										
41	87	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство крыльца-/бетон кл.В15/	м3	11,2	30 167,15	2 240,75	337 872	25 096	242 900	69 960	440 458	
						6 238,96	625,20	69 876	7 002		32 627		
42	88	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1706	279 616,00	--	47 702	--	47 702	--	51 518	
						--	--	--	--		3 816		
43	89	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0214	984 042,23	1 519,23	21 059	32	14 014	6 396	29 652	
						327 690,00	763,80	7 013	16		2 196		
44	90	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных деталей	т	0,0214	108 355,00	--	2 319	--	2 319	--	2 505	
						--	--	--	--		186		
45	91	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,62	972,88	20,65	15 196	322	9 003	5 513	22 365	
						375,88	3,60	5 871	56		1 657		
			Крыльцо КР-2										
46	92	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство крыльца-/бетон кл.В15/	м3	5,5	30 167,15	2 240,75	165 919	12 325	119 280	34 355	216 296	
						6 238,96	625,20	34 314	3 439		16 022		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	93	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012										
				т	0,0724	279 616,00	--	20 244	--	20 244	--	21 864	
						--	--	--	--		1 620		
48	94	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка										
				т	0,0126	984 042,23	1 519,23	12 399	20	8 250	3 766	17 458	
						327 690,00	763,80	4 129	10		1 293		
49	95	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных деталей	т	0,0126	108 355,00	--	1 365	--	1 365	--	1 474	
						--	--	--	--		109		
50	96	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,9	972,88	20,65	10 604	225	6 282	3 847	15 607	
						375,88	3,60	4 097	39		1 156		
			Крыльцо КР-3										
51	97	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство крыльца-/бетон кл.В15/										
				м3	3,9	30 167,15	2 240,75	117 652	8 739	84 581	24 361	153 374	
						6 238,96	625,20	24 332	2 438		11 361		
52	98	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012										
				т	0,0819	279 616,00	--	22 901	--	22 901	--	24 733	
						--	--	--	--		1 832		
53	99	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка										
				т	0,004	984 042,23	1 519,23	3 936	6	2 619	1 196	5 542	
						327 690,00	763,80	1 311	3		411		
54	100	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных деталей	т	0,004	108 355,00	--	433	--	433	--	468	
						--	--	--	--		35		
55	101	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,15	972,88	20,65	5 010	107	2 967	1 818	7 374	
						375,88	3,60	1 936	19		546		
			Крыльцо КР-4										
56	102	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство крыльца-/бетон кл.В15/										
				м3	2,1	30 167,15	2 240,75	63 351	4 706	45 543	13 117	82 586	
						6 238,96	625,20	13 102	1 313		6 117		
57	103	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012										
				т	0,0205	279 616,00	--	5 732	--	5 732	--	6 191	
						--	--	--	--		459		
58	104	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка										
				т	0,0032	984 042,23	1 519,23	3 149	4	2 096	956	4 434	
						327 690,00	763,80	1 049	2		328		
59	105	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных деталей	т	0,0032	108 355,00	--	347	--	347	--	375	
						--	--	--	--		28		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	106	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,9	972,88	20,65	10 604	225	6 282	3 847	15 607	
						375,88	3,60	4 097	39		1 156		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3 018 942**	**246 000**	**1 794 885**	**968 010**	**4 305 909**	
								978 057	**67 940**	**--**	**318 957**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 018 942					
			Накладные расходы	Тенге				968 010					
			Сметная прибыль	Тенге				318 957					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 305 909					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4 305 909**					
			РАЗДЕЛ 2.Конструкции деревянные										
61	107	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	49,5	106 226,64	1 623,37	5 258 219	80 357	3 612 420	1 443 727	7 238 102	
						31 625,10	781,80	1 565 442	38 699		536 156		
62	108	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	49,5	9160,87	66,63	453463	3298	390821	54944	549080	
						1198,86	34,46	59344	1706		40673		
			Узел усиления проема вентшахты										
63	109	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,96	106 226,64	1 623,37	208 204	3 181	143 038	57 166	286 599	
						31 625,10	781,80	61 985	1 532		21 230		
64	110	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,96	9 160,87	66,63	17 955	131	15 474	2 176	21 741	
						1 198,86	34,46	2 350	68		1 610		
65	111	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1097	320,06	3,09	351 106	3 390	297 901	46 413	429 320	
						45,41	1,60	49 815	1 755		31 802		
66	112	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0776	984 042,23	1 519,23	76 362	118	50 815	23 194	107 521	
						327 690,00	763,80	25 429	59		7 964		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6 365 309**	**90 475**	**4 510 469**	**1 627 620**	**8 632 363**	
								1 764 365	**43 819**	**--**	**639 435**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6 365 309					
			Накладные расходы	Тенге				1 627 620					
			Сметная прибыль	Тенге				639 435					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8 632 364					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**8 632 364**					
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**9 384 251**	**336 475**	**6 305 354**	**2 595 630**	**12 938 272**	
								2 742 422	**111 759**	**--**	**958 392**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9 384 251					
			Накладные расходы	Тенге				2 595 630					
			Сметная прибыль	Тенге				958 392					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				12 938 273					
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**12 938 273**					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12 938 273**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2 742 422**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**336 475**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**111 759**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6 305 354**			
			- Накладные расходы	Тенге							**2 595 630**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**958 392**		
			Смета №2-1-2 - Общестроительные работы /архитектурные решения/ (-20 град.С)(IVA,IVГ)										
			РАЗДЕЛ 1.Отделка фасадов										
			Стены										
67	1	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-/толщиной 40мм/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	330.6	3 699.52 1 936.60	40.48 22.11	1 223 061 640 240	13 383 7 310	569 438	518 040 139 288	1 880 389	
68	3	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-/толщиной 30мм/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	140	3 522.09 1 936.60	40.48 22.11	493 093 271 124	5 667 3 095	216 302	219 376 56 997	769 466	
			Наружные откосы (двери, окна)										
69	9	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Откосы. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	58.66	3 344.66 1 936.60	40.48 22.11	196 198 113 601	2 375 1 297	80 222	91 918 23 049	311 166	
			Козырьки К-1, К-2, К-3, К-4 /вертикальная поверхность/										
70	11	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-/толщиной 20мм/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	39.16	3 344.66 1 936.60	40.48 22.11	130 977 75 837	1 585 866	53 555	61 362 15 387	207 727	
			Козырьки К-2,К-3,К-4 **Узел 4**										
71	35	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из камня-ракушечника. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	0.05	9 319.12 5 371.00	2 468.86 684.00	466 269	123 34	74	282 60	807	
72	36	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013**	м3	0.049	8 333.00 --	-- --	408 --	-- --	408	-- 33	441	
73	37	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	10.2	1 106.49 714.52	56.45 16.48	11 286 7 288	576 168	3 422	6 860 1 452	19 597	
74	38	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180**	м3	0.5253	30 668.00 --	-- --	16 110 --	-- --	16 110	-- 1 289	17 399	
			Узлы 1-6										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	62	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов										
				м2	525.23	4 640.79	26.77	2 437 482	14 061	693 124	1 387 910	4 131 423	
						3 294.36	8.74	1 730 297	4 591		306 031		
76	63	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180										
				м3	42.0184	30 668.00	--	1 288 620	--	1 288 620	--	1 391 710	
						--	--	--	--		103 090		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5 797 701**	**37 770**	**2 921 275**	**2 285 748**	**8 730 125**	
								2 838 656	**17 361**	**--**	**646 676**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5 797 701					
			Накладные расходы	Тенге				2 285 748					
			Сметная прибыль	Тенге				646 676					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8 730 125					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8 730 125**					

РАЗДЕЛ 2.Полы

			Тип 1										
77	169	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	68.08	294.25	35.86	20 033	2 441	10 846	7 355	29 579	
						99.09	15.84	6 746	1 078		2 191		
78	170	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	4.0848	24 054.21	1 816.83	98 257	7 421	69 660	22 813	130 756	
						5 184.08	757.26	21 176	3 093		9 686		
79	171	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	68.08	1 142.62	34.10	77 790	2 321	34 601	39 641	126 826	
						600.30	19.14	40 868	1 303		9 394		
80	172	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	68.08	551.84	23.01	37 569	1 567	34 403	2 313	43 072	
						23.48	12.66	1 599	862		3 191		
			Тип 2										
81	174	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	111.16	294.25	35.86	32 709	3 986	17 708	12 009	48 296	
						99.09	15.84	11 015	1 761		3 577		
82	175	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	6.6696	24 054.21	1 816.83	160 432	12 118	113 738	37 249	213 495	
						5 184.08	757.26	34 576	5 051		15 814		
83	176	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	111.16	1 142.62	34.10	127 014	3 791	56 494	64 726	207 079	
						600.30	19.14	66 729	2 128		15 339		
84	177	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	111.16	551.84	23.01	61 343	2 558	56 175	3 776	70 329	
						23.48	12.66	2 610	1 407		5 210		
			Тип 3										
85	179	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	34.01	294.25	35.86	10 007	1 220	5 417	3 674	14 776	
						99.09	15.84	3 370	539		1 095		
86	180	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	2.0406	24 054.21	1 816.83	49 085	3 707	34 799	11 396	65 320	
						5 184.08	757.26	10 579	1 545		4 839		
87	181	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34.01	1 142.62	34.10	38 861	1 160	17 285	19 803	63 357	
						600.30	19.14	20 416	651		4 693		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	182	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	34,01	827,76 35,22	34,52 18,99	28 152 1 198	1 174 646	25 780	1 733 2 391	32 276	
89	183	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя-/гидроизол/	м2 изолируемой поверхности	34,01	1 881,59 912,70	89,31 16,50	63 993 31 041	3 037 561	29 915	29 706 7 496	101 195	
90	184	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя-/гидроизол/	м2 изолируемой поверхности	34,01	1 165,50 550,69	44,54 9,41	39 639 18 729	1 515 320	19 395	17 906 4 604	62 149	
91	185	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34,01	1 142,62 600,30	34,10 19,14	38 861 20 416	1 160 651	17 285	19 803 4 693	63 357	
92	186	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	34,01	551,84 23,48	23,01 12,66	18 768 799	783 431	17 186	1 155 1 594	21 517	
			Тип 4										
93	188	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	457,77	294,25 99,09	35,86 15,84	134 699 45 360	16 416 7 251	72 923	49 455 14 732	198 886	
94	189	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	27,4662	24 054,21 5 184,08	1 816,83 757,26	660 678 142 387	49 901 20 799	468 390	153 395 65 126	879 199	
95	190	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	457,77	1 142,62 600,30	34,10 19,14	523 057 274 799	15 610 8 762	232 648	266 547 63 168	852 773	
96	191	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	457,77	551,84 23,48	23,01 12,66	252 616 10 748	10 533 5 795	231 335	15 551 21 453	289 621	
			Тип 5										
97	193	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7,73	294,25 99,09	35,86 15,84	2 275 766	277 122	1 232	835 249	3 359	
98	194	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,4638	24 054,21 5 184,08	1 816,83 757,26	11 156 2 404	842 351	7 910	2 590 1 100	14 846	
99	195	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	7,73	1 293,88 472,91	108,76 48,69	10 002 3 656	840 376	5 506	3 790 1 103	14 895	
100	196	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	7,73	-124,57 -13,62	-5,01 -2,86	-963 -105	-39 -22	-819	-120 -87	-1 169	
			Тип 7										
101	197	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	8,95	294,25 99,09	35,86 15,84	2 634 887	321 142	1 426	967 288	3 889	
102	198	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,537	24 054,21 5 184,08	1 816,83 757,26	12 917 2 784	976 407	9 157	2 999 1 273	17 189	
103	199	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,95	1 142,62 600,30	34,10 19,14	10 226 5 373	305 171	4 548	5 211 1 235	16 672	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	200	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	8,95	827,76 35,22	34,52 18,99	7 408 315	309 170	6 784	456 629	8 493	
105	201	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя-/гидроизол/	м2 изолируемой поверхности	8,95	1 881,59 912,70	89,31 16,50	16 840 8 169	800 148	7 871	7 817 1 973	26 630	
106	202	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя-/гидроизол/	м2 изолируемой поверхности	8,95	1 165,50 550,69	44,54 9,41	10 431 4 929	398 84	5 104	4 712 1 211	16 355	
107	203	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	8,95	1 293,88 472,91	108,76 48,69	11 580 4 233	974 436	6 373	4 388 1 277	17 246	
108	204	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	8,95	-124,57 -13,62	-5,01 -2,86	-1 115 -122	-45 -26	-948	-139 -100	-1 354	
			Тип 6										
109	205	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	14,3	855,42 513,70	44,96 7,21	12 233 7 346	643 103	4 244	7 002 1 539	20 774	
110	206	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя-/пароизоляция-рубероид наплавляемый/	м2 изолируемой поверхности	14,3	1 948,79 912,70	89,31 16,50	27 868 13 052	1 277 236	13 539	12 490 3 229	43 587	
111	207	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стеклонолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	14,3	455,22 419,25	35,97 20,35	6 510 5 995	514 291	--	5 909 993	13 413	
112	208	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	м3	0,73645	7 129,00 --	-- --	5 250 --	-- --	5 250	-- 420	5 670	
113	209	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,3	1 142,62 600,30	34,10 19,14	16 339 8 584	488 274	7 267	8 327 1 973	26 639	
114	210	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	14,3	827,76 35,22	34,52 18,99	11 837 504	494 272	10 839	729 1 005	13 571	
115	211	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя-/гидроизол/	м2 изолируемой поверхности	14,3	1 881,59 912,70	89,31 16,50	26 907 13 052	1 277 236	12 578	12 490 3 152	42 549	
116	212	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя-/гидроизол/	м2 изолируемой поверхности	14,3	1 165,50 550,69	44,54 9,41	16 667 7 875	637 135	8 155	7 529 1 936	26 132	
117	213	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	14,3	1 293,88 472,91	108,76 48,69	18 502 6 763	1 555 696	10 184	7 011 2 041	27 554	
118	214	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	14,3	-124,57	-5,01	-1 781	-72	-1 514	-222	-2 163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						-13,62	-2,86	-195	-41		-160		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2 707 286**	**155 190**	**1 690 669**	**874 777**	**3 868 635**	
								861 426	**69 195**	**--**	**286 565**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 707 286					
			Накладные расходы	Тенге				874 777					
			Сметная прибыль	Тенге				286 565					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3 868 628					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3 868 628**					
			РАЗДЕЛ 3.Оконные проемы										
			ОК-1										
119	**221**	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**54,99**	**1 291,74**	**5,83**	**71 033**	**320**	**53 153**	**15 967**	**93 960**	
						319,33	**3,30**	**17 560**	**181**		**6 960**		
120	**222**	**2109-0205-0103 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**54,99**	**1 156,00**	**--**	**63 568**	**--**	**63 568**	**--**	**68 653**	
						--	**--**	**--**	**--**		**5 085**		
			ОК-2										
121	**226**	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**1,71**	**1 291,74**	**5,83**	**2 209**	**10**	**1 653**	**497**	**2 922**	
						319,33	**3,30**	**546**	**6**		**216**		
122	**227**	**2109-0205-0103 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**1,71**	**1 156,00**	**--**	**1 977**	**--**	**1 977**	**--**	**2 135**	
						--	**--**	**--**	**--**		**158**		
			ОК-3										
123	**231**	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**0,61**	**1 291,74**	**5,83**	**788**	**4**	**589**	**177**	**1 042**	
						319,33	**3,30**	**195**	**2**		**77**		
124	**232**	**2109-0205-0103 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**0,61**	**1 156,00**	**--**	**705**	**--**	**705**	**--**	**761**	
						--	**--**	**--**	**--**		**56**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**140 280**	**334**	**121 645**	**16 641**	**169 473**	
								18 301	**189**	**--**	**12 552**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				140 280					
			Накладные расходы	Тенге				16 641					
			Сметная прибыль	Тенге				12 552					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				169 473					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**169 473**					
			РАЗДЕЛ 4.Двери										
			Утепление чердака										
125	**320**	**1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция аклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**820,5**	**1 180,79**	**27,53**	**968 838**	**22 588**	**724 584**	**208 145**	**1 271 142**	
						270,16	**5,58**	**221 666**	**4 578**		**94 159**		
126	**321**	**1112-0101-1305 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	**м2 утепляемого покрытия**	**820,5**	**600,97**	**148,87**	**493 096**	**122 148**	**--**	**384 345**	**947 636**	
						452,10	**57,06**	**370 948**	**46 818**		**70 195**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127	322	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	109,86495	30 668,00	--	3 369 338	--	3 369 338	--	3 638 885	
						--	--	--	--		269 547		
128	323	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	820,5	728,15	111,36	597 447	91 371	254 658	257 664	923 520	
						306,42	34,92	251 418	28 652		68 409		
129	324	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	820,5	625,74	57,83	513 420	47 449	433 520	44 122	602 145	
						39,55	18,90	32 451	15 507		44 603		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**5 942 139**	**283 556**	**4 782 100**	**894 276**	**7 383 328**	
								876 483	**95 555**	--	**546 913**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5 942 139					
			Накладные расходы	Тенге				894 276					
			Сметная прибыль	Тенге				546 913					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7 383 328					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**7 383 328**					

РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка

			Стены и перегородки										
130	340	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2192,19	1 767,17	100,21	3 873 972	219 679	826 762	2 408 445	6 785 011	
						1 289,82	83,49	2 827 531	183 026		502 593		
131	342	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	130,1	1 460,32	94,54	189 988	12 300	37 733	120 308	335 120	
						1 075,75	80,17	139 955	10 430		24 824		
			Откосы										
132	351	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	171,68	3 879,32	53,02	666 002	9 103	130 174	425 643	1 178 976	
						3 068,06	31,04	526 725	5 329		87 332		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**4 729 962**	**241 082**	**994 669**	**2 954 396**	**8 299 107**	
								3 494 211	**198 785**	--	**614 749**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 729 962					
			Накладные расходы	Тенге				2 954 396					
			Сметная прибыль	Тенге				614 749					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8 299 107					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**8 299 107**					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**28 450 661**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**8 089 077**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**717 932**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**381 085**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**10 510 362**			
			- Накладные расходы	Тенге							**7 025 838**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**2 107 455**		

Смета №2-1-3 - Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (-20 град.С)

РАЗДЕЛ 1. Отопление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	140	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка										
				м трубопровода	18	1 793,64	20,66	32 286	372	22 291	9 599	45 235	
						534,60	9,54	9 623	172		3 351		
134	141	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб										
				м трубопровода	334	1 706,52	12,63	569 978	4 219	51 192	504 331	1 160 254	
						1 540,62	0,17	514 567	57		85 945		
135	142	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб										
				м трубопровода	237	1 887,31	14,96	447 292	3 545	54 432	381 580	895 182	
						1 642,68	0,22	389 315	52		66 310		
136	143	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб										
				м трубопровода	99	2 169,99	17,40	214 829	1 723	38 024	171 614	417 358	
						1 768,50	0,35	175 082	35		30 915		
137	144	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб										
				м трубопровода	94	2 589,06	20,45	243 372	1 922	59 272	178 582	455 710	
						1 938,06	0,52	182 178	49		33 756		
138	145	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое										
				м трубопровода	782	117,72	1,12	92 057	876	1 931	87 465	193 883	
						114,13	--	89 250	--		14 362		
139	146	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex										
				м трубопровода	782	740,54	79,95	579 102	62 521	208 027	261 245	907 575	
						394,57	45,00	308 554	35 190		67 228		
140	147	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм										
				м	19,8	242,00	--	4 792	--	4 792	--	5 175	
						--	--	--	--		383		
141	148	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм										
				м	367,4	185,00	--	67 969	--	67 969	--	73 407	
						--	--	--	--		5 438		
142	149	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм										
				м	260,7	234,00	--	61 004	--	61 004	--	65 884	
						--	--	--	--		4 880		
143	150	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм										
				м	108,9	286,00	--	31 145	--	31 145	--	33 637	
						--	--	--	--		2 492		
144	151	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм										
				м	103,4	319,00	--	32 985	--	32 985	--	35 624	
						--	--	--	--		2 639		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2 376 811	75 178	633 064	1 594 416	4 288 924	4 288 925
								1 668 569	35 555	--	317 699		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				776 997					
			Накладные расходы	Тенге				261 245					
			Сметная прибыль	Тенге				83 060					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 121 302					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1 599 814					
			Накладные расходы	Тенге				1 333 171					
			Сметная прибыль	Тенге				234 639					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3 167 624					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4 288 926**					
			РАЗДЕЛ 2. Теплоснабжение установок П1, П2										
145	172	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1 049,30	21,28	1 049	21	477	549	1 726	
						550,64	9,83	551	10		128		
146	173	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1 042,82	21,28	1 043	21	471	549	1 720	
						550,64	9,83	551	10		127		
147	174	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1 411,72	21,28	8 470	128	5 038	3 296	12 707	
						550,64	9,83	3 304	59		941		
148	175	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1 614,02	21,28	8 070	106	5 211	2 746	11 682	
						550,64	9,83	2 753	49		865		
149	176	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2 167,79	45,89	65 034	1 376	32 302	31 323	104 066	
						1 045,20	20,21	31 356	606		7 709		
150	177	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	43	121,18	1,15	5 211	50	106	4 954	10 978	
						117,55	--	5 055	--		813		
151	178	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,2	109,51	2,58	898	21	368	354	1 352	
						62,11	0,37	509	3		100		
152	179	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,2	167,31	3,71	1 372	30	747	415	1 930	
						72,62	0,74	595	6		143		
153	180	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	43	754,78	82,35	32 455	3 541	11 438	14 796	51 031	
						406,41	46,35	17 476	1 993		3 780		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
154	181	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм										
				м	1.1	242.00	--	266	--	266	--	287	
						--	--	--	--		21		
155	182	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм										
				м	1.1	286.00	--	315	--	315	--	340	
						--	--	--	--		25		
156	183	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм										
				м	6.6	319.00	--	2 105	--	2 105	--	2 273	
						--	--	--	--		168		
157	184	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм										
				м	5.5	358.00	--	1 969	--	1 969	--	2 127	
						--	--	--	--		158		
158	185	2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм										
				м	33	483.00	--	15 939	--	15 939	--	17 214	
						--	--	--	--		1 275		
159	186	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/										
				кг	50	537.00	--	26 850	--	26 850	--	28 998	
						--	--	--	--		2 148		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**171 046**	**5 294**	**103 602**	**58 982**	**248 431**	
								62 150	**2 736**	**--**	**18 401**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				55 319					
			Накладные расходы	Тенге				15 565					
			Сметная прибыль	Тенге				5 670					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				76 554					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				115 727					
			Накладные расходы	Тенге				43 417					
			Сметная прибыль	Тенге				12 731					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				171 875					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**248 429**					
			РАЗДЕЛ 3. Узел управления										
160	218	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка										
				м трубопровода	10	2 167.79	45.89	21 678	459	10 767	10 441	34 689	
						1 045.20	20.21	10 452	202		2 570		
161	219	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка										
				м трубопровода	8	1 821.75	45.89	14 574	367	5 845	8 353	24 761	
						1 045.20	20.21	8 362	162		1 834		
162	220	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое										
				м трубопровода	18	121.18	1.15	2 181	21	44	2 074	4 595	
						117.55	--	2 116	--		340		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**38 433**	**847**	**16 656**	**20 868**	**64 045**	
								20 930	**364**	**--**	**4 744**		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				38 433					
			Накладные расходы	Тенге				20 868					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль	Тенге				4 744					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				64 045					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**64 045**					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4 601 400**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1 751 649**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**81 319**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**38 655**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**753 324**			
			- Накладные расходы	Тенге							**1 674 266**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**340 844**		
				Смета №2-1-4 - Водопровод и канализация									
			Водопровод хозяйственно-питьевой /В1/										
163	**1**	**1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**										
				м трубопровода	**10**	**2 488,95**	**23,60**	**24 890**	**236**	**18 588**	**6 054**	**33 420**	
						606,60	**11,16**	**6 066**	**112**		**2 475**		
164	**2**	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**										
				м трубопровода	**45**	**2 077,79**	**14,97**	**93 501**	**674**	**8 101**	**83 037**	**190 661**	
						1 882,80	**0,13**	**84 726**	**6**		**14 123**		
165	**3**	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**										
				м трубопровода	**107**	**2 209,76**	**18,00**	**236 444**	**1 926**	**17 053**	**213 138**	**485 549**	
						2 032,38	**0,22**	**217 465**	**24**		**35 967**		
166	**4**	**1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**										
				м трубопровода	**30**	**2 468,53**	**21,28**	**74 056**	**638**	**6 890**	**65 208**	**150 405**	
						2 217,60	**0,35**	**66 528**	**10**		**11 141**		
167	**5**	**1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**										
				м трубопровода	**25**	**2 847,09**	**25,21**	**71 177**	**630**	**9 280**	**60 055**	**141 730**	
						2 450,70	**0,52**	**61 267**	**13**		**10 499**		
168	**6**	**1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**										
				м трубопровода	**37**	**3 307,46**	**29,08**	**122 376**	**1 076**	**23 065**	**96 299**	**236 169**	
						2 655,00	**0,79**	**98 235**	**29**		**17 494**		
169	**7**	**2113-0205-0702 РСНБ РК 2015**	**Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм**	**1000 шт.**	**0,228**	**14 499,00**	**--**	**3 306**	**--**	**3 306**	**--**	**3 570**	
						--	**--**	**--**	**--**		**264**		
170	**8**	**2113-0206-1737 РСНБ РК 2015**	**Шпилька резьбовая**	**кг**	**8,456**	**530,00**	**--**	**4 482**	**--**	**4 482**	**--**	**4 841**	
						--	**--**	**--**	**--**		**359**		
171	**9**	**2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**4**	**537,00**	**--**	**2 148**	**--**	**2 148**	**--**	**2 320**	
						--	**--**	**--**	**--**		**172**		
172	**10**	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**										
				м трубопровода	**209**	**740,54**	**79,95**	**154 773**	**16 710**	**55 598**	**69 821**	**242 562**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						394,57	45,00	82 465	9 405		17 968		
173	11	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм										
				м	117,7	242,00	--	28 483	--	28 483	--	30 762	
						--	--	--	--		2 279		
174	12	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм										
				м	33	286,00	--	9 438	--	9 438	--	10 193	
						--	--	--	--		755		
175	13	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм										
				м	27,5	319,00	--	8 772	--	8 772	--	9 474	
						--	--	--	--		702		
176	14	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм										
				м	51,7	460,00	--	23 782	--	23 782	--	25 685	
						--	--	--	--		1 903		
177	15	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	100 шт.	2,59	4 092,00	--	10 598	--	10 598	--	11 446	
						--	--	--	--		848		
178	16	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15	шт.	8	804,00	--	6 432	--	6 432	--	6 947	
						--	--	--	--		515		
179	17	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20	шт.	24	957,00	--	22 968	--	22 968	--	24 805	
						--	--	--	--		1 837		
180	18	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25	шт.	1	1 341,00	--	1 341	--	1 341	--	1 448	
						--	--	--	--		107		
181	19	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32	шт.	1	1 916,00	--	1 916	--	1 916	--	2 069	
						--	--	--	--		153		
182	20	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка										
				кран	2	558,37	--	1 117	--	37	1 058	2 349	
						540,00	--	1 080	--		174		
183	21	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	804,00	--	1 608	--	1 608	--	1 737	
						--	--	--	--		129		
			Горячее водоснабжение (Т3,Т4)										
184	35	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка										
				м трубопровода	5	2 234,05	23,60	11 170	118	8 019	3 027	15 333	
						606,60	11,16	3 033	56		1 136		
185	36	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка										
				м трубопровода	5	2 488,95	23,60	12 445	118	9 294	3 027	16 710	
						606,60	11,16	3 033	56		1 238		
186	37	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка										
				м трубопровода	45	2 077,79	14,97	93 501	674	8 101	83 037	190 661	
						1 882,80	0,13	84 726	6		14 123		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
187	38	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка										
				м трубопровода	138	2 209,76	18,00	304 947	2 484	21 995	274 889	626 223	
						2 032,38	0,22	280 468	30		46 387		
188	39	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка										
				м трубопровода	70	2 468,53	21,28	172 797	1 489	16 076	152 151	350 944	
						2 217,60	0,35	155 232	24		25 996		
189	40	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка										
				м трубопровода	25	2 847,09	25,21	71 177	630	9 280	60 055	141 730	
						2 450,70	0,52	61 267	13		10 499		
190	41	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка										
				м трубопровода	46	3 307,46	29,08	152 143	1 337	28 676	119 723	293 615	
						2 655,00	0,79	122 130	36		21 749		
191	42	2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм										
				1000 шт.	0,354	14 499,00	--	5 133	--	5 133	--	5 544	
						--	--	--	--		411		
192	43	2113-0206-1737 РСНБ РК 2015	Шпилька резьбовая										
				кг	12,986	530,00	--	6 883	--	6 883	--	7 434	
						--	--	--	--		551		
193	44	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/										
				кг	8	537,00	--	4 296	--	4 296	--	4 640	
						--	--	--	--		344		
194	45	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex										
				м трубопровода	279	740,54	79,95	206 611	22 306	74 220	93 206	323 803	
						394,57	45,00	110 085	12 555		23 985		
195	46	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST., толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм										
				м	151,8	317,00	--	48 121	--	48 121	--	51 971	
						--	--	--	--		3 850		
196	47	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST., толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм										
				м	77	370,00	--	28 490	--	28 490	--	30 769	
						--	--	--	--		2 279		
197	48	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST., толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм										
				м	27,5	421,00	--	11 578	--	11 578	--	12 504	
						--	--	--	--		926		
198	49	2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST., толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм										
				м	50,6	597,00	--	30 208	--	30 208	--	32 625	
						--	--	--	--		2 417		
199	50	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб										
				100 шт.	3,54	4 092,00	--	14 486	--	14 486	--	15 645	
						--	--	--	--		1 159		
200	51	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15										
				шт.	5	804,00	--	4 020	--	4 020	--	4 342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		322		
201	52	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20	шт.	22	957,00	--	21 054	--	21 054	--	22 738	
						--	--	--	--		1 684		
202	53	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2 823,40	92,53	5 647	185	596	4 804	11 287	
						2 432,85	18,00	4 866	36		836		
203	54	2304-1009-0803 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD, DN 20, типа Danfoss	шт.	2	33 168,00	--	66 336	--	66 336	--	71 643	
						--	--	--	--		5 307		
204	55	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	334	117,72	1,12	39 318	374	825	37 357	82 809	
						114,13	--	38 119	--		6 134		
			Канализация бытовая (К1)										
205	77	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	98	1 606,12	3,72	157 400	364	54 410	100 709	278 757	
						1 047,20	1,41	102 626	138		20 649		
206	78	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	38	1 414,55	1,53	53 753	59	12 195	40 692	102 001	
						1 092,08	0,62	41 499	24		7 556		
207	79	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	37	122,00	--	4 514	--	4 514	--	4 875	
						--	--	--	--		361		
208	80	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	13	38,00	--	494	--	494	--	534	
						--	--	--	--		40		
209	81	2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,05	14 499,00	--	725	--	725	--	783	
						--	--	--	--		58		
210	82	2113-0206-1737 РСНБ РК 2015	Шпилька резьбовая	кг	1,812	530,00	--	960	--	960	--	1 037	
						--	--	--	--		77		
211	83	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	12	111,00	--	1 332	--	1 332	--	1 439	
						--	--	--	--		107		
212	84	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	5	39,00	--	195	--	195	--	211	
						--	--	--	--		16		
213	85	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	22	84,00	--	1 848	--	1 848	--	1 996	
						--	--	--	--		148		
214	86	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	13	84,00	--	1 092	--	1 092	--	1 179	
						--	--	--	--		87		
215	87	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3	300,00	--	900	--	900	--	972	
						--	--	--	--		72		
216	88	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	20	300,00	--	6 000	--	6 000	--	6 480	
						--	--	--	--		480		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
217	89	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	50	247,00	--	12 350	--	12 350	--	13 338	
						--	--	--	--		988		
218	90	2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	15	81,00	--	1 215	--	1 215	--	1 312	
						--	--	--	--		97		
219	91	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	4	176,00	--	704	--	704	--	760	
						--	--	--	--		56		
220	92	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	12	278,00	--	3 336	--	3 336	--	3 603	
						--	--	--	--		267		
221	93	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	9	467,00	--	4 203	--	4 203	--	4 539	
						--	--	--	--		336		
222	94	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	21	131,00	--	2 751	--	2 751	--	2 971	
						--	--	--	--		220		
223	95	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	8	437,00	--	3 496	--	3 496	--	3 776	
						--	--	--	--		280		
224	96	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	19	545,00	--	10 355	--	10 355	--	11 183	
						--	--	--	--		828		
225	97	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	553,00	--	2 212	--	2 212	--	2 389	
						--	--	--	--		177		
226	98	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Траны диаметром 100 мм. Установка	комплект	3	17 877,92	86,50	53 634	260	49 108	4 326	62 596	
						1 422,00	49,27	4 266	148		4 637		
227	99	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	15	15 071,91	55,37	226 079	830	204 459	20 734	266 558	
						1 386,00	24,48	20 790	367		19 745		
228	100	2302-0802-0206 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	9	2 008,00	--	18 072	--	18 072	--	19 518	
						--	--	--	--		1 446		
229	101	2302-0802-0109 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100x100 ГОСТ 6942-98	шт.	6	4 277,00	--	25 662	--	25 662	--	27 715	
						--	--	--	--		2 053		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4 751 636	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 649 972					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					53 118				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23 088				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1 104 160			
			- Накладные расходы	Тенге							1 592 407		
			- Сметная прибыль	Тенге							351 978		
			Смета №2-1-5 - Электрооборудование и электроосвещение										
			РАЗДЕЛ 1. Основное оборудование										
230	1	1308-0304-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на полу	шт.	1	23 604,98	2 901,47	23 605	2 902	15 093	4 984	30 876	
						5 610,00	1 311,60	5 610	1 312		2 287		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
231	2	Прайс-лист	Щит вводно-распределительный ВРУ переменного тока с переключателем вводов и вводным трехполюсным автоматическим выключателем и выключателями на отходящих линиях, система L+PEN (N+PE перемычка), шина "PE"-медная шина 50х5 мм(ГЗШ)										
				шт	1	587 321.43	--	587 321	--		--	587 321	
						--	--	--	--	587 321	--		
232	18	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине										
				м кабеля	2310	542.14	199.98	1 252 343	461 954	166 689	572 008	1 970 299	
						270.00	73.92	623 700	170 755		145 948		
			Кабельные изделия										
233	19	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х 1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80										
				км	0.306	120 089.00	--	36 747	--	36 747	--	39 687	
						--	--	--	--		2 940		
234	20	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х 1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80										
				км	0,5202	180 040.00	--	93 657	--	93 657	--	101 150	
						--	--	--	--		7 493		
235	21	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х 2,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80										
				км	0.6324	272 109.00	--	172 082	--	172 082	--	185 849	
						--	--	--	--		13 767		
236	22	2306-0128-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х 1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80										
				км	0.2397	292 062.00	--	70 007	--	70 007	--	75 608	
						--	--	--	--		5 601		
237	23	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4.0 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80										
				км	0.0714	714 107.00	--	50 987	--	50 987	--	55 066	
						--	--	--	--		4 079		
238	24	2306-0128-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80										
				км	0.0102	2 736 921.00	--	27 917	--	27 917	--	30 150	
						--	--	--	--		2 233		
239	25	2306-0128-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х25 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80										
				км	0.0561	4 329 049.00	--	242 860	--	242 860	--	262 289	
						--	--	--	--		19 429		
240	26	2306-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 5х0,75 ГОСТ 1508-78										
				км	0,3213	179 277.00	--	57 602	--	57 602	--	62 210	
						--	--	--	--		4 608		
241	27	2306-0112-0803 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные судовые с медными жилами с резиновой изоляцией КПР Э 3х1,5	км	0.0204	225 398.00	--	4 598	--	4 598	--	4 966	
						--	--	--	--		368		
242	28	2306-0902-0209 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79										
				км	0,1785	575 173.00	--	102 668	--	102 668	--	110 881	
						--	--	--	--		8 213		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2 722 394	464 856	1 040 907	576 992	3 516 352	
								629 310	172 067	587 321	216 966		
		Стоимость оборудования		Тенге				580 357					
		Заготовительско-складские расходы		Тенге				6 964					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				587 321					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				2 135 073					
			Накладные расходы	Тенге				576 992					
			Сметная прибыль	Тенге				216 966					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2 929 031					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3 516 352					

РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Кабельные изделия										
243	51	1308-0206-1303 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**										
				м	1425	433.24	2.76	617 367	3 933	216 030	287 475	977 229	
						278.88	1.31	397 404	1 867		72 387		
244	52	2306-0128-0302 РСНЬ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80**	км	1.425	180 040.00	--	256 557	--	256 557	--	277 082	
						--	--	--	--		20 525		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**873 924**	**3 933**	**472 587**	**287 475**	**1 254 311**	
								397 404	**1 867**	--	**92 912**		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				873 924					
			Накладные расходы	Тенге				287 475					
			Сметная прибыль	Тенге				92 912					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1 254 311					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1 254 311**					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4 770 663**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1 026 714**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**468 789**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**173 934**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1 513 496**			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**587 321**			
			- Накладные расходы	Тенге							**864 467**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**309 878**		
							Смета №2-1-6 - Сети связи						
			Кабельный лоток										
245	47	ГИРАФС-ЛИСТ	**Лоток проволочный 50х 300 типа FC5030 "DKC"**	м	2	1 714.88	--	3 430	--	3 430	--	3 704	
						--	--	--	--		274		
			Кабельная продукция										
246	50	1308-0201-0810 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**										
				м кабеля	1830	542.14	199.98	992 116	365 964	132 052	453 149	1 560 886	
						270.00	73.92	494 100	135 274		115 621		
247	51	ГИРАФС-ЛИСТ	**Кабель категории 6U/UTP, 4 пары, с сепаратором, коробка 305 м. "EurOLAN"**	шт	6	40 581.43	--	243 489	--	243 489	--	262 968	
						--	--	--	--		19 479		
248	52	1308-0201-0901 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**										
				м кабеля	10	388.23	162.93	3 882	1 630	452	1 744	6 076	
						180.00	62.26	1 800	623		450		
249	53	2306-0128-2403 РСНЬ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 4х4.0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0.01	702 086.00	--	7 021	--	7 021	--	7 583	
						--	--	--	--		562		
			Радиофикация										
250	58	1310-0702-0501 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**										
				шт.	18	928.43	--	16 712	--	197	10 074	28 929	
						917.50	--	16 515	--		2 143		
251	59	2308-0306-0101 РСНЬ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-2П**	шт.	8	154.00	--	1 232	--	1 232	--	1 331	
						--	--	--	--		99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
252	60	2308-0306-0103 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-II	шт.	10	100,00 --	-- --	1 000 --	-- --	1 000	-- 80	1 080	
253	61	1310-0105-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	120	820,27 628,90	87,23 31,32	98 432 75 468	10 467 3 758	12 497	48 328 11 741	158 501	
			Электрочасофикация										
254	69	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	20	928,43 917,50	-- --	18 569 18 350	-- --	219	11 194 2 381	32 143	
255	70	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	20	154,00 --	-- --	3 080 --	-- --	3 080	-- 246	3 326	
256	71	1310-0105-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	305	820,27 628,90	87,23 31,32	250 182 191 814	26 606 9 553	31 762	122 834 29 841	402 857	
257	72	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель категории 5Е/UTP, 4 пары коробка 305 м.	км	0,305	88 021,00 --	-- --	26 846 --	-- --	26 846	-- 2 148	28 994	
258	73	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	120	388,23 180,00	162,93 62,26	46 588 21 600	19 551 7 471	5 437	20 931 5 402	72 921	
259	74	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлорид-ной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,12	64 352,00 --	-- --	7 722 --	-- --	7 722	-- 618	8 340	
			Система оповещения пациентов об освобождении кабинетов										
260	78	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	209	1 048,36 766,92	28,40 10,93	219 107 160 286	5 935 2 284	52 886	117 051 26 893	363 051	
261	79	2306-0201-0101 РСНБ РК 2015	Кабель управления	км	0,19	144 931,00 --	-- --	27 537 --	-- --	27 537	-- 2 203	29 740	
262	80	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабель питания	км	0,019	120 089,00 --	-- --	2 282 --	-- --	2 282	-- 183	2 465	
			Закладные устройства										
263	89	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	700	456,16 383,46	15,68 4,81	319 312 268 422	10 976 3 367	39 914	195 688 41 200	556 200	
264	90	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	700	29,00 --	-- --	20 300 --	-- --	20 300	-- 1 624	21 924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
265	91	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами										
				м	20	794,21	86,36	15 884	1 728	1 955	9 288	27 186	
						610,05	34,98	12 201	700		2 014		
266	92	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75										
				м	20	829,00	--	16 580	--	16 580	--	17 906	
						--	--	--	--		1 326		
267	94	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования										
				м	100	307,66	2,27	30 766	227	1 657	20 806	55 698	
						288,82	0,15	28 882	15		4 126		
268	95	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Кабельный канал 20х16										
				м	100	74,00	--	7 400	--	7 400	--	7 992	
						--	--	--	--		592		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3 661 802	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 289 438					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					443 084				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					163 045				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						646 949			
			- Накладные расходы	Тенге							1 011 087		
			- Сметная прибыль	Тенге							271 246		
			Смета №2-1-7 - охранную и охранно-пожарную сигнализацию										
269	16	1310-0701-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным										
				м	343	588,39	0,69	201 818	237	34 183	102 113	328 245	
						488,04	--	167 398	--		24 314		
270	17	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава										
				м	480	106,85	0,92	51 288	441	9 015	30 271	88 084	
						87,15	0,44	41 832	211		6 525		
271	18	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Кабель КСПВ 1х2х0,5 мм2										
				км	0,65	23 750,00	--	15 438	--	15 438	--	16 673	
						--	--	--	--		1 235		
272	19	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Кабель КСПВ 2х2х0,5 мм2										
				км	0,05	44 130,00	--	2 206	--	2 206	--	2 383	
						--	--	--	--		177		
273	20	2306-0401-0923 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные станционные ТСВ 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,02	239 943,00	--	4 799	--	4 799	--	5 183	
						--	--	--	--		384		
274	21	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Кабель силовой ПВВП 2х0,75 мм2										
				км	0,003	64 352,00	--	193	--	193	--	208	
						--	--	--	--		15		
275	22	ГИРАИС-ЛИСТ	Кабель огнестойкий КСРВнг(А)-FRLS 2х0,64 мм2	м	100	91,98	--	9 198	--	9 198	--	9 934	
						--	--	--	--		736		
276	25	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами										
				м	480	456,16	15,68	218 957	7 527	27 369	134 186	381 395	
						383,46	4,81	184 061	2 309		28 251		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
277	26	2301-0504-0102 РСНЬ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	480	29,00 --	-- --	13 920 --	-- --	13 920	-- 1 114	15 034	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								847 138	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				393 291					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8 205				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2 520				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						116 321			
			- Накладные расходы	Тенге							266 570		
			- Сметная прибыль	Тенге							62 751		
			Смета №4-1-1 - Электроснабжение										
			Наружное освещение										
278	29	1308-0201-0301 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	336	567,88 108,00	459,88 218,16	190 808 36 288	154 520 73 302	--	78 905 21 577	291 290	
279	30	1308-0201-0201 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	306	416,55 198,00	172,24 65,58	127 464 60 588	52 705 20 067	14 171	58 072 14 843	200 379	
280	31	1308-0201-0901 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30	388,23 180,00	162,93 62,26	11 647 5 400	4 888 1 868	1 359	5 233 1 350	18 230	
281	32	1308-0201-0810 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	100	542,14 270,00	199,98 73,92	54 214 27 000	19 998 7 392	7 216	24 762 6 318	85 294	
282	33	1134-0201-0301 РСНЬ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,03	198 545,44 196 840,00	-- --	5 956 5 905	-- --	51	4 488 836	11 279	
283	34	2301-0501-1010 РСНЬ РК 2015	Труба полиэтиленовая DN 110x4,2	м	30	1 087,00 --	-- --	32 610 --	-- --	32 610	-- 2 609	35 219	
284	35	2306-0128-0404 РСНЬ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4x4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	579 202,00 --	-- --	5 792 --	-- --	5 792	-- 463	6 255	
285	36	2306-0137-0302 РСНЬ РК 2015	Кабели силовые АВЬбШв 4x4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,326	275 476,00 --	-- --	89 805 --	-- --	89 805	-- 7 184	96 989	
286	37	2306-0131-0301 РСНЬ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	61 770,00 --	-- --	6 177 --	-- --	6 177	-- 494	6 671	
287	38	1310-0904-0101 РСНЬ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Kтр=0,3, Kзм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,32	32 941,55 12 001,50	20 940,05 5 900,64	10 541 3 840	6 701 1 888	--	3 494 1 123	15 158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
288	39	2113-0809-1614	Лента сигнальная "Электра" ЛСО-450										
		РСНБ РК 2015		м	320	136,00	--	43 520	--	43 520	--	47 002	
						--	--	--	--		3 482		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**813 767**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**139 021**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**238 812**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**104 517**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**200 701**			
			- Накладные расходы	Тенге							**174 954**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**60 279**		
			Смета №4-1-2 - Ограждение дизельного генератора										
			ФУНДАМЕНТ ПОД ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР										
289	13	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до										
		РСНБ РК 2015	2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,35	2 240,70	--	11 988	--	--	8 631	22 269	
						2 240,70	--	11 988	--		1 650		
290	14	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа										
		РСНБ РК 2015	грунтов 2	м3 грунта	1,08	1 169,32	--	1 263	--	--	909	2 346	
						1 169,32	--	1 263	--		174		
291	15	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство										
		РСНБ РК 2015 К=2		м2 покрытия	15,3	5 531,63	337,40	84 634	5 162	68 149	12 623	105 038	
						740,08	137,64	11 323	2 106		7 781		
292	16	1106-0201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до										
		РСНБ РК 2015 Изм.	25 м3. Устройство										
		и доп. вып. 16		м3	5,5	25 417,47	492,67	139 796	2 709	112 599	23 269	176 110	
						4 452,30	196,80	24 488	1 082		13 045		
293	17	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),										
		РСНБ РК 2015	диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012										
				т	0,19626	256 999,00	--	50 439	--	50 439	--	54 474	
						--	--	--	--		4 035		
294	18	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка										
		РСНБ РК 2015 Изм.											
		и доп. вып. 16		т	0,02548	752 342,23	1 519,23	19 170	38	16 686	2 243	23 126	
						95 990,00	763,80	2 446	19		1 713		
295	19	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная										
		РСНБ РК 2015 Изм.	битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой										
		и доп. вып. 9	кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,08	972,88	20,65	2 996	64	1 774	1 087	4 410	
						375,88	3,60	1 158	11		327		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**387 773**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**52 666**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**7 973**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3 218**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**249 646**			
			- Накладные расходы	Тенге							**48 762**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**28 725**		
			Смета №6-1-1 - Общестроительные работы котельной										
			Земляные работы										
296	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами										
		РСНБ РК 2015	"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3										
				м3 грунта	9,756	224,95	210,45	2 195	2 053	--	554	2 968	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						14,50	64,30	141	627		220		
297	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кпр=1.2	Грунты 2 группы. Доработка вручную	м3 грунта	1,084	2 688,84	--	2 915	--	--	2 099	5 415	
						2 688,84	--	2 915	--		401		
298	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,95	1 169,32	--	2 280	--	--	1 642	4 235	
						1 169,32	--	2 280	--		314		
299	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,95	201,96	88,02	394	172	--	226	670	
						113,94	47,25	222	92		50		
			Фундаменты										
300	5	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	36,01	5 531,63	337,40	199 194	12 149	160 395	29 710	247 217	
						740,08	137,64	26 650	4 956		18 312		
301	6	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	12,24	25 417,47	492,67	311 110	6 030	250 584	51 784	391 925	
						4 452,30	196,80	54 496	2 409		29 031		
302	7	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,44192	256 999,00	--	113 573	--	113 573	--	122 659	
						--	--	--	--		9 086		
303	8	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02548	752 342,23	1 519,23	19 170	38	16 686	2 243	23 126	
						95 990,00	763,80	2 446	19		1 713		
304	9	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,47	27 726,64	718,04	68 485	1 774	51 906	14 173	89 271	
						5 994,00	311,58	14 805	770		6 613		
305	10	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03068	256 999,00	--	7 885	--	7 885	--	8 516	
						--	--	--	--		631		
306	11	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,02352	697 923,01	2 596,01	16 415	61	5 506	9 900	28 420	
						461 244,00	1 309,00	10 848	31		2 105		
307	12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,36	972,88	20,65	10 079	214	5 971	3 656	14 834	
						375,88	3,60	3 894	37		1 099		
			Приямок ПРм-1										
308	13	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,72	5 531,63	337,40	3 983	243	3 207	594	4 943	
						740,08	137,64	533	99		366		
309	14	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,3	49 953,85	6 217,15	14 986	1 865	6 590	6 673	23 392	
						21 770,07	2 673,02	6 531	802		1 733		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
310	15	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02275	256 999,00	--	5 847	--	5 847	--	6 315	
						--	--	--	--		468		
311	16	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка										
				т металлических изделий	0,00968	609 477,27	10 239,33	5 900	99	5 147	648	7 072	
						67 510,80	4 482,00	654	43		524		
312	17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,52	972,88	20,65	2 452	52	1 453	889	3 609	
						375,88	3,60	947	9		267		
313	18	1312-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов										
				м трубопровода	1,9	2 608,45	1 128,77	4 956	2 145	27	2 137	7 660	
						1 465,20	378,27	2 784	719		567		
314	19	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,9	555,00	--	1 054	--	1 054	--	1 138	
						--	--	--	--		84		
			Крыльцо										
315	20	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство										
				м2 покрытия	0,6	2 765,82	168,70	1 659	101	1 336	248	2 059	
						370,04	68,82	222	41		153		
316	21	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство крыльца										
				м3	0,42	28 727,88	2 240,75	12 066	942	8 504	2 623	15 865	
						6 238,96	625,20	2 620	263		1 175		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1 011 309	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				132 988					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					27 938				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10 917				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						645 668			
			- Накладные расходы	Тенге							129 799		
			- Сметная прибыль	Тенге							74 912		
			Смета №6-2 - Внутриплощадочные сети В1, К1										
			ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЙ ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1										
317	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Группы 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3										
				м3 грунта	257,91	224,95	210,45	58 017	54 278	--	14 633	78 462	
						14,50	64,30	3 740	16 584		5 812		
318	2	1101-0101-0317 РСНБ РК 2015	Группы 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3										
				м3 грунта	513,9738	460,63	431,00	236 752	221 522	--	59 698	320 166	
						29,63	131,69	15 229	67 685		23 716		
319	3	1101-0205-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Группы 5р группы. Доработка вручную										
				м3 грунта	38,6862	13 382,16	--	517 705	--	--	372 748	961 689	
						13 382,16	--	517 705	--		71 236		
320	4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1										
				м3 грунта	232,119	33,89	33,89	7 867	7 867	--	2 485	11 180	
						--	14,87	--	3 452		828		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
321	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1. 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	232,119	201,96	88,02	46 879	20 431	--	26 939	79 723	
						113,94	47,25	26 448	10 968		5 905		
322	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,791	1 169,32	--	30 158	--	--	21 714	56 021	
						1 169,32	--	30 158	--		4 150		
323	7	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	537,32	46,20	46,20	24 824	24 824	--	7 842	35 279	
						--	20,27	--	10 891		2 613		
324	8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	537,32	240,88	104,78	129 430	56 300	--	74 415	220 152	
						136,10	56,25	73 129	30 224		16 308		
325	9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,384	453 247,59	116 924,15	174 047	44 899	1 462	142 071	341 408	
						332 516,00	41 198,84	127 686	15 820		25 289		
326	10	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	387,84	1 646,00	--	638 385	--	638 385	--	689 456	
						--	--	--	--		51 071		
327	11	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,011	400 752,64	92 248,92	4 408	1 015	18	3 691	8 747	
						306 806,00	32 141,40	3 375	354		648		
328	12	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	11,11	558,00	--	6 199	--	6 199	--	6 695	
						--	--	--	--		496		
329	13	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,007	379 180,18	81 592,02	2 654	571	7	2 252	5 299	
						296 522,00	28 481,22	2 076	199		393		
330	14	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,05	153,00	--	773	--	773	--	835	
						--	--	--	--		62		
331	15	2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,02	134,00	--	271	--	271	--	293	
						--	--	--	--		22		
332	16	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,384	88 141,55	--	33 846	--	4 044	29 504	68 418	
						77 610,50	--	29 802	--		5 068		
333	17	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,018	80 254,46	--	1 445	--	48	1 383	3 054	
						77 610,50	--	1 397	--		226		
334	18	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	764,98	31,98	765	32	18	718	1 602	
						714,63	18,00	715	18		119		
335	19	2303-0301-0210 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды СХВ-20	шт.	1	6 597,00	--	6 597	--	6 597	--	7 125	
						--	--	--	--		528		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
336	20	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2 622,11 423,74	-- --	2 622 424	-- --	2 198	415 243	3 280	
337	21	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	45 461,51 2 742,74	208,96 105,44	45 462 2 743	209 105	42 510	2 820 3 862	52 144	
338	22	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3 896,98 3 418,52	159,90 90,00	7 794 6 837	320 180	637	6 947 1 179	15 920	
339	23	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	62 396,00 --	-- --	124 792 --	-- --	124 792	-- 9 983	134 775	
340	24	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	3 103,00 --	-- --	12 412 --	-- --	12 412	-- 993	13 405	
341	25	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2 823,40 2 432,85	92,53 18,00	8 470 7 299	278 54	893	7 205 1 254	16 930	
342	26	2304-0905-1202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые КЕ-230, DN 20 мм	шт.	2	1 760,00 --	-- --	3 520 --	-- --	3 520	-- 282	3 802	
343	27	2304-0905-1203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые КЕ-230, DN 25 мм	шт.	1	2 961,00 --	-- --	2 961 --	-- --	2 961	-- 237	3 198	
344	28	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки, патрубки, переходы. Установка	шт.	21	1 693,08 685,17	1 007,91 341,52	35 555 14 389	21 166 7 172	--	21 345 4 552	61 452	
345	29	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110	шт.	4	1 873,00 --	-- --	7 492 --	-- --	7 492	-- 599	8 091	
346	30	2302-0302-2603 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 25	шт.	2	498,00 --	-- --	996 --	-- --	996	-- 80	1 076	
347	31	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 110	шт.	4	1 444,00 --	-- --	5 776 --	-- --	5 776	-- 462	6 238	
348	32	2302-0301-0706 РСНБ РК 2015	Муфта компрессионная с наружной резьбой DN 20x1	шт.	6	112,00 --	-- --	672 --	-- --	672	-- 54	726	
349	33	2302-0301-0709 РСНБ РК 2015	Муфта компрессионная с наружной резьбой DN 25x1	шт.	2	160,00 --	-- --	320 --	-- --	320	-- 26	346	
350	34	2302-0302-5918 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63	шт.	1	1 369,00 --	-- --	1 369 --	-- --	1 369	-- 110	1 479	
351	35	2302-0302-6111 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 63x32	шт.	2	840,00 --	-- --	1 680 --	-- --	1 680	-- 134	1 814	
352	36	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	4	2 495,39 1 011,20	1 484,19 503,06	9 982 4 045	5 937 2 012	--	5 996 1 278	17 257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
353	37	2302-0302-4733 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110	шт.	1	8 061,00	--	8 061	--	8 061	--	8 706	
						--	--	--	--		645		
354	38	2302-0302-5116 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x32	шт.	3	3 029,00	--	9 087	--	9 087	--	9 814	
						--	--	--	--		727		
355	39	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт.	4	2 490,00	--	9 960	--	9 960	--	10 757	
						--	--	--	--		797		
356	40	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опора под задвижки (ОП-1, ОП-2) из бетона кл. В-7,5	м3	0,018	27 707,07	1 245,38	499	22	344	127	676	
						7 384,30	360,31	133	6		50		
357	41	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	1 фасонных частей	0,07444	98 418,73	3 357,90	7 326	250	2 353	4 815	13 112	
						63 444,70	1 890,00	4 723	141		971		
358	42	Прайс-лист	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ПП ТФ 100x100	шт	1	88 794,64	--	88 795	--	88 795	--	95 899	
						--	--	--	--		7 104		
359	43	2302-0103-2909 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая ЗФ 100	шт.	1	3 811,00	--	3 811	--	3 811	--	4 116	
						--	--	--	--		305		
360	44	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подставка под пожарного гидранта из бетона кл. В-7,5	м3	0,045	27 707,07	1 245,38	1 247	56	859	317	1 689	
						7 384,30	360,31	332	16		125		
			ОБВЯЗКА ТОЧКИ ВРЕЗКИ В КОТЕЛЬНОЙ УЗЕЛ А										
361	45	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0024	379 180,18	81 592,02	910	195	3	772	1 817	
						296 522,00	28 481,22	712	68		135		
362	46	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,424	153,00	--	371	--	371	--	401	
						--	--	--	--		30		
363	47	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1 693,08	1 007,91	3 386	2 016	--	2 033	5 852	
						685,17	341,52	1 370	683		434		
364	48	2302-0302-2404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32	шт.	1	275,00	--	275	--	275	--	297	
						--	--	--	--		22		
365	49	2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 17, DN 32x32	шт.	1	3 239,00	--	3 239	--	3 239	--	3 498	
						--	--	--	--		259		
366	50	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 108x4,5 мм. Укладка	км трубопровода	0,0023	670 682,01	124 725,17	1 543	287	30	1 341	3 115	
						532 980,00	55 959,04	1 226	129		231		
367	51	2301-0201-0187 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,3	3 054,00	--	7 024	--	7 024	--	7 586	
						--	--	--	--		562		
368	52	2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, диаметром 32x2,0 мм	шт.	1	226,00	--	226	--	226	--	244	
						--	--	--	--		18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
369	53	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием										
				км трубопровода	0,0011	587 592,68	78 596,20	646	86	11	581	1 325	
						499 422,00	33 898,64	549	37		98		
370	54	2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,1044	369,00	--	408	--	408	--	441	
						--	--	--	--		33		
371	55	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2	0,11	131,09	2,50	14	--	7	5	20	
						60,30	0,36	7	--		2		
372	56	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115										
				м2	0,11	82,54	1,80	9	--	5	3	13	
						35,25	0,36	4	--		1		
373	57	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой										
				м3 изоляции	0,011	47 766,76	1 781,00	525	20	125	297	888	
						34 589,75	990,00	380	11		66		
			ОБВЯЗКА ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ В ПОДПОЛЕ. УЗЕЛ Б										
374	61	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка										
				км трубопровода	0,0026	400 752,64	92 248,92	1 042	240	4	872	2 068	
						306 806,00	32 141,40	798	84		153		
375	62	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,626	558,00	--	1 465	--	1 465	--	1 582	
						--	--	--	--		117		
376	63	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1 693,08	1 007,91	3 386	2 016	--	2 033	5 852	
						685,17	341,52	1 370	683		434		
377	64	2302-0302-2407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63	шт.	1	726,00	--	726	--	726	--	784	
						--	--	--	--		58		
378	65	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 17, DN 63x57	шт.	1	4 412,00	--	4 412	--	4 412	--	4 765	
						--	--	--	--		353		
379	66	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 108x4,5 мм. Укладка										
				км трубопровода	0,0031	670 682,01	124 725,17	2 079	386	41	1 807	4 197	
						532 980,00	55 959,04	1 652	173		311		
380	67	2301-0201-0187 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,1	3 054,00	--	9 467	--	9 467	--	10 224	
						--	--	--	--		757		
			КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. Ду-2000 мм										
381	68	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство										
				м2 покрытия	5,3	2 765,82	168,70	14 659	894	11 804	2 186	18 193	
						370,04	68,82	1 961	365		1 348		
382	69	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,49	27 787,24	10 562,74	69 190	26 301	8 341	46 709	125 171	
						13 874,76	5 073,20	34 548	12 632		9 272		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
383	70	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПП20, ГОСТ 8020-90	шт.	1	34 606.00 --	-- --	34 606 --	-- --	34 606	-- 2 768	37 374	
384	71	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 20.9, ГОСТ 8020-90	шт.	1	30 165.00 --	-- --	30 165 --	-- --	30 165	-- 2 413	32 578	
385	72	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 20.6, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20 867.00 --	-- --	41 734 --	-- --	41 734	-- 3 339	45 073	
386	73	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП120-1, ГОСТ 8020-90	шт.	1	27 685.00 --	-- --	27 685 --	-- --	27 685	-- 2 215	29 900	
387	74	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2 204.00 --	-- --	6 612 --	-- --	6 612	-- 529	7 141	
388	76	1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных стенах	отверстие	2	379.77 231.91	147.86 78.30	760 464	296 157	--	521 102	1 384	
389	77	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13.19	972.88 375.88	20.65 3.60	12 832 4 958	272 47	7 602	4 655 1 399	18 886	
390	78	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянки	т	0.0162	497 974.00 --	-- --	8 067 --	-- --	8 067	-- 645	8 712	
391	79	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5.3	2 765.82 370.04	168.70 68.82	14 659 1 961	894 365	11 804	2 186 1 348	18 193	
			КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ Ду-1500 мм										
392	81	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6.92	2 765.82 370.04	168.70 68.82	19 139 2 561	1 167 476	15 411	2 855 1 760	23 753	
393	82	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3.335	27 787.24 13 874.76	10 562.74 5 073.20	92 670 46 272	35 227 16 919	11 171	62 560 12 418	167 648	
394	83	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПП15, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20 807.00 --	-- --	41 614 --	-- --	41 614	-- 3 329	44 943	
395	84	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, ГОСТ 8020-90	шт.	3	21 033.00 --	-- --	63 099 --	-- --	63 099	-- 5 048	68 147	
396	85	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	14 150.00 --	-- --	42 450 --	-- --	42 450	-- 3 396	45 846	
397	86	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ППП15-1, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18 000.00 --	-- --	36 000 --	-- --	36 000	-- 2 880	38 880	
398	87	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2 204.00 --	-- --	8 816 --	-- --	8 816	-- 705	9 521	
399	88	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л ГОСТ РК 2384-2013	комплект	2	4 543.00 --	-- --	9 086 --	-- --	9 086	-- 727	9 813	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
400	89	1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных стенах	отверстие	4	379.77 231.91	147.86 78.30	1 519 928	591 313	--	1 042 205	2 766	
401	90	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21.2	972.88 375.88	20.65 3.60	20 625 7 969	437 76	12 219	7 482 2 249	30 355	
			УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДОВ ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ 325х6мм, L=12м (3шт)										
402	94	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кожух из стальных труб диаметром 325х6 мм. Укладка	км трубопровода	0.036	1 838 371.82 994 896.00	775 183.66 307 538.12	66 181 35 816	27 906 11 071	2 459	46 419 9 008	121 608	
403	95	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Кожух из стальных труб диам. 325х 6 мм	м	36	15 820.00 --	-- --	569 520 --	-- --	569 520	-- 45 562	615 082	
404	96	1125-0119-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2 футеровки	13.32	4 688.00 813.78	500.98 211.64	62 444 10 840	6 673 2 819	44 931	12 429 5 990	80 863	
405	97	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3	11 074.52 2 142.83	1 317.03 36.56	33 224 6 428	3 951 110	22 845	6 473 3 176	42 872	
406	98	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	36	1 682.52 1 519.20	8.31 3.06	60 571 54 691	299 110	5 581	54 253 9 186	124 010	
407	99	1122-0601-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.036	3 295 683.78 125 330.50	767 212.71 303 872.96	118 645 4 512	27 619 10 939	86 514	15 297 10 715	144 657	
			ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
408	100	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	58.74	224.95 14.50	210.45 64.30	13 214 852	12 362 3 777	--	3 333 1 324	17 870	
409	101	1101-0101-0317 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	45.8118	460.63 29.63	431.00 131.69	21 102 1 357	19 745 6 033	--	5 321 2 114	28 537	
410	102	1101-0205-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзр=1.2	Грунты 5р группы. Доработка вручную	м3 грунта	3.4482	13 382.16 13 382.16	-- --	46 144 46 144	-- --	--	33 224 6 349	85 717	
411	103	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	52.866	33.89 --	33.89 14.87	1 792 --	1 792 786	--	566 189	2 547	
412	104	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	52.866	201.96 113.94	88.02 47.25	10 677 6 024	4 653 2 498	--	6 135 1 345	18 157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
413	105	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,874	1 169,32 1 169,32	-- --	6 869 6 869	-- --	--	4 945 945	12 759	
414	106	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	46,44	46,20 --	46,20 20,27	2 146 --	2 145 941	--	678 226	3 050	
415	107	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	46,44	240,88 136,10	104,78 56,25	11 186 6 320	4 866 2 612	--	6 432 1 409	19 027	
416	108	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,053	591 593,54 415 948,00	165 658,10 58 965,14	31 354 22 045	8 780 3 125	529	24 919 4 502	60 775	
417	109	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	53,53	1 149,00 --	-- --	61 506 --	-- --	61 506	-- 4 920	66 426	
418	110	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,013	453 247,59 332 516,00	116 924,15 41 198,84	5 892 4 323	1 520 536	49	4 810 856	11 558	
419	111	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	13,13	546,00 --	-- --	7 169 --	-- --	7 169	-- 574	7 743	
420	112	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 219х4,0 мм. Укладка	км трубопровода	0,0012	1 385 338,02 742 224,00	581 415,88 228 340,28	1 662 891	698 274	73	1 153 225	3 040	
421	113	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	5 721,00 --	-- --	6 865 --	-- --	6 865	-- 549	7 414	
422	114	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 159х4,0 мм. Укладка	км трубопровода	0,0006	1 021 697,01 710 640,00	265 764,77 109 936,48	613 426	159 66	28	487 88	1 188	
423	115	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	4 014,00 --	-- --	2 408 --	-- --	2 408	-- 193	2 601	
			ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ КОРСИС ПРО DN/OD 250, SN 8, L-8 м										
424	116	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	738 781,34 498 464,00	239 542,16 87 399,02	5 910 3 988	1 916 699	6	4 640 844	11 394	
425	117	2301-0503-0205 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	8	3 284,00 --	-- --	26 272 --	-- --	26 272	-- 2 102	28 374	
426	118	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	8 138,48 1 267,94	1 013,10 28,13	8 138 1 268	1 013 28	5 857	1 283 754	10 175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
427	119	2302-0308-1205 РСНБ РК 2015	Муфты для труб КОРСИС ПРО DN/OD 250 SN8	шт.	2	1 627,00 --	-- --	3 254 --	-- --	3 254	-- 260	3 514	
428	120	2302-1103-0105 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные для труб КОРСИС ПРО DN/OD 250 SN8	шт.	4	832,00 --	-- --	3 328 --	-- --	3 328	-- 266	3 594	
			КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ Ду-1000 мм (3										
429	121	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6,03	2 765,82 370,04	168,70 68,82	16 678 2 231	1 017 415	13 430	2 488 1 533	20 699	
430	122	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкции колодца	1,4	45 948,43 22 953,19	12 272,20 5 745,14	64 328 32 134	17 181 8 043	15 013	39 776 8 328	112 432	
431	123	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10, ГОСТ 8020-90	шт.	3	10 639,00 --	-- --	31 917 --	-- --	31 917	-- 2 553	34 470	
432	124	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4 043,00 --	-- --	4 043 --	-- --	4 043	-- 323	4 366	
433	125	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7 763,00 --	-- --	15 526 --	-- --	15 526	-- 1 242	16 768	
434	126	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1, ГОСТ 8020-90	шт.	3	7 532,00 --	-- --	22 596 --	-- --	22 596	-- 1 808	24 404	
435	127	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2 204,00 --	-- --	8 816 --	-- --	8 816	-- 705	9 521	
			СЕПТИК 2-Х КАМЕРНЫЙ V-10 м3 (1шт)										
436	133	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	9,56	224,95 14,50	210,45 64,30	2 151 139	2 012 615	--	542 215	2 909	
437	134	1101-0102-0317 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	19,8	625,12 28,27	596,63 199,59	12 377 560	11 813 3 952	4	3 248 1 250	16 875	
438	135	4102-0102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 км	31,68	170,00 --	-- --	5 386 --	-- --		-- 431	5 817	
439	136	1101-0102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	19,8	62,78 --	62,53 29,24	1 243 --	1 238 579	5	417 133	1 793	
440	137	1101-0101-0317 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	16,8	460,63 29,63	431,00 131,69	7 739 498	7 240 2 212	--	1 951 775	10 466	
441	138	1101-0205-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 5р группы. Доработка вручную	м3 грунта	2,75	13 382,16 13 382,16	-- --	36 801 36 801	-- --	--	26 497 5 064	68 361	
442	139	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,604	33,89	33,89	292	292	--	92	415	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	14.87	--	128		31		
443	140	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1. 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8.604	201.96	88.02	1 738	758	--	999	2 955	
						113.94	47.25	980	407		219		
444	141	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0.956	1 169.32	--	1 118	--	--	805	2 077	
						1 169.32	--	1 118	--		154		
445	142	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	19.55	46.20	46.20	903	903	--	285	1 283	
						--	20.27	--	396		95		
446	143	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3. 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19.55	240.88	104.78	4 709	2 049	--	2 708	8 010	
						136.10	56.25	2 661	1 100		593		
447	144	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	9.04	5 531.63	337.40	50 006	3 050	40 266	7 459	62 062	
						740.08	137.64	6 690	1 244		4 597		
448	145	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкции колодца	4.98	35 428.35	8 116.52	176 433	40 421	69 566	85 055	282 407	
						13 342.61	3 909.18	66 446	19 468		20 919		
449	146	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПП20, ГОСТ 8020-90	шт.	2	34 606.00	--	69 212	--	69 212	--	74 749	
						--	--	--	--		5 537		
450	147	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9, ГОСТ 8020-90	шт.	2	30 165.00	--	60 330	--	60 330	--	65 156	
						--	--	--	--		4 826		
451	148	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6, ГОСТ 8020-90	шт.	4	20 867.00	--	83 468	--	83 468	--	90 145	
						--	--	--	--		6 677		
452	149	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3, ГОСТ 8020-90	шт.	6	2 998.00	--	17 988	--	17 988	--	19 427	
						--	--	--	--		1 439		
453	150	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1, ГОСТ 8020-90	шт.	2	27 685.00	--	55 370	--	55 370	--	59 800	
						--	--	--	--		4 430		
454	151	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2 204.00	--	4 408	--	4 408	--	4 761	
						--	--	--	--		353		
455	152	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип 1 ГОСТ РК 2384-2013	комплект	2	4 543.00	--	9 086	--	9 086	--	9 813	
						--	--	--	--		727		
456	153	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянки	т	0.039	497 974.00	--	19 421	--	19 421	--	20 975	
						--	--	--	--		1 554		
457	154	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	32.66	972.88	20.65	31 774	675	18 823	11 526	46 764	
						375.88	3.60	12 276	118		3 464		
458	155	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	32.14	1 460.32	94.54	46 935	3 039	9 321	29 721	82 788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						1 075,75	80.17	34 575	2 577		6 132		
459	156	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	0.4	1 149.00	--	460	--	460	--	497	
						--	--	--	--		37		
460	157	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов для вентиляционных труб	м3	0.03	22 370.45	1 180.82	671	36	584	55	785	
						1 702.35	326.34	51	10		58		
461	158	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Вентиляционная труба КОРСИС ПРО DN/OD 110 мм	м	1.1	546.00	--	601	--	601	--	649	
						--	--	--	--		48		
462	159	2302-0308-1903 РСНБ РК 2015	Тройник КОРСИС ПРО DN/OD 160 SN8	шт.	1	1 726.00	--	1 726	--	1 726	--	1 864	
						--	--	--	--		138		
463	160	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Крышка деревянная. Установка	м3 древесины в конструкции	0.03	104 865.64	1 208.16	3 146	36	2 128	901	4 371	
						32 737.50	648.00	982	19		324		
464	161	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы опорные	шт.	6	595.00	--	3 570	--	3 570	--	3 856	
						--	--	--	--		286		
465	162	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10.6	2 765.82	168.70	29 318	1 788	23 608	4 373	36 386	
						370.04	68.82	3 922	729		2 695		
466	164	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,009	165,09	3.60	1	--	--	--	2	
						70.50	0.72	1	--		--		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6 966 984	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 396 934					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					750 947				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					287 535				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2 895 926			
			- Перевозка грузов	Тенге				5 386					
			- Накладные расходы	Тенге							1 401 715		
			- Сметная прибыль	Тенге							516 075		

Смета №6-3-1 - Наружное газоснабжение

РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Г2 (ОТ ТОЧКИ ВРЕЗКИ ДО ГРПШ)

467	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	280,56	224.95	210.45	63 112	59 044	--	15 918	85 352	
						14.50	64.30	4 068	18 040		6 322		
468	2	1101-0101-0317 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	142.8852	460.63	431.00	65 817	61 584	--	16 596	89 006	
						29.63	131.69	4 234	18 817		6 593		
469	3	1101-0205-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1.2	Грунты 5р группы. Доработка вручную	м3 грунта	10.7548	13 382.16	--	143 922	--	--	103 624	267 350	
						13 382.16	--	143 922	--		19 804		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
470	4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	252,504	33,89 --	33,89 14,87	8 557 --	8 558 3 755	--	2 703 901	12 161	
471	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	252,504	201,96 113,94	88,02 47,25	50 996 28 770	22 226 11 931	--	29 305 6 424	86 725	
472	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	28,056	1 169,32 1 169,32	-- --	32 806 32 806	-- --	--	23 621 4 514	60 941	
473	7	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	153,64	46,20 --	46,20 20,27	7 098 --	7 098 3 114	--	2 242 747	10 088	
474	8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	153,64	240,88 136,10	104,78 56,25	37 009 20 910	16 098 8 642	--	21 278 4 663	62 950	
475	9	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,334	398 504,64 306 806,00	91 648,92 32 141,40	133 101 102 473	30 611 10 735	17	112 076 19 614	264 791	
476	10	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 GAZ SDR 11 - 63x 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	337,34	796,00 --	-- --	268 523 --	-- --	268 523	-- 21 482	290 005	
477	11	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром до 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,334	1 247 722,73 284 660,00	960 195,42 279 234,40	416 739 95 076	320 705 93 264	958	171 390 47 050	635 179	
478	12	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Kзтр=0,3, Kзм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,334	32 941,55 12 001,50	20 940,05 5 900,64	11 002 4 009	6 994 1 971	--	3 647 1 172	15 821	
479	13	2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная "Газ"	м	334	16,00 --	-- --	5 344 --	-- --	5 344	-- 428	5 772	
480	14	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,334	132 569,00 --	-- --	44 278 --	-- --	44 278	-- 3 542	47 820	
481	15	Прайс-лист	Шаровой интеллектуальный маркер для газопроводов, 3M Scotchmark 1425-XR/iD	шт	1	43 623,21 --	-- --	43 623 --	-- --	43 623	-- 3 490	47 113	
			ОБВЯЗКА ТОЧКИ ВРЕЗКИ. УЗЕЛ А.										
482	20	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2 066,53 1 801,88	95,94 54,00	2 067 1 802	96 54	169	1 837 312	4 217	
483	21	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	29 884,00 --	-- --	29 884 --	-- --	29 884	-- 2 391	32 275	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
484	22	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1 690,00 --	-- --	3 380 --	-- --	3 380	-- 270	3 650	
485	23	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные. Установка	1 фасонных частей	0,00134	1 255 927,98 672 930,40	564 269,12 202 162,72	1 683 902	756 271	25	1 161 228	3 071	
486	24	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, диаметром 57х3,5 мм	шт.	2	593,00 --	-- --	1 186 --	-- --	1 186	-- 95	1 281	
487	25	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1 693,08 685,17	1 007,91 341,52	5 079 2 056	3 024 1 025	--	3 049 650	8 779	
488	26	2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63 мм	шт.	1	846,00 --	-- --	846 --	-- --	846	-- 68	914	
489	27	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х57мм	шт.	2	4 412,00 --	-- --	8 824 --	-- --	8 824	-- 706	9 530	
490	28	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0035	919 666,33 663 264,00	247 651,85 126 148,64	3 219 2 321	867 442	31	2 735 476	6 431	
491	29	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,514	1 215,00 --	-- --	4 270 --	-- --	4 270	-- 342	4 612	
492	30	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляр из стальных труб, диаметр 108х4,0 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	829 579,58 694 848,00	121 754,74 53 457,04	1 659 1 390	244 107	25	1 482 251	3 392	
493	31	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	2 688,00 --	-- --	5 376 --	-- --	5 376	-- 430	5 806	
494	32	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Сталь листовая 600х400х5	т	0,0188	263 941,00 --	-- --	4 962 --	-- --	4 962	-- 397	5 359	
495	33	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	398 504,64 306 806,00	91 648,92 32 141,40	797 614	183 64	--	671 117	1 586	
496	34	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 ГОСТ 18599-2001	м	2,02	796,00 --	-- --	1 608 --	-- --	1 608	-- 129	1 737	
497	35	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	2	745,23 730,60	-- --	1 490 1 461	-- --	29	1 432 234	3 156	
498	36	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2 495,39 1 011,20	1 484,19 503,06	2 495 1 011	1 484 503	--	1 499 320	4 314	
499	37	2302-0304-3620 РСНБ РК 2015	Седловой отвод полиэтиленовое ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63	шт.	1	6 237,00 --	-- --	6 237 --	-- --	6 237	-- 499	6 736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
500	38	1113-0301-0406 РСНЬ РК 2015	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз										
				м2	1,26	107,63	2,50	136	3	57	53	204	
						60,30	0,36	76	--		15		
			ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ 200х18,2 мм, L-12 м (2шт)										
501	48	1312-0108-0301 РСНЬ РК 2015	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей										
				м трубопровода	2	1 849,46	24,24	3 699	48	51	2 205	6 376	
						1 800,00	7,00	3 600	14		472		
502	49	2301-0502-0804 РСНЬ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011										
				м	2	221,00	--	442	--	442	--	477	
						--	--	--	--		35		
503	52	1122-0501-0106 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка										
				км трубопровода	0,024	694 980,67	212 581,49	16 680	5 102	19	13 271	32 347	
						481 624,00	76 901,92	11 559	1 846		2 396		
504	53	2301-0502-0819 РСНЬ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200х18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011										
				м	24	7 927,00	--	190 248	--	190 248	--	205 468	
						--	--	--	--		15 220		
505	54	1122-1401-0301 РСНЬ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	24	1 682,52	8,31	40 380	199	3 720	36 169	82 673	
						1 519,20	3,06	36 461	73		6 124		
506	55	1122-1401-0401 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью										
				футляр	2	6 307,91	810,48	12 616	1 621	9 372	1 651	15 409	
						811,49	22,50	1 623	45		1 141		
			СТАЛЬНОЙ КОВЕР										
507	56	1124-0207-0201 РСНЬ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	7 771,61	2 409,85	15 543	4 820	1 171	11 549	29 259	
						4 775,82	1 057,00	9 552	2 114		2 167		
508	57	2106-0801-0301 РСНЬ РК 2015	Стоимость стального ковра	т	0,01435	553 145,00	--	7 938	--	7 938	--	8 573	
						--	--	--	--		635		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1 704 671	551 365	642 613	581 164	2 468 706	
								510 696	176 827	--	182 866		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				102 602					
			Накладные расходы	Тенге				5 852					
			Сметная прибыль	Тенге				8 676					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				117 130					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 071 817					
			Накладные расходы	Тенге				573 880					
			Сметная прибыль	Тенге				131 654					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 777 351					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7 938					
			Сметная прибыль	Тенге				635					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8 573					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				522 314					
			Накладные расходы	Тенге				1 432					
			Сметная прибыль	Тенге				41 901					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				565 647					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2 468 701**					
			РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 1.1 (ОТ ГРПШ ДО КОТЕЛЬНОЙ)										
509	**60**	**1122-0301-0201**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с**										
		РСНБ РК 2015 Изм.	**пневматическим испытанием**										
		и доп. вып. 1		**км трубопровода**	**0,008**	**919 666,33**	**247 651,85**	**7 357**	**1 981**	**70**	**6 252**	**14 698**	
						663 264,00	**126 148,64**	**5 306**	**1 009**		**1 089**		
510	**61**	**2301-0201-0145**	**Трубы стальные электросварные прямошовные. D 57 мм.**										
		РСНБ РК 2015	**толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,032**	**1 215,00**	**--**	**9 759**	**--**	**9 759**	**--**	**10 540**	
						--	**--**	**--**	**--**		**781**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**17 116**	**1 981**	**9 829**	**6 252**	**25 238**	
								5 306	**1 009**	**--**	**1 870**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7 357					
			Накладные расходы	Тенге				6 252					
			Сметная прибыль	Тенге				1 089					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14 698					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				9 759					
			Сметная прибыль	Тенге				781					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10 540					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**25 238**					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2 493 939**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**516 002**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**553 346**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**177 836**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**652 442**			
			- Накладные расходы	Тенге							**587 416**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**184 736**		
			Смета №6-4 - Тепловые сети										
511	**1**	**1101-0101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами**										
		РСНБ РК 2015	**"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**										
				м3 грунта	**38,75**	**224,95**	**210,45**	**8 717**	**8 155**	**--**	**2 199**	**11 789**	
						14,50	**64,30**	**562**	**2 492**		**873**		
512	**2**	**1101-0102-0317**	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-**										
		РСНБ РК 2015	**самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**										
				м3 грунта	**22,21**	**625,12**	**596,63**	**13 884**	**13 251**	**5**	**3 644**	**18 930**	
						28,27	**199,59**	**628**	**4 433**		**1 402**		
513	**3**	**4102-0102-0201**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.**										
		РСНБ РК 2015	**Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**										
				т км	**35,536**	**170,00**	**--**	**6 041**	**--**		**--**	**6 524**	
						--	**--**	**--**	**--**		**483**		
514	**4**	**1101-0102-0604**	**Грунты 5-6 группы. Работа на отвале**										
		РСНБ РК 2015		**м3 грунта**	**22,21**	**62,78**	**62,53**	**1 394**	**1 388**	**6**	**468**	**2 011**	
						--	**29,24**	**--**	**649**		**149**		
515	**5**	**1101-0101-0317**	**Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами**										
		РСНБ РК 2015	**"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**										
				м3 грунта	**1,45**	**460,63**	**431,00**	**668**	**625**	**--**	**168**	**903**	
						29,63	**131,69**	**43**	**191**		**67**		
516	**6**	**1101-0205-0106**	**Грунты 5р группы. Доработка вручную**										
		РСНБ РК 2015											
		ТЧ 01 табл. 11											
		п.3.179 Ктр=1,2		**м3 грунта**	**1,78**	**13 382,16**	**--**	**23 820**	**--**	**--**	**17 151**	**44 248**	
						13 382,16	**--**	**23 820**	**--**		**3 278**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
517	7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1										
				м3 грунта	34,875	33,89	33,89	1 182	1 182	--	373	1 680	
						--	14,87	--	519		124		
518	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками										
				м3 уплотненного грунта	34,875	201,96	88,02	7 043	3 070	--	4 047	11 978	
						113,94	47,25	3 974	1 648		887		
519	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,875	1 169,32	--	4 531	--	--	3 262	8 417	
						1 169,32	--	4 531	--		623		
520	10	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3										
				м3 грунта	3,23	46,20	46,20	149	149	--	47	212	
						--	20,27	--	65		16		
521	11	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками										
				м3 уплотненного грунта	3,23	240,88	104,78	778	339	--	447	1 323	
						136,10	56,25	440	182		98		
522	12	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство										
				м2 покрытия	25,3	5 531,63	337,40	139 950	8 536	112 690	20 874	173 690	
						740,08	137,64	18 724	3 482		12 866		
523	13	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство										
				м3 сборных конструкций	5,65	12 051,40	3 066,37	68 090	17 325	19 081	45 241	122 397	
						5 607,72	1 178,04	31 684	6 656		9 066		
524	14	2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92										
				м3	3,13	68 839,00	--	215 466	--	215 466	--	232 703	
						--	--	--	--		17 237		
525	33	1106-1301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки лотков. Устройство										
				м3	0,76	52 331,97	7 934,64	39 772	6 030	17 440	17 212	61 543	
						21 450,00	3 437,04	16 302	2 612		4 559		
526	34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	48,4	972,88	20,65	47 087	999	27 895	17 081	69 302	
						375,88	3,60	18 193	174		5 133		
527	35	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор цементный для заделки швов плит перекрытия М-100	м3	0,03	13 881,00	--	416	--	416	--	449	
						--	--	--	--		33		
			Колодцы УТ-1 и ДК-1, Ду-1500мм (2шт)										
528	84	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство										
				м2 покрытия	6,92	2 765,82	168,70	19 139	1 167	15 411	2 855	23 753	
						370,04	68,82	2 561	476		1 760		
529	85	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,27	27 787,24	10 562,74	63 077	23 977	7 604	42 582	114 111	
						13 874,76	5 073,20	31 496	11 516		8 453		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**905 962**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				152 958					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					86 193				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					35 095				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						416 015			
			- Перевозка грузов	Тенге				6 041					
			- Накладные расходы	Тенге							177 651		
			- Сметная прибыль	Тенге							67 107		
			Смета №7-1-1 - Вертикальная планировка										
530	1	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	345	78.65	78.65	27 134	27 134	--	9 136	39 172	
						--	36.78	--	12 689		2 902		
531	2	1101-0105-0505 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	345	31.62	31.62	10 909	10 909	--	3 674	15 749	
						--	14.79	--	5 103		1 167		
532	3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	345	227.55	215.02	78 505	74 182	42	21 310	107 800	
						12.41	73.38	4 281	25 316		7 985		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								162 722	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4 281					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					112 225				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					43 108				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						41			
			- Накладные расходы	Тенге							34 120		
			- Сметная прибыль	Тенге							12 054		
			Смета №7-1-2 - Благоустройство										
			Покрытие проезда асфальтобетоном										
533	1	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68.6 до 98.1 МПа (свыше 700 до 1000 кг/см2)	м2 основания	1084	891.92	225.20	966 841	244 117	673 283	147 124	1 203 083	
						45.61	80.06	49 441	86 785		89 117		
534	7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	446	2 219.09	35.75	989 714	15 945	513 033	505 499	1 614 830	
						1 033.04	16.41	460 736	7 319		119 617		
535	8	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	19.178	60 924.00	--	1 168 400	--	1 168 400	--	1 261 872	
						--	--	--	--		93 472		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4 079 784	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				510 177					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					260 062				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					94 104				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2 354 717			
			- Накладные расходы	Тенге							652 623		
			- Сметная прибыль	Тенге							302 206		
			ИТОГО									76 843 813	
			Временные здания и сооружения	1.5%								1 143 847	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**77 987 660**	
			Зимнее удорожание	0,525%								406 352	
			Итого с зимним удорожанием:									**78 394 012**	
			Непредвиденные работы и затраты	2%								1 556 134	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**79 950 146**	
			- в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%,	К= **1,050036**								**83 950 531**	
			Итого по акту с понижающим коэфф.подрядчика:	**0,94999999917**								**79 753 004,85**	
			НДС	12%								9 570 360,58	
			Всего с НДС									**89 323 365,43**	
			Удержание по договору	**5%**								**4 466 168,27**	
			Итого к оплате:									**84 857 197,16**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ Кіндібек Е.О.

Эксперт технического надзора: ТОО «Банур-1»

_____ Нысанбаев Н.М.

ИИН 671108302024

Аттестат №KZ40VJE00056998

Аттестат №KZ13VJE00056999

Аттестат №KZ39VJE00050129

Эксперт авторского надзора: ТОО "Проектный Центр"

Жиязбаев.Ж

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области", БИН 980940017282

Руководитель _____ Манкешова А.Ж.

Заместитель руководителя управления _____ Калжанов М.И.

Гл.специалист отдела строительства _____ Конесова А.О.

Гл.специалист отдела строительства _____ Елемесов Н.О.

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к Акту выполненных работ по
«Привязка типового проекта «Врачебная амбулатория на 50 посещений за смену для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями» в мкр."Мерей" города Жанаозен" привязать в микрорайон Акбулак города Жанаозен»

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: Акт выполненных работ за март 2023 г.

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
1	2	4	5	6	7	8
1	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,82947	Казахстан	KZ4710317.01.01.01341
2	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,015064	Казахстан	KZ4710317.01.01.01341
3	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,007532	Казахстан	KZ4710317.01.01.01341
4	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,502658	Казахстан	KZ4710317.01.01.01341
5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	35,0928015	Казахстан	KZ4710317.01.01.01341
6	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	45,3882	Казахстан	KZ4710317.01.01.01856
7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,869348	Казахстан	KZ4710317.01.01.01856
8	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,912295	Казахстан	KZ.7100749.05.01.00762
9	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4569	Казахстан	KZ.7100749.05.01.00762
10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	35,95829	Казахстан	KZ.7100749.05.01.00762
11	2102-0101-0801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,78999	Казахстан	KZ.7100749.05.01.00762
12	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,33495	Казахстан	KZ.7100749.05.01.00762
13	2102-0201-0102 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В5 ГОСТ 7473-2010	м3	28,910268	Казахстан	KZ.7100749.05.01.00762
14	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0441161	Казахстан	KZ.4700317.01.01.00119
15	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,53621	Казахстан	KZ.4700317.01.01.00119
16	2102-0401-2807 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	4,14516	Казахстан	KZ.4700317.01.01.00119
17	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	2,21918	Казахстан	KZ.4700317.01.01.00119
18	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,00726	Казахстан	KZ.4700317.01.01.00119
19	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	43,615457	Казахстан	KZ.4700317.01.01.00119
20	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	26,590282	Казахстан	KZ.4700317.01.01.00119
23	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	1,8816738	Россия	EN 10204-3.2
24	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,03228	Россия	EN 10204-3.2
25	2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ	кг	7,8588	Россия	EN 10204-3.2
26	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм	кг	37,935	Россия	EN 10204-3.2
27	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	2,4727	Россия	EN 10204-3.2
28	2105-0307-0517 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с омедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,00874	Россия	EN 10204-3.2
29	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная,	кг	0,011	Россия	EN 10204-3.2
30	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная,	кг	0,01353	Россия	EN 10204-3.2
31	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	229,159096	Россия	EN 10204-3.2
35	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий,	т	0,09216		EN 10204-3.2
37	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	8,4528	Россия	6338192

38	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,9979	Россия	6338192
39	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0056	Россия	6338192
40	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,23965	Россия	6338192
41	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0408195	Россия	6338192
42	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	41,085	Россия	6338192
43	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0036	Россия	6338192
44	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,065718	Россия	6338192
45	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01469	Россия	6338192
46	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,180964	Россия	6338192
47	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0033	Россия	6338192
49	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	46,8	Россия	KZ.7500551.01.01.00261
50	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	417,552	Россия	KZ.7500551.01.01.00260
53	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	42,0184	Казахстан	KZ.7500651.01.01.05552
55	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0729118	Казахстан	KZ.7500139.01.01.01822
60	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,1791688	Казахстан	KZ.2710317.01.01.00484
61	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,705804	Казахстан	KZ.2710317.01.01.00484
62	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,1921	Казахстан	KZ.2710317.01.01.00484
105	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	1	Россия	РОСС RU 34В61.Н22534
106	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	6	Россия	РОСС RU 34В61.Н22534
107	2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5	Россия	РОСС RU 34В61.Н22534
108	2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,1044	Россия	РОСС RU 34В61.Н22534
109	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,9	Россия	РОСС RU 34В61.Н22534
110	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	Россия	РОСС RU 34В61.Н22534
111	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40	Россия	РОСС RU 34В61.Н22534
112	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	11,546	Россия	РОСС RU 34В61.Н22534
113	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	Россия	РОСС RU 34В61.Н22534
114	2301-0201-0187 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,4	Россия	РОСС RU 34В61.Н22534
115	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	Россия	РОСС RU 34В61.Н22534
116	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	Россия	РОСС RU 34В61.Н22534
117	2301-0202-0707 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-	м	0,14696	Россия	РОСС RU 34В61.Н22534
118	2301-0202-0764 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-	м	0,01336	Россия	РОСС RU 34В61.Н22534
119	2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,02	Казахстан	KZ.7500525.01.01.02787
120	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,474	Казахстан	KZ.7500525.01.01.02787
121	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	13,736	Казахстан	KZ.7500525.01.01.02787
122	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	387,84	Казахстан	KZ.7500525.01.01.02787
123	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2	Казахстан	KZ.7500525.01.01.02787
124	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	337,34	Казахстан	KZ.7500525.01.01.02787
125	2301-0502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24	Казахстан	KZ.7500525.01.01.02787
126	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	13,13	Казахстан	KZ.7500525.01.01.02787
127	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	53,93	Казахстан	KZ.7500525.01.01.02787

128	2301-0503-0205 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	8	Казахстан	KZ.7500525.01.01.02787
129	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м	330,66	Казахстан	KZ.7100749.01.01.00656
130	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	234,63	Казахстан	KZ.7100749.01.01.00656
131	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м	98,01	Казахстан	KZ.7100749.01.01.00656
132	2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные	м	93,06	Казахстан	KZ.7100749.01.01.00656
133	2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные	м	89,1	Казахстан	KZ.7100749.01.01.00656
134	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные	м	242,55	Казахстан	KZ.7100749.01.01.00656
135	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные	м	99	Казахстан	KZ.7100749.01.01.00656
136	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные	м	49,5	Казахстан	KZ.7100749.01.01.00656
137	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные	м	82,17	Казахстан	KZ.7100749.01.01.00656
140	2301-1306-0102 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	18	Россия	РОСС RU АГ99.НО7614
141	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	5	Россия	РОСС RU АГ99.НО7614
142	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	15	Россия	РОСС RU АГ99.НО7614
143	2301-1306-0602 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	14,97	Россия	РОСС RU АГ99.НО7614
144	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	Казахстан	KZ.7500525.01.01.02787
145	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	413,72	Казахстан	KZ.7500525.01.01.02787
146	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	368,248	Казахстан	KZ.7500525.01.01.02787
147	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	122,385	Казахстан	KZ.7500525.01.01.02787
148	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	73,872	Казахстан	KZ.7500525.01.01.02787
149	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	36,935	Казахстан	KZ.7500525.01.01.02787
152	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	22	Казахстан	KZ.7500525.01.01.02787
153	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3	Казахстан	KZ.7500525.01.01.02787
154	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	21	Казахстан	KZ.7500525.01.01.02787
155	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	12	Казахстан	KZ.7500525.01.01.02787
156	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	9	Казахстан	KZ.7500525.01.01.02787
157	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	8	Казахстан	KZ.7500525.01.01.02787
158	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	19	Казахстан	KZ.7500525.01.01.02787
159	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	4	Казахстан	KZ.7500525.01.01.02787
160	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	Казахстан	KZ.7500525.01.01.02787
169	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,306	Казахстан	KZ.7500802.22.01.00210
170	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,9452	Казахстан	KZ.7500802.22.01.00210
171	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6324	Казахстан	KZ.7500802.22.01.00210
172	2306-0128-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2397	Казахстан	KZ.7500802.22.01.00210
173	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5x4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	Казахстан	KZ.7500802.22.01.00210
174	2306-0128-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5x16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	Казахстан	KZ.7500802.22.01.00210
175	2306-0128-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5x25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0561	Казахстан	KZ.7500802.22.01.00210
176	2306-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 5x0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,3213	Казахстан	KZ.7500802.22.01.00210
194	2205-0102-0105 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	5567,438	Казахстан	KZ.2310317.01.01.04982
195	2301-0101-0131 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1	Россия	РОСС RU 34В61.Н22534
205	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	76,34389	Казахстан	KZ.4710317.01.01.01891

208	2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	20,81765	Казахстан	KZ.7100749.05.01.00762
210	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03566	Россия	2116917
211	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04156	Россия	2116917
212	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0248376	Россия	2116917
213	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,034916		EN 10204-3.2
214	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02072	Россия	2116917
215	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,36554	Россия	2116917
216	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,05295	Россия	2116917
217	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	131,3075	Казахстан	KZ.7500525.01.01.02787
228	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3, ГОСТ 8020-90	шт.	6	Казахстан	KZ.4700317.01.01.00117
229	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3, ГОСТ 8020-90	шт.	1	Казахстан	KZ.4700317.01.01.00117
230	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6, ГОСТ 8020-90	шт.	2	Казахстан	KZ.4700317.01.01.00117
231	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	Казахстан	KZ.4700317.01.01.00117
232	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, ГОСТ 8020-90	шт.	3	Казахстан	KZ.4700317.01.01.00117
233	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6, ГОСТ 8020-90	шт.	6	Казахстан	KZ.4700317.01.01.00117
234	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9, ГОСТ 8020-90	шт.	3	Казахстан	KZ.4700317.01.01.00117
235	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6, ГОСТ 8020-90	шт.	13	Казахстан	KZ.4700317.01.01.00117
236	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10, ГОСТ 8020-90	шт.	3	Казахстан	KZ.4700317.01.01.00117
237	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15, ГОСТ 8020-90	шт.	2	Казахстан	KZ.4700317.01.01.00117
238	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20, ГОСТ 8020-90	шт.	3	Казахстан	KZ.4700317.01.01.00117
239	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1, ГОСТ 8020-90	шт.	3	Казахстан	KZ.4700317.01.01.00117
240	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, ГОСТ 8020-90	шт.	2	Казахстан	KZ.4700317.01.01.00117
241	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1, ГОСТ 8020-90	шт.	3	Казахстан	KZ.4700317.01.01.00117
246	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм	м	367,4	Россия	РОСС.RU.АЮ64.HDR735
247	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм	м	260,7	Россия	РОСС.RU.АЮ64.HDR735
248	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм	м	138,6	Россия	РОСС.RU.АЮ64.HDR735
249	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм	м	143	Россия	РОСС.RU.АЮ64.HDR735
250	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм	м	137,5	Россия	РОСС.RU.АЮ64.HDR735
251	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм	м	5,5	Россия	РОСС.RU.АЮ64.HDR735
252	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм	м	51,7	Россия	РОСС.RU.АЮ64.HDR735
253	2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм	м	33	Россия	РОСС.RU.АЮ64.HDR735
254	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST,, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм	м	151,8	Россия	РОСС.RU.АЮ64.HDR735
255	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST,, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм	м	77	Россия	РОСС.RU.АЮ64.HDR735
256	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST,, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм	м	27,5	Россия	РОСС.RU.АЮ64.HDR735
257	2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST,, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм	м	50,6	Россия	РОСС.RU.АЮ64.HDR735
262	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 ГОСТ 18599-2001	м	2,02	Казахстан	KZ.7100749.01.01.00656
271	2302-0302-2404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32	шт.	1	Казахстан	KZ.7500525.01.01.02787
272	2302-0302-2407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63	шт.	1	Казахстан	KZ.7500525.01.01.02787
273	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110	шт.	4	Казахстан	KZ.7500525.01.01.02787
274	2302-0302-2603 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 25	шт.	2	Казахстан	KZ.7500525.01.01.02787

275	2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63 мм	шт.	1	Казахстан	KZ.7500525.01.01.02787
276	2302-0302-4733 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110	шт.	1	Казахстан	KZ.7500525.01.01.02787
277	2302-0302-5116 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x32	шт.	3	Казахстан	KZ.7500525.01.01.02787
278	2302-0302-5918 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63	шт.	1	Казахстан	KZ.7500525.01.01.02787
279	2302-0302-6111 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 63x32	шт.	2	Казахстан	KZ.7500525.01.01.02787
281	2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 17, DN 32x32	шт.	1	Казахстан	KZ.7500525.01.01.02787
282	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57 мм	шт.	2	Казахстан	KZ.7500525.01.01.02787
283	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 17, DN 63x57	шт.	1	Казахстан	KZ.7500525.01.01.02787
287	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 135° суплотнительной резинкой, DN 50	шт.	13	Казахстан	KZ.7100749.01.01.00656
288	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 135° суплотнительной резинкой, DN 100	шт.	20	Казахстан	KZ.7100749.01.01.00656
292	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15	шт.	13	Казахстан	KZ.7500525.22.01.00615
293	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20	шт.	46	Казахстан	KZ.7500525.22.01.00615
294	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25	шт.	1	Казахстан	KZ.7500525.22.01.00615
295	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32	шт.	1	Казахстан	KZ.7500525.22.01.00615
296	2304-0905-1202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые КЕ-230, DN 20 мм	шт.	2	Казахстан	KZ.7500525.22.01.00615
297	2304-0905-1203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые КЕ-230, DN 25 мм	шт.	1	Казахстан	KZ.7500525.22.01.00615
299	2306-0112-0803 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные судовые с медными жилами с резиновой изоляцией КНРЭ 3x1.5	км	0,0204	Казахстан	KZ.7500802.22.01.00210