Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖОЛ"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BCS Construction"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог в мкр. "Алгабас-АЗТМ"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2020 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор				Организация Правовая форма
			номер	дата		
			№88-2/А-20	**09 ноября 2020г.**		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце	Из графы 4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство дорог в мкр. "Алгабас-АЗТМ"	4 826 540	4 826 540							517 129	4 826 540
Итого к оплате:	**4 826 540**	**4 826 540**								**4 826 540**

Генподрядчик: ТОО "ЖОЛ"

Директор

С.С. Гейдаров

Субподрядчик: **ТОО "BCS Construction"**

Директор

Прокошин П.В.

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

Субподрядчик: **ТОО "BCS Construction"**

АКТ

Приемки выполненных работ за **Декабрь 2020 г.**

Договор 88-2/А-20 от 09.11.2020 года

Строительство дорог в микрорайоне Алгабас-АЗТМ

Наружные сети газоснабжения (лок.рес.см. 6-1-1)

Сметная стоимость	102,087	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	28	чел.-ч
Сметная заработная плата	35	тыс.тенг
Строительный объем	881,5	м
Цена единицы	115,81	Тенге

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2018 года

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод среднего давления					
		Трубопровод					
1	**Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0055**		**1156477,87**	**6361**
		Итого оплата труда:				**912440,13**	**5018**
		Итого эксплуатация машин:				**419951,17**	**2310**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		903315,73	4968
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164783,49	906
		Сметная стоимость:				**2224577,09**	**12235**
		Демонтаж газопровода					
2	**Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1 К=0,6**	**Демонтаж труб (газопровод, опоры), диаметр 89-100 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,0055**		**523942,86**	**2882**
		Итого оплата труда:				**426632,92**	**2346**
		Итого эксплуатация машин:				**162544,51**	**894**
		Итого материалов:				**9465,23**	**52**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		422366,59	2323
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75704,76	416

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1022014,21**	**5621**
3	**С341-310103-0101**	**Трубы металлические. Погрузка**	**т**	**0,0616**		**537,00**	**33**
4	**С341-020102-1030**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (трубы). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**0,0616**		**638,00**	**39**
		Опоры Н-5,9 м, 115 шт., Н-3,4 м, 8 шт.					
5	**Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 3 К=0,286 прим.**	**Трубопровод диаметром 100/350 мм. Продувка воздухом**	**км трубопровода**	**0,0175**		**119939,25**	**2099**
		Итого оплата труда:				**44088,02**	**772**
		Итого эксплуатация машин:				**99937,86**	**1749**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		40120,10	702
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12804,75	224
		Сметная стоимость:				**172864,10**	**3025**
6	**Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 3 К=0,428 прим.**	**Трубопровод диаметром 150/350 мм. Продувка воздухом**	**км трубопровода**	**0,0932**		**179489,51**	**16728**
		Итого оплата труда:				**65977,87**	**6149**
		Итого эксплуатация машин:				**149557,35**	**13939**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		60039,86	5596
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19162,35	1786
		Сметная стоимость:				**258691,72**	**24110**
7	**Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 3 К=0,571 прим.**	**Трубопровод диаметром 200/350 мм. Продувка воздухом**	**км трубопровода**	**0,0133**		**239459,14**	**3185**
		Итого оплата труда:				**88021,88**	**1171**
		Итого эксплуатация машин:				**199526,28**	**2654**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		80099,91	1065
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25564,72	340
		Сметная стоимость:				**345123,77**	**4590**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**31327**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**31327**
Материалы -			Тенге				**52**
Всего заработная плата -			Тенге				**15456**
Транспортные расходы -			Тенге				**72**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				14654
		Накладные НУЧП -	Тенге				14654
		Сметная прибыль -	Тенге				3679
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				49660
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10
		Сметная заработная плата -	Тенге				15456
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				49660
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10
		Сметная заработная плата -	Тенге				15456
		РАЗДЕЛ 2. Установка защитных футляров на существующем подземном газопроводе					
		Земляные работы					
8	Е11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**6,5500**		**224,69**	**1472**
		Итого оплата труда:				**72,42**	**474**
		Итого эксплуатация машин:				**214,11**	**1402**
		Итого материалов:				**0,10**	**1**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		52,14	342
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,15	145
		Сметная стоимость:				**298,98**	**1958**
9	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,2000**		**2269,71**	**454**
		Итого оплата труда:				**2269,71**	**454**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1634,19	327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,31	62
		Сметная стоимость:				**4216,22**	**843**
10	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (под коммуникации)**	**м3 грунта**	**6,6000**		**1891,43**	**12483**
		Итого оплата труда:				**1891,43**	**12483**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1361,83	8988
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		260,26	1718
		Сметная стоимость:				**3513,52**	**23189**
11	С341-020101-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**9,6100**		**1068,00**	**10263**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**7,7900**		**19,65**	**153**
		Итого оплата труда:				**8,25**	**64**
		Итого эксплуатация машин:				**19,65**	**153**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		5,94	46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,05	16
		Сметная стоимость:				**27,64**	**215**
13	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**11,1100**		**175,56**	**1950**
		Итого оплата труда:				**136,16**	**1513**
		Итого эксплуатация машин:				**79,30**	**881**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		98,04	1089
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,89	243
		Сметная стоимость:				**295,48**	**3283**
14	**Е11-010104-0702**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**10,5000**		**1,19**	**12**
		Итого оплата труда:				**0,50**	**5**
		Итого эксплуатация машин:				**1,19**	**12**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		0,36	4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,12	1
		Сметная стоимость:				**1,67**	**18**
		Футляр Дф=273х6 мм, L=9,5 м - 1 шт.					
15	**Е11-220301-0207 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 270 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0025**		**1698946,98**	**4247**
		Итого оплата труда:				**1213111,86**	**3033**
		Итого эксплуатация машин:				**792452,58**	**1981**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1200980,74	3002
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231994,22	580
		Сметная стоимость:				**3131921,94**	**7830**
16	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Сегмент из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0004**		**393314,67**	**157**
		Итого оплата труда:				**315433,75**	**126**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**112654,87**	**45**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		312279,42	125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56447,53	23
		Сметная стоимость:				**762041,62**	**305**
17	**Е11-220601-0307 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0025**		**768899,25**	**1922**
		Итого оплата труда:				**532214,74**	**1331**
		Итого эксплуатация машин:				**293443,25**	**734**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		526892,60	1317
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103663,35	259
		Сметная стоимость:				**1399455,19**	**3499**
18	**Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см**	**м2**	**0,6300**		**194,92**	**123**
		Итого оплата труда:				**96,25**	**61**
		Итого эксплуатация машин:				**143,82**	**91**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		103,95	65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,91	15
		Сметная стоимость:				**322,78**	**203**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**33238**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**33238**
Материалы -			Тенге				**1**
Всего заработная плата -			Тенге				**19544**
Транспортные расходы -			Тенге				**10263**
Накладные расходы -			Тенге				**15306**
Накладные НУЧП -			Тенге				**15306**
Сметная прибыль -			Тенге				**3884**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**52428**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**17**
Сметная заработная плата -			Тенге				**19544**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**52428**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**17**
Сметная заработная плата -			Тенге				**19544**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**64565**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**64565**
Материалы -			Тенге				**53**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**35000**
	Транспортные расходы -		Тенге				**10336**
		Накладные расходы -	Тенге				**29960**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**29960**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7562**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**102087**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35000**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**102087**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35000**
		ИТОГО по форме:	Тенге				102 087
		ИТОГО в текущих ценах 2018 г. К=1	Тенге				102 087
		НДС (12%)	Тенге				12 250
		Итого:	Тенге				114 337
		тендерное снижение	Тенге				321
		ВСЕГО к оплате с учётом тендерного снижения	Тенге				**114 017**
		В том числе НДС 12.0% :	Тенге				12 216

Субподрядчик:
ТОО "BCS Construction"
Директор

Прокошин П.В.

Подрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
Заместитель Директора

Елышев А.Б.

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ**

Субподрядчик: **ТОО "BCS Construction"**

АКТ

Приемки выполненных работ за **Декабрь 2020 г.**

Договор 88-2/А-20 от 09.11.2020 года

Строительство дорог в микрорайоне Алгабас-АЗТМ

Устройство автомобильных дорог (лок.рес.см. 2-1-1)

Сметная стоимость	4219,446	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	894	чел.-ч
Сметная заработная плата	1110,784	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2018 года

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы					
1	Е11-010104-0107	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м в кучи**	**м3 грунта**	**1010,0000**		**40,08**	**40480**
		Итого оплата труда:				**16,83**	**16995**
		Итого эксплуатация машин:				**40,08**	**40480**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		12,12	12236
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,18	4217
		Сметная стоимость:				**56,37**	**56934**
2	Е11-010104-0115 К=4	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 50м/**	**м3 грунта**	**1010,0000**		**115,84**	**117001**
		Итого оплата труда:				**48,63**	**49121**
		Итого эксплуатация машин:				**115,84**	**117001**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		35,02	35367
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,07	12189
		Сметная стоимость:				**162,93**	**164558**
3	Е11-010104-0107	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м в кучи на закруглениях и примыканиях**	**м3 грунта**	**188,5570**		**40,08**	**7557**
		Итого оплата труда:				**16,83**	**3173**
		Итого эксплуатация машин:				**40,08**	**7557**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		12,12	2284

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,18	787
		Сметная стоимость:				56,37	10629
4	**Е11-010104-0115 К=4**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 50м/**	**м3 грунта**	**188,5570**		**115,84**	**21843**
		Итого оплата труда:				**48,63**	**9170**
		Итого эксплуатация машин:				**115,84**	**21843**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		35,02	6603
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,07	2276
		Сметная стоимость:				**162,93**	**30721**
5	**Е11-010102-0309**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**806,0000**		**294,02**	**236977**
		Итого оплата труда:				**94,79**	**76399**
		Итого эксплуатация машин:				**280,15**	**225805**
		Итого материалов:				**0,12**	**100**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		68,25	55007
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,98	23359
		Сметная стоимость:				**391,24**	**315343**
6	**С341-020102-1030**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**1450,8000**		**638,00**	**925610**
7	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**806,0000**		**22,61**	**18220**
		Итого оплата труда:				**11,50**	**9265**
		Итого эксплуатация машин:				**18,97**	**15291**
		Итого материалов:				**0,10**	**80**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		8,28	6671
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,47	1991
		Сметная стоимость:				**33,35**	**26883**
8	**Е11-010203-0103**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3**	**м2 спланированной площади**	**3470,0000**		**9,64**	**33454**
		Итого оплата труда:				**2,91**	**10096**
		Итого эксплуатация машин:				**9,64**	**33454**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2,09	7269
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,94	3258
		Сметная стоимость:				**12,67**	**43981**
9	**Е11-010201-0102**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1040,0000**		**73,00**	**75923**
		Итого оплата труда:				**29,93**	**31130**
		Итого эксплуатация машин:				**73,00**	**75923**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		21,55	22413
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,56	7867
		Сметная стоимость:				**102,12**	**106203**
10	**Е11-010201-0108 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта,(до 6 проходов)**	**1040,0000**		**35,59**	**37009**
		Итого оплата труда:				**11,36**	**11811**
		Итого эксплуатация машин:				**35,59**	**37009**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		8,18	8504
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,50	3641
		Сметная стоимость:				**47,26**	**49153**
11	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1040,0000**		**93,13**	**96854**
		Итого оплата труда:				**29,42**	**30598**
		Итого эксплуатация машин:				**79,26**	**82426**
		Итого материалов:				**3,00**	**3120**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		21,18	22030
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,14	9511
		Сметная стоимость:				**123,46**	**128395**
		Дорожная одежда дороги шириной 5 м					
12	**Е11-270403-0101**	**Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава С6 h=0,15 м**	**м2 основания**	**1836,5000**		**294,40**	**540665**
		Итого оплата труда:				**126,59**	**232491**
		Итого эксплуатация машин:				**254,98**	**468271**
		Итого материалов:				**0,90**	**1653**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		136,72	251090
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,49	63340
		Сметная стоимость:				**465,61**	**855095**
13	**Е11-270201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**712,0000**		**905,68**	**644847**
		Итого оплата труда:				**885,58**	**630536**
		Итого эксплуатация машин:				**33,95**	**24174**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		956,43	680979
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,97	106066
		Сметная стоимость:				**2011,08**	**1431892**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**2796441**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2796441**
		Материалы -	Тенге				**4952**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1110784**
		Транспортные расходы -	Тенге				**925610**
		Накладные расходы -	Тенге				**1110454**
		Накладные НУЧП -	Тенге				**1110454**
		Сметная прибыль -	Тенге				**312552**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4219446**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**894**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1110784**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**4219446**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**894**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1110784**
		ИТОГО по форме:	Тенге				4 219 446
		ИТОГО в текущих ценах 2018 г. К=1	Тенге				4 219 446
		НДС (12%)	Тенге				506 334
		Итого:	Тенге				4 725 780
		тендерное снижение	Тенге				13 257
		ВСЕГО к оплате с учётом тендерного снижения	Тенге				**4 712 523**
		В том числе НДС 12.0% -	Тенге				504 913

Подрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
Заместитель Директора

Елышев А.Б.

Субподрядчик:
ТОО "BCS Construction"
Директор

Прокошин П.В.