Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области",Мангистауская обл., г.Актау, мкр.14, 1**	**180940017282**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 203869**	**010740006411**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №17/22 от 08.07.2022 г. (Амбулатория Жанаозен)

Номер документа	Дата составления
00000000026	**09.06.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Привязка типового проекта «Врачебная амбулатория на 50 посещений за смену для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями» в мкр."Мерей" города Жанаозен" привязать в микрорайон Акбулак города Жанаозен»			услуга	1	77 631 703,85	77 631 703,85	8 317 682,56
				Итого	1	x	77 631 703,85	8 317 682,56

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кіндібек Е.Ө.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.06.2023

М.П.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области", БИН 180940017282, Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Привязка типового проекта «Врачебная амбулатория на 50 посещений за смену для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями» в мкр."Мерей" города Жанаозен" привязать в микрорайон Акбулак города Жанаозен»**

(наименование, адрес)

Объект: **«Привязка типового проекта «Врачебная амбулатория на 50 посещений за смену для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями» в мкр."Мерей" города Жанаозен" привязать в микрорайон Акбулак города Жанаозен»**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) № 17/22 от 08.07.2022 года.

Акт №3
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за июнь 2023 год
на работы по генплану

Составлен (а) в текущих ценах на 13.12.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета №2-1-2 - Общестроительные работы /архитектурные решения/ (-20 град.С)(IVA,IVГ)										
			РАЗДЕЛ 1.Отделка фасадов										
			Крыльцо КР-1										
1	15	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	30,85	1 430,86	111,06	44 142	3 426	8 666	31 877	82 100	
			НР - 94%; СП - 8%			1 038,91	60,33	32 050	1 861		6 082		
2	16	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	м2	31,467	1 509,00	–	47 484	–	47 484	–	51 283	
			СП - 8%			–	–	–	–		3 799		
3	17	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	м2 поверхности облицовки	6	5 104,59	36,66	30 628	220	2 171	22 686	57 579	
			НР - 80%; СП - 8%			4 706,10	20,21	28 237	121		4 265		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	18	2103-0302-0611 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 55 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	6	2 128,00	–	12 768	–	12 768	–	13 789	
			СП - 8%			–	–	–	–		1 021		
			Крыльцо КР-2										
5	19	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	21,43	1 430,86	111,06	30 663	2 380	6 019	22 143	57 031	
			НР - 94%; СП - 8%			1 038,91	60,33	22 264	1 293		4 225		
6	20	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	21,8586	1 509,00	–	32 985	–	32 985	–	35 624	
			СП - 8%			–	–	–	–		2 639		
7	21	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	5,03	5 104,59	36,66	25 676	185	1 819	19 019	48 270	
			НР - 80%; СП - 8%			4 706,10	20,21	23 672	102		3 576		
8	22	2103-0302-0611 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 55 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	5,03	2 128,00	–	10 704	–	10 704	–	11 560	
			СП - 8%			–	–	–	–		856		
			Крыльцо КР-3										
9	23	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	16,81	1 430,86	111,06	24 053	1 867	4 722	17 370	44 736	
			НР - 94%; СП - 8%			1 038,91	60,33	17 464	1 014		3 314		
10	24	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	17,1462	1 509,00	–	25 874	–	25 874	–	27 944	
			СП - 8%			–	–	–	–		2 070		
11	25	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	2,98	5 104,59	36,66	15 212	109	1 079	11 268	28 598	
			НР - 80%; СП - 8%			4 706,10	20,21	14 024	60		2 118		
12	26	2103-0302-0611 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 55 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	2,98	2 128,00	–	6 341	–	6 341	–	6 848	
			СП - 8%			–	–	–	–		507		
			Крыльцо КР-4										
13	27	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,1	1 430,86	111,06	5 867	455	1 152	4 236	10 912	
			НР - 94%; СП - 8%			1 038,91	60,33	4 260	247		808		
14	28	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	4,182	1 509,00	–	6 311	–	6 311	–	6 816	
			СП - 8%			–	–	–	–		505		
15	29	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	1,3	5 104,59	36,66	6 636	47	471	4 915	12 475	
			НР - 80%; СП - 8%			4 706,10	20,21	6 118	26		924		
16	30	2103-0302-0611 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 55 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	1,3	2 128,00	–	2 766	–	2 766	–	2 987	
			СП - 8%			–	–	–	–		221		
			Козырьки К-2,К-3,К-4										
			Узлы 1,2,3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	31	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	83,6	3 438,85	15,23	287 488	1 273	163 758	113 034	432 564	
			НР - 92%, СП - 8%			1 464,80	4,86	122 457	406		32 042		
18	32	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,13912	984 042,23	1 519,23	136 900	211	91 101	41 582	192 761	
			НР - 91%, СП - 8%			327 690,00	763,80	45 588	106		14 279		
			Фронтон козырька К-1										
19	155	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	м2	7	896,44	3,05	6 275	22	2 434	3 063	10 085	
			НР - 80%; СП - 8%			545,59	1,39	3 819	10		747		
20	156	ГПРАЙС-ЛИСТ	Виниловый плоский сайдинг	м2	7	1 569,16	–	10 984	–	10 984	–	11 863	
			СП - 8%			–	–	–	–		879		
21	157	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,057321	984 042,23	1 519,23	56 406	87	37 535	17 133	79 422	
			НР - 91%; СП - 8%			327 690,00	763,80	18 784	44		5 883		
22	158	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,033885	259 519,00	–	8 794	–	8 794	–	9 498	
			СП - 8%			–	–	–	–		704		
23	159	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,023436	259 543,00	–	6 083	–	6 083	–	6 570	
			СП - 8%			–	–	–	–		487		
24	160	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00054	634 001,00	–	342	–	342	–	369	
			СП - 8%			–	–	–	–		27		
25	161	2113-0211-0302 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	т	0,001265	2 021 020,00	–	2 557	–	2 557	–	2 762	
			СП - 8%			–	–	–	–		205		
26	162	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	5,6	157,00	0,32	879	2	463	381	1 361	
			НР - 92%; СП - 8%			73,84	0,18	414	1		101		
27	163	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,02	104 865,64	1 208,16	2 097	24	1 418	601	2 914	
			НР - 90%; СП - 8%			32 737,50	648,00	655	13		216		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				846 915	10 308	496 801	309 308	1 248 721	
								339 806	5 304	–	92 500		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				10 984					
			Сметная прибыль	Тенге				879					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				11 863					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				835 931					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Накладные расходы	Тенге				309 308					
			Сметная прибыль	Тенге				91 621					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 236 860					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1 248 723					
			РАЗДЕЛ 2.Полы										
			Тип 4										
28	192	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	228,885	2 488,53	25,00	569 587	5 722	438 747	120 681	745 489	
			НР - 94%; СП - 8%			546,64	14,27	125 118	3 266		55 221		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				569 587	5 722	438 747	120 681	745 489	
								125 118	3 266	–	55 221		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				569 587					
			Накладные расходы	Тенге				120 681					
			Сметная прибыль	Тенге				55 221					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				745 489					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				745 489					
			РАЗДЕЛ 3.Двери										
			Стойка гардероба, стойка картотеки СТ-1, СТ-1+ /2шт./										
29	282	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,058	104 865,64	1 208,16	6 082	70	4 113	1 743	8 451	
			НР - 90%; СП - 8%			32 737,50	648,00	1 899	38		626		
30	283	2106-1001-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава	т	0,0020088	1 981 518,00	–	3 980	–	3 980	–	4 298	
			СП - 8%			–	–	–	–		318		
31	284	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00272	259 543,00	–	706	–	706	–	762	
			СП - 8%			–	–	–	–		56		
32	285	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	6,6	111,66	1,28	737	9	15	646	1 494	
			НР - 90%; СП - 8%			108,07	0,72	713	5		111		
33	286	2107-0503-0202 РСНБ РК 2015	Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х34 мм	м	6,6	364,00	–	2 402	–	2 402	–	2 594	
			СП - 8%			–	–	–	–		192		
34	287	1110-0106-0402 РСНБ РК 2015	Приборы оконные. Установка	комплект	2	701,54	4,67	1 403	10	–	1 259	2 875	
			НР - 90%; СП - 8%			696,87	2,34	1 394	5		213		
35	288	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827,00	–	1 654	–	1 654	–	1 786	
			СП - 8%			–	–	–	–		132		
36	289	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	295,00	–	1 180	–	1 180	–	1 274	
			СП - 8%			–	–	–	–		94		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	290	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,006	634 001,00	–	3 804	–	3 804	–	4 108	
			СП - 8%			–	–	–	–		304		
38	291	2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,6	1 221,00	–	733	–	733	–	792	
			СП - 8%			–	–	–	–		59		
39	292	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	2,4	9 874,85	555,91	23 700	1 334	16	15 934	42 804	
			НР - 69%; СП - 8%			9 312,60	309,13	22 350	742		3 171		
40	293	2109-0302-0104 РСНБ РК 2015	Стоимость ролл-ставней размером 1200х1000мм	м2	2,4	83 136,00	–	199 526	–	199 526	–	215 488	
			СП - 8%			–	–	–	–		15 962		
			Ограждение ОГ-1 /6 шт./										
41	294	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	3,6	13 053,11	90,49	46 991	326	44 061	3 266	54 278	
			НР - 118%; СП - 8%			723,34	45,51	2 604	164		4 021		
42	295	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,02934	540 192,00	–	15 849	–	15 849	–	17 117	
			СП - 8%			–	–	–	–		1 268		
43	296	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,79218	165,09	3,60	131	3	72	39	184	
			НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	56	1		14		
			Ограждение ОГ-2 /1 шт./										
44	297	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	5,7	13 053,11	90,49	74 403	515	69 765	5 171	85 940	
			НР - 118%; СП - 8%			723,34	45,51	4 123	259		6 366		
45	298	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,03921	540 192,00	–	21 181	–	21 181	–	22 875	
			СП - 8%			–	–	–	–		1 694		
46	299	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,05867	165,09	3,60	175	4	96	52	245	
			НР - 69%, СП - 8%			70,50	0,72	75	1		18		
			Ограждение ОГ-3 /1шт./										
47	300	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	5,36	13 053,11	90,49	69 965	485	65 603	4 863	80 814	
			НР - 118%; СП - 8%			723,34	45,51	3 877	244		5 986		
48	301	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,04344	540 192,00	–	23 466	–	23 466	–	25 343	
			СП - 8%			–	–	–	–		1 877		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	302	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,17288	165,09	3,60	194	4	107	58	272	
			НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	83	1		20		
			Ограждение ОГ-4 /2шт./										
50	303	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	2,2	13 053,11	90,49	28 717	159	26 927	1 996	33 170	
			НР - 118%; СП - 8%			723,34	45,51	1 591	100		2 457		
51	304	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,02002	540 192,00	–	10 815	–	10 815	–	11 680	
			СП - 8%			–	–	–	–		865		
52	305	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,54054	165,09	3,60	89	2	49	27	125	
			НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	38	–		9		
			Ограждение ОГ-5 /2шт./										
53	306	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	26,44	13 053,11	90,49	345 124	2 392	323 607	23 988	398 640	
			НР - 118%; СП - 8%			723,34	45,51	19 125	1 203		29 529		
54	307	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,11042	540 192,00	–	59 648	–	59 648	–	64 420	
			СП - 8%			–	–	–	–		4 772		
55	308	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,98134	165,09	3,60	492	11	271	147	690	
			НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	210	2		51		
			Ограждение ОГ-6 /2шт./										
56	309	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	20,4	13 053,11	90,49	266 283	1 846	249 681	18 508	307 574	
			НР - 118%; СП - 8%			723,34	45,51	14 756	928		22 783		
57	310	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,09472	540 192,00	–	51 167	–	51 167	–	55 260	
			СП - 8%			–	–	–	–		4 093		
58	311	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,55744	165,09	3,60	422	9	233	126	592	
			НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	180	2		44		
			Ограждение ОГ-7 /2 шт./										
59	312	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	6	13 053,11	90,49	78 319	543	73 436	5 443	90 463	
			НР - 118%; СП - 8%			723,34	45,51	4 340	273		6 701		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	313	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,0377	540 192,00	–	20 365	–	20 365	–	21 994	
			СП - 8%			–	–	–	–		1 629		
61	314	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,0179	165,09	3,60	168	4	92	50	235	
			НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	72	1		17		
			Ограждение ОГ-8										
62	315	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	1,93	13 053,11	90,49	25 193	175	23 622	1 751	29 099	
			НР - 118%; СП - 8%			723,34	45,51	1 396	88		2 155		
63	316	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,01403	540 192,00	–	7 579	–	7 579	–	8 185	
			СП - 8%			–	–	–	–		606		
64	317	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,37881	165,09	3,60	63	1	35	19	88	
			НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	27	–		6		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1 392 706**	**7 942**	**1 305 856**	**85 086**	**1 596 009**	
								78 909	4 057	–	118 219		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 165 500					
			Накладные расходы	Тенге				69 152					
			Сметная прибыль	Тенге				98 768					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 333 420					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				227 206					
			Накладные расходы	Тенге				15 934					
			Сметная прибыль	Тенге				19 451					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				262 591					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1 596 011**					
			РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка										
			Потолок										
65	335	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	234,795	578,57	3,46	135 845	813	35 831	79 727	232 818	
			НР - 80%; СП - 8%			422,50	1,95	99 201	458		17 246		
66	336	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	16,68	275,43	1,79	4 594	30	323	3 407	8 641	
			НР - 80%; СП - 8%			254,28	1,02	4 241	17		640		
67	339	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	7,15	374,70	3,14	2 679	23	867	1 442	4 450	
			НР - 80%; СП - 8%			250,25	1,77	1 789	13		330		
			Стены и перегородки										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	343	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	693,87	774,13	5,31	537 146	3 685	93 721	353 457	961 852	
			НР - 80%, СП - 8%			633,75	3,00	439 740	2 082		71 248		
			Откосы										
69	353	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	85,84	774,13	5,31	66 451	456	11 594	43 727	118 992	
			НР - 80%, СП - 8%			633,75	3,00	54 401	258		8 814		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				746 715	5 007	142 336	481 760	1 326 753	
								599 372	2 828	–	98 278		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				746 715					
			Накладные расходы	Тенге				481 760					
			Сметная прибыль	Тенге				98 278					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 326 753					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1 326 753**					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4 916 978**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1 143 205**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**28 979**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**15 455**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2 383 737**			
			- Накладные расходы	Тенге							**996 835**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**364 218**		
Смета №2-1-3 - Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (-20 град.С)													
РАЗДЕЛ 1. Вентиляция													
			П1										
70	1	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	79 710,94	3 460,13	79 711	3 460	5 346	70 680	162 422	
			НР - 98%, СП - 8%			70 904,82	1 217,83	70 905	1 218		12 031		
71	2	5105-0501-0202 РСНБ РК 2015	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-3.15, номинальная производительность по воздуху 3150 м3/ч, размеры 700 мм х 450 мм	комплект	1	346 851,00	–	346 851	–		–	346 851	
						–	–	–	–	346 851	–		
72	3	1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка	решетка	6	2 023,54	58,78	12 141	352	835	10 846	24 826	
			НР - 98%, СП - 8%			1 825,69	18,90	10 954	113		1 839		
73	4	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Решетка вентиляционная регулируемая РАР 200х150	шт.	6	2 603,00	–	15 618	–	15 618	–	16 867	
			СП - 8%			–	–	–	–		1 249		
74	5	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4	2 023,54	58,78	8 094	236	555	7 231	16 551	
			НР - 98%, СП - 8%			1 825,69	18,90	7 303	76		1 226		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	6	2305-0306-1905 РСНБ РК 2015	Решетка вентиляционная регулируемая РАР 300x150	шт.	4	3 361,00	–	13 444	–	13 444	–	14 520	
			СП - 8%			–	–	–	–		1 076		
76	7	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200x400 мм. Установка	решетка	7	2 027,67	58,78	14 194	411	1 003	12 654	28 996	
			НР - 98%; СП - 8%			1 825,69	18,90	12 780	132		2 148		
77	8	2305-0306-1907 РСНБ РК 2015	Решетка вентиляционная регулируемая РАР 300x200	шт.	7	3 749,00	–	26 243	–	26 243	–	28 342	
			СП - 8%			–	–	–	–		2 099		
78	9	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	13	2 234,05	48,87	29 043	636	4 895	23 283	56 512	
			НР - 98%; СП - 8%			1 808,63	18,90	23 512	246		4 186		
79	10	2305-0305-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	13	14 857,00	–	193 141	–	193 141	–	208 592	
			СП - 8%			–	–	–	–		15 451		
80	11	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючек для замеров параметров воздуха	шт.	10	207,00	–	2 070	–	2 070	–	2 236	
			СП - 8%			–	–	–	–		166		
81	12	1120-2601-0301 РСНБ РК 2015	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка	фильтр	1	19 323,21	376,40	19 323	377	1 331	17 371	39 630	
			НР - 98%; СП - 8%			17 614,80	110,71	17 615	111		2 936		
82	13	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фильтры карманные класса F5, ФВП 50-25 EU5	шт	1	14 571,43	–	14 571	–	14 571	–	15 737	
			СП - 8%			–	–	–	–		1 166		
			П2										
83	14	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	79 710,94	3 460,13	79 711	3 460	5 346	70 680	162 422	
			НР - 98%; СП - 8%			70 904,82	1 217,83	70 905	1 218		12 031		
84	15	5105-0501-0201 РСНБ РК 2015	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-1.6, номинальная производительность по воздуху 1600 м3/ч, размеры 675 мм x 400 мм	комплект	1	287 133,00	–	287 133	–		–	287 133	
						–	–	–	–	287 133	–		
85	16	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200x200 мм. Установка	решетка	1	2 023,54	58,78	2 024	59	139	1 808	4 138	
			НР - 98%; СП - 8%			1 825,69	18,90	1 826	19		306		
86	17	2305-0306-1905 РСНБ РК 2015	Решетка вентиляционная регулируемая РАР 300x150	шт.	1	3 361,00	–	3 361	–	3 361	–	3 630	
			СП - 8%			–	–	–	–		269		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	18	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	5	2 027,67	58,78	10 138	293	717	9 038	20 711	
			НР - 98%, СП - 8%			1 825,69	18,90	9 128	94		1 534		
88	19	2305-0306-1907 РСНБ РК 2015	Решетка вентиляционная регулируемая РАР 300х200	шт.	5	3 749,00	–	18 745	–	18 745	–	20 245	
			СП - 8%			–	–	–	–		1 500		
89	20	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	3	2 234,05	48,87	6 702	147	1 129	5 373	13 041	
			НР - 98%; СП - 8%			1 808,63	18,90	5 426	57		966		
90	21	2305-0305-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	1	14 857,00	–	14 857	–	14 857	–	16 046	
			СП - 8%			–	–	–	–		1 189		
91	22	2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1000 мм	шт.	2	31 545,00	–	63 090	–	63 090	–	68 137	
			СП - 8%			–	–	–	–		5 047		
92	23	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючек для замеров параметров воздуха	шт.	3	207,00	–	621	–	621	–	671	
			СП - 8%			–	–	–	–		50		
93	24	1120-0401-0106 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	2 477,64	52,40	2 478	52	281	2 121	4 967	
			НР - 98%; СП - 8%			2 145,02	18,90	2 145	19		368		
94	25	2305-0302-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х200 мм	шт.	1	17 212,00	–	17 212	–	17 212	–	18 589	
			СП - 8%			–	–	–	–		1 377		
95	26	1120-2601-0301 РСНБ РК 2015	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка	фильтр	1	19 323,21	376,40	19 323	377	1 331	17 371	39 630	
			НР - 98%; СП - 8%			17 614,80	110,71	17 615	111		2 936		
96	27	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фильтры карманные класса F5, ФВП 50-25 EU5	шт	1	14 571,43	–	14 571	–	14 571	–	15 737	
			СП - 8%			–	–	–	–		1 166		
			В1										
97	28	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7 194,02	247,16	7 194	248	48	6 861	15 179	
			НР - 98%; СП - 8%			6 898,50	102,61	6 898	103		1 124		
98	29	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор осевой ВО-2 L-100м3/час, Н-44 Па с электродвигателем N-0,04 кВт	шт	1	51 364,29	–	51 364	–	51 364	–	55 473	
			СП - 8%			–	–	–	–		4 109		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	30	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	2 013,21	58,78	2 013	59	128	1 808	4 126	
			НР - 98%; СП - 8%			1 825,69	18,90	1 826	19		306		
100	31	2305-0306-1905 РСНБ РК 2015	Решетка вентиляционная нерегулируемая РАГ 300х150	шт.	1	3 361,00	–	3 361	–	3 361	–	3 630	
			СП - 8%			–	–	–	–		269		
101	32	1120-1001-0101 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	1	1 998,86	49,46	1 999	50	122	1 809	4 112	
			НР - 98%, СП - 8%			1 826,62	18,90	1 827	19		305		
102	33	2305-0201-0101 РСНБ РК 2015	Глушитель шума круглый трубчатый KSK 125/9	шт.	1	11 390,00	–	11 390	–	11 390	–	12 301	
			СП - 8%			–	–	–	–		911		
			В2										
103	34	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7 194,02	247,16	7 194	248	48	6 861	15 179	
			НР - 98%; СП - 8%			6 898,50	102,61	6 898	103		1 124		
104	35	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор осевой ВО-2 L-90м3/час, Н-45Па с электродвигателем N-0,04кВт	шт	1	51 364,29	–	51 364	–	51 364	–	55 473	
			СП - 8%			–	–	–	–		4 109		
105	36	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	2 013,21	58,78	2 013	59	128	1 808	4 126	
			НР - 98%, СП - 8%			1 825,69	18,90	1 826	19		306		
106	37	2305-0306-1905 РСНБ РК 2015	Решетка вентиляционная нерегулируемая РАГ 300х150	шт.	1	3 361,00	–	3 361	–	3 361	–	3 630	
			СП - 8%			–	–	–	–		269		
			В3										
107	38	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7 194,02	247,16	7 194	248	48	6 861	15 179	
			НР - 98%; СП - 8%			6 898,50	102,61	6 898	103		1 124		
108	39	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор осевой ВО-2 L-120м3/час, Н-42Па с электродвигателем N-0,04кВт	шт	1	51 364,29	–	51 364	–	51 364	–	55 473	
			СП - 8%			–	–	–	–		4 109		
109	40	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	2 013,21	58,78	2 013	59	128	1 808	4 126	
			НР - 98%; СП - 8%			1 825,69	18,90	1 826	19		306		
110	41	2305-0306-1905 РСНБ РК 2015	Решетка вентиляционная нерегулируемая РАГ 300х150	шт.	1	3 361,00	–	3 361	–	3 361	–	3 630	
			СП - 8%			–	–	–	–		269		
			В4										
111	42	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7 194,02	247,16	7 194	248	48	6 861	15 179	
			НР - 98%, СП - 8%			6 898,50	102,61	6 898	103		1 124		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	43	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор осевой ВО-1,7 L-60м3/час, Н-40Па с электродвигателем N-0,03 кВт	шт	1	28 883,30	–	28 883	–	28 883	–	31 194	
			СП - 8%			–	–	–	–		2 311		
113	44	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	2 013,21	58,78	2 013	59	128	1 808	4 126	
			НР - 98%; СП - 8%			1 825,69	18,90	1 826	19		306		
114	45	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Решетка вентиляционная нерегулируемая РАГ 200х150	шт.	1	2 603,00	–	2 603	–	2 603	–	2 811	
			СП - 8%			–	–	–	–		208		
			В5										
115	46	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7 194,02	247,16	7 194	248	48	6 861	15 179	
			НР - 98%; СП - 8%			6 898,50	102,61	6 898	103		1 124		
116	47	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор осевой ВО-2 L-130м3/час, Н-41Па с электродвигателем N-0,04кВт	шт	1	51 364,29	–	51 364	–	51 364	–	55 473	
			СП - 8%			–	–	–	–		4 109		
117	48	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	2 013,21	58,78	2 013	59	128	1 808	4 126	
			НР - 98%; СП - 8%			1 825,69	18,90	1 826	19		306		
118	49	2305-0306-1905 РСНБ РК 2015	Решетка вентиляционная нерегулируемая РАГ 300х150	шт.	1	3 361,00	–	3 361	–	3 361	–	3 630	
			СП - 8%			–	–	–	–		269		
			В6										
119	50	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7 194,02	247,16	7 194	248	48	6 861	15 179	
			НР - 98%; СП - 8%			6 898,50	102,61	6 898	103		1 124		
120	51	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор осевой ВО-2 L-120м3/час, Н-42Па с электродвигателем N-0,04кВт	шт	1	51 364,29	–	51 364	–	51 364	–	55 473	
			СП - 8%			–	–	–	–		4 109		
121	52	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	2 013,21	58,78	2 013	59	128	1 808	4 126	
			НР - 98%; СП - 8%			1 825,69	18,90	1 826	19		306		
122	53	2305-0306-1905 РСНБ РК 2015	Решетка вентиляционная нерегулируемая РАГ 300х150	шт.	1	3 361,00	–	3 361	–	3 361	–	3 630	
			СП - 8%			–	–	–	–		269		
123	54	1120-1001-0101 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	1	1 998,86	49,46	1 999	50	122	1 809	4 112	
			НР - 98%; СП - 8%			1 826,62	18,90	1 827	19		305		
124	55	2305-0201-0101 РСНБ РК 2015	Глушитель шума круглый трубчатый KSK 125/9	шт.	1	11 390,00	–	11 390	–	11 390	–	12 301	
			СП - 8%			–	–	–	–		911		
			В7										
125	56	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7 194,02	247,16	7 194	248	48	6 861	15 179	
			НР - 98%; СП - 8%			6 898,50	102,61	6 898	103		1 124		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126	57	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор осевой ВО-2 L-120м3/час, Н-42Па с электродвигателем N-0,04кВт	шт	1	51 364,29	–	51 364	–	51 364	–	55 473	
			СП - 8%			–	–	–	–		4 109		
127	58	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	2 013,21	58,78	2 013	59	128	1 808	4 126	
			НР - 98%; СП - 8%			1 825,69	18,90	1 826	19		306		
128	59	2305-0306-1905 РСНБ РК 2015	Решетка вентиляционная нерегулируемая РАГ 300х150	шт.	1	3 361,00	–	3 361	–	3 361	–	3 630	
			СП - 8%			–	–	–	–		269		
129	60	1120-1001-0101 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	1	1 998,86	49,46	1 999	50	122	1 809	4 112	
			НР - 98%; СП - 8%			1 826,62	18,90	1 827	19		305		
130	61	2305-0201-0101 РСНБ РК 2015	Глушитель шума круглый трубчатый KSK 125/9	шт.	1	11 390,00	–	11 390	–	11 390	–	12 301	
			СП - 8%			–	–	–	–		911		
			В8, В9, В10										
131	62	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	3	7 194,02	247,16	21 582	742	144	20 583	45 538	
			НР - 98%; СП - 8%			6 898,50	102,61	20 696	308		3 373		
132	63	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор осевой ВО-1,7 L-50м3/час, Н-41Па с электродвигателем N-0,03 кВт	шт	3	28 883,30	–	86 650	–	86 650	–	93 582	
			СП - 8%			–	–	–	–		6 932		
133	64	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	3	2 013,21	58,78	6 040	177	386	5 423	12 380	
			НР - 98%; СП - 8%			1 825,69	18,90	5 477	57		917		
134	65	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Решетка вентиляционная нерегулируемая РАГ 200х150	шт.	3	2 603,00	–	7 809	–	7 809	–	8 434	
			СП - 8%			–	–	–	–		625		
			В11										
135	66	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7 194,02	247,16	7 194	248	48	6 861	15 179	
			НР - 98%; СП - 8%			6 898,50	102,61	6 898	103		1 124		
136	67	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор осевой ВО-2 L-110м3/час, Н-43Па с электродвигателем N-0,04кВт	шт	1	51 364,29	–	51 364	–	51 364	–	55 473	
			СП - 8%			–	–	–	–		4 109		
137	68	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	2 013,21	58,78	4 026	118	257	3 615	8 253	
			НР - 98%; СП - 8%			1 825,69	18,90	3 651	38		611		
138	69	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Решетка вентиляционная нерегулируемая РАГ 200х150	шт.	2	2 603,00	–	5 206	–	5 206	–	5 622	
			СП - 8%			–	–	–	–		416		
			В12, В13										
139	70	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2	7 194,02	247,16	14 388	494	97	13 722	30 359	
			НР - 98%; СП - 8%			6 898,50	102,61	13 797	205		2 249		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140	71	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор осевой ВО-2 L-130м3/час, Н-41Па с электродвигателем N-0,04кВт	шт	2	51 364,29	–	102 729	–	102 729	–	110 947	
			СП - 8%			–	–	–	–		8 218		
141	72	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	2 013,21	58,78	4 026	118	257	3 615	8 253	
			НР - 98%; СП - 8%			1 825,69	18,90	3 651	38		611		
142	73	2305-0306-1905 РСНБ РК 2015	Решетка вентиляционная нерегулируемая РАГ 300х150	шт.	2	3 361,00	–	6 722	–	6 722	–	7 260	
			СП - 8%			–	–	–	–		538		
143	74	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4	2 013,21	58,78	8 053	235	514	7 231	16 506	
			НР - 98%; СП - 8%			1 825,69	18,90	7 303	75		1 223		
144	75	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Решетка вентиляционная нерегулируемая РАГ 200х150	шт.	1	2 603,00	–	2 603	–	2 603	–	2 811	
			СП - 8%			–	–	–	–		208		
145	76	2305-0306-1905 РСНБ РК 2015	Решетка вентиляционная нерегулируемая РАГ 300х150	шт.	1	3 361,00	–	3 361	–	3 361	–	3 630	
			СП - 8%			–	–	–	–		269		
146	77	2305-0306-1907 РСНБ РК 2015	Решетка вентиляционная нерегулируемая РАГ 300х200	шт.	2	3 749,00	–	7 498	–	7 498	–	8 098	
			СП - 8%			–	–	–	–		600		
147	78	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	4	2 234,64	49,46	8 939	198	1 507	7 164	17 391	
			НР - 98%; СП - 8%			1 808,63	18,90	7 234	75		1 288		
148	79	2305-0305-0102 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 280	шт.	4	6 545,00	–	26 180	–	26 180	–	28 274	
			СП - 8%			–	–	–	–		2 094		
149	80	1120-1001-0110 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 2-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка	глушитель шума	1	18 800,96	56,51	18 801	57	16 163	2 548	23 057	
			НР - 98%; СП - 8%			2 580,73	18,90	2 581	19		1 708		
150	81	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючек для замеров параметров воздуха	шт.	6	207,00	–	1 242	–	1 242	–	1 341	
			СП - 8%			–	–	–	–		99		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2 173 275	14 547	1 136 793	385 328	2 712 564	
								387 951	5 245	633 984	153 969		
		Стоимость оборудования		Тенге				633 984					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				633 984					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1 539 291					
			Накладные расходы	Тенге				385 328					
			Сметная прибыль	Тенге				153 969					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2 078 588					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2 712 572					
			РАЗДЕЛ 2. Узел управления										
151	82	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2	55 448,93	230,13	110 898	460	101 117	9 223	129 731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 98%; СП - 8%			4 660,71	45,03	9 321	90		9 610		
152	83	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	1 874,69	247,54	3 749	495	41	3 338	7 654	
			НР - 98%; СП - 8%			1 606,53	96,68	3 213	193		567		
153	84	2304-1013-1006 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 DN 50, типа Danfoss	шт.	2	35 007,00	–	70 014	–	70 014	–	75 615	
			СП - 8%			–	–	–	–		5 601		
154	85	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	16	2 932,10	128,25	46 914	2 052	4 769	39 873	93 730	
			НР - 98%; СП - 8%			2 505,84	37,08	40 093	593		6 943		
155	86	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	14	2 899,16	95,31	40 588	1 335	4 171	34 634	81 240	
			НР - 98%; СП - 8%			2 505,84	18,54	35 082	260		6 018		
156	87	2304-0902-2506 РСНБ РК 2015	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, с рукояткой, PN 40, DN 50, типа Danfoss	шт.	5	37 413,00	–	187 065	–	187 065	–	202 030	
			СП - 8%			–	–	–	–		14 965		
157	88	2304-0902-2505 РСНБ РК 2015	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, с рукояткой, PN 40, DN 40, типа Danfoss	шт.	6	33 181,00	–	199 086	–	199 086	–	215 013	
			СП - 8%			–	–	–	–		15 927		
158	89	2304-0902-2504 РСНБ РК 2015	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, с рукояткой, PN 40, DN 32, типа Danfoss	шт.	2	23 883,00	–	47 766	–	47 766	–	51 587	
			СП - 8%			–	–	–	–		3 821		
159	90	2304-0902-2502 РСНБ РК 2015	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, с рукояткой, PN 40, DN 20, типа Danfoss	шт.	2	21 307,00	–	42 614	–	42 614	–	46 023	
			СП - 8%			–	–	–	–		3 409		
160	91	2304-0905-2436 РСНБ РК 2015	Кран шаровый спускной, PN 16, DN 15 типа Danfoss	шт.	7	2 484,00	–	17 388	–	17 388	–	18 779	
			СП - 8%			–	–	–	–		1 391		
161	92	2304-0905-2437 РСНБ РК 2015	Кран шаровый спускной, PN 16, DN 20 типа Danfoss	шт.	5	3 343,00	–	16 715	–	16 715	–	18 052	
			СП - 8%			–	–	–	–		1 337		
162	93	2304-1001-3201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015	шт.	3	47 924,00	–	143 772	–	143 772	–	155 274	
			СП - 8%			–	–	–	–		11 502		
163	94	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	27 090,65	482,50	54 181	965	7 315	45 352	107 495	
			НР - 98%; СП - 8%			22 950,46	188,08	45 901	376		7 963		
164	95	5102-0602-0147 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 30/1-10 CAN PN 16, типа WILO	шт.	2	276 625,00	–	553 250	–		–	553 250	
						–	–	–	–	553 250	–		
165	96	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8	2 622,11	–	20 977	–	17 587	3 322	26 243	
			НР - 98%; СП - 8%			423,74	–	3 390	–		1 944		
166	97	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	621,25	–	4 970	–	518	4 363	10 080	
			НР - 98%; СП - 8%			556,54	–	4 452	–		747		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
167	98	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	8	1 715,00	–	13 720	–	13 720	–	14 818	
			СП - 8%			–	–	–	–		1 098		
168	99	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Коллектор из стальных труб диам. 76х3,0 мм, L-500 мм. Установка	шт.	1	13 057,54	238,15	13 058	238	102	12 552	27 659	
			НР - 98%; СП - 8%			12 718,44	90,06	12 718	90		2 049		
169	100	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	1 420,00	–	710	–	710	–	767	
			СП - 8%			–	–	–	–		57		
170	101	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3	950,56	2,52	2 852	7	334	2 463	5 741	
			НР - 98%; СП - 8%			837,05	0,81	2 511	2		425		
171	102	2304-1009-0805 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD, DN 32, типа Danfoss	шт.	3	47 241,00	–	141 723	–	141 723	–	153 061	
			СП - 8%			–	–	–	–		11 338		
172	103	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	3	258,15	–	774	–	55	705	1 597	
			НР - 98%; СП - 8%			239,78	–	719	–		118		
173	104	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчик автоматический Wind, DN 15, типа Danfoss	шт.	3	3 259,00	–	9 777	–	9 777	–	10 559	
			СП - 8%			–	–	–	–		782		
174	105	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	2 051,42	–	2 051	–	67	1 488	3 822	
			НР - 75%; СП - 8%			1 983,88	–	1 984	–		283		
175	106	2305-1401-0201 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры ECL 110, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	136 151,00	–	136 151	–	136 151	–	147 043	
			СП - 8%			–	–	–	–		10 892		
176	107	2305-1401-0403 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 230, типа Danfoss	шт.	1	42 962,00	–	42 962	–	42 962	–	46 399	
			СП - 8%			–	–	–	–		3 437		
177	108	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатическиепроходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	642,64	0,66	643	–	19	612	1 355	
			НР - 98%; СП - 8%			623,61	0,37	624	–		100		
178	109	2304-1005-2010 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	88 380,00	–	88 380	–	88 380	–	95 450	
			СП - 8%			–	–	–	–		7 070		
179	110	2305-1207-2118 РСНБ РК 2015	Привод электрический AME 435, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	1	260 429,00	–	260 429	–	260 429	–	281 263	
			СП - 8%			–	–	–	–		20 834		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2 273 177	5 552	1 554 367	157 925	2 581 330	
								160 008	1 604	553 250	150 228		
		Стоимость оборудования		Тенге				553 250					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				553 250					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				2 051					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Накладные расходы	Тенге				1 488					
			Сметная прибыль	Тенге				283					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3 822					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1 717 876					
			Накладные расходы	Тенге				156 437					
			Сметная прибыль	Тенге				149 945					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2 024 258					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2 581 330**					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5 293 902**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				547 959					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20 099				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6 849				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2 691 169			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1 187 234			
			- Накладные расходы	Тенге							543 253		
			- Сметная прибыль	Тенге							304 197		
			Смета №2-1-4 - Водопровод и канализация										
			Водомерный узел										
180	**25**	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1**	**764,98**	**31,98**	**765**	**32**	**18**	**718**	**1 602**	
			НР - 98%; СП - 8%			**714,63**	**18,00**	**715**	**18**		**119**		
181	**26**	**2303-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Счетчики холодной воды DN 20, типа Sensus**	**шт.**	**1**	**9 489,00**	**--**	**9 489**	**--**	**9 489**	**--**	**10 248**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**759**		
182	**27**	**1118-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый, диаметр до 25 мм. Установка**	**фильтр**	**1**	**1 531,56**	**170,65**	**1 532**	**171**	**15**	**1 386**	**3 151**	
			НР - 98%; СП - 8%			**1 346,47**	**67,54**	**1 346**	**68**		**233**		
183	**28**	**2304-1013-1802 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый "М-М" 3/4" BUGATTI**	**шт.**	**1**	**1 549,00**	**--**	**1 549**	**--**	**1 549**	**--**	**1 673**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**124**		
184	**29**	**1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**1**	**2 622,11**	**--**	**2 622**	**--**	**2 198**	**415**	**3 280**	
			НР - 98%; СП - 8%			**423,74**	**--**	**424**	**--**		**243**		
185	**30**	**2304-1004-1609 РСНБ РК 2015**	**Клапан запорный для манометра R 1/2", REM8/15, типа Watts**	**шт.**	**1**	**2 848,00**	**--**	**2 848**	**--**	**2 848**	**--**	**3 076**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**228**		
186	**31**	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**3**	**2 855,38**	**124,51**	**8 566**	**374**	**893**	**7 258**	**17 090**	
			НР - 98%; СП - 8%			**2 432,85**	**36,00**	**7 299**	**108**		**1 266**		
187	**32**	**2304-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32**	**шт.**	**3**	**1 916,00**	**--**	**5 748**	**--**	**5 748**	**--**	**6 208**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**460**		
188	**33**	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**2 823,40**	**92,53**	**2 823**	**93**	**297**	**2 402**	**5 643**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 98%; СП - 8%			2 432,85	18,00	2 433	18		418		
189	34	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15	шт.	1	804,00	–	804	–	804	–	868	
			СП - 8%			–	–	–	–		64		
			Водомерный узел N2										
190	56	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2 823,40	92,53	5 647	185	596	4 804	11 287	
			НР - 98%; СП - 8%			2 432,85	18,00	4 866	36		836		
191	57	2304-0902-3109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые PN 25, DN 25, типа Bugatti	шт.	2	3 176,00	–	6 352	–	6 352	–	6 860	
			СП - 8%			–	–	–	–		508		
192	58	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1 527,27	164,31	1 527	164	17	1 376	3 136	
			НР - 98%; СП - 8%			1 346,47	58,01	1 346	58		232		
193	59	2304-1013-1804 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый, PN 20, DN 32, типа Bugatti	шт.	1	4 449,00	–	4 449	–	4 449	–	4 805	
			СП - 8%			–	–	–	–		356		
194	60	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переход стальной 28х2,5-22х2,5	шт.	2	249,00	–	498	–	498	–	538	
			СП - 8%			–	–	–	–		40		
195	61	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	764,98	31,98	765	32	18	718	1 602	
			НР - 98%; СП - 8%			714,63	18,00	715	18		119		
196	62	2303-0301-0402 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды модели Residia-jet, DN 20, типа Sensus	шт.	1	9 489,00	–	9 489	–	9 489	–	10 248	
			СП - 8%			–	–	–	–		759		
197	63	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	3 013,29	–	3 013	–	2 427	574	3 874	
			НР - 98%; СП - 8%			585,92	–	586	–		287		
198	64	2304-1010-2301 РСНБ РК 2015	Трубка SR G1/2"	шт.	1	26 575,00	–	26 575	–	26 575	–	28 701	
			СП - 8%			–	–	–	–		2 126		
199	65	2305-1501-1201 РСНБ РК 2015	Патрубки сливные, DN 15, типа Bugatti	шт.	1	1 813,00	–	1 813	–	1 813	–	1 958	
			СП - 8%			–	–	–	–		145		
			Водомерный узел N3										
200	66	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2 823,40	92,53	5 647	185	596	4 804	11 287	
			НР - 98%; СП - 8%			2 432,85	18,00	4 866	36		836		
201	67	2304-0902-3108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые PN 25, DN 20, типа Bugatti	шт.	2	2 135,00	–	4 270	–	4 270	–	4 612	
			СП - 8%			–	–	–	–		342		
202	68	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1 531,56	170,65	1 532	171	15	1 386	3 151	
			НР - 98%; СП - 8%			1 346,47	67,54	1 346	68		233		
203	69	2304-1013-1802 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый "М-М", DN 20 BUGATTI	шт.	1	1 549,00	–	1 549	–	1 549	–	1 673	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			–	–	–	–		124		
204	70	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	764,98	31,98	765	32	18	718	1 602	
			НР - 98%; СП - 8%			714,63	18,00	715	18		119		
205	71	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды модели Residia-jet, DN 15, типа Sensus	шт.	1	7 002,00	–	7 002	–	7 002	–	7 562	
			СП - 8%			–	–	–	–		560		
206	72	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	3 013,29	–	3 013	–	2 427	574	3 874	
			НР - 98%; СП - 8%			585,92	–	586	–		287		
207	73	2304-1010-2301 РСНБ РК 2015	Трубка SR G1/2"	шт.	1	26 575,00	–	26 575	–	26 575	–	28 701	
			СП - 8%			–	–	–	–		2 126		
208	74	2305-1501-1201 РСНБ РК 2015	Патрубки сливные, DN 15, типа Bugatti	шт.	1	1 813,00	–	1 813	–	1 813	–	1 958	
			СП - 8%			–	–	–	–		145		
209	75	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2 823,40	92,53	2 823	93	297	2 402	5 643	
			НР - 98%; СП - 8%			2 432,85	18,00	2 433	18		418		
210	76	2304-1001-5402 РСНБ РК 2015	Клапан обратный, PN 10, DN 20, типа Bugatti	шт.	1	2 244,00	–	2 244	–	2 244	–	2 424	
			СП - 8%			–	–	–	–		180		
			Приборы										
211	102	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	24	3 832,30	104,06	91 975	2 498	5 237	83 947	189 996	
			НР - 98%; СП - 8%			3 510,00	59,19	84 240	1 421		14 074		
212	103	2303-0102-3204 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	24	8 646,00	–	207 504	–	207 504	–	224 104	
			СП - 8%			–	–	–	–		16 600		
213	104	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников	шт.	24	852,00	–	20 448	–	20 448	–	22 084	
			СП - 8%			–	–	–	–		1 636		
214	105	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	24	1 292,87	0,12	31 029	3	786	29 635	65 517	
			НР - 98%; СП - 8%			1 260,00	–	30 240	–		4 853		
215	106	2303-0102-3330 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	24	2 774,00	–	66 576	–	66 576	–	71 902	
			СП - 8%			–	–	–	–		5 326		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
216	107	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	5	4 677,07	207,33	23 385	1 037	2 668	19 867	46 712	
			НР - 98%, СП - 8%			3 936,06	118,42	19 680	592		3 460		
217	108	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	5	19 066,00	–	95 330	–	95 330	–	102 956	
			СП - 8%			–	–	–	–		7 626		
218	109	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	3	3 354,00	–	10 062	–	10 062	–	10 867	
			СП - 8%			–	–	–	–		805		
			Установка емкости										
219	110	1117-0701-0101 РСНБ РК 2015	Емкость для воды массой до 0,5 т. Установка	бак	1	23 748,33	1 806,11	23 748	1 806	556	21 727	49 113	
			НР - 98%, СП - 8%			21 386,40	783,84	21 386	784		3 638		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								981 585	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				185 222					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6 876				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3 261				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						532 067			
			- Накладные расходы	Тенге							184 711		
			- Сметная прибыль	Тенге							72 710		
			Смета №2-1-5 - Электрооборудование и электроосвещение										
			Электроосвещение										
			Материалы										
220	53	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	131	4 405,59	1 472,43	577 132	192 888	26 588	355 192	1 006 910	
			НР - 72%, СП - 8%			2 730,20	1 035,62	357 656	135 666		74 586		
221	54	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильники для люминесцентных ламп 4x18 OWP/S 418	шт	67	46 446,43	–	3 111 911	–	3 111 911	–	3 360 864	
			СП - 8%			–	–	–	–		248 953		
222	55	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильники для люминесцентных ламп 4x18 OPL/S 418	шт	39	25 500,00	–	994 500	–	994 500	–	1 074 060	
			СП - 8%			–	–	–	–		79 560		
223	56	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильники для люминесцентных ламп 4x18 OPL/R 418	шт	25	19 580,36	–	489 509	–	489 509	–	528 670	
			СП - 8%			–	–	–	–		39 161		
224	57	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	20	3 119,57	1 065,31	62 391	21 306	4 059	37 547	107 933	
			НР - 72%, СП - 8%			1 851,30	756,14	37 026	15 123		7 995		
225	58	2307-0102-1401 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп 2x18 OWP/S 218	шт.	8	4 235,00	–	33 880	–	33 880	–	36 590	
			СП - 8%			–	–	–	–		2 710		
226	59	2307-0102-1402 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп 2x18 OPL/S 218	шт.	3	6 458,00	–	19 374	–	19 374	–	20 924	
			СП - 8%			–	–	–	–		1 550		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
227	60	2307-0102-1701 РСНБ РК 2015	Светильник прикроватный, с линейной люминесцентной лампой, модели ВН 236	шт.	9	44 834,00	–	403 506	–	403 506	–	435 786	
			СП - 8%			–	–	–	–		32 280		
228	61	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	79	2 374,96	750,80	187 622	59 313	16 034	111 694	323 261	
			НР - 72%, СП - 8%			1 421,20	542,47	112 275	42 855		23 945		
229	62	2307-0102-0116 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП18-18-001-УХЛ4	шт.	70	3 508,00	–	245 560	–	245 560	–	265 205	
			СП - 8%			–	–	–	–		19 645		
230	63	2307-0102-1501 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПБ07Х20-001-УХЛ4	шт.	9	3 455,00	–	31 095	–	31 095	–	33 583	
			СП - 8%			–	–	–	–		2 488		
231	64	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт.	670	331,00	–	221 770	–	221 770	–	239 512	
			СП - 8%			–	–	–	–		17 742		
232	65	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт.	10	331,00	–	3 310	–	3 310	–	3 575	
			СП - 8%			–	–	–	–		265		
233	66	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	53	558,96	3,69	29 625	196	687	20 761	54 417	
			НР - 72%, СП - 8%			542,30	1,75	28 742	93		4 031		
234	67	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт.	53	330,00	–	17 490	–	17 490	–	18 889	
			СП - 8%			–	–	–	–		1 399		
235	68	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	45	558,96	3,69	25 153	166	584	17 627	46 203	
			НР - 72%, СП - 8%			542,30	1,75	24 403	79		3 422		
236	69	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт.	45	346,00	–	15 570	–	15 570	–	16 816	
			СП - 8%			–	–	–	–		1 246		
237	70	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	95	121,00	–	11 495	–	11 495	–	12 415	
			СП - 8%			–	–	–	–		920		
238	71	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	190	42,00	–	7 980	–	7 980	–	8 618	
			СП - 8%			–	–	–	–		638		
239	72	ТПРАЙС-ЛИСТ	Соединительная клемма для двух проводников, 222-412	шт	352	83,79	–	29 494	–	29 494	–	31 854	
			СП - 8%			–	–	–	–		2 360		
240	73	ТПРАЙС-ЛИСТ	Соединительная клемма для трех проводников, 222-413	шт	375	89,25	–	33 469	–	33 469	–	36 147	
			СП - 8%			–	–	–	–		2 678		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7 662 232	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				560 102					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					273 867				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					193 816				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5 717 865			
			- Накладные расходы	Тенге							542 821		
			- Сметная прибыль	Тенге							567 574		
			Смета №2-1-6 - Сети связи										
			Структурированная кабельная сеть										
241	1	1310-0412-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар 100. Монтаж на стене или в нише	шт.	1	52 501,95	–	52 502	–	3 902	29 646	88 720	
			НР - 61%; СП - 8%			48 600,00	–	48 600	–		6 572		
242	2	Прайс-лист	Шкаф телекоммуникационный напольный 19"42U 600x800x1000мм	шт	1	93 483,50	–	93 484	–		–	93 484	
						–	–	–	–	93 484	–		
243	7	ТПРАЙС-ЛИСТ	Коммутационная панель 6 UTP 19" 24xRG45	шт	3	12 090,64	–	36 272	–	36 272	–	39 174	
			СП - 8%			–	–	–	–		2 902		
244	8	1311-0401-0707 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	3	13 326,03	4 104,03	39 978	12 312	–	25 141	70 329	
			НР - 75%; СП - 8%			9 222,00	1 951,96	27 666	5 856		5 210		
245	10	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	1	1 448,46	59,03	1 448	59	61	961	2 602	
			НР - 72%; СП - 8%			1 327,70	7,00	1 328	7		193		
246	11	ТПРАЙС-ЛИСТ	Панель освещения шкафа 19", 1U, 220В, 18Вт	шт	1	4 089,11	–	4 089	–	4 089	–	4 416	
			СП - 8%			–	–	–	–		327		
247	15	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	22 955,81	2 205,72	22 956	2 206	1 382	12 298	38 074	
			НР - 61%; СП - 8%			19 368,00	792,00	19 368	792		2 820		
248	16	ТПРАЙС-ЛИСТ	Источник бесперебойного питания UPS, мощностью 3000 ВА непрерывного действия, с двойным преобразованием, монтируется в стойку SUINT 3000 RTXL 3U	шт	1	115 557,80	–	115 558	–	115 558	–	124 803	
			СП - 8%			–	–	–	–		9 245		
			Серверное оборудование										
249	21	1310-0905-0502 РСНБ РК 2015	Установка операционной системы, программного обеспечения	сетевой элемент	1	61 980,00	–	61 980	–	–	37 808	107 771	
			НР - 61%; СП - 8%			61 980,00	–	61 980	–		7 983		
250	22	Прайс-лист	Сервер DL380G7 E5620 SATA/SAS SFP RACK SErvEr 2U 1XQuArd-COrE XEOn E5620 2.40 GHz, 12 MB L3, 4XGB 10K SAS, SMArT ArrAY P410i/512MB (RAid 0/1/0+0.5), DVDRW, 4GBLAN (HP 470065-361) "InTEl"	шт	1	215 682,50	–	215 683	–		–	215 683	
						–	–	–	–	215 683	–		
251	23	ТПРАЙС-ЛИСТ	Жесткий диск 146GB 6G SAS 10K 2.5FP DP ENT HDD SAS HOT Plug DrivE (HP 507125-B21)	шт	2	28 839,29	–	57 679	–	57 679	–	62 293	
			СП - 8%			–	–	–	–		4 614		
			Телефонизация										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
252	24	1310-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство центральное управляющее. Монтаж оборудования	устройство	1	159 768,99	17 495,37	159 769	17 495	74	90 574	270 370	
			НР - 61%; СП - 8%			142 200,00	6 282,00	142 200	6 282		20 027		
253	25	1310-0204-0301 РСНБ РК 2015	Комплект абонентского оборудования станции, емкость до 256 номеров. Проверка электрическая и настройка	комплект	1	414 092,00	–	414 092	–	–	252 596	720 023	
			НР - 61%; СП - 8%			414 092,00	–	414 092	–		53 335		
254	26	Прайс-лист	Мини АТС, цифровая, гибридная, с поддержкой IP-шлюзов типа KX-TDA 100 RU "PANASONIC"	компл	1	352 392,86	–	352 393	–		–	352 393	
						–	–	–	–	352 393	–		
255	27	1310-0301-0211 РСНБ РК 2015	Платы разные. Проверка электрическая и регулировка	плата	5	4 304,00	–	21 520	–	–	13 127	37 419	
			НР - 61%; СП - 8%			4 304,00	–	21 520	–		2 772		
256	28	Прайс-лист	Плата городских линий для мини-АТС типа KX-TDA 0181 XJ "PANASONIC"	шт	1	206 714,55	–	206 715	–		–	206 715	
						–	–	–	–	206 715	–		
257	29	Прайс-лист	Плата аналоговых внутренних линий для мини-АТС типа KX-TDA 0174 XJ "PANASONIC"	шт	2	72 285,71	–	144 571	–		–	144 571	
						–	–	–	–	144 571	–		
258	30	Прайс-лист	Плата на 8 гибридных портов типа KX-TDA 0170 XJ "PANASONIC"	шт	2	54 214,29	–	108 429	–		–	108 429	
						–	–	–	–	108 429	–		
259	31	1310-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	3	1 444,06	–	4 332	–	444	2 372	7 240	
			НР - 61%; СП - 8%			1 296,00	–	3 888	–		536		
260	32	ТПРАЙС-ЛИСТ	Аппарат телефонный, системный типа KX-DT346 "PANASONIC"	шт	3	87 155,36	–	261 466	–	261 466	–	282 383	
			СП - 8%			–	–	–	–		20 917		
261	33	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	23	1 444,06	–	33 213	–	3 405	18 183	55 508	
			НР - 61%; СП - 8%			1 296,00	–	29 808	–		4 112		
262	34	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	23	5 632,00	–	129 536	–	129 536	–	139 899	
			СП - 8%			–	–	–	–		10 363		
			Активное сетевое оборудование										
263	35	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	1	99 168,00	–	99 168	–	–	60 492	172 433	
			НР - 61%; СП - 8%			99 168,00	–	99 168	–		12 773		
264	36	Прайс-лист	Межсетевой экран (FirEwAll) 2 порта 10/100 BAsE-TX WAN, 7 портов 10/100 BAsE-TX LAN, 1 порт 10/100 BAsE-TX DMZ типа DFL-800 "D-LinK"	шт	1	326 189,29	–	326 189	–		–	326 189	
						–	–	–	–	326 189	–		
265	37	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	1	13 341,53	1 353,51	13 342	1 354	1 188	6 884	21 845	
			НР - 61%; СП - 8%			10 800,00	486,00	10 800	486		1 618		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
266	38	Прайс-лист	Коммутатор с 24 портами 10/100 BAsE-TX типа DES-1100-24 "D-LinK"	шт	1	12 469,29	–	12 469	–		–	12 469	
						–	–	–	–	12 469	–		
			Оконечное оборудование										
267	39	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	44	1 522,13	–	66 974	–	666	40 448	116 016	
			НР - 61%; СП - 8%			1 507,00	–	66 308	–		8 594		
268	40	ТПРАЙС-ЛИСТ	Розеточный модуль UTP CAT/6 MOsAiC, RG-45, 16A-U5-03WT "EurOLAN"	шт	44	640,23	–	28 170	–	28 170	–	30 424	
			СП - 8%			–	–	–	–		2 254		
269	41	ТПРАЙС-ЛИСТ	Рамка для модулей MOsAiC, 22,5x45,0 мм, 2 модуля, 16M-00-02WT, белая "EurOLAN"	шт	18	752,25	–	13 540	–	13 540	–	14 623	
			СП - 8%			–	–	–	–		1 083		
270	42	ТПРАЙС-ЛИСТ	Рамка для модулей MOsAiC, 22,5x45,0 мм, 1 модуль, 16M-00-01WT, белая "EurOLAN"	шт	8	778,66	–	6 229	–	6 229	–	6 727	
			СП - 8%			–	–	–	–		498		
271	43	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	26	928,43	–	24 139	–	284	14 552	41 786	
			НР - 61%; СП - 8%			917,50	–	23 855	–		3 095		
272	44	Прайс-лист	Суппорт для модулей MOsAiC, 22,5x45,0 мм, 2 модуля, 16S-00-02WT, "EurOLAN"	шт	18	293,25	–	5 278	–	5 278	–	5 700	
			СП - 8%			–	–	–	–		422		
273	45	ТПРАЙС-ЛИСТ	Суппорт для модулей MOsAiC, 22,5x45,0 мм, 1 модуль, 16S-00-01WT, "EurOLAN"	шт	8	316,02	–	2 528	–	2 528	–	2 730	
			СП - 8%			–	–	–	–		202		
			Кабельный лоток										
274	48	ТПРАЙС-ЛИСТ	Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке типа FC37311 "DKC"	шт	2	147,54	–	295	–	295	–	319	
			СП - 8%			–	–	–	–		24		
275	49	2306-1710-2692 РСНБ РК 2015	Шпильки М8 "DKC"	шт.	2	329,00	–	658	–	658	–	711	
			СП - 8%			–	–	–	–		53		
			Радиофикация										
276	54	1310-0408-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф радиомикрофонов и радиосвязи. Монтаж оборудования	шт.	1	61 512,69	200,52	61 513	201	3 712	35 180	104 428	
			НР - 61%; СП - 8%			57 600,00	72,00	57 600	72		7 735		
277	55	Прайс-лист	Блок автоматических сообщений БАС-150/4	шт	1	441 846,43	–	441 846	–		–	441 846	
						–	–	–	–	441 846	–		
278	56	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	15	1 390,16	19,09	20 852	287	1 491	13 790	37 413	
			НР - 72%; СП - 8%			1 271,60	5,25	19 074	79		2 771		
279	57	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка абонентская для сети проводного вещания	шт.	15	337,00	–	5 055	–	5 055	–	5 459	
			СП - 8%			–	–	–	–		404		
280	63	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	15	3 512,68	–	52 690	–	3 040	30 287	89 615	
			НР - 61%; СП - 8%			3 310,00	–	49 650	–		6 638		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
281	64	ТПРАЙС-ЛИСТ	Абонентский радиоприемник	м	15	3 797,68	–	56 965	–	56 965	–	61 522	
			СП - 8%			–	–	–	–		4 557		
			Электрочасофикация										
282	65	1310-0702-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Электрочасы вторичные для помещений двусторонние. Монтаж на кронштейне с установкой кронштейна на бетонной стене	шт.	26	4 168,56	–	108 383	–	2 095	64 836	187 076	
			НР - 61%; СП - 8%			4 088,00	–	106 288	–		13 857		
283	66	ТПРАЙС-ЛИСТ	Часы цифровые, электронные, вторичные, высота символа 125мм	шт	26	9 107,14	–	236 786	–	236 786	–	255 729	
			СП - 8%			–	–	–	–		18 943		
284	67	1310-0702-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования	шт.	1	6 048,86	–	6 049	–	22	3 676	10 503	
			НР - 61%; СП - 8%			6 027,00	–	6 027	–		778		
285	68	ТПРАЙС-ЛИСТ	Часы цифровые, электронные, первичные, высота символа 125мм	шт	1	23 678,57	–	23 679	–	23 679	–	25 573	
			СП - 8%			–	–	–	–		1 894		
			Система оповещения пациентов об освобождении кабинетов										
286	75	1310-0408-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Табло сигнальное студийное или коридорное. Монтаж оборудования	шт.	19	10 028,60	–	190 543	–	8 599	110 986	325 651	
			НР - 61%; СП - 8%			9 576,00	–	181 944	–		24 122		
287	76	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световое табло "Свободно, Занято"	шт.	19	632,00	–	12 008	–	12 008	–	12 969	
			СП - 8%			–	–	–	–		961		
288	77	ТПРАЙС-ЛИСТ	Пульт трехкнопочный"	шт	19	10 309,29	–	195 877	–	195 877	–	211 547	
			СП - 8%			–	–	–	–		15 670		
			Персональный компьютер										
289	81	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	18	2 018,68	511,68	36 336	9 210	–	24 233	65 414	
			НР - 75%; СП - 8%			1 507,00	288,00	27 126	5 184		4 845		
290	82	Прайс-лист	Системный блок: системная плата GigABYTE GA-H61M-S2V-B3, процессор InTEl COrE I3-2100(3.10GHs), 2GB/1333MHz, операционная система WinPrO 7, офисный пакет OffiCE HOME And BusinEss 2010, сетевой фильтр DFS-601	шт	18	43 027,16	–	774 489	–		–	774 489	
						–	–	–	–	774 489	–		
291	83	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	18	22 955,81	2 205,72	413 205	39 703	24 878	221 357	685 327	
			НР - 61%; СП - 8%			19 368,00	792,00	348 624	14 256		50 765		
292	84	ТПРАЙС-ЛИСТ	Источник бесперебойного питания UPS SVC600VA WiTH AVR, BlACK	шт	18	16 848,21	–	303 268	–	303 268	–	327 529	
			СП - 8%			–	–	–	–		24 261		
293	85	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	18	2 018,68	511,68	36 336	9 210	–	24 233	65 414	
			НР - 75%; СП - 8%			1 507,00	288,00	27 126	5 184		4 845		
294	86	ТПРАЙС-ЛИСТ	Монитор жидкокристалический 18,5"	шт	18	77 592,86	–	1 396 671	–	1 396 671	–	1 508 405	
			СП - 8%			–	–	–	–		111 734		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
295	87	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	2 018,68	511,68	2 019	512	–	1 346	3 634	
			НР - 75%; СП - 8%			1 507,00	288,00	1 507	288		269		
296	88	Прайс-лист	Принтер лазерный HP LAsErJET P1102 18PPM 600x600 USB 2MB	шт	1	130 385,36	–	130 385	–		–	130 385	
						–	–	–	–	130 385	–		
			Закладные устройства										
297	93	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Огнестойкая монтажная пена DF "DKC"	шт.	12	1 630,00	–	19 560	–	19 560	–	21 125	
			СП - 8%			–	–	–	–		1 565		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9 275 318**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 795 547					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					92 549				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					38 486				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2 966 412			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						2 806 651			
			- Накладные расходы	Тенге							1 135 003		
			- Сметная прибыль	Тенге							479 158		
			Смета №2-1-7 - охранную и охранно-пожарную сигнализацию										
298	1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	72 952,36	1,92	72 952	2	560	44 158	126 479	
			НР - 61%; СП - 8%			72 390,00	–	72 390	–		9 369		
299	2	2308-0303-0310 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные Грантмагистр-24	шт.	1	31 613,00	–	31 613	–	31 613	–	34 142	
			СП - 8%			–	–	–	–		2 529		
300	3	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	110	3 669,65	1,92	403 662	211	7 451	241 560	696 840	
			НР - 61%; СП - 8%			3 600,00	–	396 000	–		51 618		
301	4	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	105	1 653,00	–	173 565	–	173 565	–	187 450	
			СП - 8%			–	–	–	–		13 885		
302	5	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	5	1 064,00	–	5 320	–	5 320	–	5 746	
			СП - 8%			–	–	–	–		426		
303	6	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200x200 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	1 534,89	4,32	4 605	13	71	2 758	7 952	
			НР - 61%; СП - 8%			1 507,00	–	4 521	–		589		
304	7	2307-0202-0526 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная KSC 11-307	шт.	3	503,00	–	1 509	–	1 509	–	1 630	
			СП - 8%			–	–	–	–		121		
305	8	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	4	1 751,51	147,51	7 006	590	282	4 557	12 488	
			НР - 72%; СП - 8%			1 533,40	48,97	6 134	196		925		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
306	9	2308-0304-0106 РСНБ РК 2015	Оповещатель охранно-пожарный световой модели ОПОП 1-8	шт.	4	944,00	--	3 776	--	3 776	--	4 078	
			СП - 8%			--	--	--	--		302		
307	10	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	5	1 751,51	147,51	8 758	738	353	5 697	15 611	
			НР - 72%; СП - 8%			1 533,40	48,97	7 667	245		1 156		
308	11	2308-0304-0502 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 124-7 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	1 775,00	--	8 875	--	8 875	--	9 585	
			СП - 8%			--	--	--	--		710		
309	12	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	9 831,79	1,56	9 832	2	130	5 917	17 009	
			НР - 61%; СП - 8%			9 700,00	--	9 700	--		1 260		
310	13	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 112-2-2 исп. 1к	шт.	1	19 116,00	--	19 116	--	19 116	--	20 645	
			СП - 8%			--	--	--	--		1 529		
311	14	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	1	3 244,76	0,19	3 245	--	66	1 939	5 599	
			НР - 61%; СП - 8%			3 179,00	--	3 179	--		415		
312	15	2308-0303-1402 РСНБ РК 2015	Модуль адресный релейный модели РМ-4	шт.	1	13 552,00	--	13 552	--	13 552	--	14 636	
			СП - 8%			--	--	--	--		1 084		
313	23	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ССР 1207, 12В, 7 А/ч	шт.	2	2 218,00	--	4 436	--	4 436	--	4 791	
			СП - 8%			--	--	--	--		355		
314	24	2307-0220-0501 РСНБ РК 2015	Вилка штепсельная, тип ВШ-Ц-20-01-10/220	шт.	1	326,00	--	326	--	326	--	352	
			СП - 8%			--	--	--	--		26		
315	27	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	12	1 630,00	--	19 560	--	19 560	--	21 125	
			СП - 8%			--	--	--	--		1 565		
316	28	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	13	3 669,65	1,92	47 705	25	880	28 548	82 353	
			НР - 61%; СП - 8%			3 600,00	--	46 800	--		6 100		
317	29	ТПРАЙС-ЛИСТ	Выносной индикатор УШК-01(ВУОС)	шт	13	10 017,86	--	130 232	--	130 232	--	140 651	
			СП - 8%			--	--	--	--		10 419		
318	30	1310-0701-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	1	6 283,09	1,56	6 283	2	110	3 764	10 851	
			НР - 61%; СП - 8%			6 171,00	--	6 171	--		804		
319	31	ТПРАЙС-ЛИСТ	Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM, УО-4С исп.2	шт	1	47 630,36	--	47 630	--	47 630	--	51 440	
			СП - 8%			--	--	--	--		3 810		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1 471 453	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				552 562					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1 583				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					441				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						469 413			
			- Накладные расходы	Тенге							338 898		
			- Сметная прибыль	Тенге							108 997		
			Смета №2-1-8 - технологическое оборудование										
			Медицинское оборудование и мебель										
320	1	Прайс-лист	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x100x70 30 Вт /ОБНП 1-30/	шт	27	7 047,86	--	190 292	--		--	190 292	
						--	--	--	--	190 292	--		
321	2	Прайс-лист	Весы медицинские с ростомером	шт	7	163 004,29	--	1 141 030	--		--	1 141 030	
						--	--	--	--	1 141 030	--		
322	3	Прайс-лист	Дефибрилятор /HEArTSTArT XL/	шт	1	1 084 285,71	--	1 084 286	--		--	1 084 286	
						--	--	--	--	1 084 286	--		
323	4	Прайс-лист	Камера для хранения стерильного инструмента /"УФК-3"/	шт	3	30 540,71	--	91 622	--		--	91 622	
						--	--	--	--	91 622	--		
324	5	Прайс-лист	Набор инструментов стоматолога	шт	2	10 842,86	--	21 686	--		--	21 686	
						--	--	--	--	21 686	--		
325	6	Прайс-лист	Негатоскоп 1-но кадровый 140x500x400 1ф, 50Вт /НМ-1/	шт	1	19 878,57	--	19 879	--		--	19 879	
						--	--	--	--	19 879	--		
326	7	Прайс-лист	Сухожаровой стерилизатор 20л, 44x38x31см, 1ф, 220В, 600Вт, Т-до 200гр.С	шт	1	118 277,50	--	118 278	--		--	118 278	
						--	--	--	--	118 278	--		
327	8	1334-0104-0306 РСНБ РК 2015	Установка стоматологическая УС-10/300-1. Монтаж оборудования	комплект	1	35 963,56	--	35 964	--	26	21 922	62 517	
			НР - 61%; СП - 8%			35 938,00	--	35 938	--		4 631		
328	9	Прайс-лист	Установка стоматологическая с креслом 1500x780x1200 1ф, 220В, 3шр, 0,85кВт, ХВ К /ХР 330/	шт	1	2 168 571,43	--	2 168 571	--		--	2 168 571	
						--	--	--	--	2 168 571	--		
329	10	1334-0111-0101 РСНБ РК 2015	Кресло гинекологическое с ручным приводом. Монтаж оборудования	комплект	2	10 104,00	--	20 208	--	--	12 327	35 138	
			НР - 61%; СП - 8%			10 104,00	--	20 208	--		2 603		
330	11	Прайс-лист	Кресло гинекологическое с механическим винтовым подъемником без колес 1300 x750x670/800 /КГ-02/	шт	2	131 740,71	--	263 481	--		--	263 481	
						--	--	--	--	263 481	--		
331	12	Прайс-лист	Набор инструментов акушер-гинеколога	шт	4	46 082,14	--	184 329	--		--	184 329	
						--	--	--	--	184 329	--		
332	13	Прайс-лист	Светильник медицинский передвижной шр /КМП-MR-200/	шт	5	534 914,29	--	2 674 571	--		--	2 674 571	
						--	--	--	--	2 674 571	--		
333	14	1334-0106-0108 РСНБ РК 2015	Устройство для проведения гальванизации в четырехкамерных ваннах. Монтаж оборудования	шт.	1	51 397,64	--	51 398	--	18	31 342	89 359	
			НР - 61%; СП - 8%			51 380,00	--	51 380	--		6 619		
334	15	Прайс-лист	Аппарат для гальванизации и электрофореза 1ф, шр, 0,15кВт /ПОТОК-М/	шт	1	54 485,36	--	54 485	--		--	54 485	
						--	--	--	--	54 485	--		
335	16	Прайс-лист	Аппарат для диодинамотерапии 1ф, шр, 25Вт, 220x220x90 /РАДИУС 01/	шт	1	155 685,36	--	155 685	--		--	155 685	
						--	--	--	--	155 685	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
336	17	1334-0106-0104 РСНБ РК 2015	Аппарат для местной дарсонвализации ламповый. Монтаж оборудования	комплект	1	15 959,04	–	15 959	–	2	9 734	27 748	
			НР - 61%; СП - 8%			15 957,00	–	15 957	–		2 055		
337	18	Прайс-лист	Аппарат для местной дарсонвализации 390x345x152 1ф, шр, 80ВА /АМД-ДАРС/	шт	1	27 016,79	–	27 017	–		–	27 017	
						–	–	–	–	27 017	–		
338	19	Прайс-лист	Аппарат для УВЧ терапии 545x375x300 1ф, шр, 400Вт /УВЧ-60 Мед Теко/	шт	1	329 803,57	–	329 804	–		–	329 804	
						–	–	–	–	329 804	–		
339	20	Прайс-лист	Ингалятор кислородный 1ф, шр /Здоровье/	шт	1	98 308,57	–	98 309	–		–	98 309	
						–	–	–	–	98 309	–		
340	21	Прайс-лист	Лампа Соллюкс 1ф, шр, 150Вт	шт	1	2 168 661,79	–	2 168 662	–		–	2 168 662	
						–	–	–	–	2 168 662	–		
341	22	Прайс-лист	Небулайзер 1ф, 60Вт /OMRON/	шт	1	16 264,29	–	16 264	–		–	16 264	
						–	–	–	–	16 264	–		
342	23	Прайс-лист	Анализатор гемотологический 1ф, 220В, 4ВА, 205x152x20мм, 0,3кг /MiCrOCC-18/	шт	1	3 433 571,43	–	3 433 571	–		–	3 433 571	
						–	–	–	–	3 433 571	–		
343	24	Прайс-лист	Анализатор мочи, переменный ток, 230В/50Гц, вес 1,9кг, 15x21x13см /CL-50/	шт	1	298 630,36	–	298 630	–		–	298 630	
						–	–	–	–	298 630	–		
344	25	Прайс-лист	Весы торсионные 325x120x 360, питание автономное /PA512C/	шт	1	397 571,43	–	397 571	–		–	397 571	
						–	–	–	–	397 571	–		
345	26	Прайс-лист	Счетчик лейкоформулы электронный 140x180x35мм от сети 220в через блок питания /СЛФ-ЭЦ-01-09/	шт	1	25 300,00	–	25 300	–		–	25 300	
						–	–	–	–	25 300	–		
346	27	Прайс-лист	Глюкометр переносной, питание автономное /ACCu-CHEK/	шт	1	10 842,86	–	10 843	–		–	10 843	
						–	–	–	–	10 843	–		
347	28	Прайс-лист	Камера Горяева	шт	1	3 523,93	–	3 524	–		–	3 524	
						–	–	–	–	3 524	–		
348	29	Прайс-лист	Комплект дозаторов с переменным объемом с наконечниками с 8-канальной пипеткой	шт	1	78 972,14	–	78 972	–		–	78 972	
						–	–	–	–	78 972	–		
349	30	Прайс-лист	Микроскоп бинокулярный 270x270x360 1ф, 220В, 40Вт /МС 50/	шт	1	133 999,64	–	134 000	–		–	134 000	
						–	–	–	–	134 000	–		
350	31	Прайс-лист	Стерилизатор суховоздушный 390x400x330 1ф, 220В, 1,1кВт /ШС-80/	шт	1	108 790,00	–	108 790	–		–	108 790	
						–	–	–	–	108 790	–		
351	32	Прайс-лист	Дистилятор 360x220x660 3 ф, 7,5кВт ХВ на охлаждение - 100л/час, К /ДЭ-10/	шт	1	124 873,57	–	124 874	–		–	124 874	
						–	–	–	–	124 874	–		
352	33	Прайс-лист	Термостат 368x550x375 1ф, 220В, 250Вт /ТС-1/80 СПУ/	шт	1	76 803,57	–	76 804	–		–	76 804	
						–	–	–	–	76 804	–		
353	34	Прайс-лист	Фотометр 500x360x165 1ф, 220В, шр /REflOTrOn Plus/	шт	1	3 514 892,86	–	3 514 893	–		–	3 514 893	
						–	–	–	–	3 514 893	–		
354	35	Прайс-лист	Холодильник фармацевтический 607x600x1300 1ф, 220В, 200Вт /ХФ-250 ПОЗИС/	шт	5	165 353,57	–	826 768	–		–	826 768	
						–	–	–	–	826 768	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
355	36	Прайс-лист	Центрифуга лабораторная 445x430x235 1ф, 220В, 300ВА /КМП CLM-4000/	шт	1	293 931,79	–	293 932	–		–	293 932	
						–	–	–	–	293 932	–		
356	37	Прайс-лист	Подставка под биксы с 1-ой полкой 680x430x870 /П-01/	шт	7	17 167,86	–	120 175	–		–	120 175	
						–	–	–	–	120 175	–		
357	38	Прайс-лист	Коробка стерилизационная КСКФ-6	шт	21	4 698,57	–	98 670	–		–	98 670	
						–	–	–	–	98 670	–		
358	39	Прайс-лист	Стол для стерильного инструмента 450x400x800 /СИ-04/	шт	6	28 733,57	–	172 401	–		–	172 401	
						–	–	–	–	172 401	–		
359	40	Прайс-лист	Стол инструментальный передвижной 600x400x800 /СИ-05/	шт	8	11 746,43	–	93 971	–		–	93 971	
						–	–	–	–	93 971	–		
360	41	Прайс-лист	Табурет медицинский винтовой	шт	4	15 360,71	–	61 443	–		–	61 443	
						–	–	–	–	61 443	–		
361	42	Прайс-лист	Чемодан-укладка неотложной помощи	шт	2	598 525,71	–	1 197 051	–		–	1 197 051	
						–	–	–	–	1 197 051	–		
362	43	Прайс-лист	Шкаф для медикаментов группы А и Б с сейфом 100x4001700 /ШМ-03/	шт	6	79 423,93	–	476 544	–		–	476 544	
						–	–	–	–	476 544	–		
363	44	Прайс-лист	Шкаф для медикаментов стеклянный 400x400x1700 /ШМ-02/	шт	7	46 985,71	–	328 900	–		–	328 900	
						–	–	–	–	328 900	–		
364	45	Прайс-лист	Штатив для длительных вливаний 400x500x1800 /ШДВ-02/	шт	2	7 228,57	–	14 457	–		–	14 457	
						–	–	–	–	14 457	–		
365	46	Прайс-лист	Набор инструментов для снятия и наложения гипса	шт	1	20 782,14	–	20 782	–		–	20 782	
						–	–	–	–	20 782	–		
366	47	Прайс-лист	Кушетка медицинская 1900 x600x600 /К-04/	шт	13	21 685,71	–	281 914	–		–	281 914	
						–	–	–	–	281 914	–		
367	48	Прайс-лист	Стол медицинский врача 1000x600x750	шт	9	25 300,00	–	227 700	–		–	227 700	
						–	–	–	–	227 700	–		
368	49	Прайс-лист	Стол медицинской сестры 1000x550x750	шт	16	25 300,00	–	404 800	–		–	404 800	
						–	–	–	–	404 800	–		
369	50	Прайс-лист	Стул медицинский врача	шт	9	15 360,71	–	138 246	–		–	138 246	
						–	–	–	–	138 246	–		
370	51	Прайс-лист	Стул медицинской сестры	шт	16	12 650,00	–	202 400	–		–	202 400	
						–	–	–	–	202 400	–		
371	52	Прайс-лист	Стул пациента	шт	27	10 842,86	–	292 757	–		–	292 757	
						–	–	–	–	292 757	–		
372	53	Прайс-лист	Ширма медицинская /Ш-01/	шт	9	13 463,21	–	121 169	–		–	121 169	
						–	–	–	–	121 169	–		
373	54	Прайс-лист	Шкаф медицинский для документации	шт	19	50 600,00	–	961 400	–		–	961 400	
						–	–	–	–	961 400	–		
374	55	Прайс-лист	Шкаф медицинский для одежды	шт	23	44 275,00	–	1 018 325	–		–	1 018 325	
						–	–	–	–	1 018 325	–		
375	56	Прайс-лист	Стол пеленальный	шт	10	19 878,57	–	198 786	–		–	198 786	
						–	–	–	–	198 786	–		
376	57	Прайс-лист	Кровать палатная Матрац 2000x800x80 /КП-01/	шт	9	30 721,43	–	276 493	–		–	276 493	
						–	–	–	–	276 493	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
377	58	Прайс-лист	Тумба медицинская прикроватная 400x400x620 /ТП-01/	шт	9	16 264,29	–	146 379	–		–	146 379	
						–	–	–	–	146 379	–		
378	59	Прайс-лист	Стул посетителя	шт	13	13 553,57	–	176 196	–		–	176 196	
						–	–	–	–	176 196	–		
379	60	Прайс-лист	Тумба медицинская под аппаратуру 500x400x1400	шт	3	18 794,29	–	56 383	–		–	56 383	
						–	–	–	–	56 383	–		
380	61	Прайс-лист	Стол для приема анализов и регистрации 800x600x750	шт	1	21 685,71	–	21 686	–		–	21 686	
						–	–	–	–	21 686	–		
381	62	Прайс-лист	Стол лабораторный для физических исследований 1200x600x900	шт	2	22 589,29	–	45 179	–		–	45 179	
						–	–	–	–	45 179	–		
382	63	Прайс-лист	Стол лабораторный для химических исследований островной 1800x1200x900	шт	2	83 851,43	–	167 703	–		–	167 703	
						–	–	–	–	167 703	–		
383	64	Прайс-лист	Стол лабораторный с вытяжным устройством (шкаф) 630x610/900/1800, вытяжка 800м3/час, 1ф, 2кВт	шт	1	176 106,07	–	176 106	–		–	176 106	
						–	–	–	–	176 106	–		
384	65	Прайс-лист	Стол лабораторный с раковиной 800x600x900 ХВ, ГВ, К	шт	1	58 732,14	–	58 732	–		–	58 732	
						–	–	–	–	58 732	–		
385	66	Прайс-лист	Шкаф для лабораторной посуды навесной 600x300x600 ШМ-08	шт	1	41 654,64	–	41 655	–		–	41 655	
						–	–	–	–	41 655	–		
386	67	Прайс-лист	Шкаф для приборов 600x600 x1800	шт	1	58 732,14	–	58 732	–		–	58 732	
						–	–	–	–	58 732	–		
387	68	Прайс-лист	Шкаф для химических реактивов 600x600x1800	шт	1	61 442,86	–	61 443	–		–	61 443	
						–	–	–	–	61 443	–		
388	69	Прайс-лист	Стул лабораторный на колесах	шт	2	15 722,14	–	31 444	–		–	31 444	
						–	–	–	–	31 444	–		
389	70	Прайс-лист	Стол лабораторный для сушилок	шт	1	23 131,43	–	23 131	–		–	23 131	
						–	–	–	–	23 131	–		
390	71	Прайс-лист	Стол медицинский специалиста	шт	1	24 396,43	–	24 396	–		–	24 396	
						–	–	–	–	24 396	–		
391	72	Прайс-лист	Стул медицинский специалиста	шт	1	16 625,71	–	16 626	–		–	16 626	
						–	–	–	–	16 626	–		
392	73	Прайс-лист	Стол медицинский помошника	шт	6	25 751,79	–	154 511	–		–	154 511	
						–	–	–	–	154 511	–		
393	74	Прайс-лист	Стул медицинский помошника	шт	6	13 011,43	–	78 069	–		–	78 069	
						–	–	–	–	78 069	–		
394	75	Прайс-лист	Стеллаж для картотеки 100x300x1600	шт	34	44 094,29	–	1 499 206	–		–	1 499 206	
						–	–	–	–	1 499 206	–		
395	76	Прайс-лист	Стеллаж архивный 1000x300 x2000	шт	8	61 442,86	–	491 543	–		–	491 543	
						–	–	–	–	491 543	–		
396	77	Прайс-лист	Стеллаж универсальный 1000x600x2000	шт	7	61 442,86	–	430 100	–		–	430 100	
						–	–	–	–	430 100	–		
397	78	Прайс-лист	Тележка медицинская многофункциональная	шт	2	42 467,86	–	84 936	–		–	84 936	
						–	–	–	–	84 936	–		
398	79	Прайс-лист	Подтоварник	шт	1	34 335,71	–	34 336	–		–	34 336	
						–	–	–	–	34 336	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
399	80	Прайс-лист	Шкаф аптечный 900x450x2000	шт	3	45 178,57	–	135 536	–		–	135 536	
						–	–	–	–	135 536	–		
400	81	Прайс-лист	Витрина аптечная 600x450x 1800	шт	4	52 407,14	–	209 629	–		–	209 629	
						–	–	–	–	209 629	–		
401	82	Прайс-лист	Прилавок-витрина аптечная 900x450x900	шт	1	37 950,00	–	37 950	–		–	37 950	
						–	–	–	–	37 950	–		
402	83	Прайс-лист	Кассовый аппарат 1ф, шр, 0,1кВт	шт	1	82 225,00	–	82 225	–		–	82 225	
						–	–	–	–	82 225	–		
403	84	Прайс-лист	Вешалка гардеробная	шт	3	25 300,00	–	75 900	–		–	75 900	
						–	–	–	–	75 900	–		
404	85	Прайс-лист	Электросушитель для рук 1 ф, 1,4кВт	шт	4	37 950,00	–	151 800	–		–	151 800	
						–	–	–	–	151 800	–		
405	86	Прайс-лист	Банкетка медицинская 3-х местная	шт	15	17 619,64	–	264 295	–		–	264 295	
						–	–	–	–	264 295	–		
406	87	Прайс-лист	Бытовой холодильник 600x 600x1200 1ф, 0,2кВт	шт	1	108 428,57	–	108 429	–		–	108 429	
						–	–	–	–	108 429	–		
407	88	Прайс-лист	Контейнер для отходов	шт	2	2 168,57	–	4 337	–		–	4 337	
						–	–	–	–	4 337	–		
408	89	Прайс-лист	Прибор для определения глюкозы крови	шт	1	7 951,43	–	7 951	–		–	7 951	
						–	–	–	–	7 951	–		
409	90	Прайс-лист	Аппарат для измерения внутриглазного давления	шт	1	127 765,00	–	127 765	–		–	127 765	
						–	–	–	–	127 765	–		
410	91	Прайс-лист	Стол производственный 1150x600x860	шт	1	19 878,57	–	19 879	–		–	19 879	
						–	–	–	–	19 879	–		
411	92	Прайс-лист	Напольный паровой автоклав 1320x600x600 3ф, 3,5кВт /DGM-80/	шт	1	751 771,43	–	751 771	–		–	751 771	
						–	–	–	–	751 771	–		
412	93	Прайс-лист	Стерилизатор суховоздушный 796x870x887 1ф, 2,7кВт /ГП-160 ПЗ/	шт	1	298 178,57	–	298 179	–		–	298 179	
						–	–	–	–	298 179	–		
413	94	Прайс-лист	Шкаф для химических реактивов (навесной)	шт	1	19 878,57	–	19 879	–		–	19 879	
						–	–	–	–	19 879	–		
414	95	Прайс-лист	Табурет медицинский винтовой	шт	4	20 782,14	–	83 129	–		–	83 129	
						–	–	–	–	83 129	–		
415	96	Прайс-лист	Стол обеденный 1200x700x750	шт	1	21 685,71	–	21 686	–		–	21 686	
						–	–	–	–	21 686	–		
416	97	Прайс-лист	Шкаф для посуды навесной 600x300x600 ШМ-08	шт	7	40 660,71	–	284 625	–		–	284 625	
						–	–	–	–	284 625	–		
417	98	Прайс-лист	Электрочайник	шт	1	6 325,00	–	6 325	–		–	6 325	
						–	–	–	–	6 325	–		
418	99	Прайс-лист	Печь микроволновая	шт	1	14 457,14	–	14 457	–		–	14 457	
						–	–	–	–	14 457	–		
419	100	Прайс-лист	Холодильник бытовой	шт	1	108 428,57	–	108 429	–		–	108 429	
						–	–	–	–	108 429	–		
420	101	Прайс-лист	Шкаф для химических реактивов 600x600x1800	шт	1	61 894,64	–	61 895	–		–	61 895	
						–	–	–	–	61 895	–		
421	102	Прайс-лист	Ванна моечная 2-х гнездная 1200x600x860 ХВ, ГВ, К	шт	1	43 371,43	–	43 371	–		–	43 371	
						–	–	–	–	43 371	–		
422	103	Прайс-лист	Весы электронные для новорожденных	шт	4	36 142,86	–	144 571	–		–	144 571	
						–	–	–	–	144 571	–		
423	104	Прайс-лист	Стол палатный 1200x700x750	шт	4	23 492,86	–	93 971	–		–	93 971	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–	–	–	–	93 971	–		
424	105	Прайс-лист	Секундомер	шт	2	23 854,29	–	47 709	–		–	47 709	
						–	–	–	–	47 709	–		
425	106	Прайс-лист	Вертикальные жалюзи	м2	83,2	3 614,29	–	300 709	–		–	300 709	
						–	–	–	–	300 709	–		
			Комплектация наборов										
426	107	Прайс-лист	Набор врачебного приемав том числе: Лента измерительная 1шт, Лоток почкообразный 1шт, Секундомер 1шт, Стакан для дезинфекционного раствора 1шт, Термометр медицинский 5шт, Тонометр 1шт, Фонендоскоп 1шт, Шпатель медицинский 20шт	компл.	14	21 505,00	–	301 070	–		–	301 070	
						–	–	–	–	301 070	–		
427	108	Прайс-лист	Набор акушера в том числе: Кружка для спринцевания с набором наконечников 2 шт, Молокоотсос 1шт, Набор для введения ВМС 1шт,Набор инструментов акушера 2шт, Стетоскоп акушерский 1шт, Тазомер 1шт	компл.	2	42 829,29	–	85 659	–		–	85 659	
						–	–	–	–	85 659	–		
428	109	Прайс-лист	Набор фельдшера в том числе: Векоподъемник 2шт, Грелка резиновая 2шт, Комплект жгутов кровоостанавливающих 1шт, Комплект шинтранспортных иммобилизационных 2шт, Контейнер дляхолодовой цепи 1шт, Кружка Эсмарха 1шт, Лупа простая однолинзовая 1шт, Набор воронок ушных 1шт, Набор желудочных зондов 1шт, Набор зажимов кровоостанавливающих 1шт, Набор котетторов 1шт, Набор клизм 1шт, Набор корцангов прямых и изогнутых 1шт, Набор ножниц для ногтей 1шт, Набор ножниц для перевязывающего материала 1шт, Набор ножниц для разрезаниягипсовых повязок 1шт, Набор пинцетов анатомических 1шт, Набор пинцетов хирургических 1шт, Набор трубок газоотводных 1шт, Набор часов песочных 1шт, Пипетка глазная 5шт, Подушка для кислорода 1шт	компл.	2	61 442,86	–	122 886	–		–	122 886	
						–	–	–	–	122 886	–		
429	110	Прайс-лист	Набор лаборатории в том числе: Держатель для игл и петель 1шт, Комплект планшет для исследования микроагглютинации 1шт, Комплект-укладка для транспортировки биожидкостей 1шт,Лупа ручная 1шт, Набор лабораторной посуды 1шт, Набор планшет для определения группы крови,резус-фактора 1шт, Набор штативов 1шт, Прибор Панченниковас капилярами 1шт, Спиртовка 1шт	компл.	1	10 842,86	–	10 843	–		–	10 843	
						–	–	–	–	10 843	–		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								34 965 217	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				123 483					
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						46			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						34 750 455			
			- Накладные расходы	Тенге							75 325		
			- Сметная прибыль	Тенге							15 908		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета №4-1-1 - Электроснабжение										
			Оборудование										
430	1	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Дизельный генератор. Монтаж оборудования	подстанция	1	100 780,55	47 019,90	100 781	47 020	5 161	49 705	162 524	
			НР - 72%; СП - 8%			48 600,00	20 434,08	48 600	20 434		12 039		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								162 524	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				48 600					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					47 020				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20 434				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5 161			
			- Накладные расходы	Тенге							49 705		
			- Сметная прибыль	Тенге							12 039		
			Смета №4-1-2 - Ограждение дизельного генератора										
			ОГРАЖДЕНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА										
431	1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2	2 765,82	168,70	5 532	338	4 454	825	6 866	
			НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	740	138		509		
432	2	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2.2 м. Установка	м оград	21	3 921,88	1 229,12	82 359	25 811	1 071	79 004	174 272	
			НР - 118%; СП - 8%			2 641,77	546,44	55 477	11 475		12 909		
433	3	2102-0101-2408 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,896	17 764,00	–	15 917	–	15 917	–	17 190	
			СП - 8%			–	–	–	–		1 273		
434	4	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1 142,53	30,94	1 143	31	42	1 270	2 606	
			НР - 118%; СП - 8%			1 069,97	6,12	1 070	6		193		
435	5	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	0,26464	553 145,00	–	146 384	–	146 384	–	158 095	
			СП - 8%			–	–	–	–		11 711		
436	6	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление сетчатых ограждений	т конструкций	0,22765	213 881,36	44 589,34	48 690	10 151	1 250	28 532	83 400	
			НР - 69%; СП - 8%			163 800,00	17 844,00	37 289	4 062		6 178		
437	7	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной 50х50х5 мм	т	0,19454	259 543,00	–	50 491	–	50 491	–	54 530	
			СП - 8%			–	–	–	–		4 039		
438	8	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Сталь листовая 200х200х6 мм	т	0,00752	263 941,00	–	1 985	–	1 985	–	2 144	
			СП - 8%			–	–	–	–		159		
439	9	2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	Сетка N50-2 ГОСТ 5336-80	м2	23,79	506,00	–	12 038	–	12 038	–	13 001	
			СП - 8%			–	–	–	–		963		
440	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,68	972,88	20,65	7 472	159	4 426	2 710	10 997	
			НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	2 887	28		815		
441	11	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,29	107,63	2,50	1 430	33	596	556	2 145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	801	5		159		
442	12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115	м2	13,29	165,09	3,60	2 194	48	1 209	653	3 075	
			НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	937	10		228		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								528 321	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				99 201					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					36 571				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15 724				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						239 863			
			- Накладные расходы	Тенге							113 550		
			- Сметная прибыль	Тенге							39 136		
			Смета №6-1-2 - Монтаж блочно-модульной котельной										
443	1	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	10	37 149,01	17 345,15	371 490	173 452	18 038	220 717	639 583	
			НР - 91%; СП - 8%			18 000,00	6 254,57	180 000	62 546		47 377		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								639 583	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				180 000					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					173 452				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					62 546				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18 039			
			- Накладные расходы	Тенге							220 717		
			- Сметная прибыль	Тенге							47 377		
			Смета №6-3-1 - Монтаж блочно-модульной котельной										
			РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Г1 (ОТ ГРПШ ДО КОТЕЛЬНОЙ)										
444	62	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	Газорегуляторный пункт шкафной. Установка	регулятор	1	11 071,79	250,64	11 072	251	3 297	7 444	19 997	
			НР - 98%; СП - 8%			7 523,50	72,00	7 524	72		1 481		
			ОБВЯЗКА ГРПШ-03М-2У1 И ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
445	64	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2 066,53	95,94	4 133	192	337	3 675	8 432	
			НР - 99%; СП - 8%			1 801,88	54,00	3 604	108		625		
446	65	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые с выдвижным шпинделем, PN 16, DN 50 мм	шт.	2	29 884,00	–	59 768	–	59 768	–	64 549	
			СП - 8%			–	–	–	–		4 781		
447	66	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1 690,00	–	6 760	–	6 760	–	7 301	
			СП - 8%			–	–	–	–		541		
448	67	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные. Установка	т фасонных частей	0,00332	1 255 927,98	564 269,12	4 170	1 873	63	2 876	7 610	
			НР - 99%; СП - 8%			672 930,40	202 162,72	2 234	671		564		
449	68	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, диаметром 57х3,5 мм	шт.	3	593,00	–	1 779	–	1 779	–	1 921	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			–	–	–	–		142		
450	69	2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, диаметром 26х2,8 мм	шт.	7	163,00	–	1 141	–	1 141	–	1 232	
			СП - 8%			–	–	–	–		91		
451	70	2302-0101-0104 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, диаметром 21,3 х3,2 мм	шт.	1	112,00	–	112	–	112	–	121	
			СП - 8%			–	–	–	–		9		
452	71	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1 693,08	1 007,91	5 079	3 024	–	3 049	8 779	
			НР - 99%; СП - 8%			685,17	341,52	2 056	1 025		650		
453	72	2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63 мм	шт.	2	846,00	–	1 692	–	1 692	–	1 827	
			СП - 8%			–	–	–	–		135		
454	73	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х57 мм	шт.	1	4 412,00	–	4 412	–	4 412	–	4 765	
			СП - 8%			–	–	–	–		353		
455	74	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0015	919 666,33	247 651,85	1 379	371	13	1 172	2 755	
			НР - 99%; СП - 8%			663 264,00	126 148,64	995	189		204		
456	75	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,506	1 215,00	–	1 830	–	1 830	–	1 976	
			СП - 8%			–	–	–	–		146		
			ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 57х3,5 мм, ОП-2 (2шт)										
457	87	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00066	136 899,35	6 397,79	90	4	6	56	157	
			НР - 69%; СП - 8%			121 808,00	570,92	80	–		12		
458	88	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/57	т	0,00066	482 745,00	–	319	–	319	–	344	
			СП - 8%			–	–	–	–		25		
459	89	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,018	107,63	2,50	2	–	1	1	3	
			НР - 69%			60,30	0,36	1	–		–		
460	90	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,018	82,54	1,80	1	–	–	–	2	
						35,25	0,36	1	–		–		
			ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 57х3,5 мм, ОП-3 (1шт)										
461	91	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00033	136 899,35	6 397,79	45	2	3	28	79	
			НР - 69%; СП - 8%			121 808,00	570,92	40	–		6		
462	92	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/57	т	0,00033	482 745,00	–	159	–	159	–	172	
			СП - 8%			–	–	–	–		13		
463	93	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,009	107,63	2,50	1	–	–	–	1	
						60,30	0,36	1	–		–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
464	94	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,009	82,54	1,80	1	–	1	–	1	
						35,25	0,36	–	–		–		
			АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ НАДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ										
465	95	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	1,5	215,27	5,01	323	7	135	126	484	
			НР - 69%; СП - 8%			120,60	0,72	181	1		36		
466	96	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,5	165,09	3,60	248	5	137	74	347	
			НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	106	1		26		
467	97	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобра-зователем сварных соединений перлитногокласса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	12	890,22	20,40	10 683	245	459	6 087	18 112	
			НР - 61%; СП - 8%			831,60	–	9 979	–		1 342		
468	98	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиогра-фирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	22 810,70	21 072,80	45 621	42 145	20	13 069	63 385	
			НР - 91%; СП - 8%			1 728,00	5 452,64	3 456	10 905		4 695		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								214 352	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				30 258					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					48 119				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12 972				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						82 442			
			- Накладные расходы	Тенге							37 657		
			- Сметная прибыль	Тенге							15 877		
			Смета №6-3-2 - Ограждение точки подключения, фундаменты под опор, фундамент ГРПН-300-6-1,2										
			Ограждение точки подключения										
469	1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,25	2 765,82	168,70	3 457	211	2 783	516	4 290	
			НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	463	86		318		
470	2	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей. Установка	м оград	8	3 792,33	1 222,72	30 339	9 782	416	28 891	63 969	
			НР - 118%; СП - 8%			2 517,66	542,84	20 141	4 343		4 738		
471	3	2102-0101-2408 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,48	17 764,00	–	8 527	–	8 527	–	9 209	
			СП - 8%			–	–	–	–		682		
472	4	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1 142,53	30,94	1 143	31	42	1 270	2 606	
			НР - 118%; СП - 8%			1 069,97	6,12	1 070	6		193		
473	5	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	0,13975	553 145,00	–	77 302	–	77 302	–	83 486	
			СП - 8%			–	–	–	–		6 184		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
474	6	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление сетчатых ограждений	т конструкций	0,15602	213 881,36	44 589,34	33 370	6 957	857	19 555	57 159	
			НР - 69%; СП - 8%			163 800,00	17 844,00	25 556	2 784		4 234		
475	7	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной 50х50х5 мм	т	0,11724	259 543,00	–	30 429	–	30 429	–	32 863	
			СП - 8%			–	–	–	–		2 434		
476	8	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Сталь листовая 200х200х6 мм	т	0,00752	263 941,00	–	1 985	–	1 985	–	2 144	
			СП - 8%			–	–	–	–		159		
477	9	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетка N50-3 ГОСТ 5336-80	м2	12,09	1 061,00	–	12 827	–	12 827	–	13 853	
			СП - 8%			–	–	–	–		1 026		
478	10	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость петли и защелки	т	0,00203	643 546,00	–	1 306	–	1 306	–	1 411	
			СП - 8%			–	–	–	–		105		
479	11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4	972,88	20,65	3 892	82	2 306	1 412	5 728	
			НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	1 504	14		424		
480	12	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,99	107,63	2,50	860	20	358	334	1 290	
			НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	482	3		96		
481	13	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,99	165,09	3,60	1 319	29	727	393	1 849	
			НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	563	6		137		
			Площадка из щебня										
482	14	1127-0403-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 покрытия	5	923,44	225,56	4 617	1 128	3 135	814	5 865	
			НР - 108%; СП - 8%			70,83	79,84	354	399		434		
483	15	1127-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=5	Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003	м2 покрытия	5	-255,34	-74,34	-1 277	-372	-905	-146	-1 536	
			НР - 108%; СП - 8%			–	-26,95	–	-135		-114		
			Фундамент под опоры ФМ-1 (2шт)										
484	16	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,7	3 530,80	–	2 472	–	–	1 780	4 592	
			НР - 72%; СП - 8%			3 530,80	–	2 472	–		340		
485	17	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	1 169,32	–	702	–	–	505	1 304	
			НР - 72%; СП - 8%			1 169,32	–	702	–		97		
486	18	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,32	2 765,82	168,70	885	54	713	132	1 098	
			НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	118	22		81		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
487	19	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	0,108	28 403,73	1 245,38	3 068	135	2 135	761	4 135	
			НР - 91%; СП - 8%			7 384,30	360,31	798	39		306		
488	20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,2	972,88	20,65	1 167	24	692	423	1 718	
			НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	451	4		127		
489	21	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек	т	0,03652	97 805,08	19 825,85	3 572	724	54	2 849	6 935	
			НР - 91%; СП - 8%			76 500,00	9 235,00	2 794	337		514		
490	22	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	0,03652	553 145,00	–	20 201	–	20 201	–	21 817	
			СП - 8%			–	–	–	–		1 616		
491	23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,78	107,63	2,50	84	2	35	33	126	
			НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	47	–		9		
492	24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,78	82,54	1,80	64	1	36	19	90	
			НР - 69%; СП - 8%			35,25	0,36	27	–		7		
			Фундамент под опоры ФМ-2 (3шт)										
493	25	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,35	3 530,80	–	4 767	–	–	3 432	8 855	
			НР - 72%; СП - 8%			3 530,80	–	4 767	–		656		
494	26	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,08	1 169,32	–	1 263	–	–	909	2 346	
			НР - 72%; СП - 8%			1 169,32	–	1 263	–		174		
495	27	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,75	2 765,82	168,70	2 074	127	1 669	309	2 574	
			НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	278	52		191		
496	28	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	0,288	28 403,73	1 245,38	8 180	359	5 694	2 030	11 027	
			НР - 91%; СП - 8%			7 384,30	360,31	2 127	104		817		
497	29	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,4	972,88	20,65	2 335	50	1 383	847	3 437	
			НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	902	9		255		
498	30	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек	т	0,0579	97 805,08	19 825,85	5 663	1 148	86	4 517	10 995	
			НР - 91%; СП - 8%			76 500,00	9 235,00	4 429	535		814		
499	31	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	0,0579	553 145,00	–	32 027	–	32 027	–	34 589	
			СП - 8%			–	–	–	–		2 562		
500	32	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,26	107,63	2,50	136	3	57	53	204	
			НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	76	–		15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
501	33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,26	82,54	1,80	104	2	58	31	146	
			НР - 69%; СП - 8%			35,25	0,36	44	–		11		
			Фундамент ГРПН-300-6-1,2										
502	34	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,74	2 240,70	–	1 658	–	–	1 194	3 080	
			НР - 72%; СП - 8%			2 240,70	–	1 658	–		228		
503	35	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,29	1 169,32	–	339	–	–	244	630	
			НР - 72%; СП - 8%			1 169,32	–	339	–		47		
504	36	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,85	5 531,63	337,40	10 234	625	8 240	1 526	12 701	
			НР - 94%; СП - 8%			740,08	137,64	1 369	255		941		
505	37	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты железобетонные под ГРПН. Устройство	м3	0,63	24 366,59	1 820,66	15 351	1 147	12 505	1 848	18 575	
			НР - 91%; СП - 8%			2 697,53	525,61	1 699	331		1 376		
506	38	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0199	256 999,00	–	5 114	–	5 114	–	5 523	
			СП - 8%			–	–	–	–		409		
507	39	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	0,98	972,88	20,65	953	21	564	346	1 403	
			НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	368	4		104		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								442 083	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				76 861					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22 290				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9 198				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						233 358			
			- Накладные расходы	Тенге							76 827		
			- Сметная прибыль	Тенге							32 747		
			Смета №7-1-2 - Благоустройство										
			Озеленение										
					Деревья								
508	22	1147-0104-0106 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	25	849,91	–	21 248	–	–	18 698	43 142	
			НР - 88%; СП - 8%			849,91	–	21 248	–		3 196		
509	23	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	25	1 760,52	166,46	44 013	4 161	2 907	33 581	83 801	
			НР - 88%; СП - 8%			1 477,80	48,60	36 945	1 215		6 208		
510	24	2501-0203-0702 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород	шт.	25	3 717,00	–	92 925	–	92 925	–	100 359	
			СП - 8%			–	–	–	–		7 434		
					Кустарники								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
511	25	1147-0106-0106 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	472	306,42	–	144 630	–	–	127 275	293 657	
			НР - 85%, СП - 8%			306,42	–	144 630	–		21 752		
512	26	1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	шт.	472	340,52	67,82	160 725	32 011	1 392	120 267	303 472	
			НР - 85%, СП - 8%			269,75	19,80	127 322	9 346		22 479		
513	27	2501-0302-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста	шт.	472	419,00	–	197 768	–	197 768	–	213 589	
			СП - 8%			–	–	–	–		15 821		
			Урна для мусора (8шт)										
514	28	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2019 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м)	шт.	8	18 476,00	–	147 808	–	147 808	–	159 632	
			СП - 1478 Тенге			–	–	–	–		11 824		
			Скамейки (8шт)										
515	29	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная безспинки	шт.	8	47 987,00	215,00	383 896	1 720	321 280	53 432	472 312	
			НР - 6679 Тенге; СП - 4373 Тенге			7 612,00	70,00	60 896	560		34 984		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1 669 964**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				391 041					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					37 892				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11 121				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						764 079			
			- Накладные расходы	Тенге							353 253		
			- Сметная прибыль	Тенге							123 698		
			Смета №7-1-4 - Мусоросборник										
			РАЗДЕЛ 1. Мусоросборник										
516	11	ТПРАЙС-ЛИСТ	Контейнер металлический ТБО, БК-0,75	шт	2	27 135,85	–	54 272	–	54 272	–	58 614	
			СП - 8%			–	–	–	–		4 342		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**58 614**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						54 272			
			- Сметная прибыль	Тенге							4 342		
			ИТОГО									**68 282 127**	
			Временные здания и сооружения	1,5%								443 067	
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**68 725 194**	
			Зимнее удорожание	0,525%								157 399	
			Итого с зимним удорожанием:									**68 882 593**	
			Непредвиденные работы и затраты	2%								602 765	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**69 485 358**	
			- в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%, К=	**1,050036**								**72 962 128**	
			Итого по акту с понижающим коэфф.подрядчика:	**0,9499999992**								**69 314 021,29**	
			НДС	12%								8 317 682,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего с НДС									**77 631 703,85**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ Кіндібек Е.Ө.

Эксперт технического надзора: ТОО «Банур-1»

_____ Нысанбаев Н.М.

ИИН: 671108302024
Аттестат №KZ40VJE00056998
Аттестат №KZ13VJE00056999
Аттестат №KZ39VJE00050129

Эксперт авторского надзора: ТОО "Проектный Центр"

_____ Ниязбаев У.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области", БИН 180940017282

Руководитель _____ Манкешова А.Ж.

Заместитель руководителя управления _____ Калжанов М.И.

Гл.специалист отдела строительства _____ Копесова А.О.

Гл.специалист отдела строительства _____ Елемесов Н.О.

РЕЕСТР

выполненных работ за май месяц 2023г.

по объекту Привязка типового проекта "Врачебная амбулатория на 50 посещений за смену для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в мкр. "Мерей"

№	Наименование работ	ед.изм	ноябрь месяц		ИТОГО	
			кол-во	сумма	кол-во	сумма
	Смета №2-1-1 Общестроительные работы					
1	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2	73,19	194 779	73,19	194 779
2	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	83,6	432 564	83,6	432 564
3	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2	228,885	745489	228,885	745 489
4	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	45,19	681338	45,19	681 338
5	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	241,945	237 268	241,945	237 268
6	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2	16,68	8641	16,68	8 641
7	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	779,71	1080844	779,71	1 080 844
	Смета №2-1-3 - Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха					
8	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	к-т	2	324844	2	324 844
9	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	к-т	13	197329	13	197 329
10	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	шт	2	107 274	2	107 274
11	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	шт	24	189 996	24	189 996
12	Смесители. Установка	шт	24	65 517	24	65 517
13	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	шт	5	46 712	5	46 712
14	Емкость для воды массой до 0,5 т. Установка	шт	1	49 113	1	49 113
	Смета №2-1-5 - Электрооборудование и электроосвещение					

15	Светильник с количеством ламп в светильнике дэ 4. Установка отдельно на штырях	шт	131	1 006 910	131	1 006 910
16	Светильник с количеством ламп в светильнике 1 Установка отдельно на штырях	шт	79	323 261	79	323 261
17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2 Установка отдельно на штырях	шт	20	107 933	20	107 933
	Смета №2-1-6 - Сети связи					
18	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар 100. Монтаж на стене или в нише	шт	1	88 720	1	88 720
19	Установка операционной системы, программного обеспечения	сетевой элемент	1	107 771	1	107 771
20	Телефонизация.Устройство центральное управляющее. Монтаж оборудования	к-т	1	270 370	1	270 370
21	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт	1	172 433	1	172 433
22	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт	44	116 016	44	116 016
23	Шкаф радиомикрофонов и радиосвязи. Монтаж оборудования	шт	1	104 428	1	104 428
24	Электрочасы вторичные для помещений двусторонние. Монтаж на кронштейне с установкой кронштейна на бетонной стене	шт	26	187076	26	187 076
25	Табло сигнальное студийное или коридорное. Монтаж оборудования	шт	19	325 651	19	325 651
	Смета №2-1-7 - охранную и охранно-пожарную сигнализацию					
26	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт	1	126 479	1	126 479
	Смета №2-1-8 - технологическое оборудование	м2				
27	Установка технологических оборудовании	к-т	498	34 965 217	498	34 965 217
	Смета №4-1-1 - Электроснабжение					
28	Дизельный генератор. Монтаж оборудования	к-т	1	162 524	1	162 524
	Смета №6-1-2 - Монтаж блочно-модульной котельной					

29	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	10	639 583	10	639 583
	Смета №7-1-2 - Благоустройство					
30	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	шт	472	810 718	472	810 718
31	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	шт	25	227 302	25	227 302
32	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м)	шт	8	159 632	8	159 632
33	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная безспинки	шт	8	472 312	8	472 312
34	Контейнер металлический ТБО, БК-0,75	шт	2	58 614	2	58 614