Приложение 3
к приказу и.о. Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

39/14

«__» _____2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «КММ Наутилус» ЮКО, г.Шымкент, мкр. Жайлау ул.Арынкожа №5
наименование организации, юридический адрес
в лице директра Дауылбаев Б.А
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Капитальный ремонт зданий ОСШ №6 им. А.С.Пушкина в селе хантаги в г.Кентау»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ «Кентауский городской отдел образования» акимата г. Кентау Ауелбеков А.А
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: нет
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а ГУ «Кентауский городской отдел образования» акимата г. Кентау;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее -		

	$м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными Здания школы состоит из отдельно стоящих двух блоков (блоки А,Б).

Блок А двухэтажное, в сложной формы с размерами в осях 46,5х40,0 м без техническим подпольем. Высота помещений от пола до потолка 3,0 м.

Блок Б состоит из двух блоков (Б1, Б2). Блок Б1 трехэтажное, в плане прямоугольной формы с размерами в осях 42,5х12,1 м без техническим подпольем. Высотой помещений от пола до потолка 3,0 м. Блок Б2 двухэтажное, в плане прямоугольной формы с размерами в осях 24,0х15,5 м без техническим подпольем. Высотой помещений от пола до потолка 3,0 м.

Год строительство-1985 год.

Основные конструкции и конструктивные элементы здания

Блоки А конструктивная схема здания жесткая с продольными несущими стенами.

Фундаменты- ленточные, бетонные.

Наружные и внутренние стены - из обыкновенного полнотелого керамического кирпича толщиной 380мм.

Перегородки - из обыкновенного полнотелого керамического кирпича толщиной 120 мм.

Перекрытие и покрытие - из сборных железобетонных многопустотных плит.

Кровля-асбестоцементные листы по деревянным обрешетками и стропилам.

Полы- деревянные, линолеумные и бетонные.

Лестницы- сборные железобетонные.

Оконные блоки-деревянные.

Дверные блоки- деревянные.

Внутренняя отделка - штукатурка, известковая побелка.

Наружные поверхности стен оштукатурены с цементно-песчаным раствором с последующей известковой покраской.

Отмостка здания бетонная.

Блоки Б1, Б2 конструктивная схема здания жесткая с продольными несущими ригелями.

Фундаменты-ленточные, из сборных бетонных блоков.

Наружные и внутренние стены- выполнены из сборных стеновых панелей по серии ИИС.

Перегородки -из обыкновенного полнотелого керамического кирпича толщиной 120 мм.

Перекрытие и покрытие - из сборных железобетонных многопустотных плит.

Кровля-асбестоцементные листы по деревянным обрешетками и стропилам.

Полы- деревянные, линолеумные и бетонные.

Лестницы- сборные железобетонные.

Оконные блоки-деревянные.

Дверные блоки- деревянные.

Внутренняя отделка - штукатурка, известковая побелка.

Наружные поверхности стен оштукатурены с цементно-песчаным раствором с последующей известковой покраской.

Отмостка здания бетонная.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2016г;
месяц, год
окончание работ сентябрь 2016г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: три;
фактически, месяц: три;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата
М.П.
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт зданий ОСШ №6 им. А.С.Пушкина в селе хантаги в г.Кентау» готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «КММ Наутилус» Дауылбаев Б.А
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,
дата
М.П.