ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ-і **ФОРМА 3**
МЕРДІГЕР: "Корпорация Сити-Строй" ЖШС
ИНЖЕНЕР: "Дан-Строй-Проект" ЖШС
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны
25.11.2019 жылғы №207 келісім шартқа 25.02.2020 ж. №207/2 қосымша келісім
Нысан атауы және мекен жайы: ОҚО, Түлкібас ауданы «Тастыбұлақ-КөксағызМайтөбе-Қожамберді» аудандық маңызы бар автомобиль жолын күрделі жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2020 жылғы 10 сәуір айындағы №___ анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі			күні	атауы	коды	атауы
		25.11.2019 жылғы №207 келісім шартқа 25.02.2020 ж. №207/2 қосымша келісім			**25.02.2020 ж**	**Бюджеттік қаржыландыру**		ЖШС
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС -сыз	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы онім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1-бағаннан					Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыста-рының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындар-дың құны	қосымша шығындар	
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға / өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7 / 8	9
ОҚО, Түлкібас ауданы «Тастыбұлақ-КөксағызМайтөбе-Қожамберді» аудандық маңызы бар автомобиль жолын күрделі жөндеу	43 750 000	5 250 000						15 000 000
Төленетін сомасы	43 750 000	5 250 000						15 000 000

Тапсырыс беруші:
"Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ-і басшысы
_____Сүлейменов Н.

Инженер:
"Дан-Строй-Проект" ЖШС-нің директоры
_____Нариков М.

Мердігер:
"Корпорация Сити-Строй" ЖШС-нің директоры
_____Қосымбай А.

рграммный комплекс АВС-4 (редакция 2018.2)

170470

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района ЮКО"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Сити-Строй"
Инженер: ТОО "Дан-Строй-Проект"
Наименование стройки: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Тастыбулак-Коксагыз-Майтобе-Кожамберды" Тюлькубасского района ЮКО"
Договор: № 207 от 23 ноября 2019 г. Дополнительное соглашения к договору №207/2 от 6. 02. 2020 года

А К Т №

о приемки выполненных работ за апрель 2020 года

№	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная одежда.										
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы										
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.(Срезка) Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 /50м/	м3 грунта	3801,23163		23,18	--	88122	--	--	24205	121313
		НР - 72%; СП - 8%				--	--	--	--		8986	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3801,23163		80,25	--	305063	--	--	83793	419964
		НР - 72%; СП - 8%				--	--	--	--		31108	
3	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1792,85861		2444,32	--	4382328	--	--	3546056	8562655
		НР - 108%; СП - 8%				650,51	--	2487143	--		634271	
4	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	4123,57479		71,00	--	292774	--		--	316196
		СП - 8%				--	--	--	--		23422	
5	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10,2 км	т	4123,57479		212,00	--	874198	--		--	944134
		СП - 8%				--	--	--	--		69936	
6	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,05345658		1302490,40	--	69627	--	--	43940	122652
		НР - 99%; СП - 8%				297779,87	--	33947	--		9085	
7	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	3,56658538		71,00	--	253	--		--	273
		СП - 8%				--	--	--	--		20	
8	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10,2 км	т	3,56658538		212,00	--	756	--		--	816
		СП - 8%				--	--	--	--		60	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3		41,236592	29867,28	--	1231625	--	182719	697125	2083050
		НР - 84%; СП - 8%				6464,59	--	568496	--		154300	
10	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т		103,09148	71,00	--	7319	--		--	7905
		СП - 8%				--	--	--	--		586	
11	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10,2 км	т		103,09148	212,00	--	21855	--		--	23604
		СП - 8%				--	--	--	--		1749	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7273920		182719	4395119	12602562
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3089586		--	933523	
	Материалы		Тенге					7273920				
	Всего заработная плата		Тенге					182719				
	Транспортные расходы		Тенге									
		Накладные расходы	Тенге					2553021				
		Сметная прибыль	Тенге					4395119				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					933523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					12602562				
		Сметная заработная плата	Тенге									4337
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						3089586			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					12602562				
		Сметная заработная плата	Тенге									4337
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						3089586			
		Итого по локальной смете										12602562
		Временные здания и сооружения 3,12%										12 602 562
		Итого с временными										393 200
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,2975%										12 995 762
		Итого с доп.затратами										168 620
		Непредвиденные работы и затраты-2%										13 164 382
		Итого с непредвиденными работами и затратами										263 288
		в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961										13 427 670
		Итого с коэффициент понижения К=0,950005803558985										14 097 658
		Налог на добавленную стоимость - 12 %										13 392 857
		Итого с НДС										1 607 143
												15 000 000

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

инженер-эксперт _____ **Нариков М.**

инженер-эксперт _____ **Дармен С.М.**

инженер-эксперт _____ **Алгужинов М.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация Сити-Строй"

Директор _____ **Косымбай А.Н.**