ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ-і **ФОРМА 3**

МЕРДІГЕР: "Корпорация Сити-Строй" ЖШС

ИНЖЕНЕР: "Дан-Строй-Проект" ЖШС

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны

25.11.2019 жылғы №207 келісім шартқа 25.02.2020 ж. №207/2 қосымша келісім

Нысан атауы және мекен жайы: ОҚО, Түлкібас ауданы «Тастыбұлақ-КөксағызМайтөбе-Қожамберді» аудандық маңызы бар автомобиль жолын күрделі жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2020 жылғы 10 мамыр айындағы №___ анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі			күні	атауы		коды	атауы
		25.11.2019 жылғы №207 келісім шартқа 25.02.2020 ж. №207/2 қосымша келісім			**25.02.2020 ж**	**Бюджеттік қаржыландыру**			ЖШС
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС -сыз	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы онім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар,	1-бағаннан						Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыста-рының	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОҚО, Түлкібас ауданы «Тастыбұлақ-КөксағызМайтөбе-Қожамберді» аудандық маңызы бар автомобиль жолын күрделі жөндеу	122 037 500	14 644 500							87 682 000
Аванс қайтарымы									50 000 000
Төленетін сомасы	122 037 500	14 644 500							37 682 000

Тапсырыс беруші:
"Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық басшысы
_____ Сүлейменов Н.

Инженер:
"Дан-Строй-Проект" ЖШС-нің
_____Нариков М.

Мердігер:
"Корпорация Сити-Строй" ЖШС-нің
_____ Косымбай А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.2)

170470

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района ЮКО"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Сити-Строй"
Инженер: ТОО "Дан-Строй-Проект"
Наименование стройки: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Тастыбулак-Коксагыз-Майтобе-Кожамберды" Тюлькубасского района ЮКО"
Договор: № 207 от 23 ноября 2019 г. Дополнительное соглашения к договору №207/2 от 6. 02. 2020 года

А К Т №3

о приемки выполненных работ за май 2020 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Дорожная одежда.										
			РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы										
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.(Срезка) Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 /50м/	м3 грунта		4305,16837	23,18	--	99805	--	--	27414	137396
			НР - 72%; СП - 8%				--	--	--	--		10178	
2	2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		4305,16837	80,25	--	345505	--	--	94902	475640
			НР - 72%; СП - 8%				--	--	--	--		35233	
3	3	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		2030,54139	2444,32	--	4963302	--	--	4016164	9697823
			НР - 108%; СП - 8%				736,74	--	2816869	--		718357	
4	4	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т		4670,24521	71,00	--	331587	--		--	358114
			СП - 8%				--	--	--	--		26527	
5	5	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10,2 км	т		4670,24521	212,00	--	990092	--		--	1069299
			СП - 8%				--	--	--	--		79207	
6	6	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Демонтаж	км трубопровода		0,06054342	1302490,40	--	78857	--	--	49765	138913
			НР - 99%; СП - 8%				337257,13	--	38447	--		10290	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%				--	--	--	--		663	
7	11	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10,2 км**	т		116,75852	212,00	--	24753	--		--	26733
			СП - 8%				--	--	--	--		1980	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8238238		--	4977789	14273309
									3499178		--	1057283	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					8238238				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					14273309				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4911
			Сметная заработная плата	Тенге						3499178			
			Земляные работы										
			РАЗДЕЛ 2. Земляные работы										
8	1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		3709,91	28,70	28,70	106490	106490	--	29250	146599
			НР - 72%; СП - 8%				--	10,95	--	40625		10859	
9	2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		3709,91	186,01	178,16	690077	660966	345	143253	899997
			НР - 72%; СП - 8%				7,75	45,88	28766	170197		66666	
10	3	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т		6492,34	55,00	--	357079	--		--	385645
			СП - 8%				--	--	--	--		28566	
11	4	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта		18903,863	251,29	233,67	4750310	4417281	1756	1188624	6414049
			НР - 72%; СП - 8%				17,52	69,81	331273	1319594		475115	
12	5	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т		33081,76	120,00	--	3969811	--		--	4287396
			СП - 8%				--	--	--	--		317585	
13	6	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		11708,15	186,01	178,16	2177823	2085952	1087	452095	2840312
			НР - 72%; СП - 8%				7,75	45,88	90784	537126		210393	
14	7	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т		20489,26	285,00	--	5839439	--		--	6306594
			СП - 8%				--	--	--	--		467155	
15	8	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 /50м/ . Группа грунтов 2**	м3 грунта		29295,4607	60,27	60,27	1765769	1765769	--	485015	2847919
			НР - 72%; СП - 8%				--	22,99	--	673632		180063	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
16	9	1101-0105-0505 РСНБ РК 2015 К=3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта		27457,4584	72,71	72,71	1996398	1996398	--	548362	3435426
			НР - 72%; СП - 8%				--	27,74	--	761615		203581	
17	10	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т(за 8 проходов). Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта			59,59	59,59	1636062	1636062	--	438231	2800296
			НР - 72%; СП - 8%				--	22,17	--	608654		165943	
18	11	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		27457,4584	41,20	41,20	1131350	1131350	--	232661	1841415
			НР - 72%; СП - 8%				--	11,77	--	323140		109121	
19	12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		27457,4584	77,60	66,55	2130781	1827322	82372	430758	3458079
			НР - 72%; СП - 8%				8,05	13,74	221087	377189		204923	
20	13	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Гребни и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		78268,196	41,32	19,98	3233992	1563474	--	1429312	6295460
			НР - 72%; СП - 8%				21,34	4,02	1670518	314638		373064	
21	14	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		24728,976	41,32	19,98	1021786	493982	--	451594	1989062
			НР - 72%; СП - 8%				21,34	4,02	527803	99410		117870	
22	15	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности		10598,128	121,52	--	1287863	--	--	927262	2990419
			НР - 72%; СП - 8%				121,52	--	1287863	--		177210	
23	16	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /укладка ранее разработанного растительного слоя в откосы/	м3 грунта		6485,12	26,57	26,57	172303	172303	--	43396	291194
			НР - 72%; СП - 8%				--	9,29	--	60272		17256	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					32267334	17857350	85560	6799813	47229862
									4158094	5286093	--	3125370	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					32267334				
		Материалы		Тенге					85560				
		Всего заработная плата		Тенге						9444187			
			Накладные расходы	Тенге					6799813				
			Сметная прибыль	Тенге					3125370				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					47229862				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9556
			Сметная заработная плата	Тенге						9444187			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					47229862				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9556
			Сметная заработная плата	Тенге						9444187			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Дорожная одежда.										
			РАЗДЕЛ 4. Дорожная одежда Тип А										
	7	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 М400 (БР100.30.18)**	м3		113,29	33503,00	--	3795421	--	3795421	--	4099054
			СП - 8%				--	--	--	--		303634	
			Тротуар										
	15	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 М300 (БР100.20.8)**	м3		36,36	32926,00	--	1197343	--	1197343	--	1293130
			СП - 8%				--	--	--	--		95788	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					4992764	--	4992764	--	5392185
									--	--	--	399421	
		Материалы		Тенге					4992764				
		Всего заработная плата		Тенге									
		Местные материалы		Тенге									
			Накладные расходы	Тенге									
			Сметная прибыль	Тенге					399421				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5392185				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					5392185				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге									
			Обустройство дороги.										
	3	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.		195	6477,00	--	1263015	--	1263015	--	1364056
			СП - 8%				--	--	--	--		101041	
	5	2401-0201-0315 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 /ГЛАВНАЯ ДОРОГА/**	шт.		58	19965,00	--	1157970	--	1157970	--	1250608
			СП - 8%				--	--	--	--		92638	
	7	2401-0201-0318 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 /НАПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТА/**	шт.		94	13129,00	--	1234126	--	1234126	--	1332856
			СП - 8%				--	--	--	--		98730	
	8	2401-0201-0322 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 /НАПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТА/**	шт.		25	31716,00	--	792900	--	792900	--	856332
			СП - 8%				--	--	--	--		63432	
			РАЗДЕЛ 5. Монтаж лотков										
	29	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 Б-2**	м3		34,176	44752,00	--	1911805	--	1911805	--	1968650
			СП - 8%				--	--	--	--		152944	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**6359816**	**--**	**6359816**	**--**	**6772502**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**--**	**--**	**--**	**508785**	
		Материалы		Тенге					**6359816**				
			Накладные расходы	Тенге					**6359816**				
			Сметная прибыль	Тенге					**--**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**508785**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**6772502**				
			Сметная заработная плата	Тенге									**--**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге						**--**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**6772502**				
			Сметная заработная плата	Тенге									**--**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						**--**			
			Итого по локальной смете	**Тенге**									**73667858**
			Временные здания и сооружения 3,12%	**Тенге**									**73 667 858**
			Итого с временными	**Тенге**									**2 298 437**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,2975%	**Тенге**									**75 966 295**
			Итого с доп.затратами	**Тенге**									**985 663**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**									**76 951 958**
			Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**									**1 539 039**
			в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961	**Тенге**									**78 490 997**
			Итого с коэффициент понижения К=0,950005803558985	**Тенге**									**82 407 391**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**									**78 287 500**
			Итого с НДС	**Тенге**									**9 394 500**
													87 682 000

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

инженер-эксперт _____ **Нариков М.**

инженер-эксперт _____ **Дармен С.М.**

инженер-эксперт _____ **Алгужинов М.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация Сити-Строй"

Директор _____ **Косымбай А.Н.**