ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ-і **ФОРМА 3**

МЕРДІГЕР: "Корпорация Сити-Строй" ЖШС

ИНЖЕНЕР: "Дан-Строй-Проект" ЖШС

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны

25.11.2019 жылғы №207 келісім шартқа 25.02.2020 ж. №207/2 қосымша келісім

Нысан атауы және мекен жайы: ОҚО, Түлкібас ауданы «Тастыбұлақ-КөксағызМайтөбе-Қожамберді» аудандық маңызы бар автомобиль жолын күрделі жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2020 жылғы 17 шілде айындағы №6 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі			күні	атауы		коды	атауы
		25.11.2019 жылғы №207 келісім шартқа 25.02.2020 ж. №207/2 қосымша келісім			25.02.2020 ж	Бюджеттік қаржыландыру			ЖШС
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС -сыз	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы онім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1-бағаннан						Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыста-рының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындар-дың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОҚО, Түлкібас ауданы «Тастыбұлақ-КөксағызМайтөбе-Қожамберді» аудандық маңызы бар автомобиль жолын күрделі жөндеу	210 008 786	2 215 929							20 682 000
Аванс қайтарымы									
Төленетін сомасы	210 008 786	2 215 929							20 682 000

Тапсырыс беруші:
"Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ-і бөлімінің басшысы

_____ **Нұрлыбай А.**

Инженер:
"Дан-Строй-Проект" ЖШС-нің директоры

_____ **Нариков М.**

Мердігер:
"Корпорация Сити-Строй" ЖШС-нің директоры

_____ **Косымбай А.**

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района ЮКО" Форма 2
Подрядчик: ТОО "Корпорация Сити-Строй"
Инженер: ТОО "Дан-Строй-Проект"
Наименование стройки: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Тастыбулак-Коксагыз-Майтобе-Кожамберды" Тюлькубасского района ЮКО"
Договор: № 207 от 23 ноября 2019 г. Дополнительное соглашения к договору №207/2 от 6. 02. 2020 года

А К Т №6

о приемки выполненных работ за июль 2020 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Дорожная одежда.									
			РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда Тип А									
1	1	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 /25см/. Устройство**	м2 основания или покрытия	8566,23658	483,34	119,19	4140429	1021035	2795111	659599	5184031
			НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	324283	286456		384002	
			Тротуар									
2	10	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 /10см/. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	1820,985	797,60	210,25	2420702	638103	1696066	307238	2946175
			НР - 108%; СП - 8%			28,51	65,22	86533	197946		218235	
3	11	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103**	м2 основания	1820,985	-226,40	-54,10	-687133	-164192	-522942	-55884	-802458
			НР - 108%; СП - 8%			--	-17,05	--	-51744		-59442	
4	14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	1457,38077	1537,43	27,74	2240617	40424	1259235	1032382	3534839
			НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	940958	14951		261840	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8114615	1535370	5227471	1943335	10862587
								1351774	447610	--	804636	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8114615				
		Материалы		Тенге				5227471				
		Всего заработная плата		Тенге					1799384			
			Накладные расходы	Тенге				1943335				
			Сметная прибыль	Тенге				804636				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10862587				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					1799384			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10862587				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3381
			Сметная заработная плата	Тенге					1799384			
РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда Тип Б												
5	**16**	**1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 /25см/. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**8712,53**	**483,34**	**119,19**	**4211138**	**1038471**	**2842845**	**670864**	**5272562**
			НР - 108%; СП - 8%			**37,86**	**33,44**	**329822**	**291349**		**390560**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4211138**	**1038471**	**2842845**	**670864**	**5272562**
								329822	**291349**	**--**	**390560**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4211138**				
		Материалы		Тенге				**2842845**				
		Всего заработная плата		Тенге					**621170**			
			Накладные расходы	Тенге				**670864**				
			Сметная прибыль	Тенге				**390560**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5272562**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1213**
			Сметная заработная плата	Тенге					**621170**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5272562**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1213**
			Сметная заработная плата	Тенге					**621170**			
РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда съездов Тип А												
6	**23**	**1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 /25см/. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**2051,10**	**483,34**	**119,19**	**991385**	**244477**	**669262**	**157934**	**1241264**
			НР - 108%; СП - 8%			**37,86**	**33,44**	**77646**	**68589**		**91946**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**991385**	**244477**	**669262**	**157934**	**1241264**
								77646	**68589**	**--**	**91946**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**991385**				
		Материалы		Тенге				**669262**				
		Всего заработная плата		Тенге					**146236**			
			Накладные расходы	Тенге				**157934**				
			Сметная прибыль	Тенге				**91946**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1241264**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**236**
			Сметная заработная плата	Тенге					**146236**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**25113060**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**236**
			Сметная заработная плата	Тенге					**146236**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**17 376 413**
			Итого по локальной смете	**Тенге**								**17 376 413**
			Временные здания и сооружения 3,12%	**Тенге**								**542 144**
			Итого с временными	**Тенге**								**17 918 557**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,2975%	**Тенге**								**232 493**
			Итого с доп.затратами	**Тенге**								**18 151 050**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								**363 021**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								18 514 071
			в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961	Тенге								19 437 851
			Итого с коэффициент понижения К=0,950005803558985	Тенге								18 466 071
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								2 215 929
			Итого с НДС	Тенге								20 682 000

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

инженер-эксперт _____ **Нариков М.**

инженер-эксперт _____ **Дармен С.М.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация Сити-Строй"

Директор _____ **Косымбай А.Н.**