Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Телефон: +7(7182)51-70-90
Подрядчик:ТОО "Вершина"
БИН/ИИН 970740002243
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,проспект Кунаева,15
Стройка:Реконструкция здания детского сада по ул.Жаяу-Мусы,4 в городе Павлодар

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Справка № 1 от 25 июня 2020 года.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования			Организационо-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		Договор №102/20	28.04.2020г.						

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополните-льные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	74 879 424									
За отчетный период		66 856 629							8 022 795	74 879 424,00
Удержание 30%										22 463 827,20
Удержание 5 %										3 743 971,00
Всего к оплате										**48 671 625,80**

СДАЛ : ТОО "Вершина"
Директор
Жунусова Г.С.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
Руководитель
Садыков А.А.
м.п.

Технический надзор:ТОО "Атлантис -ПВ"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ66VJE00024132 от 17.03.2017 год

Искаков Б.С.
м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "ES-Проект"
Руководитель
Лицензия ГСЛ №000257-1 от 30.03.2018 год
Кабдышева Б.Н.
м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Телефон: +7(7182) 51-70-90
Подрядчик: **ТОО "Вершина"**
БИН/ИИН 970740002243
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,проспект Кунаева,15
Стройка: **Реконструкция здания детского сада по ул.Жаяу-Мусы,4 в городе Павлодар**
Договор № **102/20 от 28.04.2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 1 от 25 июня 2020 года
Локальная смета № 2-1-1

за **июнь** 2020 год
на Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Проемы										
	1.1 Окна										
1	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-11, ОК-12,ОК-14 ОК-15, ОК-16 ОК-18, НР = 90 %	м2	249,726	2798,78	192,27	698929	48016	373761	268488	1044810
					1109,82	84,76	277152	21168	–	77393	
2	2109-0201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 ОК-8, ОК-11	м2	118,8	21073		2503472		2503472	–	2703750
					–		–		–	200278	

3	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-12, ОК-14, ОК-15. ОК-16. ОК-18	м2	130,926	18482		2419774		2419774	–	2613356
					–		–		–	193582	
4	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих ОК-1, ОК-2, ОК-7, ОК-9, ОК10, ОК-17, ОК-19, ОК-20, ОК-23 НР = 90 %	м2 проемов	46,394	3551,9	185,97	164787	8628	86618	66036	249289
					1498,92	82,6	69541	3832	–	18466	
5	2109-0201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	46,394	14960		694054		694054	–	749578
					–		–		–	55524	
6	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК13 НР = 90 %	м2	3,6	3346,39	193,33	12047	696	7009	4179	17524
					1206,11	83,61	4342	301	–	1298	
7	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 ОК-13	м2	3,6	20980		75528		75528	–	81570
					–		–		–	6042	
8	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК-3 НР = 90	м2 проемов	23,76	2527,78	189,73	60060	4508	34514	20724	87247
					885,44	83,71	21038	1989	–	6463	

9	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	23,76	20980		498485		498485	–	538364
					–		–		–	39879	
10	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих ОК-21, ОК-22, ОК-24 НР = 90 %	м2	22,97	2567,78	185,89	58982	4270	31446	22647	88159
					1012,89	82,59	23266	1897	–	6530	
11	2109-0201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм однострворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	22,97	14960		343631		343631	–	371121
					–		–		–	27490	
		Итого по разделу 1					**8 544 768**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					395 339				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					66 118				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					29 187				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 068 292				
		Накладные расходы, тенге					382 074				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					632 945				
		Раздел 2 Стены и перегородки									
29	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	4,4	33856,59	18,18	148969	80	95331	44989	209475
					12172,27	–	53558	–	–	15517	
30	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1071,92	5092,61	298,07	5458870	319508	3540527	1543920	7563013
					1491,56	57,18	1598835	61294	–	560223	
31	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,36922	212078		78303		78303	–	84567

32	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			–		–		–	6264	
			т	0,21919	194468		42625		42625	–	46035
35	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %			–		–		–	3410	
			шт. сборных конструкций	70	504,53	300,94	35317	21066	3016	18071	57659
					160,5	58,27	11235	4079	–	4271	
36	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,093	55544		60710		60710	–	65567
					–		–		–	4857	
		Итого по разделу 2					**8 026 316**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 663 628				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					340 654				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					65 373				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 820 512				
		Накладные расходы, тенге					1 606 980				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					594 542				
		Раздел 3 Отделочные работы									
		3.1 Потолок									
37	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе 2 мм НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1306,752	792,92	5,17	1036156	6755	370747	528548	1689880
					504,04	1,55	658654	2031	–	125176	
		3.2 Стены									
41	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	684,762	1395,88	81,84	955844	56044	287931	523902	1598126
					893,55	62,81	611869	43009	–	118380	
42	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2447,82	1029,92	21,17	2521066	51812	319197	1732420	4593765

3.3 Откосы				878,36	6,32	2150057	15468	–	340279	
48 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	68,661	739,36	45,94	50765	3154	9224	32794	90244
				559,08	37,95	38387	2606	–	6685	
3.4 Лестничные клетки										
50 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе 2 мм НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	28	792,89	5,18	22201	145	7943	11325	36208
				504,04	1,54	14113	43	–	2682	
52 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	119,07	1029,92	21,16	122632	2520	15526	84271	223455
				878,36	6,32	104586	753	–	16552	
	Итого по разделу 3					**8 231 678**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 577 666				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					120 430				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					63 910				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 010 568				
	Накладные расходы, тенге					2 913 260				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					609 754				
Раздел 5 Наружная отделка										
66 1211-0102-0103	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 59,1 %	м2	130	1776,8	0,19	230984	25	64055	98640	355994
				1283,88	–	166904	–	–	26370	
67 1115-0402-0102	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, органосиликатная(стены, цоколь, откосы) НР = 80 %	м2 фасада	802,37	1015,9	3,79	815126	3038	655585	126246	1016682
				195,05	1,63	156503	1305	–	75310	

69 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка выше 4 м НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	615,77	719,18	2,15	442847	1326	156585	265534	765051
				462,73	0,95	284936	584	–	56670	
	Итого по разделу 5					**2 137 727**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					608 343				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 389				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 889				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					876 225				
	Накладные расходы, тенге					490 420				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					158 350				
Раздел 6 Элементы кровли										
74 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	1758	3711,84	23,47	6525412	41252	5363305	1044244	8175228
				637,57	8,07	1120855	14193	–	605572	
75 1208-0101-1808	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам(ширин.1 м) НР = 72 %	м	175,17	1058,21	2,05	185367	359	162328	16451	217963
				129,47	0,96	22680	168	–	16145	
76 1208-0101-1701	Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов(конек) НР = 72 %	м2	88,09	1925,96	2,86	169658	252	129457	28848	214386
				453,5	1,34	39949	118	–	15880	
	Итого по разделу 6					**8 607 577**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 183 484				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					41 863				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 479				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 655 090				
	Накладные расходы, тенге					1 089 543				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					637 597				
Раздел 7 Пробивка проемов										
79 1203-0101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек (проем 1, 3) НР = 72 %	т	0,18243	199588,88	1792,47	36411	327	8092	20250	61194
				153439,68	729,05	27992	133	–	4533	

80	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,18243	439273		80137		80137	–	86548
					–		–		–	6411	
81	1203-0101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек (проем №2) НР = 72 % К=3.000;	т	0,1359	199587,93	1788,08	27124	243	6029	15084	45585
					153436,35	721,12	20852	98	–	3377	
82	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1359	439273		59697		59697	–	64473
					–		–		–	4776	
83	1206-0101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью НР = 72 % К=3,000;	т	0,04752	246654,04	1031,14	11721	49	9625	1489	14267
					43076,6	441,92	2047	21	–	1057	
84	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014(шпилька) К=3,000;	т	0,02364	189401		4477		4477	–	4835
					–		–		–	358	
		Итого по разделу 7					**276 902**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					50 891				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					619				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					252				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					168 057				
		Накладные расходы, тенге					36 823				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					20 512				
	Раздел 9 Демонтажные работы										
97	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	436,96	1498,02	145,13	654573	63414	–	522341	1271067
					1352,89	70,2	591159	30675	–	94153	
98	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	253	890,74	145,13	225356	36717	–	173376	430631
					745,61	70,2	188639	17761	–	31899	
99	1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой НР = 72 %	м2	5071,63	135,1	–	685177	–	–	493335	1272793

				135,1	–	685187	–	–	94281	
100 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 59,1 %	м2	772	547,82	46,48	422916	35882	–	238297	714110
				501,34	20,95	387034	16175	–	52897	
101 1212-0104-0502	Потолки. Очистка вручную от краски известковой НР = 72 %	м2	2376,86	169,26	–	402307	–	–	289656	747320
				169,26	–	402300	–	–	55357	
102 1146-0401-1006	Покрытия полов из плиток, уложенных на разных подстилающих слоях с расшивкой швов , в зданиях и сооружения . Разборка НР = 84 %	м2 покрытия	933,6	226,32	–	211292	–	–	177485	419879
				226,32	–	211292	–	–	31102	
103 1207-0101-0205	Полы из линолеума . Разборка покрытия НР = 59,1 %	м2	1601,8	78,59	2,44	125885	3904	–	73207	215019
				76,15	1,18	121981	1889	–	15927	
104 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 59,1 %	м	1665,9	25,21	–	41990	–	–	24816	72150
				25,21	–	41990	–	–	5344	
105 1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Демонтаж коробок металлических НР = 90 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0:	м2 проемов	18	1261,06	103,39	22699	1861	–	19418	45486
				1157,67	40,94	20838	737	–	3369	
106 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Демонтаж в кирпичных стенах НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0.7: кэкс1=0.7: кмат1=0:	м2	18	1167,94	29,67	21023	534	–	14279	38126
				1138,28	11,39	20489	205	–	2824	
107 1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегород ок	192,51	1444,25	163,57	278032	31488	–	187608	502891
				1280,68	72,84	246544	14023	–	37251	
108 1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	5,05	16559,8	6182,38	83627	31221	–	55700	150473
				10377,43	2753,27	52406	13904	–	11146	
	Итого по разделу 9					**5 879 945**				
	в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 969 859
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	205 021
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	95 369
Накладные расходы, тенге	2 269 518
Сметная прибыль (8 %), тенге	435 550
Итого по смете	**41 704 913**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 449 210
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	779 094
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	270 459
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 868 262
Накладные расходы, тенге	6 954 650
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 653 700
Итого по смете на подряд, тенге	**41 704 913**
Временные здания и сооружения 1,5%	625 574
Итого:	42 330 487
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	1 024 398
Итого:	43 354 884
Непредвиденные работы и затраты 2%	867 098
Итого:	44 221 982
Налог на добавочную стоимость (12%)	5 306 638
Всего:	**49 528 620**
К скидки=0,89999999977	**44 575 758**

СДАЛ : ТОО "Вершина"
БИН/ИИН 970740002243
Директор

Жунусова Г.С.

м.п.

Технический надзор:ТОО "Атлантис -ПВ"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ66VJE00024132 от 17.03.2017 год

Искаков Б.С.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Главный специалист

Асылханов А.М.

м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "ES-Проект"
Эксперт авторского надзора
Лицензия ГСЛ №000257-1 от 30.03.2018 год

Махметов К.Б.

м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Телефон: +7(7182) 51-70-90
Подрядчик: **ТОО "Вершина"**
БИН/ИИН 970740002243
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,проспект Кунаева,15
Стройка: **Реконструкция здания детского сада по ул.Жаяу-Мусы,4 в городе Павлодар**
Договор № **102/20 от 28.04.2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 2 от 25 июня 2020 года
Локальная смета № 2-1-2

за **июнь** 2020 год
на Отопление и вентиляция

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление ниже 0.000										
1	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	96,4	2442,16	43,39	235424	4183	161363	69785	329626
					724,88	13,81	69878	1331	–	24417	
2	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1882,75	36,25	7531	145	4942	2441	10770
					611	11,75	2444	47	–	798	
3	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	146,1	1959,79	16,52	286326	2414	236875	46918	359904
					321,95	5,74	47037	839	–	26660	
4	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	91	1801,16	16,53	163906	1504	133105	29224	208580

				321,95	5,75	29297	523	–	15450	
5 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30	1566,73	16,53	47002	496	36848	9634	61167
				321,93	5,77	9658	173	–	4531	
6 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1326	16,25	5304	65	3951	1284	7115
				322	5,5	1288	22	–	527	
9 2304-0501-0231	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	3469		34690		34690	–	37465
				–		–		–	2775	
10 2304-0501-0230	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	2314		18512		18512	–	19993
				–		–		–	1481	
11 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	731		13158		13158	–	14211
				–		–		–	1053	
12 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	82,5	75,24	2,21	6207	182	3029	2080	8950
				36,32	0,22	2996	18	–	663	
13 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР = 69 % К=2.000:	м2	165	117,85	2,83	19445	467	16349	1851	23000
				15,93	0,33	2629	54	–	1704	
19 2301-0201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80(гильза)	м	10	1565		15650		15650	–	16902
				–		–		–	1252	
20 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	21	542		11382		11382	–	12293

				–		–		–	911	
21 1146-0302-0405	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 НР = 84 %	отверстие	18	701,5	297,89	12627	5362	–	8109	22395
				403,61	132,67	7265	2388	–	1659	
22 1219-0101-0403	Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка НР = 59,1 %	отверстие	18	650,94	1,5	11717	27	3712	4723	17755
				443,22	0,72	7978	13	–	1315	
	Итого по разделу 1					**1 150 126**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					180 470				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 845				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 408				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					693 566				
	Накладные расходы, тенге					176 049				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					85 196				
Раздел 2 Отопление выше 0.000										
23 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4,7	1959,57	16,38	9210	77	7620	1509	11577
				321,91	5,74	1513	27	–	858	
24 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	230,8	1801,17	16,53	415709	3815	337588	74119	529014
				321,95	5,75	74306	1326	–	39186	
25 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	410	1566,72	16,53	642356	6777	503580	131669	835947
				321,95	5,75	131999	2357	–	61922	
26 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	298	1462,46	16,53	435814	4925	334948	95700	574035
				321,95	5,74	95941	1712	–	42521	

27 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	514	1326,28	16,53	681707	8496	507730	165065	914514
				321,95	5,75	165481	2953	–	67742	
28 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	1447,5	70,4	1,02	101905	1476	932	97507	215365
				68,74	–	99497	–	–	15953	
29 2301-0201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80(гильзы)	м	40	1565		62600		62600	–	67608
				–		–		–	5008	
30 1118-0301-0102	Радиаторы стальные панельные. Установка НР = 98 %	кВт	187,66	664,01	72,3	124608	13568	2462	112335	255898
				578,59	32,24	108578	6050	–	18955	
51 1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	100	415,35	0,49	41535	49	5023	35755	83473
				364,63	0,22	36463	22	–	6183	
52 2304-1008-0431	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	100	7906		790600		790600	–	853848
				–		–		–	63248	
53 2305-1207-1901	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °C до 26°C, типа Danfoss	шт.	100	6312		631200		631200	–	681696
				–		–		–	50496	
54 2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	11	3891		42801		42801	–	46225
				–		–		–	3424	

55	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	2205		15435		15435	–	16670
					–		–		–	1235	
56	1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	13	598,54	2,15	7781	28	1392	6240	15143
					489,31	0,46	6361	6	–	1122	
57	2304-1009-0104	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	95346		286038		286038	–	308921
					–		–		–	22883	
58	2304-1006-2104	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	10	31778		317780		317780	–	343202
					–		–		–	25422	
59	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	93	505,46	2,13	47008	198	6380	39665	93607
					434,73	0,47	40430	44	–	6934	
66	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	36	542		19512		19512	–	21073
					–		–		–	1561	
67	1146-0302-0405	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 НР = 84 %	отверстие	16	701,56	297,94	11225	4767	–	7208	19908
					403,63	132,69	6458	2123	–	1475	
68	1146-0302-0308	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм НР = 84 %	шт.	102	1711,88	726,98	174612	74152	–	110782	308226
					984,9	308,07	100460	31423	–	22832	
69	1219-0101-0403	Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка НР = 59,1 %	отверстие	16	651	1,5	10416	24	3300	4198	15783

70 1219-0101-0401	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка НР = 59.1 %	отверстие	102	443,25	0,75	7092	12	–	1169	
				759,51	0,94	77470	96	18737	34682	121124
				574,87	0,45	58637	46	–	8972	
	Итого по разделу 2					**6 332 857**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					933 216				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					118 448				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					48 101				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 895 658				
	Накладные расходы, тенге					916 434				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					469 101				
Раздел 4 Демонтажные работы										
84 1215-0102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	1732,6	407,49	1,42	706014	2455	18399	493315	1295275
				395,45	–	685160	–	–	95946	
85 1215-0102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	136,4	620,95	3,53	84698	482	3430	58166	154293
				592,27	–	80786	–	–	11429	
86 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	165	893,4	42	147411	6930	–	103560	271049
				851,4	20,32	140481	3352	–	20078	
	Итого по разделу 4					**1 720 617**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					906 427				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 867				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 352				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					21 829				
	Накладные расходы, тенге					655 041				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					127 453				
	Итого по смете					**9 203 600**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 020 113				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					143 160				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					56 861				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 611 053				
	Накладные расходы, тенге					1 747 524				

Сметная прибыль (8 %), тенге	681 750
Итого по смете на подряд, тенге	**9 203 600**
Временные здания и сооружения 1,5%	138 054
Итого:	9 341 654
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	226 068
Итого:	9 567 722
Непредвиденные работы и затраты 2%	191 354
Итого:	9 759 076
Налог на добавочную стоимость (12%)	1 171 089
Всего:	**10 930 166**
К скидки=0,89999999977	**9 837 149**

СДАЛ : ТОО "Вершина"
БИН/ИИН 970740002243
Директор

_____ **Жунусова Г.С.**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Главный специалист

_____ **Асылханов А.М.**

м.п.

Технический надзор:ТОО "Атлантис -ПВ"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ66VJE00024132 от 17.03.2017 год

_____ **Искаков Б.С.**

м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "ES-Проект"
Эксперт авторского надзора
Лицензия ГСЛ №000257-1 от 30.03.2018 год

_____ **Махметов К.Б.**

м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Телефон: +7(7182) 51-70-90
Подрядчик: **ТОО "Вершина"**
БИН/ИИН 970740002243
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,проспект Кунаева,15
Стройка: **Реконструкция здания детского сада по ул.Жаяу-Мусы,4 в городе Павлодар**
Договор № **102/20 от 28.04.2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 4 от 25 июня 2020 года
Локальная смета № 7-1-1

за **июнь** 2020 год
на Благоустройство

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1218-0101-1212	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 50 мм НР = 72 %	м2 покрытия	420	35,87	34,11	15066	14326	–	3395	19938
					1,76	9,46	740	3975	–	1477	
2	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	75,6	319,61	230,81	24162	17448	–	10924	37893
					88,81	44,98	6714	3401	–	2807	
3	1218-0101-2001	Тротуары и дорожки из брусчатки. Разборка НР = 59,1 %	м2 основания	126	122,02	–	15375	–	–	9086	26418
					122,02	–	15374	–	–	1957	

5 1101-0207-0502	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево	20	264,15	211,15	5283	4223	–	1775	7623
				53	70,25	1060	1405	–	565	
6 1107-0111-0102	Ограды железобетонные из панелей длиной 2 м. Демонтаж (20*2=40м) НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0.8: кмат1=0:	м оград	30	1762,15	1062,55	52865	31877	–	38207	98358
				699,6	379,7	20988	11391	–	7286	
13 1109-0304-0101	Демонтаж металлическких элементов игровых площадок НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0.6: кмат1=0:	т конструкций	0,5	32230	14022	16115	7011	–	7695	25715
				18208	4096	9104	2048	–	1905	
	Итого по разделу 1					**215 945**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					53 980				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					74 885				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					22 220				
	Накладные расходы, тенге					71 082				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					15 997				
Раздел 4 МАФ										
51 8601-0106-0402	Веранда "Ромашка" НР = 90 %	комплект	8	1632816	1592	13062528	12736	12636808	376042	14513656
				51623	605	412984	4840	–	1075086	
	Итого по разделу 4					**14 513 656**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					412 984				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 736				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 840				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 636 808				
	Накладные расходы, тенге					376 042				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 075 086				
	Итого по смете					**14 729 601**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					466 964				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	87 621
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 060
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 636 808
Накладные расходы, тенге	447 124
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 091 083
Итого по смете на подряд, тенге	**14 729 601**
Временные здания и сооружения 1,5%	220 944
Итого:	14 950 545
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	361 803
Итого:	15 312 348
Непредвиденные работы и затраты 2%	306 247
Итого:	15 618 595
Налог на добавочную стоимость (12%)	1 874 231
Всего:	**17 492 827**
К скидки=0,89999999977	**15 743 544**

СДАЛ: ТОО "Вершина"
БИН/ИИН 970740002243
Директор

Жунусова Г.С.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Главный специалист

Асылханов А.М.

м.п.

Технический надзор:ТОО "Атлантис -ПВ"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ66VJE00024132 от 17.03.2017 год

Искаков Б.С.

м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "ES-Проект"
Эксперт авторского надзора
Лицензия ГСЛ №000257-1 от 30.03.2018 год

Махметов К.Б.

м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Телефон: +7(7182) 51-70-90
Подрядчик: **ТОО "Вершина"**
БИН/ИИН 970740002243
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,проспект Кунаева,15
Стройка: **Реконструкция здания детского сада по ул.Жаяу-Мусы,4 в городе Павлодар**
Договор № **102/20 от 28.04.2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 3 от 25 июня 2020 года
Локальная смета № 2-1-4

за **июнь** 2020 год
на Электромонтажные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Светотехническое оборудование										
44	2307-0202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК(Л-11)	шт.	309	48		14832		14832	–	16019
					–		–		–	1187	
		Итого по разделу 2					**16 019**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 832				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 187				
	Раздел 3 Провода и кабели										
48	1308-0206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой НР = 42,8 %	м кабеля	5035	292,93	156,12	1474900	786061	161265	333041	1952576

				104,78	49,76	527574	250560	–	144635	
49	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 42,8 %	м	1080	287,31	2,4	310292	2591	168422	59976	399889
					128,96	0,79	139279	853	–	29621	
50	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 42,8 %	м	1080	124,41	2,4	134361	2591	36016	41348	189766
					88,66	0,79	95754	853	–	14057	
51	2306-0145-0403	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,545	152828		83291		83291	–	89954
					–		–		–	6663	
52	2306-0145-0603	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	5,1	251211		1281176		1281176	–	1383670
					–		–		–	102494	
53	2306-0145-0604	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,1	325692		358261		358261	–	386922
					–		–		–	28661	

Итого по разделу 3	**4 402 777**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	762 607
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	791 243
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	252 266
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 088 431
Накладные расходы, тенге	434 365
Сметная прибыль (8 %), тенге	326 131

Итого по смете	**4 418 796**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	762 607
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	791 243
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	252 266
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 103 263
Накладные расходы, тенге	434 365
Сметная прибыль (8 %), тенге	327 318
Итого по смете на подряд, тенге	**4 418 796**
Временные здания и сооружения 1,5%	66 282
Итого:	4 485 078
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	108 539
Итого:	4 593 617
Непредвиденные работы и затраты 2%	91 872
Итого:	4 685 489
Налог на добавочную стоимость (12%)	562 259
Всего:	**5 247 748**
К скидки=0,89999999977	**4 722 973**

СДАЛ : ТОО "Вершина"
БИН/ИИН 970740002243
Директор

Жунусова Г.С.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Главный специалист

Асылханов А.М.

м.п.

Технический надзор:ТОО "Атлантис -ПВ"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ66VJE00024132 от 17.03.2017 год

Искаков Б.С.

м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "ES-Проект"
Эксперт авторского надзора
Лицензия ГСЛ №000257-1 от 30.03.2018 год

Махметов К.Б.

м.п.