Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Телефон: +7(7182)51-70-90
Подрядчик:ТОО "Вершина"
БИН/ИИН 970740002243
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,проспект Кунаева,15
Стройка:Реконструкция здания детского сада по ул.Жаяу-Мусы,4 в городе Павлодар

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Справка № 2 от 26 июня 2020 года.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования			Организационо-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		Договор №102/20	28.04.2020г.						

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	102 824 430									
За отчетный период		29 167 838							3 500 141	32 667 979,00
Удержание 30%										9 800 393,70
Удержание 5 %										1 633 399,00
Всего к оплате										**21 234 186,30**

СДАЛ: ТОО "Вершина"
Директор
_____ **Жунусова Г.С.**
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
Руководитель
_____ **Садыков А.А.**
м.п.

Технический надзор:ТОО
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ66VJE00024132 от 17.03.2017 год

_____ **Искаков Б.С.**
м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "ES-Проект"
Руководитель
Лицензия ГСЛ №000257-1 от 30.03.2018 год

_____ **Кабдышева Б.Н.**
м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Телефон: +7(7182) 51-70-90
Подрядчик: **ТОО "Вершина"**
БИН/ИИН 970740002243
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,проспект Кунаева,15
Стройка: **Реконструкция здания детского сада по ул.Жаяу-Мусы,4 в городе Павлодар**
Договор № **102/20 от 28.04.2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 5 от 26 июня 2020 года
Локальная смета № 7-1-1

за **июнь** 2020 год
на Благоустройство

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Покрытие										
	3.3 Сечение 6-6										
30	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). НР = 108 %	м2 основания	400	748,92	207,86	299569	83143	205444	39001	365656
					27,46	62,83	10982	25130	–	27086	
31	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 до 10 см НР = 108 % К=-5,000;	м2 основания	-2000	42,14	10,69	-84288	-21389	-62899	-7093	-98691
					–	3,28	–	-6568	–	-7310	

32 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	400	351,59	33,68	140634	13472	365	142353	305626
				316,99	12,53	126797	5011	–	22639	
33 2104-0509-0406	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	400	2850		1140000		1140000	–	1231200
				–		–		–	91200	
34 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	400	1831,48	27,36	732592	10945	472880	272938	1085972
				621,92	9,88	248767	3953	–	80442	
35 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91БР100.20.8	м3	6,4	29289		187450		187450	–	202446
				–		–		–	14996	
	Итого по разделу 3					**3 092 209**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					386 546				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					86 171				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					27 526				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 943 240				
	Накладные расходы, тенге					447 199				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					229 053				
Раздел 4 МАФ										
44 8601-0103-0302	Лазалка "Бабочка" НР = 91 %	комплект	1	93841	1129	93841	1129	88462	4163	105844
				4250	325	4250	325	–	7840	
45 8601-0103-0305	Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами" НР = 91 %	комплект	1	62263	149	62263	149	57074	4623	72237
				5040	40	5040	40	–	5351	
46 8601-0302-0406	Скамья детская с деревянным сидением НР = 91 %	шт.	3	19639	106	58917	318	53673	4559	68554
				1642	28	4926	84	–	5078	
47 8601-0303-0206	Урна со вставкой НР = 0	шт.	8	21881	–	175048	–	175048	–	189052
				–	–	–	–	–	14004	
48 8601-0109-0307	Игровой модуль "Песочница Аквариум" НР = 91 %	комплект	4	82186	196	328744	784	291572	33339	391050
				9097	62	36388	248	–	28967	
49 8601-0109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка" НР = 91 %	комплект	3	92370	291	277110	873	236034	36836	339062

				13401	92	40203	276	–	25116	
50 8601-0109-0309	Игровой модуль "Песочница Полянка" НР = 91 %	комплект	3	86174	196	258522	588	227706	27679	309097
				10076	63	30228	189	–	22896	
51 8601-0106-0402	Веранда "Ромашка" НР = 90 %	комплект	2	1632816	1592	3265632	3184	3159202	94010	3628413
				51623	605	103246	1210	–	268771	
57 8601-0103-0201	Лестница-лиана НР = 91 %	шт.	1	37736	125	37736	125	34007	3309	44329
				3604	32	3604	32	–	3284	
64 8601-0104-0209	Качели "Лепесток" НР = 91 %	комплект	1	159120	165	159120	165	152192	6194	178539
				6763	44	6763	44	–	13225	
65 8601-0201-0112	Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м) НР = 91 %	комплект	1	315287	367	315287	367	302711	11223	352631
				12209	124	12209	124	–	26121	
66 8601-0101-0108	Карусель с рулем НР = 69 %	комплект	1	261356	3539	261356	3539	248776	6950	289770
				9041	1032	9041	1032	–	21464	
67 8601-0201-0113	Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом НР = 91 %	комплект	1	351217	513	351217	513	334486	14914	395421
				16218	171	16218	171	–	29290	
68 8601-0113-0106	Детский игровой комплекс (6,570 м х 3,735 м х 2,570 м) НР = 91 %	комплект	1	922354	1099	922354	1099	880246	37629	1036782
				41009	341	41009	341	–	76799	
69 8601-0307-0104	Навес над мусорными баками на 3 шт. НР = 91 %	шт.	1	248304	8391	248304	8391	221628	18858	288535
				18285	2438	18285	2438	–	21373	
71 2401-0201-0315	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.15 В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3	шт.	1	15464		15464		15464	–	16701
				–		–		–	1237	
	Итого по разделу 4					**7 706 017**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					331 410				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					21 224				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 554				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 478 281				
	Накладные расходы, тенге					304 286				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					570 816				

Итого по смете	**10 798 226**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	717 956
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	107 395
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 080
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 421 521
Накладные расходы, тенге	751 485
Сметная прибыль (8 %), тенге	799 869
Итого по смете на подряд, тенге	**10 798 226**
Временные здания и сооружения 1,5%	161 973
Итого:	10 960 199
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	265 237
Итого:	11 225 436
Непредвиденные работы и затраты 2%	224 509
Итого:	11 449 945
Налог на добавочную стоимость (12%)	1 373 993
Всего:	**12 823 938**
К скидки=0,89999999977	**11 541 544**

СДАЛ : ТОО "Вершина"
БИН/ИИН 970740002243
Директор

_____ **Жунусова Г.С.**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Главный специалист

_____ **Асылханов А.М.**

м.п.

Технический надзор:ТОО "Атлантис -ПВ"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ66VJE00024132 от 17.03.2017 год

_____ **Искаков Б.С.**

м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "ES-Проект"
Эксперт авторского надзора
Лицензия ГСЛ №000257-1 от 30.03.2018 год

_____ **Махметов К.Б.**

м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Телефон: +7(7182) 51-70-90
Подрядчик: **ТОО "Вершина"**
БИН/ИИН 970740002243
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,проспект Кунаева,15
Стройка: **Реконструкция здания детского сада по ул.Жаяу-Мусы,4 в городе Павлодар**
Договор № **102/20 от 28.04.2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 6 от 26 июня 2020 года
Локальная смета № 4-1-1

за **июнь** 2020 год
на Наружное освещение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00754	205591		1550		1550	–	1674
					–		–		–	124	
11	2306-0137-0704	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,42	459105		192824		192824	–	208250
					–		–		–	15426	
12	2306-0137-0603	Кабели силовые АВБбШв 3х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,041	378947		15537		15537	–	16780
					–		–		–	1243	
13	2306-0137-0504	Кабели силовые АВБбШв 2х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,155	348681		54046		54046	–	58370
					–		–		–	4324	
14	2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,372	68526		25492		25492	–	27531

				–	–	–	2039	
15 2306-1002-0105	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,026	237511	6175	6175	–	6669
				–	–	–	494	
17 2307-0203-0804	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 20	шт.	1	28257	28257	28257	–	30518
				–	–	–	2261	
19 2306-1703-1703	Муфты концевые для четырехжильного кабеля rek-1КнТ4-10	шт.	31	23317	722827	722827	–	780653
				–	–	–	57826	
20 2306-1703-1702	Муфты концевые для трехжильного кабеля rek-1КнТ3-10	шт.	4	17960	71840	71840	–	77587
				–	–	–	5747	
21 2306-1703-1701	Муфты концевые для двухжильного кабеля rek-1КнТ2-10	шт.	16	16700	267200	267200	–	288576
				–	–	–	21376	
24 1100-0000-0000 (пл)	Опора металлическая СТ11-3 "Гаухар" с кронштейном под светильник НР = 0	шт	26	83929	2182154	2182154	–	2356726
				–	–	–	174572	
26 2307-0106-0324	Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 160W, 160 Вт, 16000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	26	55038	1430988	1430988	–	1545467
				–	–	–	114479	
28 2307-0202-0107	Коробки ответвительные У996	шт.	26	1861	48386	48386	–	52257
				–	–	–	3871	
29 2307-0202-1201	Коробка клемная КЗНС-16	шт.	26	7619	198094	198094	–	213942
				–	–	–	15848	
30 2404-0207-2202	Подвеска закладная К342	100 шт.	0,3	28734	8620	8620	–	9310
				–	–	–	690	
31 2306-1710-0608	Швеллер перфорированный К347	шт.	30	938	28140	28140	–	30391
				–	–	–	2251	

Итого по смете	**5 704 701**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 282 130
Сметная прибыль (8 %), тенге	422 571
Итого по смете на подряд, тенге	**5 704 701**
Временные здания и сооружения 1,5%	85 571
Итого:	5 790 272
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	140 125
Итого:	5 930 396
Непредвиденные работы и затраты 2%	118 608
Итого:	6 049 004
Налог на добавочную стоимость (12%)	725 880
Всего:	**6 774 884**
К скидки=0,89999999977	**6 097 396**

СДАЛ : ТОО "Вершина"
БИН/ИИН 970740002243
Директор

_____ **Жунусова Г.С.**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Главный специалист

_____ **Асылханов А.М.**

м.п.

Технический надзор:ТОО "Атлантис -ПВ"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ66VJE00024132 от 17.03.2017 год

_____ **Искаков Б.С.**

м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "ES-Проект"
Эксперт авторского надзора
Лицензия ГСЛ №000257-1 от 30.03.2018 год

_____ **Махметов К.Б.**

м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Телефон: +7(7182) 51-70-90
Подрядчик: **ТОО "Вершина"**
БИН/ИИН 970740002243
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,проспект Кунаева,15
Стройка: **Реконструкция здания детского сада по ул.Жаяу-Мусы,4 в городе Павлодар**
Договор № **102/20 от 28.04.2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 7 от 26 июня 2020 года
Локальная смета № 2-1-9

за **июнь** 2020 год
на Автоматизированный тепловой пункт

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5800-0000-0000 (пл) (об)ТОО"ГидроМонтажKZ"	Стоимость и монтаж автоматизированного теплового пункта	компл.	1	3793257		3793257		–	–	3793257
					–		–		3793257	–	
2	5800-0000-0000 (пл) (об)ТОО"ГидроМонтажKZ"	Монтаж и стоимость узла учета тепловой энергии	компл.	1	532500		532500		–	–	532500
					–		–		532500	–	

Итого по смете	**4 325 757**
в том числе	
- оборудование, тенге	4 325 757
Итого по смете на подряд, тенге	**4 325 757**
Временные здания и сооружения 1,5%	0
Итого:	4 325 757
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	0
Итого:	4 325 757
Непредвиденные работы и затраты 2%	86 515

Итого:	4 412 272
Налог на добавочную стоимость (12%)	529 473
Всего:	**4 941 745**
К скидки=0,89999999977	**4 447 570**

СДАЛ : ТОО "Вершина"
БИН/ИИН 970740002243
Директор

_____ **Жунусова Г.С.**

М.П.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Главный специалист

_____ **Асылханов А.М.**

М.П.

Технический надзор:ТОО "Атлантис -ПВ"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ66VJE00024132 от 17.03.2017 год

_____ **Искаков Б.С.**

М.П.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "ES-Проект"
Эксперт авторского надзора
Лицензия ГСЛ №000257-1 от 30.03.2018 год

_____ **Махметов К.Б.**

М.П.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Телефон: +7(7182) 51-70-90
Подрядчик: **ТОО "Вершина"**
БИН/ИИН 970740002243
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,проспект Кунаева,15
Стройка: **Реконструкция здания детского сада по ул.Жаяу-Мусы,4 в городе Павлодар**
Договор № **102/20 от 28.04.2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 8 от 26 июня 2020 года
Локальная смета № 2-1-1

за **июнь** 2020 год
на Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Проемы										
	1.2 Двери										
24	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	24,57	2705,98	52,95	66486	1301	11581	37332	112123
					2181,68	20,35	53604	500	–	8305	
25	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003(ДМ-1, ДМ-2)	м2	20,79	55610		1156132		1156132	–	1248623
					–		–		–	92491	
26	2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 ДМ-5	м2	3,78	26989		102018		102018	–	110179
					–		–		–	8161	
		Итого по разделу 1					**1 470 925**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					53 604				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 301				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					500				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 269 731				
	Накладные расходы, тенге					37 332				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					108 957				
Раздел 3 Отделочные работы										
46 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхност и облицовки	200	4300,97	25,77	860194	5154	500546	286617	1238556
				1772,47	18,88	354494	3777	–	91745	
	Итого по разделу 3					**1 238 556**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					354 494				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 154				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 777				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					500 546				
	Накладные расходы, тенге					286 617				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					91 745				
Раздел 8 Разное										
85 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж лестницы Л-1 НР = 69 %	т конструкций	3,6267	72790,69	29214,16	263990	105951	31479	108677	402480
				34896,74	8532	126560	30943	–	29813	
86 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	3,6267	521272		1890497		1890497	–	2041737
				–		–		–	151240	
88 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	2,8	22453,93	1404,29	62871	3932	56106	3281	71444
				1011,79	276,07	2833	773	–	5292	
	Итого по разделу 8					**2 515 661**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					129 393				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					109 883				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					31 716				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 978 082
Накладные расходы, тенге	111 958
Сметная прибыль (8 %), тенге	186 345
Итого по смете	**5 225 142**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	537 491
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	116 338
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 993
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 748 359
Накладные расходы, тенге	435 907
Сметная прибыль (8 %), тенге	387 047
Итого по смете на подряд, тенге	**5 225 142**
Временные здания и сооружения 1,5%	78 377
Итого:	5 303 519
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	128 345
Итого:	5 431 864
Непредвиденные работы и затраты 2%	108 637
Итого:	5 540 502
Налог на добавочную стоимость (12%)	664 860
Всего:	**6 205 362**
К скидки=0,89999999977	**5 584 826**

СДАЛ : ТОО "Вершина"
БИН/ИИН 970740002243
Директор

_____ Жунусова Г.С.

М.П.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Главный специалист

_____ Асылханов А.М.

М.П.

Технический надзор:ТОО "Атлантис -ПВ"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ66VJE00024132 от 17.03.2017 год

_____ Искаков Б.С.

М.П.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "ES-Проект"
Эксперт авторского надзора
Лицензия ГСЛ №000257-1 от 30.03.2018 год

_____ Махметов К.Б.

М.П.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Телефон: +7(7182) 51-70-90
Подрядчик: **ТОО "Вершина"**
БИН/ИИН 970740002243
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,проспект Кунаева,15
Стройка: **Реконструкция здания детского сада по ул.Жаяу-Мусы,4 в городе Павлодар**
Договор № **102/20 от 28.04.2020 года**

Акт
приемки выполненных работ № 9 от 26 июня 2020 года
Локальная смета № 2-1-2

за **июнь** 2020 год
на Отопление и вентиляция

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление ниже 0.000										
7	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	275,1	70,41	1,02	19369	281	178	18532	40933
					68,74	–	18910	–	–	3032	
8	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	96,4	71,23	1,02	6867	98	143	6493	14429
					68,73	–	6626	–	–	1069	
9	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	337,5	556,1	61,53	187684	20765	86734	67892	276022
					237,59	27,1	80185	9146	–	20446	

10	2111-0403-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	106,04	800	84832	84832	–	91619
					–	–	–	6787	
11	2111-0403-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	4,4	652	2869	2869	–	3099
					–	–	–	230	
12	2111-0403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	160,71	483	77623	77623	–	83833
					–	–	–	6210	
18	2111-0403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	100,1	428	42843	42843	–	46270
					–	–	–	3427	

	Итого по разделу 1					**556 205**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					105 721				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					21 144				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 146				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					295 222				
	Накладные расходы, тенге					92 917				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					41 201				
Раздел 2 Отопление выше 0.000										
30 1118-0301-0102	Радиаторы стальные панельные. Установка НР = 98 %	кВт	187,66	664,01	72,3	124608	13568	2462	112335	255898
				578,59	32,24	108578	6050	–	18955	
51 1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	65	415,36	0,49	26998	32	3265	23241	54258
				364,64	0,22	23701	14	–	4019	
52 2304-1008-0431	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	65	7906		513890		513890	–	555001
				–		–		–	41111	
53 2305-1207-1901	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26°С, типа Danfoss	шт.	65	6312		410280		410280	–	443102
				–		–		–	32822	
59 1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	94	505,45	2,12	47514	200	6449	40092	94614
				434,73	0,48	40865	45	–	7008	
60 2304-1009-0103	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	73835		295340		295340	–	318967
				–		–		–	23627	

61	2304-1006-2103	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120 °C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	7	21081	147567	147567	–	159372
					–	–	–	11805	
62	2304-1009-0102	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	7	60978	426846	426846	–	460994
					–	–	–	34148	
63	2304-1009-0101	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	56625	226500	226500	–	244620
					–	–	–	18120	
64	2900-0000-0000 (пл)	Запорный клапан RLV- П д. 15 мм	шт	165	2796	461340	461340	–	498247
					–	–	–	36907	
72	2900-0000-0000 (пл)ТОО "Everest climate"	Тепловая электрическая завеса WING E100	шт	3	140938	422814	422814	–	456639
					–	–	–	33825	
73	2900-0000-0000 (пл)ТОО "Everest climate"	Тепловая электрическая завеса WING E150	шт	3	178063	534189	534189	–	576924
					–	–	–	42735	
		Итого по разделу 2				**4 118 636**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				173 144			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				13 800			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6 109			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 450 942			
		Накладные расходы, тенге				175 668			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				305 082			
		Итого по смете				**4 674 841**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				278 865			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				34 944			

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 255
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 746 164
Накладные расходы, тенге	268 585
Сметная прибыль (8 %), тенге	346 283
Итого по смете на подряд, тенге	**4 674 841**
Временные здания и сооружения 1,5%	70 123
Итого:	4 744 964
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	114 828
Итого:	4 859 792
Непредвиденные работы и затраты 2%	97 196
Итого:	4 956 988
Налог на добавочную стоимость (12%)	594 839
Всего:	**5 551 826**
К скидки=0,89999999977	**4 996 643**

СДАЛ : ТОО "Вершина"
БИН/ИИН 970740002243
Директор

_____ **Жунусова Г.С.**

М.П.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Главный специалист

_____ **Асылханов А.М.**

М.П.

Технический надзор:ТОО "Атлантис -ПВ"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ66VJE00024132 от 17.03.2017 год

_____ **Искаков Б.С.**

М.П.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "ES-Проект"
Эксперт авторского надзора
Лицензия ГСЛ №000257-1 от 30.03.2018 год

_____ **Махметов К.Б.**

М.П.