Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"02" февраля 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Prosystems Energy (Просистемс Энерджи)», Лицензия I категории, № 18007159, от 09.04.2018 года, ул. Биокомбинатская, 7А, +7 705 770 06 06; +7 705 455 04 03; +7727 313 80 21**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Баймагамбетов Нурболды Жолдасбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту «Площадка пожарных резервуаров и насосной станции» для объекта «Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера», расположенного по адресу Алматинская область, Уйгурский район, Кыргызсайский с/о, земли запаса района, уч. Бактыкурай

наименование и местонахождение объекта

Заказчиком которого является ТОО «Прима Кус».
Руководитель **Залевский Алексей Николаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: отсутствуют

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «LIGHTHouse Kazakhstan», ГСЛ№0001423, 30.09.2019 г., LHK-05-2019-П8,11

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ТОО «Прима Кус», 14.01.2021г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Насосная станция противопожарная					
Этажность здания	этаж	1	1	1	1
Площадь застройки	м2	203,3	203,3	203,3	203,3
Общая площадь здания	м2	178,2	178,2	178,2	178,2
Строительный объем	м3	1799,0	1799,0	1799,0	1799,0
Насосная станция хоз-питьевая					

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность здания	этаж	1	1	1	1
Площадь застройки	м2	104,3	104,3	104,3	104,3
Общая площадь здания	м2	97,0	97,0	97,0	97,0
Строительный объем	м3	771,6	771,6	771,6	771,6

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-планировочные решения

Насосная станция противопожарная

Степень огнестойкости – IIIа.

Уровень ответственности здания – II.

Проектируемое здание одноэтажное, в плане имеет прямоугольную форму, размерами в осях 12,0х15,0 м. Насосная станция полузаглубленная. Имеет подземную часть и наземный павильон. Наружные ограждающие стены - сэндвич-панели. Кровля двухскатная из кровельной сэндвич-панели.

Полы – бетонные

Наружная отделка:

стены – сэндвич панели;

цоколь– декоративная штукатурка.

Насосная станция хозяйственно-питьевая производственная

Степень огнестойкости – IIIа.

Уровень ответственности здания – II.

Проектируемое здание одноэтажное, в плане имеет прямоугольную форму, размерами в осях 7,00х12,10 м.

Наружные ограждающие стены - сэндвич-панели

Кровля двухскатная из кровельной сэндвич-панели

полы – бетонные;

стены– покраска водоэмульсионной краской;

Наружная отделка:

стены – сэндвич панели;

цоколь– декоративная штукатурка.

Конструктивные решения

Резервуары противопожарные емкостью по 800 м³ (2 шт.)

Уровень ответственности сооружения - II.

Конструктивная схема сооружения – рамно-связевой железобетонный каркас. Резервуар прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 12,0х18,0 м, высотой от пола до низа плиты покрытия 4,6 м.

Резервуар выполнен из монолитного железобетонного каркаса и монолитных железобетонных стен.

Фундамент (днище) - монолитная железобетонная плита толщиной 300 мм. Материал – бетон класса В25.

Колонны - монолитные железобетонные, сечением 400х400 мм. Материал - бетон класса В25.

Резервуары хозяйственно-питьевые производственные емкостью по 1100 м³ (1 шт.)

Уровень ответственности сооружения - II.

Конструктивная схема сооружения – рамно-связевой железобетонный каркас.

Резервуар выполнен из монолитного железобетонного каркаса и монолитных железобетонных стен.

Фундамент (днище) - монолитная железобетонная плита толщиной 300 мм. Материал – бетон класса В25.

Колонны - монолитные железобетонные, сечением 400х400 мм. Материал - бетон класса В25.

Ригели - монолитные железобетонные с размерами сечения 350х450(h) мм. Материал - бетон класса В25.

Ригели - монолитные железобетонные с размерами сечения 350х450(h) мм. Материал - бетон класса В25.

Насосная станция противопожарная

Уровень ответственности здания - II.
Степень огнестойкости здания – IIIа.
Конструктивная схема здания – рамно-связевой металлический каркас с подземным помещением из монолитного железобетона.
Фундамент (днище) - монолитная железобетонная плита толщиной 300 мм. Материал – бетон класса В25.
Армирование фундамента (днища) выполнено двумя вязаными сетками из стержневой арматуры класса А500С по ГОСТ 34028-2016.
Армирование колонн выполнено пространственным каркасом из стержневой арматуры класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016.
Боковые поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, покрываются горячим битумом за 2 раза.

Насосная станция хозяйственно-питьевая производственная

Уровень ответственности здания - II.
Степень огнестойкости здания – IIIа.
Конструктивная схема здания – рамно-связевой металлический каркас с подземным помещением из монолитного железобетона.
Здание одноэтажное с машинным помещением в подземной части, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 12,1х7,0 м, высотой надземной части от пола до верха стропильной балки покрытия в середине пролета - 5,325 м и подземной части - 3,3 м.
Фундамент (днище) - монолитная железобетонная плита толщиной 300 мм. Материал – бетон класса В25.
Армирование фундамента (днища) выполнено двумя вязаными сетками из стержневой арматуры класса А500С по ГОСТ 34028-2016.

Конструкции металлические

Насосная станция противопожарная
Основными несущими конструкциями здания являются поперечные рамы, состоящие из колонн и стропильной балки по осям «1» и «4», и из колонн и стропильной фермы по осям «2» и «3»,. Шаг поперечных рам – 6,0 и 3,0 м.

Насосная станция хозяйственно-питьевая производственная

Основными несущими конструкциями здания являются поперечные рамы, состоящие из колонн и стропильной балки. Шаг поперечных рам – 4,55 и 3,0 м. Колонны рамы - из стальных горячекатаных двутавров с параллельными гранями полок №35Ш1 по ГОСТ 26020-83.
Стропильные балки - из стальных горячекатаных двутавров с параллельными гранями полок №35Б1 по ГОСТ 26020-83.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _сентябрь 2022_;
месяц, год

окончание работ декабрь 2022;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц:3;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и обеспечению.

Поставщик услуг по обеспечению:

АО «АЖК» УРЭС Упр.дир.по ЭЭО Сопиндыков Б.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Поставщик услуг по обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Поставщик услуг по обеспечению:

Водоснабжение обеспечивается автономной скважиной на территории Птицекомлекса, которая предусмотрена проектом.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: **не предусмотрено**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Площадка пожарных резервуаров и насосной станции» для объекта «Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера», расположенного по адресу Алматинская область, Уйгурский район, Кыргызсайский с/о, земли запаса района, уч. Бактыкурай» готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор **Баймагамбетов Нурболды Жолдасбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)