Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. № 420

Заказчик КГУ " Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО " BCS Construction"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоквартирных жилых домов. мкр. "Кайрат", уч. №153/1 в Турксибском районе г. Алматы. Внутриквартальные дороги и проезды"

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за **декабрь** 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№95	16.11.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	**70 000 000,00**	**62 500 000,00**	**62 500 000,00**						**7 500 000,00**	**70 000 000,00**

Заказчик : КГУ " Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор: ТОО "Глобус инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "BCS Construction"

Руководитель **Прокошин П.В.**

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846 , г.Алматы, пр.Сейфуллина, 404/67, и.п.3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов. мкр. "Кайрат", уч. №153/1 в Турксибском районе.Внутриквартальные дороги и проезды.**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство многоквартирных жилых домов. мкр. "Кайрат", уч. №153/1 в Турксибском районе.Внутриквартальные дороги и проезды.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№95 от 16.11.2021**

Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2021 года**

на 2-1-1 Земляные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	ЕСЦИ РК 8.03-04-2020 тб.1601-0204-30, п.3, стр.97	Восстановление оси автомобильной дороги III категории	км	1,597	66965 66965	0 0	106943 106943	0 0	0	0 0	106943	
2	2	ЕСЦИ РК 8.03-04-2020 тб.1601-0204-30, п.6, стр.97	Закрепление оси автомобильной дороги III категории	км	1,597	33588 33588	0 0	53640 53640	0 0	0	0 0	53640	
3	3	Е11-010104-0105	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	26027,63	29,86 0	29,86 14,04	777185 0	777185 365428	0	263108 83223	1123516	
4	4	Е11-010104-0114	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м/50 м/	м3	26027,63	117,08 0	117,08 55,04	3047315 0	3047315 1432561	0	1031444 326301	4405060	
5	5	Е11-010102-0325 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	26027,63	131,62 4,99	126,3 28,76	3425757 129878	3287290 748555	8589	632472 324658	4382887	
6	6	С3411-101-0215	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	468497,42	76		35605804			2848464	38454268	
7	7	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	26027,63	19,82 3,4	16,35 7,68	515868 88494	425552 199892	1822	207638 57880	781386	
8	8	Е11-010104-0106	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в отвал/	м3	17656,41	36,98 0	36,98 17,38	652934 0	652934 306868	0	220945 69910	943789	
9	9	Е11-010104-0114	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м/50 м/	м3	17656,41	117,08 0	117,08 55,04	2067213 0	2067213 971809	0	699702 221353	2988268	
10	10	Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1097,62	255,49 9,68	245,41 55,89	280432 10625	269368 61346	439	51819 26580	358831	
11	11	С3411-101-0215	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	30459,04	76		2314887			185191	2500078	
12	12	Е11-010104-0106	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /для насыпи/	м3	16334,35	36,98 0	36,98 17,38	604044 0	604044 283891	0	204401 64676	873121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-010104-0114	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м/50 м/		16334,35	117,08	117,08	1912425	1912425	0	647311	2764515	
				м3		0	55,04	0	899042		204779		
14	14	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		20220,37	85,63	85,63	1731470	1731470	0	573903	2489803	
				м3 уплотненного грунта		0	39,42	0	797087		184430		
15	15	Е11-010201-0107 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см		20220,37	23,95	23,95	484278	484278	0	127680	660915	
				м3 уплотненного грунта		0	8,77	0	177333		48957		
16	16	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		20220,37	99,94	84,07	2020824	1699927	62683	503293	2726046	
				м3 уплотненного грунта		12,77	21,8	258214	440804		201929		
17	17	Е11-010104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)		80881,49	1,7	1,7	137499	137498	0	43676	195669	
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,75	0	60661		14494		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									65808735	
			ИТОГО:					55738518	17096499	73533	5207392	65808735	
								647794	6745277		4862825		
			В том числе :										
			прочие							160583			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		1 312 963					
			Итого с временными									67 121 699	
			Зимние удорожания			1,44 %		964 240					
			Итого с зимними удорожаниями									68 085 939	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 358 507					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									69 444 444	
			НДС			12 %		8 333 333					
			Итого с НДС									77 777 778	
			Итого с учетом тендерной скидки			10%		7 777 778				70 000 000	
			в том числе НДС									*7 500 000*	

Заказчик

КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"
"Алматы қаласы Жайлы қалалық ортаны қалыптастыру мемлекеттік мекемесі"
Главный специалист
отдела жилищной политики
_____ Касенов А.К.

ТЕКСЕРИЛГЕН

Отдел сметной работы
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор

ТОО " Глобус Инжиниринг"

Эксперт тех. надзора _____

Сметчик тех. надзора ТОО "Глобус Инжиниринг"

Авторский надзор
ТОО "Проектный Институт "Проект Сити"
_____ Брехунцов Д.С.

Подрядчик

ТОО "BCS Construction"

Директор _____ Прокошин П.В.