Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 г. № 420

Заказчик КГУ " Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО " BCS Construction"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоквартирных жилых домов. мкр. "Кайрат", уч. №153/1 в Турксибском районе г. Алматы. Внутриквартальные дороги и проезды"

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за **декабрь** 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно- правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
		№95	16.11.2021						
		Доп. Соглашение №4	30.06.2022						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	**170 121 397,00**	**107 251 247,32**	**107 251 247,32**						**12 870 149,68**	**120 121 397,00**

Заказчик : КГУ " Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "BCS Construction"

Руководитель **Прокошин П.В.**

Технический надзор: ТОО "Глобус инжиниринг"

Заказчик : **КГУ "Управление строительства города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846 , г.Алматы, пр.Сейфуллина, 404/67, н.п.3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов. Мкр. "Кайрат", уч. №153/1 в Турксибском районе, г. Алматы. Внутриквартальные дороги и проезды"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство многоквартирных жилых домов. мкр. "Кайрат", уч. №153/1 в Турксибском районе.Внутриквартальные дороги и проезды.**

Договор подряда (контракт) : № 95 от 16.11.2021г

Акт выполненных работ №5

за декабрь 2022г

на 2-1-2 Покрытия работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Устройство дорожной одежды										
1	7	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	6,4	139979,94	2310,14	895872	14785	881087	8559	976785	
						0	1238,3	0	7925		72354		
2	8	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	500	4410,92	1136,51	2205460	568255	1541875	269557	2673018	
						190,66	308,52	95330	154260		198001		
3	9	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	8970	1417,47	203,45	12714706	1824947	10619942	605959	14386318	
						30,08	32,47	269818	291256		1065653		
4	10	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	8970	291,77	0,04	2617177	359	2569277	51344	2882003	
						5,3	0	47541	0		213482		
5	11	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,7	139979,94	2310,14	517926	8548	509378	4948	564704	
						0	1238,3	0	4582		41830		
6	12	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	8970	1531,85	214,79	13740694	1926667	11544211	598306	15486120	
						30,08	31,68	269818	284170		1147120		
7	13	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка Ри других видах покрытий	м бортового камня	140,532795	1988,41	35,75	279437	5024	130414	157989	472420	
						1024,66	16,28	143998	2288		34994		
8	14	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	7,589308	48258		366245		366245		395545	Казахстан
											29300		
			Итого по разделу: 1. Устройство дорожной одежды									37836913	
			Раздел: 2. Утройство тротуаров										
9	17	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	250	3971,3	1179,87	992825	294967	650192	138299	1221614	
						190,66	321,56	47665	80390		90490		
10	18	Е11-270403-0901	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство Ри укатке щебня с Ределом Рочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 покрытия	1794,125	337,06	265,84	604728	476950	1669	315644	994002	
						70,29	92,61	126109	166154		73630		
11	19	Е11-270403-0904 К=7	Покрытия толщиной 15 см. Устройство Ри укатке щебня с Ределом Рочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0901, 1127-0403-0902, 1127-0403-0903/8см/	м2 покрытия	1794,125	107,05	107,05	-192061	-192061	0	-73398	-286696	
						0	37,88	0	-67961		-21237		
12	20	С1211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	21,436	3327		71318		71318		77023	Казахстан
											5705		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	21	С1211-201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-15 мм	м3	67,4045	3536		238342		238342	19067	257409	Казахстан
14	22	С1211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	72,4164	3451		249909		249909	19993	269902	Казахстан
15	23	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	45	4410,92 190,66	1136,51 308,52	198491 8580	51143 13883	138769	24260 17820	240571	
16	24	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка+цемент(10:3). Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,86365	1328,72 190,66	1136,51 308,52	15763 2262	13483 3660	18	6396 1773	23932	
17	25	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	10,0485116	2458		24699		24699	1976	26675	Казахстан
18	26	С1261-107-0104	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	3,0015035	20026		60108		60108	4809	64917	
19	27	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	1359,48624	568,66 522,73	44,7 20,65	773085 710644	60769 28073	1672	797815 125672	1696572	
20	28	С1255-102-0206	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	1359,48624	2731		3712757		3712757	297021	4009778	Казахстан
21	29	С1216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 /30%/	т	39,9009211	27324		1090253		1090253	87220	1177473	
22	30	С1211-401-0101	Песок Ридодный ГОСТ 8736-2014 /70%/	м3	54,4338291	2458		133798		133798	10704	144502	Казахстан
23	33	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка Ри других видах покрытий	м бортового камня	1148	1988,41 1024,66	35,75 16,28	2282695 1176310	41041 18689	1065344	1290599 285863	3859157	
24	33	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	18,368	48258		886403		886403	70912	957315	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Утройство тротуаров									14734146	
			ИТОГО:					44480630 2898075	5094878 987369	36487680	4196277 3894152	52571057	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		1051421					
			Итого с временными									53 622 479,00	
			Зимние удорожания			1,44 %		772164					
			Итого с зимними удорожаниями									54 394 643,00	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1087893					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									55 482 536,00	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									58 259 514	
			НДС			12 %		6991142					
			Итого с НДС									65 250 656	
			Итого с учетом тендерной скидки			10%		6 525 066				58 725 590	
			в том числе НДС									6 292 028	

Заказчик:

КГУ "Управление строительства города Алматы"
Главный специалист отдела жилищного строительства

Касенов А.К

Отдел сметной работы

Технический надзор:

ТОО " Глобус Инжиниринг"

Эксперт тех.надзора

Сметчик тех.надзора ТОО "Глобус Инжиниринг"

Авторский надзор
ТОО "Проектный Институт "Проект Сити"

Брехунцов Д.С.

Подрядчик:

ТОО "BCS Construction"

Директор Прокошин П.В.

Заказчик : **КГУ "Управление строительства города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846 , г.Алматы, пр.Сейфуллина, 404/67, н.п.3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов. Мкр. "Кайрат", уч. №153/1 в Турксибском районе, г. Алматы. Внутриквартальные дороги и проезды"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство многоквартирных жилых домов. мкр. "Кайрат", уч. №153/1 в Турксибском районе.Внутриквартальные дороги и проезды.**

Договор подряда (контракт) : № 95 от 16.11.2021г

Акт выполненных работ №6

за **декабрь 2022 года**

на 2-1-3 Водоотведеная система работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3	E11-230101-0102	**Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство**	м3 основания	82,56	5703	276,06	470820	22790	332496	121826	640058	
						1399,44	91,14	115533	7524		47412		
2	4	E11-260301-0801	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка**	м2 поверхности покрытия изоляции	825	2774,08	8,62	2288616	7112	1051504	937603	3484317	
						1490,91	4,47	1230001	3688		258098		
3	5	E11-060701-0202	**Устройство бетонной обоймы D400, E600**	м3	82	28098,34	4363,32	2304064	357792	1397368	581921	3116864	
						6693,95	1104,51	548904	90570		230879		
4	6	E11-270201-0501	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона, лотками Б-3-1. Устройство**	м3 лотка	23,45	17828,64	6574,13	418019	154140	148387	200944	668480	
						4925,75	3009,74	115492	70568		49517		
5	9	C1244-601-0355	**Лоток водоотводный бетонный ЛВ-30.36.36-Б, класс нагрузки D,E серии BetoMax Drive ГОСТ 32955-2014**	шт.	121	28574		3457454		3457454		3734050	
											276596		
6	10	C1244-601-0359	**Лоток водоотводный бетонный ЛВ-30.36.41-Б, класс нагрузки D,E серии BetoMax Drive ГОСТ 32955-2014**	шт.	308	32409		9981972		9981972		10780530	
											798558		
7	13	C1244-602-0218	**Заглушка ЗЛВ-30.36.36-Б-ОС 6171-Б-D**	шт.	2	2499		4998		4998		5398	
											400		
8	14	C1244-602-0219	**Заглушка ЗЛВ-30.36.41-Б-ОС 6171-6Б-D**	шт.	2	2833		5666		5666		6119	
											453		
9	15	C1244-602-0609	**Решетка чугунная "шина" РВ-30.35.50-класс нагрузки E, серии Drive ГОСТ 7293-85**	шт.	858	29326		25161708		25161708		27174645	
											2012937		
10	16	C1244-602-0611	**Решетка чугунная щелевая РВ-30.35.50-класс нагрузки D, серии Drive ГОСТ 7293-85**	шт.	120	26590		3190800		3190800		3446064	
											255264		
11	17	C1243-907-5104	**Болт анкерный с гайкой М10х25 для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей**		4,483	53552		240074		240074		259280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1000 шт.							19206		
12	18	С1235-202-0105	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый		67,53	3471		234413		234413		253166	
				кг							18753		
13	19	Е11-070112-0201 Изм. и доп. вып. 16	Омоноличивание стенок обоймы		61	18063,5	887,98	1101874	54167	912628	187441	1392460	
				м3 бетона в деле		2214,4	389,67	135078	23770		103145		
			ИТОГО:					48860478	596001	46119468	2029735	54961431	
								2145008	196120		4071218		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		1 099 229					
			Итого с временными									56 060 659	
			Зимние удорожания			1,44 %		807 273					
			Итого с зимними удорожаниями									56 867 932	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 137 359					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									58 005 291	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									60 908 538	
			НДС			12 %		7 309 025					
			Итого с НДС									68 217 563	
			Итого с учетом тендерной скидки			10%		6 821 756				61 395 807	
			в том числе НДС									*6 578 122*	

Заказчик

КГУ "Управление строительства города Алматы"
Главный специалист отдела жилищного строительства

Касенов А.К.

Отдел сметной работы

Технический надзор

ТОО " Глобус Инжиниринг"

Эксперт тех. надзора

Сметчик тех. надзора ТОО " Глобус Инжиниринг"

Авторский надзор
ТОО "Проектный Институт "Проект Сити"
Брехунцов Д.С.

Подрядчик

ТОО "BCS Construction"

Директор **Прокошин П.В.**