Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. № 420

Заказчик КГУ " Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО " BCS Construction"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоквартирных жилых домов. мкр. "Кайрат", уч. №153/1 в Турксибском районе г. Алматы. Внутриквартальные дороги и проезды"

Справка №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за **май** 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№95	16.11.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	**21 430 111,79**	**19 134 028,38**	**19 134 028,38**						**2 296 083,41**	**21 430 111,79**

Заказчик: КГУ " Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "BCS Construction"

Руководитель **Прокошин П.В.**

Технический надзор: ТОО "Глобус инжиниринг"

Заказчик : **КГУ "Управление строительства города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846 , г.Алматы, пр.Сейфуллина, 404/67, н.п.3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов. Мкр. "Кайрат", уч. №153/1 в Турксибском районе, г. Алматы. Внутриквартальные дороги и проезды"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство многоквартирных жилых домов. мкр. "Кайрат", уч. №153/1 в Турксибском районе.Внутриквартальные дороги и проезды.**

Договор подряда (контракт) : № 95 от 16.11.2021г

Акт выполненных работ №7

за **май 2023г**

на 2-1-2 Покрытия работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Утройство тротуаров										
1	24	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка+цемент(10:3). Устройство	м3 материала основания в плотном теле	86,13635	1328,72 190,66	1136,51 308,52	114451 16423	97895 26575	134	46437 12871	173759	
2	25	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	72,9574885	2458		179330		179330	14346	193676	Казахстан
3	26	С1261-107-0104	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	21,7924966	20026		436417		436417	34913	471330	
4	27	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	658,51376	568,66 522,73	44,7 20,65	374470 344225	29435 13598	810	386449 60874	821793	
5	28	С1255-102-0206	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	658,51376	2731		1798401		1798401	143872	1942273	Казахстан
6	29	С1216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 /30%/	т	19,3273789	27324		528101		528101	42248	570349	
7	30	С1211-401-0101	Песок Рородный ГОСТ 8736-2014 /70%/	м3	26,366891	2458		64810		64810	5185	69995	Казахстан
8	31	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	48	3971,3 190,66	1179,87 321,56	190622 9152	56634 15435	124837	26553 17374	234549	
9	32	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка Ри других видах покрытий	м бортового камня	492	1988,41 1024,66	35,75 16,28	978298 504133	17589 8010	456576	553114 122513	1653925	
10	33	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	7,872	48258		379887		379887	30391	410278	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Утройство тротуаров									6541927	
			Раздел: 3. Устройство велосипедной дорожки										
11	39	Е11-270403-0901	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 покрытия	174	337,06 70,29	265,84 92,61	58648 12230	46256 16114	162	30612 7141	96401	
12	40	С1211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3,45	3327		11478		11478	918	12396	Казахстан
13	41	С1211-201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-15 мм	м3	10,848	3536		38359		38359	3069	41428	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	42	С1211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм										
				м3	11,655	3451		40221		40221		43439	Казахстан
											3218		
15	43	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,1	139979,94	2310,14	13998	231	13767	134	15263	
				т		0	1238,3	0	124		1131		
16	44	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		7	4410,92	1136,51	30876	7956	21586	3774	37422	
			м3 материала основания в плотном теле			190,66	308,52	1335	2160		2772		
17	45	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/Тип Г марки 1/		220	1845,05	214,79	405911	47254	352040	14674	454232	
				м2 покрытия		30,08	31,68	6618	6970		33647		
18	46	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301/5см/		220	402,11	0,04	88464	9	87289	1259	96901	
				м2 покрытия		5,3	0	1166	0		7178		
			Итого по разделу: 3. Устройство велосипедной дорожки									797482	
			ИТОГО:					5732742	303259	4534205	1063006	7339409	
								895282	88986		543661		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		146788					
			Итого с временными									7486198	
			Зимние удорожания			1,44 %		107801					
			Итого с зимними удорожаниями									7593999	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		151880					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7745877	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									8133569	
			НДС			12 %		976 028,31					
			Итого с НДС									9 109 597,55	
			Итого с учетом тендерной скидки			10%		910 959,75				8 198 637,79	
			в том числе НДС									*878 425,48*	

Заказчик

КГУ "Управление строительства города Алматы"
Главный специалист отдела жилищного строительства

Алматы қаласы қурылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛДІ
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ Касенов А.К.

Отдел сметной работы

_____

Технический надзор

ТОО " Глобус Инжиниринг"

Эксперт тех. надзора _____

Сметчик тех. надзора ТОО " Глобус Инжиниринг"

_____

Авторский надзор
ТОО "Проектный Институт " Проект Сити"

_____ Брехунцов Д.С.

Подрядчик

ТОО "BCS Construction"

Директор_____Прокошин П.В.

БИН 091240001846

Заказчик : **КГУ "Управление строительства города Алматы", БИН 011240001633, г. Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction", БИН 091240001846 , г.Алматы, пр.Сейфуллина, 404/67, н.п.3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирных жилых домов. Мкр. "Кайрат", уч. №153/1 в Турксибском районе, г. Алматы. Внутриквартальные дороги и проезды"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство многоквартирных жилых домов. мкр. "Кайрат", уч. №153/1 в Турксибском районе.Внутриквартальные дороги и проезды.**

Договор подряда (контракт) : № 95 от 16.11.2021г

Акт выполненных работ №8

за май 2023г

По акту корректировки

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6		Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (на 8см)		8970	875,32	0,12	7851620	1076	7707921	154033	8646105	
				м2 покрытия		15,9	0	142623	0		640452		
8		Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (на 5см)		8970	324,46	0,04	2910406	359	2862506	51344	3198690	
				м2 покрытия		5,3	0	47541	0		236940		
			ИТОГО:					10762026	1435	10570427	205377	11844795	
								190164	0		877392		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		236896					
			Итого с временными									12081691	
			Зимние удорожания			1,44 %		173976					
			Итого с зимними удорожаниями									12255667	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		245113					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12500781	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									13126462	
			НДС			12 %		1575175					
			Итого с НДС									14701638	
			Итого с учетом тендерной скидки			10%		1 470 164				13 231 474	
			в том числе НДС									*1 417 658*	

Заказчик:
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Главный специалист отдела жилищного строительства
Касенов А.К.

Отдел сметной работы

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛДІ
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Технический надзор:
ТОО " Глобус Инжиниринг"

Эксперт тех. надзора

Сметчик тех. надзора ТОО " Глобус Инжиниринг"

Авторский надзор
ТОО "Проектный Институт "Проект Сити"
Брехунцов Д.С.

Подрядчик:
ТОО "BCS Construction"

Директор **Прокошин П.В.**