ЗАКАЗЧИК: ТОО «Ақаба-Сервис»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «КММ Наутилус»
ТЕХНАДЗОР: ТОО «GN Group»
Договор № 1 от 19.07.2017г
Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания жилого дома № 45 по ул. Абдразакова в г. Арыс ЮКО»

А К Т № 1

приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	110	32,87	-	3616	-	3616	0,23	25
				32,87	-	3616	-	100	-	-
		м2								
2	Е0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	308	25,7	-	7916	-	7480	0,18	55
				25,7	-	7916	-	94,5	-	-
		м2								
3	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	1005,9	32,87	-	33064	-	33064	0,23	230
				32,87	-	33064	-	100	-	-
		м2								
4	Е0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	73,5	25,7	-	1889	-	1785	0,18	13
				25,7	-	1889	-	94,5	-	-
		м2								
5	Е0110-75-1 К=0,8	-Ограждение лестничных площадок перилами	138	47,77	8,02	6592	1107	6374	0,24	34
				39,74	3,02	5485	417	108	0,02	3
		м								
6	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	1150	29,02	2,02	33373	2323	33649	0,17	200
				27	0,32	31050	368	107,1	-	3
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0112-17-1 К=0,8	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1150	44,63	12,75	51325	14665	45135	0,22	257
				31,88	4,77	36660	5483	107,1	0,03	33
		м2								
8	Е0112-17-2 К=0,8	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	5750	0,21	0,11	1226	644	870	-	5
				0,1	0,04	582	230	107,1	-	2
		м2								
9	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	23,376	250,04	23,78	5845	556	5499	1,52	35
				226,26	8,98	5289	210	100	0,04	1
		м2								
10	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	15,78	158,38	23,78	2499	375	2266	0,91	14
				134,6	8,98	2124	142	100	0,04	1
		м2								
11	Е01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	11,73	27,1	27,1	318	318	200	-	-
				-	18,97	-	223	90	0,11	1
		т								
12	Е010333-А10--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	11,73	68,94	68,94	809	809	162	-	-
				-	13,79	-	162	100	0,29	3
		т								
		ОКНА								
13	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	23,376	537,52	23,97	12565	560	6901	1,59	37
				265,62	7,73	6209	181	108	0,04	1
		м2								
14	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	23,376	4472	-	104537	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	12	598,35	1,55	7180	19	2272	1,12	13
				176,21	0,59	2115	7	107,1	-	-
		м2								
		ДВЕРИ								
16	Е0109-45-3	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	15,78	1112,25	36,06	17551	569	13788	5,73	90
				1066,05	12,69	16822	200	81	0,05	1
		м2								
17	С12031-26	-Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-13П	6	16700	-	100200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		КРОВЛЯ								
18	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1100	184,54	19,93	202991	21918	55721	0,28	307
				39,85	7,45	43832	8195	107,1	0,04	40
		м2								
19	Е0112-17-2 К=15	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	1100	89,67	2,63	98634	2888	3340	0,23	256
				1,9	0,94	2087	1031	107,1	0,01	6
		м2								
20	Е0112-15-4	-Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	1100	74,61	0,53	82069	578	20449	0,11	118
				17,16	0,2	18874	220	107,1	-	1
		м2								
21	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	1100	51,12	22,91	56234	25204	43336	0,16	175
				28,21	8,58	31030	9433	107,1	0,04	46
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С11011-1263 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,0 ГОСТ 30547-97 м2	1265	154 -	- -	194810 -	- -	- -	- -	- -
23	С11011-1254 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97 м2	1243	146 -	- -	181478 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	45	598,35 176,21	1,55 0,59	26926 7930	70 26	8521 107,1	1,12 -	50 -
25	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК м2	138	598,35 176,21	1,55 0,59	82572 24318	214 81	26131 107,1	1,12 -	154 -
26	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков м2	117	598,8 45,02	4,66 1,75	70059 5268	546 205	5861 107,1	0,27 0,01	31 1
27	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами м	202	15,49 11,13	3,11 1,15	3130 2249	629 232	2657 107,1	0,07 0,01	14 1
28	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 т	0,07104	49502 -	- -	3517 -	- -	- -	- -	- -
29	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 т	0,1065	49131 -	- -	5232 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,4385	41,98	0,05	186	-	34	0,1	-
				9,57	-	42	-	81	-	-
		м2								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
31	Е0162-28-7	-Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей решеток и оград	120	115,22	0,03	13827	4	10488	0,59	71
				92,48	0,01	11098	1	94,5	-	-
		м2								
32	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1005,9	318,66	5,08	320542	5112	149473	0,85	856
				156,03	1,21	156953	1220	94,5	0,06	65
		м2								
33	Е0115-79-6	-Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм	4627,14	257,24	2,82	1190292	13072	511125	0,56	2589
				115,82	1,08	535899	4974	94,5	0,01	24
		м2								
34	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	603,54	153,69	2,35	92761	1418	51870	0,54	325
				90,05	0,9	54346	543	94,5	-	3
		м2								
35	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	475,86	19,52	0,15	9288	71	7128	0,11	50
				15,79	0,06	7514	30	94,5	-	-
		м2								
36	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	35,4	671,62	7,91	23775	280	12132	2,06	73
				359,66	2,99	12732	106	94,5	0,01	1
		м2								
37	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	35,4	185,31	2,35	6560	83	3042	0,54	19
				90,05	0,9	3188	32	94,5	-	-
		м2								
38	Е0110-75-1	-Ограждение лестничных площадок перилами	138	65,85	12,54	9087	1730	8109	0,3	42
				49,68	4,72	6856	652	108	0,02	3
		м								
39	С12069-51	-Поручни, тип 1, размер 27х54 мм	138	149	-	20562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
40	Е0115-165-5	-Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов оконных	14,904	314,73	0,2	4691	3	3529	1,45	22
				250,47	0,09	3733	1	94,5	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
41	Е0113-44-7	-Очистка щетками	2500	69,86	-	174656	-	141472	0,39	978
		м2		69,86	-	174656	-	81	-	-
42	Е0113-52-2	-Гидрофобизация бетонных поверхностей раствором ГКЖ-94 в уайт-спирите	2500	7,95	0,29	19881	719	14433	0,04	91
				7,02	0,11	17538	281	81	-	1
		м2								
43	С11011-140	-Жидкость гидрофобизирующая	0,5	939427	-	469714	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
44	Е0115-53-3	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине более 200мм	177	184,17	1,21	32598	215	18426	0,61	109
				109,71	0,45	19419	80	94,5	-	-
		м								
45	Е0115-157-1	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	35,4	11,79	1,13	417	40	272	0,05	2
				7,72	0,43	273	15	94,5	-	-
		м2								
46	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	110	258,28	2,45	28411	269	13077	0,7	77
				125,24	0,56	13776	62	94,5	0,03	4
		м2								
47	Е0115-157-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная	110	44,39	1,06	4883	117	1290	0,07	8
				12,01	0,4	1321	44	94,5	-	-
		м2								
48	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	2690	161,14	0,78	433453	2085	227770	0,5	1346
				79,44	0,29	213699	773	106,2	-	4
		м2								
					ОТМОСТКА					
49	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	43,8	5560,55	-	243552	-	31616	4,21	184
				652,05	-	28560	-	110,7	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4497292	99206			8955
			Тенге			1550007	35860			250
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4379540	-	-		-
		Материалы -	Тенге			711155	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1568845	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			979850	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1056713	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1520574	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		760
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	228086	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			354007	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6254121	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9874
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1796931	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			117751	-	-		-
		Материалы -	Тенге			160	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17022	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			100200	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13788	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2068	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7892	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			139432	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19091	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6393553	-	-		-
		Временные здания и сооружения - 0,88 %				56263				
		ИТОГО				**6449816**				
		Выслуга лет - 1 %				64498				
		Дополнительные отпуска - 0,4 %				25799				
		ИТОГО в ценах 2001 года				**6540114**				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г.К - 2,5574194				**16725813**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %				334516				
		ИТОГО				**16725813**				
		НДС 12 %				2047240				
		ИТОГО				**19107569**				
		Договорной коэффициент				0,99868252				
		ВСЕГО				**19082395**				

«Специализированная уполномоченная организация»

Директор ТОО «Акаба-Сервис»

Сарбасов Е.

«Орган управление объектом кондоминиума»

Ибраимова П.

«Технический надзор»

Директор ТОО «GN Group

Увайдин Н.

«Инженер эксперт ТОО «GN Group»

Турсунқұлұлы Т.

«Подрядчик»

Директор ТОО «КММ Наутилус»

Даулыбаев Б.