Утвержден приказом Предстедателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес:Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Татан Каркаралинского района. Привязка

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 26 июля 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		65	от 10 мая 2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце июль 2023 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Татан Каркаралинского района. Привязка	**20 759 754,46**	20 759 754,46	-	-	0	0	0	0	2 491 170,54	**23 250 925,00**
Удержание аванса 30%										**6 975 277,50**
Удержание резервра 5%										**1 162 546,25**
Итого к оплате										**15 113 101,25**

М.П. Представитель Заказчика — И.о. заместителя руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" — Туребаев Ж. БИН 060140010813

М.П. Тех.надзор — Директор ТОО"Кокшетау-2015" — Саблин Е.К. БИН 160240001274

М.П. Подрядчик — Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" — Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13, БИН 060140010813 , тел.: 411486**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", Карагандинская область, г.Балхаш, КВАРТАЛ 90, 29, БИН 101040002148, тел.87782077723**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Татан Каркаралинского района. Привязка**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Татан Каркаралинского района. Привязка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№65** от **10.05.2023**

Акт выполненных работ №1

Составлен (а) в текущих ценах на 19.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы. Локальная смета С01-01										
1	1	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0,056	306283,94	94357,94	17152	5285	0	13414	33011	
						211926	30027,3	11868	1682		2445		
2	2	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,82	13092,62	6027,66	23829	10970	0	17385	44511	
						7064,96	2583,66	12858	4702		3297		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы. Локальная смета С01-01									77522	
			Раздел: 2. Конструкции железобетонные. Локальная смета С02-01-01										
3	3	Е11-010102-0339	**Грунты 3 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/**	м3 грунта	226,28	438,16	438,16	99147	99146	0	13480	121637	
						0	82,74	0	18722		9010		
4	4	Е11-010101-0339 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	49,1133	364,17	364,17	17886	17886	0	2431	21942	
						0	68,76	0	3377		1625		
5	5	Е11-010205-0303 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	3,6967	3675,36	0	13587	0	0	9782	25239	
						3675,36	0	13587	0		1870		
6	6	Е11-010104-0406	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3**	м3 грунта	49,1133	21,98	21,98	1080	1079	0	334	1527	
						0	9,45	0	464		113		
7	7	Е11-010201-0502	**Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	49,1133	211,92	96,34	10408	4731	0	5776	17479	
						115,58	47,75	5677	2345		1295		
8	8	Е11-080101-0201	**Основание под фундаменты песчаное.Устройство**	м3 основания	104,45115	4017,52	1074,85	419635	112269	211717	134321	598272	
						915,72	467,04	95648	48783		44316		
9	9	Е11-010104-0404	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1 /засыпка песком за стенки фундамента/**	м3 грунта	59,1934305	16,14	16,14	955	956	0	296	1351	
						0	6,94	0	411		100		
10	10	Е11-010201-0501	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	59,1934305	177,7	80,93	10519	4790	0	5834	17661	
						96,77	40,11	5728	2374		1308		
11	11	Е11-010205-0501	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	м3 грунта	4,4554195	903,58	0	4026	0	0	2899	7479	
						903,58	0	4026	0		554		
12	12	С1211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	63,64885	1839		117050		117050		126414	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							9364		
13	13	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой		199,1	44,77	0,64	8914	128	0	8317	18609	
				м2 изолируемой поверхности		44,13	0,31	8786	62		1378		
14	14	С1235-104-0101	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА,толщиной 0,55 мм	м2	219,01	647		141699		141699		153035	
											11336		
15	15	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	м3	58,18	28433,94	1777,22	1654287	103399	1417690	144833	1943050	
						2289,41	446,18	133198	25959		143930		
16	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08234	349485		28777		28777		31079	
											2302		
17	17	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,18766	346394		1104186		1104186		1192521	Казахстан
											88335		
18	18	Е11-060301-0401	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,2472	628040,13	2503,13	155252	619	57830	88340	263079	
						391595	1111,11	96802	275		19487		
			Итого по разделу: 2. Конструкции железобетонные. Локальная смета С02-01-01									4540374	
			Раздел: 3. Конструкции металлические. Локальная смета С02-01-02										
19	19	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	1,46782	28071,44	12080,31	41204	17731	3847	17276	63158	
						13370,5	3687,32	19625	5412		4678		
20	20	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 п.1.6, тб.1, п.2 Кзтр=1,08, Кэм=1,08, Кмр=1,08	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж.Марка стали С345,С345К,С345Т1,применен коэффициент к затратам труда - 1,08,к времени эксплуатации машин - 1,08,к расходу материалов - 1,08	т конструкций	0,265	30317,15	13046,73	8034	3457	750	3369	12315	
						14440,14	3982,31	3827	1055		912		
21	21	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	1,73282	3477,98	552,78	6027	958	495	3158	9920	
						2639,8	1,53	4574	3		735		
22	22	С1222-525-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,73282	832837		1443157		1443157		1558610	Казахстан
											115453		
23	23	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	2,81411	33662,06	10758,23	94729	30275	11721	42991	148738	
						18738,9	3401,47	52733	9572		11018		
24	24	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	2,81411	15184,47	2080,05	42731	5854	5128	21916	69819	
						11282,25	4,58	31749	13		5172		
25	25	С1222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,81411	812316		2285947		2285947		2468823	Казахстан
											182876		
			Итого по разделу: 3. Конструкции металлические. Локальная смета С02-01-02									4331383	
			Раздел: 4. Гараж.Конструкции железобетонные. Локальная смета С03-01-01										
26	26	Е11-010102-0339	Грунты 3 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	58,2	438,16	438,16	25501	25500	0	3467	31285	
						0	82,74	0	4815		2317		
27	27	Е11-010101-0339 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	31,899	364,17	364,17	11617	11616	0	1579	14252	
						0	68,76	0	2193		1056		
28	28	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,401	3675,36	0	8825	0	0	6354	16393	
						3675,36	0	8825	0		1214		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное.Устройство		24,06528	4017,52	1074,85	96683	25866	48779	30947	137840	
				м3 основания		915,72	467,04	22037	11239		10210		
30	30	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1 /засыпка песком за стенки фундамента/		19,2832896	16,14	16,14	311	311	0	96	440	
				м3 грунта		0	6,94	0	134		33		
31	31	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		19,2832896	177,7	80,93	3427	1560	0	1900	5753	
				м3 уплотненного грунта		96,77	40,11	1866	773		426		
32	32	Е11-010205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1		1,4514304	903,58	0	1311	0	0	944	2435	
				м3 грунта		903,58	0	1311	0		180		
33	33	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		20,73472	1839		38131		38131		41181	Казахстан
				м3							3050		
34	34	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой		53,2	44,77	0,64	2382	34	0	2222	4972	
				м2 изолируемой поверхности		44,13	0,31	2348	16		368		
35	35	С1235-104-0101	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА,толщиной 0,55 мм		58,52	647		37862		37862		40891	
				м2							3029		
36	36	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство		13,4	28433,94	1777,22	381015	23815	326522	33358	447523	
				м3		2289,41	446,18	30678	5979		33150		
37	37	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02024	349485		7074		7074		7640	
				т							566		
38	38	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,82174	346394		284646		284646		307418	Казахстан
				т							22772		
39	39	Е11-060301-0401	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,13184	628040,13	2503,13	82801	330	30843	47115	140309	
				т		391595	1111,11	51628	146		10393		
			Итого по разделу: 4. Гараж.Конструкции железобетонные. Локальная смета С03-01-01									1198332	
			Раздел: 5. Гараж.Конструкции металлические. Локальная смета С03-01-02										
40	40	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж		0,87163	28071,44	12080,31	24468	10530	2284	10259	37505	
				т конструкций		13370,5	3687,32	11654	3214		2778		
41	41	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже		0,87163	3477,98	552,78	3032	481	249	1589	4991	
				т		2639,8	1,53	2301	1		370		
42	42	С1222-525-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		0,87163	832837		725926		725926		784000	Казахстан
				т							58074		
			Итого по разделу: 5. Гараж.Конструкции металлические. Локальная смета С03-01-02									826496	
			Раздел: 6. Гараж. Благоустройство. Локальная смета С07-01										
43	43	У86-010602-0403 0	Конструкции ограждений из профильной трубы,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб,с металлическими стойками,размеры секции 3,0 м х2,0 м		47	151601	625	7125247	29375	5894552	847034	8610071	
				секция		25560	174	1201320	8178		637790		
			Итого по разделу: 6. Гараж. Благоустройство. Локальная смета С07-01									8610071	
			ИТОГО:					16610477	548951	14226862	1523016	19584178	
								1834654	161899		1450685		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		293763					
			Итого с временными									19877934	
			Зимние удорожания			2,64 %		524777					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									20402711	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		408054					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20810765	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									21852373	
			Конкурсная скидка к=0,95									20759754	
			НДС			12 %		2491170,522					
			Итого с НДС									23250925	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", БИН 101040002148
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. заместителя руководителя Туребаев Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау-2015"
Директор Сабдин Е.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

БИН 160240001274

Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Строй Консалт"

Эксперт Сарсенбаев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата(при приказ), подпись)

БИН 120640015836