Утвержден приказом Председателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес:Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Татан Каркаралинского района. Привязка

С П Р А В К А № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
от 9 октября 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован	Источник финансирования код	Организационно- правовая форма наименование	Организационно- правовая форма код
		65	от 10 мая 2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце октябрь 2023 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Татан Каркаралинского района. Привязка	**76 895 941,07**	26 362 879,46	-	-	0	0	0	0	3 163 545,54	**29 526 425,00**
Итого										**29 526 425,00**

М.П. Представитель Заказчика — И.о. заместителя руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" — Туребаев Ж.К. БИН 060140010813

М.П. Тех.надзор — Директор ТОО"Кокшетау-2015" — Сабдин Е.К. БИН 160240001274

М.П. Подрядчик — Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" — Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13, БИН 060140010813 , тел.: 411486**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", Карагандинская область, г.Балхаш, КВАРТАЛ 90, 29, БИН 101040002148, тел.87782077723**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Татан Каркаралинского района. Привязка**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Татан Каркаралинского района. Привязка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№65** от **10.05.2023**

Акт выполненных работ №4

за **октябрь 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 29.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Архитектурные решения. Локальная смета С02-01-03										
1	1	Е11-060601-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонны е высотой до 3 м,толщиной до 500 мм.Устройство	м 3	2,835	35739,7 6754,72	2280,38 550,32	101322 19150	6465 1560	75708	18846 9613	129781	
2	27	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м2 изолируемо й поверхности	174,1	105,43 92,23	13,2 3,54	18355 16057	2298 616	0	15340 2696	36391	
3	28	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	Паробарьер СФ-1000	м2	191,51	1315,07		251849		251849	20148	271997	
4	31	Е11-120101-1304 К=2	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ватынли перлита на битумной мастике,на каждый послед ующий слой	м2 утепляемого покрытия	174,1	1629,03 939,12	107,01 27,98	283614 163501	18630 4871	101483	154902 35081	473597	
5	33	С1234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 /ТехноРУФ В Экстра/	м3	8,96615	55748		499845		499845	39988	539833	
6	34	Е11-120101-0214 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны.Устройство	м2 кровли	174,1	295,53 276,57	18,96 2,64	51452 48151	3301 460	0	44722 7694	103868	
7	35	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP - 1.2 мм	м2	191,51	3163,82		605903		605903	48472	654375	
8	36	С1217-105-0201	Телескопический крепеж с саморезомдля кровли длиной 50 мм /174,1х3,5шт/	шт.	609	21		12789		12789	1023	13812	
9	56	Е11-120101-0411 Изм. и доп. вып. 18	Примыкания к стенам и парапетам кровель из ПВХ-мембраны,высотой до 1000 мм.Устройство	м примыканий	38,9	644,71 513,36	30,97 5,63	25079 19970	1205 219	3905	18574 3492	47145	
10	57	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP - 1.2 мм	м2	23,34	3163,82		73844		73844	5907	79751	
11	58	С1217-105-0201	Телескопический крепеж с саморезомдля кровли длиной 50 мм /38,9х5шт/	шт.	195	21		4095		4095	328	4423	
12	59	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов.Установка	1 воронка	2	408,02 177,25	126,64 30,56	816 354	253 61	208	382 96	1294	
13	60	С1224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диамет ром 85 мм	шт.	2	1442		2884		2884	231	3115	
14	86	Е11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2.Установка в бетонных стенах	м2	5,76	3178,1 2645,77	57,33 24,48	18306 15240	330 141	2736	10613 2313	31232	
15	87	С1223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный	м2	5,76	53571		308569		308569	24686	333255	
16	88	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки двери ые стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в бетонных стенах	м2	4,29	3487,41 2846,59	54,5 22,98	14961 12212	234 99	2515	8494 1876	25331	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	89	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный	м2	4,29	40727		174719		174719	13978	188697	
18	97	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток мн огоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	169,3	2092,95 1819,4	22,86 8,88	354336 308024	3870 1503	42442	290956 51623	696915	
19	98	С1233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 67 87-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5мм до 13 мм	м2	172,686	3151		544134		544134	43531	587665	
			Итого по разделу: 1. Архитектурные решения. Локальная смета С02-01-03									4222477	
			Раздел: 2. Вентиляция. Локальная смета С02-01-04										
20	12	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинко ванной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,68	7051,91 2148,99	59,31 24,43	117626 35845	990 408	80791	35528 12252	165406	
21	13	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (но рмальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,73	6807,91 2148,99	59,31 24,43	25393 8016	221 91	17157	7945 2667	36005	
22	14	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодо в	кг	7,2	655		4716		4716	377	5093	
			Итого по разделу: 2. Вентиляция. Локальная смета С02-01-04									206504	
			Раздел: 3. Архитектурные решения. Гараж. Локальная смета С03-01-03										
23	1	Е11-060601-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм.Устройство	м3	0,51	35739,7 6754,72	2280,38 550,32	18227 3445	1163 281	13619	3390 1729	23346	
24	15	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в бето нных стенах	м2	3,6	3487,41 2846,59	54,5 22,98	12555 10248	196 83	2111	7128 1575	21258	
25	16	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный	м2	3,6	40727		146617		146617	11729	158346	
26	17	Е11-090403-0302 Изм. и доп. вып. 11	Ворота секционные площадью 9 м2.Монтаж	м2	9	1303,69 1298,66	5,03 0	11733 11688	45 0	0	8065 1584	21382	
27	18	С1223-401-0101	Ворота металлические,автоматическ не,секционные,утепленные площадью до 9 м2	м2	9	46683		420147		420147	33612	453759	
			Итого по разделу: 3. Архитектурные решения. Гараж. Локальная смета С03-01-03									678091	
			Раздел: 4. Вентиляция. Гараж. Лодкальная смета С03-01-05										
28	5	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздухово ды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	м2поверхности воздуховодов	5,38	6858,22 1967,58	47,12 19,18	36897 10586	253 103	26058	10475 3790	51162	
29	6	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности возд уховодов	1,86	7051,91 2148,99	59,31 24,43	13117 3997	110 45	9009	3962 1366	18445	
30	7	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов	кг	3,1	655		2030		2030	162	2192	
31	8	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плос кие и криволинейные.Изоляция матами минераловатны ми прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляци и	0,00816	25813,59 21534	1638,29 779,28	211 176	13 6	22	138 28	377	
32	9	С1234-202-0105	Мат теплоизоляционныйГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-100	м3	0,0088128	7290		64		64	5	69	
			Итого по разделу: 4. Вентиляция. Гараж. Лодкальная смета С03-01-05									72246	
			Раздел: 5. Электроснабжение. Локальная смета С04-01										
33	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	15,8658	269,37 0	269,37 50,86	4274 0	4274 807	0	581 388	5243	
34	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,1942	2282,28 2282,28	0 0	2725 2725	0 0	0	1962 375	5062	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,0572	19,29	19,29	252	251	0	78	356	
						0	8,3	0	108		26		
36	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13,0572	177,7	80,93	2320	1057	0	1287	3896	
						96,77	40,11	1264	524		289		
37	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,9828	992,41	0	975	0	0	702	1811	
						992,41	0	975	0		134		
38	6	Е11-010102-0338	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	7	343,36	343,36	2404	2404	0	327	2949	
						0	64,84	0	454		218		
39	7	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	67,9	59		4006			320	4326	
40	10	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ·А. Монтаж оборудования	подстанция	1	91819,02	44498,53	91819	44499	6064	42192	144732	
						41256	17343,82	41256	17344		10721		
41	11	515-102-0409 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1189030		1189030		1189030		1189030	
						1189030		1189030					
			Отпускная цена					*1189030*					
			Сметная стоимость оборудования										
42	12	515-101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	757833		757833		757833		757833	
						757833		757833					
			Отпускная цена					*757833*					
			Сметная стоимость оборудования										
43	13	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Реклоузер. Монтаж оборудования	шкаф	1	29036,36	7080,8	29036	7081	2092	16440	49114	
						19864	2968,8	19864	2969		3638		
44	14	Коммерческое предложение AST 01210503.01 от 29.06.2021г.ТОО"Тавида Электрик Астана"	Реклоузер вакуумный Rec15	шт	1	7109950		7109950		7109950		7109950	
						7109950		7109950					
			Отпускная цена	%		1,2		85319					
			Заготовительно-складские расходы					*7195269*					
			Сметная стоимость оборудования										
45	15	Ц13-080201-1902 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	3252,47	88,51	26020	708	864	17816	47343	
						3056	37,11	24448	297		3507		
46	16	С1243-903-0801	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 10КнТп-3-35/50 СЛ-М	шт.	2	12643		25286		25286		27309	
											2023		
47	17	С1243-903-1501	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КнТп-4-16/50-ВЛ-М	шт.	2	10975		21950		21950		23706	
											1756		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	18	С1243-903-1502	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4-50/150-ВЛ-М	шт.	4	13830		55320		55320	4426	59746	
49	19	Ц13-080101-1101 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей. Монтаж оборудования	комплект (3 полюса)	1	50747,14 / 29032	12793,19 / 4876,8	50747 / 29032	12793 / 4877	8922	24414 / 6013	81174	
50	20	515-201-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/200 (двухполюсный)в комплекте с приводом	шт.	1	73129		73129		73129		73129	
			Отпускная цена			73129		73129					
			Сметная стоимость оборудования					*73129*					
51	21	Ц13-080101-1510 Изм. и доп. вып. 17	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	2	50097,83 / 18336	20930,88 / 8898,77	100196 / 36672	41862 / 17798	21662	39218 / 11153	150567	
52	22	С1252-207-1717	Ограничитель перенапряжения типа ОПН-10 на напряжение 10 кВ	комплект	6	148892		893352		893352	71468	964820	
53	23	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	90	251,31 / 91,68	159,63 / 76,25	22618 / 8251	14366 / 6862	0	10882 / 2680	36180	
54	24	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	89	76,31 / 30,56	45,75 / 21,85	6792 / 2720	4072 / 1945	0	3358 / 812	10962	
55	25	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	7	1839		12873		12873	1030	13903	Казахстан
56	26	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	31	502,57 / 229,2	228,36 / 75,27	15580 / 7105	7079 / 2333	1395	6796 / 1790	24166	
57	27	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	13	358,24 / 152,8	160,43 / 52,84	4657 / 1986	2086 / 687	585	1925 / 527	7109	
58	28	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	72	417,29 / 183,36	184,71 / 61,97	30045 / 13202	13299 / 4462	3544	12718 / 3421	46184	
59	29	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	69	386,96 / 168,08	169,66 / 55,66	26700 / 11598	11707 / 3841	3396	11115 / 3025	40840	
60	30	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	6	494,78 / 229,2	197,56 / 62,74	2969 / 1375	1185 / 376	408	1261 / 338	4568	
61	31	Ц13-080201-0811 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	16	593,91 / 275,04	250,85 / 80,8	9503 / 4401	4014 / 1293	1088	4099 / 1088	14690	
62	32	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 23	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	30	244,8 / 91,68	153,12 / 64,2	7344 / 2750	4594 / 1926	0	3367 / 857	11568	
63	33	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,084	96787,8		8130		8130	650	8780	
64	34	С1243-101-0305	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки ААШв 3х50(ок)-10	км	0,04488	3352075		150441		150441	12035	162476	
65	35	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,05406	728238		39369		39369	3149	42518	Казахстан
66	36	С1243-113-0908	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	км	0,08364	1689823		141337		141337	11307	152644	Казахстан
67	37	С1243-212-1104	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг 4х2,5	км	0,04386	288833		12668		12668	1013	13681	Казахстан
68	38	Е11-330204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,089	130148,27 / 63583,5	63785,66 / 23133,92	11583 / 5659	5677 / 2059	247	6174 / 1421	19178	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	39	С1243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,29988	246872		74032		74032	5923	79955	Казахстан
70	40	Ц13-080201-3417 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	38	82,53 73,83	0,96 0,46	3136 2806	36 17	294	2033 413	5582	
71	41	С1241-207-1105	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	38,76	1006		38993		38993	3119	42112	
72	42	Ц13-080206-1710 Изм. и доп. вып. 23	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	6	895,1 680,8	135,31 56,04	5371 4085	812 336	474	3183 684	9238	
73	43	С1241-101-0128	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	6,12	4972		30429		30429	2434	32863	
74	44	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Ктр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,3	31844,82 10187,1	21657,72 5008,54	9553 3056	6498 1503	0	2781 987	13321	
75	45	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	200	38		7600		7600	608	8208	
76	46	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	100	63		6300		6300	504	6804	
77	47	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	65	879,59 207,2	26,2 8,16	57173 13468	1703 530	42002	10079 5380	72632	
78	48	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	20	6663,87 1332	205,79 70,51	133277 26640	4116 1410	102522	20196 12278	165751	
79	49	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	336,8	640,41 266,4	24,04 7,05	215690 89724	8096 2374	117870	66311 22560	304561	
80	50	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	17618,23 7947,42	8998 4104	35236 15895	17996 8208	1346	19282 4361	58879	
81	51	С1225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	4	64746,03		258984		258984	20719	279703	
82	52	Е11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,2	13040,75 5423,3	7617,45 2157,51	2608 1085	1524 432	0	1213 306	4127	
83	53	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	7401,53		29606		29606	2368	31974	
84	54	С1252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21408		42816		42816	3425	46241	Казахстан
85	55	С1252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2469		9876		9876	790	10666	Казахстан
86	56	С1252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1091		4364		4364	349	4713	Казахстан
87	57	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1507		3014		3014	241	3255	Казахстан
88	58	С1252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	966		1932		1932	155	2087	Казахстан
89	59	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8844		17688		17688	1415	19103	Казахстан
90	60	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143		4	7129		28516		28516		30797	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	61	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1082		2164		2164	2281	2337	Казахстан
92	62	С1252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	2	2393		4786		4786	173	5169	
93	63	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	50		100		100	383	108	
94	64	С1261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества,d-3,0мм для устройства крепления провода	кг	0,6	84		50		50	8	54	
95	65	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	4	397		1588		1588	4	1715	
96	66	С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2	шт.	6	335		2010		2010	127	2171	
97	67	С1252-106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	24	3565		85560		85560	161	92405	
98	68	С1252-201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1253		15036		15036	6845	16239	
99	69	С1252-201-0602	Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое	шт.	12	723		8676		8676	1203	9370	
100	70	С1252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	12	1709		20508		20508	694	22149	
101	71	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13260		13260		13260	1641	14321	Казахстан
102	72	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2278		2278		2278	1061	2460	Казахстан
103	73	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11481		22962		22962	182	24799	Казахстан
104	74	С1252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1732		3464		3464	1837	3741	Казахстан
105	75	С1252-207-3916	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1953		5859		5859	277	6328	Казахстан
106	76	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2814		2814		2814	469	3039	Казахстан
107	77	С1252-207-3912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	766		2298		2298	225	2482	Казахстан
108	78	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	912		4560		4560	184	4925	Казахстан
109	79	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1024		4096		4096	365	4424	Казахстан
110	80	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1082		6492		6492	328	7011	Казахстан
111	81	С1252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	2	2393		4786		4786	519	5169	
112	82	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	50		100		100	383	108	
113	83	С1261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества,d-3,0мм для устройства крепления провода	кг	0,6	84		50		50	8	54	
114	84	С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2		3	335		1005		1005	4	1085	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	85	С1243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,009	246872		2222		2222	80	2400	Казахстан
116	86	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,78892	985		777		777	178	839	Казахстан
117	87	С1252-206-0601	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 300-2	шт.	6	1722		10332		10332	62	11159	
118	88	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	1,5	640,41 / 266,4	24,04 / 7,05	961 / 400	36 / 11	525	827 / 295 / 100	1356	
119	89	С1252-206-0302	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А	шт.	3	574		1722		1722	138	1860	
120	90	С1243-902-0204	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 7-8	100 шт.	0,02	3070		61		61	5	66	
121	91	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,001	661811		662		662	53	715	Казахстан
122	92	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя полкосами. Установка	опора	2	27127,6 / 11961	14493,79 / 6607,88	54255 / 23922	28988 / 13216	1346	29710 / 6717	90682	
123	93	С1225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	6	64746,03		388476		388476	31078	419554	
124	94	Е11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,3	13040,75 / 5423,3	7617,45 / 2157,51	3912 / 1627	2285 / 647	0	1819 / 459	6190	
125	95	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	6	7401,53		44409		44409	3553	47962	
126	96	С1252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21408		42816		42816	3425	46241	Казахстан
127	97	С1252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2469		9876		9876	790	10666	Казахстан
128	98	С1252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1091		2182		2182	175	2357	Казахстан
129	99	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1507		3014		3014	241	3255	Казахстан
130	100	С1252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	966		1932		1932	155	2087	Казахстан
131	101	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	8844		35376		35376	2830	38206	Казахстан
132	102	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	6	7129		42774		42774	3422	46196	Казахстан
133	103	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1082		2164		2164	173	2337	Казахстан
134	104	С1252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	4	2393		9572		9572	766	10338	
135	105	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	50		200		200	16	216	
136	106	С1261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества,d-3,0мм для устройства крепления провода	кг	1,2	84		101		101	8	109	
137	107	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	6	397		2382		2382	191	2573	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
138	108	С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2	шт.	6	335		2010		2010	161	2171	
139	109	С1252-106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	24	3565		85560		85560	6845	92405	
140	110	С1252-201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1253		15036		15036	1203	16239	
141	111	С1252-201-0602	Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое	шт.	12	723		8676		8676	694	9370	
142	112	С1252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	12	1709		20508		20508	1641	22149	
143	113	С1252-201-0602	Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое	шт.	4	723		2892		2892	231	3123	
144	114	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	2	644		1288		1288	103	1391	
145	115	С1252-201-0110	Серьга типа СРС-7-17	шт.	2	812		1624		1624	130	1754	
146	116	С1252-207-3915	Кронштейн Р 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1522		3044		3044	244	3288	Казахстан
147	117	С1252-207-3917	Кронштейн Р 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1627		1627		1627	130	1757	Казахстан
148	118	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2814		2814		2814	225	3039	Казахстан
149	119	С1252-207-3912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	766		3064		3064	245	3309	Казахстан
150	120	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	912		1824		1824	146	1970	Казахстан
151	121	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1024		3072		3072	246	3318	Казахстан
152	122	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1082		1082		1082	87	1169	Казахстан
153	123	С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2	шт.	3	335		1005		1005	80	1085	
154	124	С1252-206-0302	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А	шт.	3	574		1722		1722	138	1860	
155	125	С1243-902-0204	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 7-8	100 шт.	0,02	3070		61		61	5	66	
156	126	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,001	661811		662		662	53	715	Казахстан
157	127	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,11214	985		110		110	9	119	Казахстан
158	128	Е11-330204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,9	130148,27 63583,5	63785,66 23133,92	117133 57225	57408 20821	2501	62437 14366	193936	
159	129	С1243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	2,754	246872		679885		679885	54391	734276	Казахстан
160	130	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	12	8627,68 4066,74	3888,13 1774,76	103532 48801	46657 21297	8074	56078 12769	172379	
161	131	С1225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	12	64746,03		776952		776952	62156	839108	
162	132	С1252-207-0526	Траверс типа ТМ-1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	14130		169560		169560	13565	183125	
163	133	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143		12	1507		18084		18084		19531	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
164	134	С1252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	36	2393		86148		86148	1447	93040	
165	135	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	36	50		1800		1800	6892	1944	
166	136	С1261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества.d-3,0мм для устройства крепления провода	кг	10,8	84		907		907	144	980	
167	137	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	12	397		4764		4764	73	5145	
168	138	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	17618,23 7947,42	8998 4104	35236 15895	17996 8208	1346	381 19282 4361	58879	
169	139	С1225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	4	64746,03		258984		258984	20719	279703	
170	140	Е11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,2	13040,75 5423,3	7617,45 2157,51	2608 1085	1524 432	0	1213 306	4127	
171	141	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	7401,53		29606		29606	2368	31974	
172	142	С1252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21408		42816		42816	3425	46241	Казахстан
173	143	С1252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2469		9876		9876	790	10666	Казахстан
174	144	С1252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1091		4364		4364	349	4713	Казахстан
175	145	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1507		3014		3014	241	3255	Казахстан
176	146	С1252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	966		1932		1932	155	2087	Казахстан
177	147	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8844		17688		17688	1415	19103	Казахстан
178	148	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	7129		28516		28516	2281	30797	Казахстан
179	149	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1082		2164		2164	173	2337	Казахстан
180	150	С1252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	2	2393		4786		4786	383	5169	
181	151	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	50		100		100	8	108	
182	152	С1261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества.d-3,0мм для устройства крепления провода	кг	0,6	84		50		50	4	54	
183	153	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	4	397		1588		1588	127	1715	
184	154	С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2	шт.	6	335		2010		2010	161	2171	
185	155	С1252-106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	24	3565		85560		85560	6845	92405	
186	156	С1252-201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1253		15036		15036	1203	16239	
187	157	С1252-201-0602	Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое		12	723		8676		8676		9370	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
188	158	С1252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	12	1709		20508		20508	694	22149	
189	159	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	шт.	2	27127,6	14493,79	54255	28988	1346	1641	90682	
				опора		11961	6607,88	23922	13216		29710		
190	160	С1225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	6	64746,03		388476		388476	6717	419554	
191	161	Е11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,3	13040,75	7617,45	3912	2285	0	31078	6190	
						5423,3	2157,51	1627	647		1819		
192	162	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н	шт.	6	7401,53		44409		44409	459	47962	
193	163	С1252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21408		42816		42816	3553	46241	Казахстан
194	164	С1252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2469		9876		9876	3425	10666	Казахстан
195	165	С1252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1091		2182		2182	790	2357	Казахстан
196	166	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1507		3014		3014	175	3255	Казахстан
197	167	С1252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	966		1932		1932	241	2087	Казахстан
198	168	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	8844		35376		35376	155	38206	Казахстан
199	169	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	6	7129		42774		42774	2830	46196	Казахстан
200	170	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1082		2164		2164	3422	2337	Казахстан
201	171	С1252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	4	2393		9572		9572	173	10338	
202	172	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	50		200		200	766	216	
203	173	С1261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества,d-3,0мм для устройства крепления провода	кг	1,2	84		101		101	16	109	
204	174	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	6	397		2382		2382	8	2573	
205	175	С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2	шт.	6	335		2010		2010	191	2171	
206	176	С1252-106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	24	3565		85560		85560	161	92405	
207	177	С1252-201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1253		15036		15036	6845	16239	
208	178	С1252-201-0602	Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое	шт.	12	723		8676		8676	1203	9370	
209	179	С1252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	12	1709		20508		20508	694	22149	
210	180	С1252-201-0602	Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое	шт.	4	723		2892		2892	1641	3123	
211	181	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	2	644		1288		1288	231	1391	
212	182	С1252-201-0110	Серьга типа СРС-7-17	шт.	2	812		1624		1624	103	1754	
213	183	С1252-207-3915	Кронштейн Р 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1522		3044		3044	130	3288	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
214	184	С1252-207-3917	Кронштейн Р 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1627		1627		1627	130	1757	Казахстан
215	185	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2814		2814		2814	225	3039	Казахстан
216	186	С1252-207-3912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	766		3064		3064	245	3309	Казахстан
217	187	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	912		1824		1824	146	1970	Казахстан
218	188	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1024		3072		3072	246	3318	Казахстан
219	189	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1082		1082		1082	87	1169	Казахстан
220	190	С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2	шт.	3	335		1005		1005	80	1085	
221	191	С1252-206-0302	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А	шт.	3	574		1722		1722	138	1860	
222	192	С1243-902-0204	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 7-8	100 шт.	0,02	3070		61		61	5	66	
223	193	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,001	661811		662		662	53	715	Казахстан
224	194	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,11214	985		110		110	9	119	Казахстан
225	195	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,36	10031,15 997,9	1837,1 849,04	3611 359	662 306	2591	618 338	4567	
226	196	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	1989,96 459,97	1071,1 295,34	3980 920	2143 591	918	1783 461	6224	
227	197	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2283,37 532,52	1050,28 289,6	4567 1065	2100 579	1401	1940 521	7028	
228	198	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,476	44138,13		65148		65148	5212	70360	
			Итого по разделу: 5. Электроснабжение. Локальная смета С04-01									17652929	
			Раздел: 6. Наружное электроосвещение. Локальная смета С04-02										
229	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	18,414	269,37 0	269,37 50,86	4960 0	4961 937	0	674 451	6085	
230	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,386	2282,28 2282,28	0 0	3163 3163	0 0	0	2278 435	5876	
231	3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,414	19,29 0	19,29 8,3	355 0	355 153	0	110 37	502	
232	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	18,414	177,7 96,77	80,93 40,11	3272 1782	1491 739	0	1815 407	5494	
233	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,386	992,41 992,41	0 0	1375 1375	0 0	0	990 189	2554	
234	6	Е11-010102-0338	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	9,9	343,36 0	343,36 64,84	3399 0	3399 642	0	462 309	4170	
235	7	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	96,03	59		5666			453	6119	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
236	8	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	4730,98 3174	1458,62 595,93	4731 3174	1459 596	98	2714 596	8041	
237	9	Прайс-лист АТМ г.Петропавловск	Ящик управления освещением ЯУО 9602-2574-У3.1 IP54	шт	1	23086,61		23087		23087		23087	
			Отпускная цена			23087		23087					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		277					
			Сметная стоимость оборудования					***23364***					
238	10	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	165	251,31 91,68	159,63 76,25	41466 15127	26339 12581	0	19950 4913	66329	
239	11	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	9,9	1839		18206		18206	1456	19662	Казахстан
240	12	Ц13-080201-3417 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	21	82,53 73,83	0,96 0,46	1733 1550	20 10	163	1123 229	3085	
241	13	С1241-207-1005	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	21,42	671		14373		14373	1150	15523	
242	14	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	144	386,96 168,08	169,66 55,66	55722 24204	24431 8015	7088	23197 6314	85233	
243	15	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	21	358,24 152,8	160,43 52,84	7523 3209	3369 1110	945	3109 851	11483	
244	16	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	9	494,78 229,2	197,56 62,74	4453 2063	1778 565	612	1892 508	6853	
245	17	С1243-113-1001	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,1989	309279		61516		61516	4921	66437	Казахстан
246	18	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0051	301095		1536		1536	123	1659	Казахстан
247	19	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,2	31844,82 10187,1	21657,72 5008,54	6369 2037	4332 1002	0	1854 658	8881	
248	20	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	200	38		7600		7600	608	8208	
249	21	Е11-330304-0301	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	опора	4	3521,4 2604,84	916,56 414,77	14086 10419	3666 1659	0	9663 1900	25649	
250	22	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	4	32459,52 17160	9939,2 4075,42	129838 68640	39757 16302	21441	67953 15823	213614	
251	23	С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /ЗФ-2/	т	0,063	871634		54913		54913	4393	59306	
252	24	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,892	23082		43671		43671	3494	47165	
253	25	С1247-306-0105	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	4	75262		301048		301048	24084	325132	
254	26	С1247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм /ИВА-1/	шт.	4	7677		30708		30708	2457	33165	
255	27	Е11-330207-0102	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	4	5750,73 2723,55	3007,69 1237,68	23003 10894	12031 4951	78	12676 2854	38533	
256	28	С1247-103-0603	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72, мощность 89 Вт, IP67		4	104622		418488		418488		451967	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							33479		
257	29	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3147,43	28,59	12590	114	6455	4334	18278	
						1505	0	6020	0		1354		
258	30	С1247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА66-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	4	527		2108		2108	169	2277	
259	31	Ц13-080206-1703 Изм. и доп. вып. 23	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	8	742,08	73,58	5937	589	612	3566	10263	
						592	27,09	4736	217		760		
260	32	С1241-101-0209	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	8,16	1903		15528		15528	1242	16770	
261	33	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	40	358,24	160,43	14330	6418	1800	5922	21872	
						152,8	52,84	6112	2114		1620		
262	34	С1243-105-0501	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,0408	220596		9000		9000	720	9720	
263	35	С1261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,12	4263		512		512	41	553	
264	36	С1247-202-1101	Коробка соединительная	шт.	4	7357		29428		29428	2354	31782	
265	37	Е11-330304-0301	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	опора	2	3521,4	916,56	7043	1834	0	4831	12824	
						2604,84	414,77	5210	830		950		
266	38	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	2	32459,52	9939,2	64919	19879	10721	33977	106808	
						17160	4075,42	34320	8151		7912		
267	39	С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /ЗФ-2/	т	0,0315	871634		27456		27456	2197	29653	
268	40	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,946	23082		21836		21836	1747	23583	
269	41	С1247-306-0105	Стойка стальная граненая коническая фланцевая типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	2	75262		150524		150524	12042	162566	
270	42	С1247-306-0311	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/20-1,43 высотой 1430 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм /ИВА-2/	шт.	2	10606		21212		21212	1697	22909	
271	43	Е11-330207-0102	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	4	5750,73	3007,69	23003	12031	78	12676	38533	
						2723,55	1237,68	10894	4951		2854		
272	44	С1247-103-0603	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72, мощность 89 Вт, IP67	шт.	4	104622		418488		418488	33479	451967	
273	45	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3147,43	28,59	6295	57	3228	2167	9139	
						1505	0	3010	0		677		
274	46	С1247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА66-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	527		1054		1054	84	1138	
275	47	Ц13-080206-1703 Изм. и доп. вып. 23	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	4	742,08	73,58	2968	294	306	1783	5131	
						592	27,09	2368	108		380		
276	48	С1241-101-0209	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4,08	1903		7764		7764	621	8385	
277	49	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	40	358,24	160,43	14330	6418	1800	5922	21872	
						152,8	52,84	6112	2114		1620		
278	50	С1243-105-0501	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,0408	220596		9000		9000	720	9720	
279	51	С1261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,12	4263		512		512	41	553	
280	52	С1247-202-1101	Коробка соединительная		2	7357		14714		14714		15891	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
280	52	С1247-202-1101	Коробка соединительная	шт.	2	7357		14714		14714		15891	
			Итого по разделу: 6. Наружное электроосвещение. Локальная смета С04-02								1177		
												2582276	
			ИТОГО:					22812711	629460	11472998	1403592	25414523	
								1461969	244037	9153029	1198219		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							9238625			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		242639					
			Итого с временными									25657167	
			Зимние удорожания			2,64 %		433450					
			Итого с зимними удорожаниями									26090617	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		337040					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									26427657	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									27750399	
			Конкурсная скидка к=0,95									26362879	
			НДС			12 %		3163545					
			Итого с НДС									29526425	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", БИН 101040002148
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010812
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. заместителя руководителя Турсынбаев Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау-2015"
Директор Сабдин Е.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

БИН 160240001274

Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Строй Консалт"

Эксперт Сарсенбаев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

БИН 120640015836