Приложение 2 к приказу исполняющего обязности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Подрядчик: ТОО "Энергомера"

Договор: №32 от 21.02.2024 г. Доп. Соглашение №02 от 23.07.2024 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов внешней инфраструктуры (электроснабжение насосных станций, дождевальных машин) АО "РЗА" - "Создание орошаемого земельного участка (для посева сельскохозяйственных культур) 184,29 га в Казалинском районе"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за июль месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код	
		32 02	21.02.2024 г. 23.07.2024 г					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль 2024) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство объектов внешней инфраструктуры (электроснабжение насосных станций, дождевальных машин) АО "РЗА" - "Создание орошаемого земельного участка (для посева сельскохозяйственных культур) 184,29 га в Казалинском районе"	5 600 000,00	5 000 000,00							600 000,00	5 600 000,00

Заказчик:
КГУ КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

И.О. Руководителя отдела _____ **Сыдыков Ж.**

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Инженер по техническому надзору _____ **Әбдіров Қ.Р.**

Подрядчик:
ТОО "Энергомера"

Директор _____ **Мухашов Б.С.**

Авторский надзор:
ТОО «QazaqGarantPro»

Авторский надзор _____ **Бердимуратов К.Д.**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Подрядчик: ТОО "Энергомера"

Договор: №32 от 21.02.2024 г. Доп. Соглашение №02 от 23.07.2024 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов внешней инфраструктуры (электроснабжение насосных станций, дождевальных машин) АО "РЗА" - "Создание орошаемого земельного участка (для посева сельскохозяйственных культур) 184,29 га в Казалинском районе"

АКТ №01 от 30.07.2024 г.
приемки выполненных работ
за июль месяц 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-02-01					
	Строительство ВЛ-10 кВ длиной 2,094 км					
	Раздел 1.	Строительство ВЛ-10кВ				
1	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	3	25333	75999
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			14551,00	363775
		в том числе оплата труда рабочих			7125,00	178125
1.1.1	005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	82,62	4403,00	363776
1.2		машины и механизмы			9857,00	246425
		в том числе оплата труда машинистов			3107,00	77675
1.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	18,36	11245,00	206458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*18,36*	*3539,00*	*64976*
1.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	5,13	7790,00	39963
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,13*	*2478,00*	*12712*
1.3		материалы, изделия и конструкции			925,00	23125
1.3.1	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00075	1022349,00	767
1.3.2	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	2,5	2261,00	5653
1.3.3	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	150	59,00	8850
1.3.4	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	10	605,00	6050
1.3.5	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	2,5	501,00	1253

1.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	0,5	1103,00	552
2	**1133-0202-0102** ***РСНБ РК 2022*** ***Кзтр и Кзм=1,08*** ***Изм. и доп. вып. 28***	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**52157**	**52157**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			28436,00	113744
2.1.1	005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	25,8336	13924,00 4403,00	55696 113745
2.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			22796,00	91184
2.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	6,912	7185,00 11245,00	28740 77725
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*6,912*	*3539,00*	*24462*
2.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,728	7790,00	13461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*1,728*	*2478,00*	*4282*
2.3		материалы, изделия и конструкции			925,00	3700
2.3.1	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00012	1022349,00	123
2.3.2	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,4	2261,00	904
2.3.3	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	59,00	1416
2.3.4	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,6	605,00	968
2.3.5	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,4	501,00	200
2.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	0,08	1103,00	88
3	**1133-0202-0103** ***РСНБ РК 2022*** ***Кзтр и Кзм=1,08*** ***Изм. и доп. вып. 28***	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**1**	**80430**	**80430**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			42797,00	171188
3.1.1	005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	38,88	20956,00 4403,00	83824 171189
3.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			36708,00	146832
3.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	11,232	11571,00 11245,00	46284 126304
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*11,232*	*3539,00*	*39750*
3.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,6352	7790,00	20528
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*2,6352*	*2478,00*	*6530*
3.3		материалы, изделия и конструкции			925,00	3700
3.3.1	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00012	1022349,00	123
3.3.2	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,4	2261,00	904

3.3.3	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	59,00	1416
3.3.4	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,6	605,00	968
3.3.5	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,4	501,00	200
3.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	0,08	1103,00	88
4	**225-204-0309** *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**шт.**	**8**	**81068**	**648544**
6	**1133-0101-0110** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м³. Установка**	**м³**	**0,6663732**	**33126**	**22074**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			19398,00	19398
6.1.1	005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4,1688	9496,00 4653,00	9496 19397
6.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			13728,00	13728
6.2.1	314-401-1001	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,0044	3778,00	3778
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0044*	10915,00 *2962,00*	10963 *2975*
6.2.2	332-501-0201	Спецавтомашины-вездеходы грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,324	8534,00	2765
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,324*	*2478,00*	*803*
7	**225-204-1001** *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	**шт.**	**5**	**8934**	**44670**
		Стальные конструкции				
12	**252-207-0508** *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз**	**шт.**	**8**	**231785**	**1854280**
13	**252-207-0504** *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз**	**шт.**	**2**	**618090**	**1236180**
14	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.Проводник заземления В10**	**т**	**0,201759**	**327343**	**66044**
15	**252-207-0268** *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**8**	**11525**	**92200**
16	**252-207-3910** *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**9,6**	**1647**	**15811**
17	**222-527-0101** *РСНБ РК 2022*	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т+заземляющий проводник ЗП21**	**т**	**0,0276**	**1175650**	**32448**
18	**252-207-3911** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**2**	**4435**	**8870**
19	**252-207-3941** *РСНБ РК 2022*	**Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**2**	**3799**	**7598**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4 237 305,28**

		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,1%		343222		
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и раднационного риска		150 555,00		
		Итого:		4 731 082		
		Сметная прибыль 5%		229 026		
		Непредвиденные работы и затраты-3%		141 932		
		Итого:		5 102 041		
		2024 год - 100 %, К=1		5 102 041		
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,98		5 000 000,00		
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%		600 000,00		
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ		5 600 000,00		

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

И.О. Руководителя отдела _____ **Сыдыков Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Энергомера"

Директор _____ **Мухашов Б.С.**

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

инженер по техническому надзору _____ **бдіров Қ.Р.**

Авторский надзор:
ТОО «QazaqGarantPro»

Авторский надзор _____ **Бердимуратов К.Д.**