Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, КатонКарагайский район, с.Улкен Нарын, АБЫЛАЙ ХАНА, 114, 11, БИН 060140002159**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жарма Құрылыс-Газ" Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с.Калбатау, Промышленная зона, 1, БИН/ИИН 040540007399**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство семи 2-х квартирных индивидуальных жилых домов в с. Улькен-Нарын, Катон-Карагайского района ВКО. Корректировка**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №___21____ от _30.04.2020 года_____

**Акт приемки выполненных работ №2 от 24.08.2020 г**

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Наклад-ные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Затраты труда, чел-ч раб.-строителей ——— машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплу-атация машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **2-1-1 . Поз. 1 на Общестроительные работы** | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 3 Стены** | | | | | | | | | | | |
| | | **3.1 Стены** | | | | | | | | | | | |
| 23 | 1108-0801-0501 | Трубы дымовые кирпичные. Кладка НР = 93 % | (без вычета пустот) | 4,01 | 46784,04 | 2080,3 | 187604 | 8342 | 117800 | 60417 | 267863 | 11,9 | 47,719 |
| | | | | | 15327,18 | 873,32 | 61462 | 3502 | – | 19842 | | 0,44 | 1,7644 |
| 24 | 1110-0404-0201 | металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним | вычетом проемов) | 21,3 | 1875,87 | 15,45 | 39956 | 329 | 24799 | 13469 | 57699 | 0,5115 | 10,89495 |
| | | | | | 696,15 | 6,48 | 14828 | 138 | – | 4274 | | 0,0036 | 0,07668 |
| 25 | 1126-0201-0301 | Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 % | м3 изоляции | 1,065 | 48520,19 | 1767,14 | 51674 | 1882 | 33916 | 12785 | 69616 | 10,58 | 11,2677 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 14907,04 | 888,26 | 15876 | 946 | – | 5157 | | 0,6 | 0,639 |
| | **3.2 Обрамления Об1-Об4** | | | | | | | | | | | |
| 26 | 1106-0701-0201 Пояса в опалубке. Устройство обрамлений НР = 91 % | м3 | 0,68 | 36482,35 | 4717,65 | 24808 | 3208 | 14105 | 7486 | 34878 | 8,25 | 5,61 |
| | | | | 11022,06 | 1075 | 7495 | 731 | – | 2584 | | 0,7231 | 0,49171 |
| 27 | 2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,11136 | 240026 | | 26729 | | 26729 | – | 28867 | | |
| | | | | – | | – | | – | 2138 | | | |
| 28 | 2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | т | 0,00592 | 243102 | | 1439 | | 1439 | – | 1554 | | |
| | | | | – | | – | | – | 115 | | | |
| | **3.3 Антисейсмический пояс** | | | | | | | | | | | |
| 29 | 1106-0701-0201 Пояса в опалубке. Устройство антисейсмического пояса НР = 91 % | м3 | 5,3 | 36481,13 | 4717,55 | 193350 | 25003 | 109930 | 58346 | 271832 | 8,25 | 43,725 |
| | | | | 11022,08 | 1075,28 | 58417 | 5699 | – | 20136 | | 0,7231 | 3,83243 |
| 30 | 2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,19965 | 240026 | | 47921 | | 47921 | – | 51755 | | |
| | | | | – | | – | | – | 3834 | | | |
| 31 | 2106-0405-1403 Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,12734 | 654783 | | 83380 | | 83380 | – | 90050 | | |
| | | | | – | | – | | – | 6670 | | | |
| 32 | 1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка. ЗД НР = 91 % | т | 0,0792 | 925656,57 | 1388,89 | 73312 | 110 | 51859 | 19468 | 100202 | 198 | 15,6816 |
| | | | | 269482,32 | 631,31 | 21343 | 50 | – | 7422 | | 0,36 | 0,02851 |
| 33 | 1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка. Анкер НР = 91 % | т | 0,038 | 925657,89 | 1394,74 | 35175 | 53 | 24882 | 9340 | 48076 | 198 | 7,524 |
| | | | | 269473,68 | 631,58 | 10240 | 24 | – | 3561 | | 0,36 | 0,01368 |

**Раздел 4 Покрытие**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1110-0104-0104 | Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство НР = 90 % | м2 перекрытий | 137,81 | 4742,96 | 153,36 | 653628 | 21134 | 449835 | 172677 | 892409 | 1,09 | 150,2129 |
| | | | | | 1325,44 | 66,79 | 182659 | 9204 | – | 66104 | | 0,0359 | 4,94738 |
| 35 | 2107-0201-0203 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 4,87 | 31325 | | 152553 | | 152553 | – | 164757 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 12204 | | | |
| 36 | 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 4,87 | 8946 | 60,57 | 43567 | 295 | 38474 | 4442 | 51850 | 0,78 | 3,7986 |
| | | | | | 985,22 | 28,34 | 4798 | 138 | – | 3841 | | 0,017 | 0,08279 |
| 37 | 1114-0202- | Покрытие пленкой стен и кровель НР = 99 % | м2 покрытия | 137,81 | 284,54 | 0,29 | 39212 | 40 | 19899 | 19100 | 62977 | 0,123 | 16,95063 |
| | | | | | 139,85 | 0,15 | 19273 | 20 | – | 4665 | | 0,0001 | 0,01378 |
| 38 | 1110-0114-0508 | Настил защитный. Устройство НР = 90 % | м2 покрытия | 137,81 | 1575,28 | 30,43 | 217090 | 4194 | 163897 | 45741 | 283857 | 0,271 | 37,34651 |
| | | | | | 355,55 | 13,24 | 48999 | 1824 | – | 21026 | | 0,0071 | 0,97845 |
| 39 | 1110-0403-0101 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 % | м2 потолка | 126,7 | 2640,3 | 14,85 | 334526 | 1882 | 164016 | 152463 | 525948 | 0,9779 | 123,89993 |
| | | | | | 1330,92 | 6,12 | 168628 | 775 | – | 38959 | | 0,0034 | 0,43078 |
| 40 | 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % | т стальных элементов | 0,07128 | 82617,85 | 6186,87 | 5889 | 441 | 593 | 5858 | 12687 | 42,7 | 3,04366 |
| | | | | | 68111,67 | 1529,18 | 4855 | 109 | – | 940 | | 1,03 | 0,07342 |
| 41 | 2105-0201-0702 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,07128 | 276660 | | 19720 | | 19720 | – | 21298 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 1578 | | | |
| 42 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % | м2 | 3,70656 | 97,93 | 2,43 | 363 | 9 | 170 | 128 | 530 | 0,0295 | 0,10934 |
| | | | | | 49,64 | 0,54 | 184 | 2 | – | 39 | | 0,0002 | 0,00074 |
| 43 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % | м2 | 3,70656 | 83,91 | 1,89 | 311 | 7 | 197 | 75 | 417 | 0,0213 | 0,07895 |
| | | | | | 28,87 | 0,54 | 107 | 2 | – | 31 | | 0,0002 | 0,00074 |
| 44 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00239 | 499572 | | 1194 | | 1194 | – | 1290 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 96 | | | |
| | | **Раздел 5 Кровля** | | | | | | | | | | | |
| 45 | 1112-0101-0716 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % | м2 кровли | 232,2 | 860,77 | 22,22 | 199870 | 5159 | 19034 | 163507 | 392447 | 0,5663 | 131,49486 |
| | | | | | 756,58 | 8,82 | 175677 | 2048 | – | 29070 | | 0,0045 | 1,0449 |
| 46 | 2110-0103-0504 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150; | м2 | 267,03 | 1622 | | 433123 | | 433123 | – | 467773 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 34650 | | | |
| 47 | 1114-0202-0401 | Кровля. Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц НР = 99 % | м2 покрытия | 232,2 | 284,53 | 0,29 | 66067 | 67 | 33527 | 32182 | 106109 | 0,123 | 28,5606 |
| | | | | | 139,85 | 0,15 | 32473 | 34 | – | 7860 | | 0,0001 | 0,02322 |
| 48 | 2110-0102-0111 | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 17 | 1510 | | 25670 | | 25670 | – | 27724 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 2054 | | | |
| 49 | 1110-0105-0101 | Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 6,8745 | 94061,24 | 1485,93 | 646624 | 10215 | 457592 | 164912 | 876459 | 22,1 | 151,92645 |
| | | | | | 26011,64 | 642,81 | 178817 | 4419 | – | 64923 | | 0,37 | 2,54357 |
| 50 | 1110-0102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка. Устройсвто обрешетки НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 2,45 | 68997,55 | 1092,24 | 169044 | 2676 | 100383 | 60561 | 247973 | 22,5 | 55,125 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 26932,65 | 532,65 | 65985 | 1305 | – | 18368 | | 0,36 | 0,882 |
| 51 | 1110-0104-0201 | Потолки. Подшивка досками обшивки НР = 90 % | м2 потолков | 24,21 | 1290,62 | 23,09 | 31246 | 559 | 14603 | 14710 | 49632 | 0,526 | 12,73446 |
| | | | | | 664,35 | 10,74 | 16084 | 260 | – | 3676 | | 0,0064 | 0,15494 |
| 52 | 1110-0104-0201 | Потолки. Подшивка досками обшивки НР = 90 % | м2 потолков | 29,1 | 3155,22 | 23,13 | 91817 | 673 | 71812 | 17680 | 118257 | 0,526 | 15,3066 |
| | | | | | 664,33 | 10,72 | 19332 | 312 | – | 8760 | | 0,0064 | 0,18624 |
| 53 | 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 6,8745 | 8945,67 | 60,51 | 61497 | 416 | 54309 | 6270 | 73188 | 0,78 | 5,36211 |
| | | | | | 985,09 | 28,37 | 6772 | 195 | – | 5421 | | 0,017 | 0,11687 |
| 54 | 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 % | м2 обработанной поверхности | 256,074 | 311,69 | 2,81 | 79815 | 719 | 69531 | 8912 | 95825 | 0,029 | 7,42615 |
| | | | | | 37,35 | 1,32 | 9565 | 337 | – | 7098 | | 0,00079 | 0,2023 |
| 55 | 2105-0302-0101 | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,12916 | 216144 | | 27917 | | 27917 | – | 30150 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 2233 | | | |
| 56 | 2106-0405-1403 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,02516 | 654783 | | 16474 | | 16474 | – | 17792 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 1318 | | | |
| 57 | 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 % | м2 изолируемой поверхности | 51,1 | 543,13 | 12,84 | 27754 | 656 | 22530 | 4364 | 34687 | 0,0694 | 3,54634 |
| | | | | | 89,39 | 3,44 | 4568 | 176 | – | 2569 | | 0,0021 | 0,10731 |
| 58 | 1110-0104-0301 | Доски ходовые. Укладка НР = 90 % | м ходов | 16 | 49,19 | 5,31 | 787 | 85 | 34 | 634 | 1535 | 0,0349 | 0,5584 |
| | | | | | 41,75 | 2,25 | 668 | 36 | – | 114 | | 0,0012 | 0,0192 |
| 59 | 2206-0204-0301 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88 | м3 | 0,34 | 111592 | | 37941 | | 37941 | – | 40976 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | – | | – | | – | 3035 | | | |
| | **Раздел 9 Полы** | | | | | | | | | | | |
| | **9.1 Тип 1** | | | | | | | | | | | |
| 90 | 1111-0101-0209 | м3 подстилающего слоя | | | | | | | | | | |
| | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % | | 1,392 | 23590,52 | 6,47 | 32838 | 9 | 27036 | 5445 | 41346 | 3,66 | 5,09472 |
| | | | | 4161,64 | – | 5793 | – | – | 3063 | | – | – |
| 91 | 1111-0101-1101 | м2 стяжки | | | | | | | | | | |
| | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | | 17,4 | 871,38 | 30,34 | 15162 | 528 | 7963 | 6528 | 23425 | 0,356 | 6,1944 |
| | | | | 383,39 | 15,75 | 6671 | 274 | – | 1735 | | 0,0127 | 0,22098 |
| 92 | 1111-0101-0501 | м2 изолируемой поверхности | | | | | | | | | | |
| | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя НР = 94 % | | 17,4 | 3537,47 | 88,33 | 61552 | 1537 | 21716 | 37057 | 106498 | 1,38 | 24,012 |
| | | | | 2201,09 | 64,54 | 38299 | 1123 | – | 7889 | | 0,0516 | 0,89784 |
| 93 | 1111-0101-0502 | м2 изолируемой поверхности | | | | | | | | | | |
| | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя НР = 94 % | | 17,4 | 1951,03 | 79,31 | 33948 | 1380 | 5759 | 26185 | 64944 | 0,966 | 16,8084 |
| | | | | 1540,75 | 60,17 | 26809 | 1047 | – | 4811 | | 0,0485 | 0,8439 |
| 94 | 1111-0101-1101 | м2 стяжки | | | | | | | | | | |
| | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | | 17,4 | 871,38 | 30,34 | 15162 | 528 | 7963 | 6528 | 23425 | 0,356 | 6,1944 |
| | | | | 383,39 | 15,75 | 6671 | 274 | – | 1735 | | 0,0127 | 0,22098 |
| | **9.2 Тип 2** | | | | | | | | | | | |
| | **9.3 Утепление пола** | | | | | | | | | | | |
| 99 | 1111-0101-0803 | м3 изоляции | | | | | | | | | | |
| | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % | | 7,65 | 21953,86 | 1678,95 | 167947 | 12844 | 122497 | 35127 | 219320 | 3,44 | 26,316 |
| | | | | 4262,22 | 622,61 | 32606 | 4763 | – | 16246 | | 0,45 | 3,4425 |
| | **9.4 Устройство плинтусов** | | | | | | | | | | | |
| | **Итого** | | | | | **6 099 897** | | | | | | **974,52366** |
| | | | | | | | | | | | | **24,28124** |
| | в том числе | | | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 1 245 954 | | | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 104 980 | | | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 39 767 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 3 124 722 | | | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | 1 172 397 | | | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 105 516 | | | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 451 844 | | | | | | |
| | **Всего** | | | | | **6 099 897** | | | | | | |
| | 2-2-1 поз.2. на Общестроительные работы | | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 3 Стены** | | | | | | | | | | | |
| | **3.1 Стены** | | | | | | | | | | | |
| 23 | 1108-0801-0501 | | | | | | | | | | | |
| | Трубы дымовые кирпичные. Кладка НР = 93 % | м3 кладки (без вычета пустот) | 4,01 | 46784,04 | 2080,3 | 187604 | 8342 | 117800 | 60417 | 267863 | 11,9 | 47,719 |
| | | | | 15327,18 | 873,32 | 61462 | 3502 | – | 19842 | | 0,44 | 1,7644 |
| 24 | 1110-0404-0201 | | | | | | | | | | | |
| | Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов. Утепление тамбура НР = 90 % | м2 стен (за вычетом проемов) | 21,3 | 1875,87 | 15,45 | 39956 | 329 | 24799 | 13469 | 57699 | 0,5115 | 10,89495 |
| | | | | 696,15 | 6,48 | 14828 | 138 | – | 4274 | | 0,0036 | 0,07668 |
| 25 | 1126-0201-0301 | | | | | | | | | | | |
| | Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 % | м3 изоляции | 1,065 | 48520,19 | 1767,14 | 51674 | 1882 | 33916 | 12785 | 69616 | 10,58 | 11,2677 |
| | | | | 14907,04 | 888,26 | 15876 | 946 | – | 5157 | | 0,6 | 0,639 |
| | **3.2 Обрамления Об1-Об4** | | | | | | | | | | | |
| 26 | 1106-0701-0201 | | | | | | | | | | | |
| | Пояса в опалубке. Устройство обрамлений НР = 91 % | м3 | 0,68 | 36482,35 | 4717,65 | 24808 | 3208 | 14105 | 7486 | 34878 | 8,25 | 5,61 |
| | | | | 11022,06 | 1075 | 7495 | 731 | – | 2584 | | 0,7231 | 0,49171 |
| 27 | 2105-0301-3201 | | | | | | | | | | | |
| | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,11136 | 240026 | | 26729 | | 26729 | – | 28867 | | |
| | | | | – | | – | | – | 2138 | | | |
| 28 | 2105-0301-3001 | | | | | | | | | | | |
| | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | т | 0,00592 | 243102 | | 1439 | | 1439 | – | 1554 | | |
| | | | | – | | – | | – | 115 | | | |
| | **3.3 Антисейсмический пояс** | | | | | | | | | | | |
| 29 | 1106-0701-0201 | | | | | | | | | | | |
| | Пояса в опалубке. Устройство антисейсмического пояса НР = 91 % | м3 | 5,3 | 36481,13 | 4717,55 | 193350 | 25003 | 109930 | 58346 | 271832 | 8,25 | 43,725 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 11022,08 | 1075,28 | 58417 | 5699 | – | 20136 | | 0,7231 | 3,83243 |
| 30 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,19965 | 240026 | | 47921 | | 47921 | – | 51755 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 3834 | | | |
| 31 | 2106-0405-1403 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,12734 | 654783 | | 83380 | | 83380 | – | 90050 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 6670 | | | |
| 32 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка. ЗД НР = 91 % | т | 0,0792 | 925656,57 | 1388,89 | 73312 | 110 | 51859 | 19468 | 100202 | 198 | 15,6816 |
| | | | | | 269482,32 | 631,31 | 21343 | 50 | – | 7422 | | 0,36 | 0,02851 |
| 33 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка. Анкер НР = 91 % | т | 0,038 | 925657,89 | 1394,74 | 35175 | 53 | 24882 | 9340 | 48076 | 198 | 7,524 |
| | | | | | 269473,68 | 631,58 | 10240 | 24 | – | 3561 | | 0,36 | 0,01368 |
| | | **Раздел 4 Покрытие** | | | | | | | | | | | |
| 34 | 1110-0104-0104 | Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство НР = 90 % | м2 перекрытий | 137,81 | 4742,96 | 153,36 | 653628 | 21134 | 449835 | 172677 | 892409 | 1,09 | 150,2129 |
| | | | | | 1325,44 | 66,79 | 182659 | 9204 | – | 66104 | | 0,0359 | 4,94738 |
| 35 | 2107-0201-0203 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 4,87 | 31325 | | 152553 | | 152553 | – | 164757 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 12204 | | | |
| 36 | 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 4,87 | 8946 | 60,57 | 43567 | 295 | 38474 | 4442 | 51850 | 0,78 | 3,7986 |
| | | | | | 985,22 | 28,34 | 4798 | 138 | – | 3841 | | 0,017 | 0,08279 |
| 37 | 1114-0202-0401 | Покрытие пленкой стен и кровель НР = 99 % | м2 покрытия | 137,81 | 284,54 | 0,29 | 39212 | 40 | 19899 | 19100 | 62977 | 0,123 | 16,95063 |
| | | | | | 139,85 | 0,15 | 19273 | 20 | – | 4665 | | 0,0001 | 0,01378 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1110-0114-0508 | Настил защитный. Устройство НР = 90 % | м2 покрытия | 137,81 | 1575,28 | 30,43 | 217090 | 4194 | 163897 | 45741 | 283857 | 0,271 | 37,34651 |
| | | | | | 355,55 | 13,24 | 48999 | 1824 | – | 21026 | | 0,0071 | 0,97845 |
| 39 | 1110-0403-0101 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 % | м2 потолка | 126,7 | 2640,3 | 14,85 | 334526 | 1882 | 164016 | 152463 | 525948 | 0,9779 | 123,89993 |
| | | | | | 1330,92 | 6,12 | 168628 | 775 | – | 38959 | | 0,0034 | 0,43078 |
| 40 | 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % | т стальных элементов | 0,07128 | 82617,85 | 6186,87 | 5889 | 441 | 593 | 5858 | 12687 | 42,7 | 3,04366 |
| | | | | | 68111,67 | 1529,18 | 4855 | 109 | – | 940 | | 1,03 | 0,07342 |
| 41 | 2105-0201-0702 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,07128 | 276660 | | 19720 | | 19720 | – | 21298 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 1578 | | | |
| 42 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % | м2 | 3,70656 | 97,93 | 2,43 | 363 | 9 | 170 | 128 | 530 | 0,0295 | 0,10934 |
| | | | | | 49,64 | 0,54 | 184 | 2 | – | 39 | | 0,0002 | 0,00074 |
| 43 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % | м2 | 3,70656 | 83,91 | 1,89 | 311 | 7 | 197 | 75 | 417 | 0,0213 | 0,07895 |
| | | | | | 28,87 | 0,54 | 107 | 2 | – | 31 | | 0,0002 | 0,00074 |
| 44 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00239 | 499572 | | 1194 | | 1194 | – | 1290 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 96 | | | |
| | | **Раздел 5 Кровля** | | | | | | | | | | | |
| 45 | 1112-0101-0716 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % | м2 кровли | 232,2 | 860,77 | 22,22 | 199870 | 5159 | 19034 | 163507 | 392447 | 0,5663 | 131,49486 |
| | | | | | 756,58 | 8,82 | 175677 | 2048 | – | 29070 | | 0,0045 | 1,0449 |
| 46 | 2110-0103-0504 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150; | м2 | 267,03 | 1622 | | 433123 | | 433123 | – | 467773 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 34650 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 1114-0202-0401 | Кровля. Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц НР = 99 % | м2 покрытия | 232,2 | 284,53 | 0,29 | 66067 | 67 | 33527 | 32182 | 106109 | 0,123 | 28,5606 |
| | | | | | 139,85 | 0,15 | 32473 | 34 | – | 7860 | | 0,0001 | 0,02322 |
| 48 | 2110-0102-0111 | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 17 | 1510 | | 25670 | | 25670 | – | 27724 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 2054 | | | |
| 49 | 1110-0105-0101 | Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 6,8745 | 94061,24 | 1485,93 | 646624 | 10215 | 457592 | 164912 | 876459 | 22,1 | 151,92645 |
| | | | | | 26011,64 | 642,81 | 178817 | 4419 | – | 64923 | | 0,37 | 2,54357 |
| 50 | 1110-0102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка. Устройсвто обрешетки НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 2,45 | 68997,55 | 1092,24 | 169044 | 2676 | 100383 | 60561 | 247973 | 22,5 | 55,125 |
| | | | | | 26932,65 | 532,65 | 65985 | 1305 | – | 18368 | | 0,36 | 0,882 |
| 51 | 1110-0104-0201 | Потолки. Подшивка досками обшивки НР = 90 % | м2 потолков | 24,21 | 1290,62 | 23,09 | 31246 | 559 | 14603 | 14710 | 49632 | 0,526 | 12,73446 |
| | | | | | 664,35 | 10,74 | 16084 | 260 | – | 3676 | | 0,0064 | 0,15494 |
| 52 | 1110-0104-0201 | Потолки. Подшивка досками обшивки НР = 90 % | м2 потолков | 29,1 | 3155,22 | 23,13 | 91817 | 673 | 71812 | 17680 | 118257 | 0,526 | 15,3066 |
| | | | | | 664,33 | 10,72 | 19332 | 312 | – | 8760 | | 0,0064 | 0,18624 |
| 53 | 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 6,8745 | 8945,67 | 60,51 | 61497 | 416 | 54309 | 6270 | 73188 | 0,78 | 5,36211 |
| | | | | | 985,09 | 28,37 | 6772 | 195 | – | 5421 | | 0,017 | 0,11687 |
| 54 | 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 % | м2 обработанной поверхности | 256,074 | 311,69 | 2,81 | 79815 | 719 | 69531 | 8912 | 95825 | 0,029 | 7,42615 |
| | | | | | 37,35 | 1,32 | 9565 | 337 | – | 7098 | | 0,00079 | 0,2023 |
| 55 | 2105-0302-0101 | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,12916 | 216144 | | 27917 | | 27917 | – | 30150 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 2233 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 2106-0405-1403 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,02516 | 654783 | | 16474 | | 16474 | – | 17792 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 1318 | | | |
| 57 | 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 % | м2 изолируемой поверхности | 51,1 | 543,13 | 12,84 | 27754 | 656 | 22530 | 4364 | 34687 | 0,0694 | 3,54634 |
| | | | | | 89,39 | 3,44 | 4568 | 176 | – | 2569 | | 0,0021 | 0,10731 |
| 58 | 1110-0104-0301 | Доски ходовые. Укладка НР = 90 % | м ходов | 16 | 49,19 | 5,31 | 787 | 85 | 34 | 634 | 1535 | 0,0349 | 0,5584 |
| | | | | | 41,75 | 2,25 | 668 | 36 | – | 114 | | 0,0012 | 0,0192 |
| 59 | 2206-0204-0301 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88 | м3 | 0,34 | 111592 | | 37941 | | 37941 | – | 40976 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 3035 | | | |
| | | **Раздел 9 Полы** | | | | | | | | | | | |
| | | **9.1 Тип 1** | | | | | | | | | | | |
| 90 | 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % | м3 подстилающего слоя | 1,392 | 23590,52 | 6,47 | 32838 | 9 | 27036 | 5445 | 41346 | 3,66 | 5,09472 |
| | | | | | 4161,64 | – | 5793 | – | – | 3063 | | – | – |
| 91 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 17,4 | 871,38 | 30,34 | 15162 | 528 | 7963 | 6528 | 23425 | 0,356 | 6,1944 |
| | | | | | 383,39 | 15,75 | 6671 | 274 | – | 1735 | | 0,0127 | 0,22098 |
| 92 | 1111-0101-0501 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 17,4 | 3537,47 | 88,33 | 61552 | 1537 | 21716 | 37057 | 106498 | 1,38 | 24,012 |
| | | | | | 2201,09 | 64,54 | 38299 | 1123 | – | 7889 | | 0,0516 | 0,89784 |
| 93 | 1111-0101-0502 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 17,4 | 1951,03 | 79,31 | 33948 | 1380 | 5759 | 26185 | 64944 | 0,966 | 16,8084 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1540,75 | 60,17 | 26809 | 1047 | – | 4811 | | 0,0485 | 0,8439 |
| 94 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 17,4 | 871,38 | 30,34 | 15162 | 528 | 7963 | 6528 | 23425 | 0,356 | 6,1944 |
| | | | | | 383,39 | 15,75 | 6671 | 274 | – | 1735 | | 0,0127 | 0,22098 |

**9.2 Тип 2**
**9.3 Утепление пола**
**9.4 Устройство плинтусов**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого** | | | | | **5 880 577** | | | | | | | **948,20766** |
| | | | | | | | | | | | | | **20,83874** |
| | в том числе | | | | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 1 213 348 | | | | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 92 136 | | | | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 35 004 | | | | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 3 002 225 | | | | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | 1 137 270 | | | | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 102 355 | | | | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 435 598 | | | | | | | |
| | **Всего** | | | | | **5 880 577** | | | | | | | |

2-3-1 поз. 3 на Общестроительные работы

**Раздел 3 Стены**

**3.1 Стены**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1108-0801-0501 | Трубы дымовые кирпичные. Кладка НР = 93 % | м3 кладки (без вычета пустот) | 4,01 | 46784,04 | 2080,3 | 187604 | 8342 | 117800 | 60417 | 267863 | 11,9 | 47,719 |
| | | | | | 15327,18 | 873,32 | 61462 | 3502 | – | 19842 | | 0,44 | 1,7644 |
| 24 | 1110-0404-0201 | Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов. Утепление тамбура НР = 90 % | м2 стен (за вычетом проемов) | 21,3 | 1875,87 | 15,45 | 39956 | 329 | 24799 | 13469 | 57699 | 0,5115 | 10,89495 |
| | | | | | 696,15 | 6,48 | 14828 | 138 | – | 4274 | | 0,0036 | 0,07668 |
| 25 | 1126-0201-0301 | Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 % | м3 изоляции | 1,065 | 48520,19 | 1767,14 | 51674 | 1882 | 33916 | 12785 | 69616 | 10,58 | 11,2677 |
| | | | | | 14907,04 | 888,26 | 15876 | 946 | – | 5157 | | 0,6 | 0,639 |

**3.2 Обрамления Об1-Об4**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство обрамлений НР = 91 % | м3 | 0,68 | 36482,35 | 4717,65 | 24808 | 3208 | 14105 | 7486 | 34878 | 8,25 | 5,61 |
| | | | | | 11022,06 | 1075 | 7495 | 731 | – | 2584 | | 0,7231 | 0,49171 |
| 27 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,11136 | 240026 | | 26729 | | 26729 | – | 28867 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 2138 | | | |
| 28 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | т | 0,00592 | 243102 | | 1439 | | 1439 | – | 1554 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 115 | | | |
| | | **3.3 Антисейсмический пояс** | | | | | | | | | | | |
| 29 | 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство антисейсмического пояса НР = 91 % | м3 | 5,3 | 36481,13 | 4717,55 | 193350 | 25003 | 109930 | 58346 | 271832 | 8,25 | 43,725 |
| | | | | | 11022,08 | 1075,28 | 58417 | 5699 | – | 20136 | | 0,7231 | 3,83243 |
| 30 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,19965 | 240026 | | 47921 | | 47921 | – | 51755 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 3834 | | | |
| 31 | 2106-0405-1403 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,12734 | 654783 | | 83380 | | 83380 | – | 90050 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 6670 | | | |
| 32 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка. ЗД НР = 91 % | т | 0,0792 | 925656,57 | 1388,89 | 73312 | 110 | 51859 | 19468 | 100202 | 198 | 15,6816 |
| | | | | | 269482,32 | 631,31 | 21343 | 50 | – | 7422 | | 0,36 | 0,02851 |
| 33 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка. Анкер НР = 91 % | т | 0,038 | 925657,89 | 1394,74 | 35175 | 53 | 24882 | 9340 | 48076 | 198 | 7,524 |
| | | | | | 269473,68 | 631,58 | 10240 | 24 | – | 3561 | | 0,36 | 0,01368 |
| | | **Раздел 4 Покрытие** | | | | | | | | | | | |
| 34 | 1110-0104-0104 | Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство НР = 90 % | м2 перекрытий | 137,81 | 4742,96 | 153,36 | 653628 | 21134 | 449835 | 172677 | 892409 | 1,09 | 150,2129 |
| | | | | | 1325,44 | 66,79 | 182659 | 9204 | – | 66104 | | 0,0359 | 4,94738 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2107-0201-0203 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 4,87 | 31325 | | 152553 | | 152553 | – | 164757 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 12204 | | | |
| 36 | 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 4,87 | 8946 | 60,57 | 43567 | 295 | 38474 | 4442 | 51850 | 0,78 | 3,7986 |
| | | | | | 985,22 | 28,34 | 4798 | 138 | – | 3841 | | 0,017 | 0,08279 |
| 37 | 1114-0202-0401 | Покрытие пленкой стен и кровель НР = 99 % | м2 покрытия | 137,81 | 284,54 | 0,29 | 39212 | 40 | 19899 | 19100 | 62977 | 0,123 | 16,95063 |
| | | | | | 139,85 | 0,15 | 19273 | 20 | – | 4665 | | 0,0001 | 0,01378 |
| 38 | 1110-0114-0508 | Настил защитный. Устройство НР = 90 % | м2 покрытия | 137,81 | 1575,28 | 30,43 | 217090 | 4194 | 163897 | 45741 | 283857 | 0,271 | 37,34651 |
| | | | | | 355,55 | 13,24 | 48999 | 1824 | – | 21026 | | 0,0071 | 0,97845 |
| 39 | 1110-0403-0101 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 % | м2 потолка | 126,7 | 2640,3 | 14,85 | 334526 | 1882 | 164016 | 152463 | 525948 | 0,9779 | 123,89993 |
| | | | | | 1330,92 | 6,12 | 168628 | 775 | – | 38959 | | 0,0034 | 0,43078 |
| 40 | 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % | т стальных элементов | 0,07128 | 82617,85 | 6186,87 | 5889 | 441 | 593 | 5858 | 12687 | 42,7 | 3,04366 |
| | | | | | 68111,67 | 1529,18 | 4855 | 109 | – | 940 | | 1,03 | 0,07342 |
| 41 | 2105-0201-0702 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,07128 | 276660 | | 19720 | | 19720 | – | 21298 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 1578 | | | |
| 42 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % | м2 | 3,70656 | 97,93 | 2,43 | 363 | 9 | 170 | 128 | 530 | 0,0295 | 0,10934 |
| | | | | | 49,64 | 0,54 | 184 | 2 | – | 39 | | 0,0002 | 0,00074 |
| 43 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % | м2 | 3,70656 | 83,91 | 1,89 | 311 | 7 | 197 | 75 | 417 | 0,0213 | 0,07895 |
| | | | | | 28,87 | 0,54 | 107 | 2 | – | 31 | | 0,0002 | 0,00074 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00239 | 499572 | | 1194 | | 1194 | – | 1290 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 96 | | | |
| | | **Раздел 5 Кровля** | | | | | | | | | | | |
| 45 | 1112-0101-0716 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % | м2 кровли | 232,2 | 860,77 | 22,22 | 199870 | 5159 | 19034 | 163507 | 392447 | 0,5663 | 131,49486 |
| | | | | | 756,58 | 8,82 | 175677 | 2048 | – | 29070 | | 0,0045 | 1,0449 |
| 46 | 2110-0103-0504 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150; | м2 | 267,03 | 1622 | | 433123 | | 433123 | – | 467773 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 34650 | | | |
| 47 | 1114-0202-0401 | Кровля. Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц НР = 99 % | м2 покрытия | 232,2 | 284,53 | 0,29 | 66067 | 67 | 33527 | 32182 | 106109 | 0,123 | 28,5606 |
| | | | | | 139,85 | 0,15 | 32473 | 34 | – | 7860 | | 0,0001 | 0,02322 |
| 48 | 2110-0102-0111 | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 17 | 1510 | | 25670 | | 25670 | – | 27724 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 2054 | | | |
| 49 | 1110-0105-0101 | Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 6,8745 | 94061,24 | 1485,93 | 646624 | 10215 | 457592 | 164912 | 876459 | 22,1 | 151,92645 |
| | | | | | 26011,64 | 642,81 | 178817 | 4419 | – | 64923 | | 0,37 | 2,54357 |
| 50 | 1110-0102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка. Устройсвто обрешетки НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 2,45 | 68997,55 | 1092,24 | 169044 | 2676 | 100383 | 60561 | 247973 | 22,5 | 55,125 |
| | | | | | 26932,65 | 532,65 | 65985 | 1305 | – | 18368 | | 0,36 | 0,882 |
| 51 | 1110-0104-0201 | Потолки. Подшивка досками обшивки НР = 90 % | м2 потолков | 24,21 | 1290,62 | 23,09 | 31246 | 559 | 14603 | 14710 | 49632 | 0,526 | 12,73446 |
| | | | | | 664,35 | 10,74 | 16084 | 260 | – | 3676 | | 0,0064 | 0,15494 |
| 52 | 1110-0104-0201 | Потолки. Подшивка досками обшивки НР = 90 % | м2 потолков | 29,1 | 3155,22 | 23,13 | 91817 | 673 | 71812 | 17680 | 118257 | 0,526 | 15,3066 |
| | | | | | 664,33 | 10,72 | 19332 | 312 | – | 8760 | | 0,0064 | 0,18624 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 6,8745 | 8945,67 | 60,51 | 61497 | 416 | 54309 | 6270 | 73188 | 0,78 | 5,36211 |
| | | | | | 985,09 | 28,37 | 6772 | 195 | – | 5421 | | 0,017 | 0,11687 |
| 54 | 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 % | м2 обработанной поверхности | 256,074 | 311,69 | 2,81 | 79815 | 719 | 69531 | 8912 | 95825 | 0,029 | 7,42615 |
| | | | | | 37,35 | 1,32 | 9565 | 337 | – | 7098 | | 0,00079 | 0,2023 |
| 55 | 2105-0302-0101 | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,12916 | 216144 | | 27917 | | 27917 | – | 30150 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 2233 | | | |
| 56 | 2106-0405-1403 | Закладные детали и детали крепления массои не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,02516 | 654783 | | 16474 | | 16474 | – | 17792 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 1318 | | | |
| 57 | 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 % | м2 изолируемой поверхности | 51,1 | 543,13 | 12,84 | 27754 | 656 | 22530 | 4364 | 34687 | 0,0694 | 3,54634 |
| | | | | | 89,39 | 3,44 | 4568 | 176 | – | 2569 | | 0,0021 | 0,10731 |
| 58 | 1110-0104-0301 | Доски ходовые. Укладка НР = 90 % | м ходов | 16 | 49,19 | 5,31 | 787 | 85 | 34 | 634 | 1535 | 0,0349 | 0,5584 |
| | | | | | 41,75 | 2,25 | 668 | 36 | – | 114 | | 0,0012 | 0,0192 |
| 59 | 2206-0204-0301 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88 | м3 | 0,34 | 111592 | | 37941 | | 37941 | – | 40976 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 3035 | | | |
| | | **Раздел 9 Полы** | | | | | | | | | | | |
| | | **9.1 Тип 1** | | | | | | | | | | | |
| 90 | 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % | м3 подстилающего слоя | 1,392 | 23590,52 | 6,47 | 32838 | 9 | 27036 | 5445 | 41346 | 3,66 | 5,09472 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4161,64 | – | 5793 | – | – | 3063 | | – | – |
| 91 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 17,4 | 871,38 | 30,34 | 15162 | 528 | 7963 | 6528 | 23425 | 0,356 | 6,1944 |
| | | | | | 383,39 | 15,75 | 6671 | 274 | – | 1735 | | 0,0127 | 0,22098 |
| 92 | 1111-0101-0501 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 17,4 | 3537,47 | 88,33 | 61552 | 1537 | 21716 | 37057 | 106498 | 1,38 | 24,012 |
| | | | | | 2201,09 | 64,54 | 38299 | 1123 | – | 7889 | | 0,0516 | 0,89784 |
| 93 | 1111-0101-0502 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 17,4 | 1951,03 | 79,31 | 33948 | 1380 | 5759 | 26185 | 64944 | 0,966 | 16,8084 |
| | | | | | 1540,75 | 60,17 | 26809 | 1047 | – | 4811 | | 0,0485 | 0,8439 |
| 94 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 17,4 | 871,38 | 30,34 | 15162 | 528 | 7963 | 6528 | 23425 | 0,356 | 6,1944 |
| | | | | | 383,39 | 15,75 | 6671 | 274 | – | 1735 | | 0,0127 | 0,22098 |
| | | **9.2 Тип 2** | | | | | | | | | | | |
| | | **9.3 Утепление пола** | | | | | | | | | | | |
| | | **9.4 Устройство плинтусов** | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 10 Внутренняя отделка** | | | | | | | | | | | |
| | | **10.1 Внутренняя отделка** | | | | | | | | | | | |
| 102 | 1115-0206-0205 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % | м2 отделываемой поверхности | 126,7 | 862,22 | 4,81 | 109243 | 609 | 32816 | 60826 | 183675 | 0,4247 | 53,80949 |
| | | | | | 598,41 | 1,69 | 75818 | 214 | – | 13606 | | 0,0011 | 0,13937 |
| 104 | 1115-0203-0203 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 325,8 | 1693,35 | 95,14 | 551692 | 30998 | 175209 | 296701 | 916264 | 0,74 | 241,092 |
| | | | | | 1060,42 | 77,93 | 345485 | 25391 | – | 67871 | | 0,0554 | 18,04932 |
| 105 | 1115-0206-0203 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % | м2 отделываемой поверхности | 325,8 | 1157,22 | 7,51 | 377021 | 2446 | 126480 | 199171 | 622287 | 0,5314 | 173,13012 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 761,49 | 2,67 | 248095 | 869 | – | 46095 | | 0,0017 | 0,55386 |
| 108 | 1115-0203-0201 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 34,6 | 1377,69 | 79,02 | 47668 | 2734 | 14325 | 26312 | 79898 | 0,65 | 22,49 |
| | | | | | 884,65 | 65,92 | 30609 | 2281 | – | 5918 | | 0,0532 | 1,84072 |
| 109 | 1115-0107-0101 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 % | м2 поверхности облицовки | 34,6 | 4960,61 | 20,9 | 171637 | 723 | 75072 | 76972 | 268498 | 2 | 69,2 |
| | | | | | 2770 | 10,78 | 95842 | 373 | – | 19889 | | 0,0086 | 0,29756 |
| 110 | 1115-0204-0101 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 14,4 | 3636,6 | 47,15 | 52367 | 679 | 15370 | 29349 | 88253 | 1,79 | 25,776 |
| | | | | | 2522,08 | 25,56 | 36318 | 368 | – | 6537 | | 0,0206 | 0,29664 |
| 111 | 1115-0203-0505 | Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР = 0 | м2 оштукатуриваемой поверхности | 14,4 | 735,49 | 48,06 | 10591 | 692 | 9899 | – | 11438 | – | – |
| | | | | | – | 41,46 | – | 597 | – | 847 | | – | – |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого** | **8 050 890** | **1533,70527** |
| | | **42,01621** |
| в том числе | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 2 045 515 | |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 131 017 | |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 65 097 | |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 3 451 396 | |
| - накладные расходы, тенге | 1 826 601 | |
| в т.ч. зарплата, тенге | 164 395 | |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 596 361 | |
| **Всего** | **8 050 890** | |

2-4-1 поз. 4. на Общестроительные работы

**Раздел 3 Стены**

**3.1 Стены**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1108-0801-0501 | Трубы дымовые кирпичные. Кладка НР = 93 % | м3 кладки (без вычета пустот) | 4,01 | 46784,04 | 2080,3 | 187604 | 8342 | 117800 | 60417 | 267863 | 11,9 | 47,719 |
| | | | | | 15327,18 | 873,32 | 61462 | 3502 | – | 19842 | | 0,44 | 1,7644 |
| 24 | 1110-0404-0201 | Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов. Утепление тамбура НР = 90 % | м2 стен (за вычетом проемов) | 21,3 | 1875,87 | 15,45 | 39956 | 329 | 24799 | 13469 | 57699 | 0,5115 | 10,89495 |
| | | | | | 696,15 | 6,48 | 14828 | 138 | – | 4274 | | 0,0036 | 0,07668 |
| 25 | 1126-0201-0301 | Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 % | м3 изоляции | 1,065 | 48520,19 | 1767,14 | 51674 | 1882 | 33916 | 12785 | 69616 | 10,58 | 11,2677 |
| | | | | | 14907,04 | 888,26 | 15876 | 946 | – | 5157 | | 0,6 | 0,639 |
| | | **3.2 Обрамления Об1-Об4** | | | | | | | | | | | |
| 26 | 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство обрамлений НР = 91 % | м3 | 0,68 | 36482,35 | 4717,65 | 24808 | 3208 | 14105 | 7486 | 34878 | 8,25 | 5,61 |
| | | | | | 11022,06 | 1075 | 7495 | 731 | – | 2584 | | 0,7231 | 0,49171 |
| 27 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,11136 | 240026 | | 26729 | | 26729 | – | 28867 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 2138 | | | |
| 28 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | т | 0,00592 | 243102 | | 1439 | | 1439 | – | 1554 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 115 | | | |
| | | **3.3 Антисейсмический пояс** | | | | | | | | | | | |
| 29 | 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство антисейсмического пояса НР = 91 % | м3 | 5,3 | 36481,13 | 4717,55 | 193350 | 25003 | 109930 | 58346 | 271832 | 8,25 | 43,725 |
| | | | | | 11022,08 | 1075,28 | 58417 | 5699 | – | 20136 | | 0,7231 | 3,83243 |
| 30 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,19965 | 240026 | | 47921 | | 47921 | – | 51755 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 3834 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2106-0405-1403 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,12734 | 654783 | | 83380 | | 83380 | – | 90050 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 6670 | | | |
| 32 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка. ЗД НР = 91 % | т | 0,0792 | 925656,57 | 1388,89 | 73312 | 110 | 51859 | 19468 | 100202 | 198 | 15,6816 |
| | | | | | 269482,32 | 631,31 | 21343 | 50 | – | 7422 | | 0,36 | 0,02851 |
| 33 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка. Анкер НР = 91 % | т | 0,038 | 925657,89 | 1394,74 | 35175 | 53 | 24882 | 9340 | 48076 | 198 | 7,524 |
| | | | | | 269473,68 | 631,58 | 10240 | 24 | – | 3561 | | 0,36 | 0,01368 |
| | | **Раздел 4 Покрытие** | | | | | | | | | | | |
| 34 | 1110-0104-0104 | Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство НР = 90 % | м2 перекрытий | 137,81 | 4742,96 | 153,36 | 653628 | 21134 | 449835 | 172677 | 892409 | 1,09 | 150,2129 |
| | | | | | 1325,44 | 66,79 | 182659 | 9204 | – | 66104 | | 0,0359 | 4,94738 |
| 35 | 2107-0201-0203 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 4,87 | 31325 | | 152553 | | 152553 | – | 164757 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 12204 | | | |
| 36 | 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 4,87 | 8946 | 60,57 | 43567 | 295 | 38474 | 4442 | 51850 | 0,78 | 3,7986 |
| | | | | | 985,22 | 28,34 | 4798 | 138 | – | 3841 | | 0,017 | 0,08279 |
| 37 | 1114-0202-0401 | Покрытие пленкой стен и кровель НР = 99 % | м2 покрытия | 137,81 | 284,54 | 0,29 | 39212 | 40 | 19899 | 19100 | 62977 | 0,123 | 16,95063 |
| | | | | | 139,85 | 0,15 | 19273 | 20 | – | 4665 | | 0,0001 | 0,01378 |
| 38 | 1110-0114-0508 | Настил защитный. Устройство НР = 90 % | м2 покрытия | 137,81 | 1575,28 | 30,43 | 217090 | 4194 | 163897 | 45741 | 283857 | 0,271 | 37,34651 |
| | | | | | 355,55 | 13,24 | 48999 | 1824 | – | 21026 | | 0,0071 | 0,97845 |
| 39 | 1110-0403-0101 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 % | м2 потолка | 126,7 | 2640,3 | 14,85 | 334526 | 1882 | 164016 | 152463 | 525948 | 0,9779 | 123,89993 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1330,92 | 6,12 | 168628 | 775 | – | 38959 | | 0,0034 | 0,43078 |
| 40 | 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % | т стальных элементов | 0,07128 | 82617,85 | 6186,87 | 5889 | 441 | 593 | 5858 | 12687 | 42,7 | 3,04366 |
| | | | | | 68111,67 | 1529,18 | 4855 | 109 | – | 940 | | 1,03 | 0,07342 |
| 41 | 2105-0201-0702 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,07128 | 276660 | | 19720 | | 19720 | – | 21298 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 1578 | | | |
| 42 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % | м2 | 3,70656 | 97,93 | 2,43 | 363 | 9 | 170 | 128 | 530 | 0,0295 | 0,10934 |
| | | | | | 49,64 | 0,54 | 184 | 2 | – | 39 | | 0,0002 | 0,00074 |
| 43 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % | м2 | 3,70656 | 83,91 | 1,89 | 311 | 7 | 197 | 75 | 417 | 0,0213 | 0,07895 |
| | | | | | 28,87 | 0,54 | 107 | 2 | – | 31 | | 0,0002 | 0,00074 |
| 44 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00239 | 499572 | | 1194 | | 1194 | – | 1290 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 96 | | | |
| | | **Раздел 5 Кровля** | | | | | | | | | | | |
| 45 | 1112-0101-0716 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % | м2 кровли | 232,2 | 860,77 | 22,22 | 199870 | 5159 | 19034 | 163507 | 392447 | 0,5663 | 131,49486 |
| | | | | | 756,58 | 8,82 | 175677 | 2048 | – | 29070 | | 0,0045 | 1,0449 |
| 46 | 2110-0103-0504 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150; | м2 | 267,03 | 1622 | | 433123 | | 433123 | – | 467773 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 34650 | | | |
| 47 | 1114-0202-0401 | Кровля. Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц НР = 99 % | м2 покрытия | 232,2 | 284,53 | 0,29 | 66067 | 67 | 33527 | 32182 | 106109 | 0,123 | 28,5606 |
| | | | | | 139,85 | 0,15 | 32473 | 34 | – | 7860 | | 0,0001 | 0,02322 |
| 48 | 2110-0102-0111 | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 17 | 1510 | | 25670 | | 25670 | – | 27724 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 2054 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1110-0105-0101 | | | | | | | | | | | |
| | Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 6,8745 | 94061,24 | 1485,93 | 646624 | 10215 | 457592 | 164912 | 876459 | 22,1 | 151,92645 |
| | | | | 26011,64 | 642,81 | 178817 | 4419 | – | 64923 | | 0,37 | 2,54357 |
| 50 | 1110-0102-0401 | | | | | | | | | | | |
| | Элементы каркаса из брусьев. Установка. Устройсвто обрешетки НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 2,45 | 68997,55 | 1092,24 | 169044 | 2676 | 100383 | 60561 | 247973 | 22,5 | 55,125 |
| | | | | 26932,65 | 532,65 | 65985 | 1305 | – | 18368 | | 0,36 | 0,882 |
| 51 | 1110-0104-0201 | Потолки. Подшивка досками обшивки НР = 90 % | м2 потолков | 24,21 | 1290,62 | 23,09 | 31246 | 559 | 14603 | 14710 | 49632 | 0,526 | 12,73446 |
| | | | | | 664,35 | 10,74 | 16084 | 260 | – | 3676 | | 0,0064 | 0,15494 |
| 52 | 1110-0104-0201 | Потолки. Подшивка досками обшивки НР = 90 % | м2 потолков | 29,1 | 3155,22 | 23,13 | 91817 | 673 | 71812 | 17680 | 118257 | 0,526 | 15,3066 |
| | | | | | 664,33 | 10,72 | 19332 | 312 | – | 8760 | | 0,0064 | 0,18624 |
| 53 | 1110-0115-0101 | | | | | | | | | | | |
| | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 6,8745 | 8945,67 | 60,51 | 61497 | 416 | 54309 | 6270 | 73188 | 0,78 | 5,36211 |
| | | | | | 985,09 | 28,37 | 6772 | 195 | – | 5421 | | 0,017 | 0,11687 |
| 54 | 1110-0115-0201 | | | | | | | | | | | |
| | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 % | м2 обработанной поверхности | 256,074 | 311,69 | 2,81 | 79815 | 719 | 69531 | 8912 | 95825 | 0,029 | 7,42615 |
| | | | | | 37,35 | 1,32 | 9565 | 337 | – | 7098 | | 0,00079 | 0,2023 |
| 55 | 2105-0302-0101 | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,12916 | 216144 | | 27917 | | 27917 | – | 30150 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 2233 | | | |
| 56 | 2106-0405-1403 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,02516 | 654783 | | 16474 | | 16474 | – | 17792 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 1318 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 % | м2 изолируемой поверхности | 51,1 | 543,13 | 12,84 | 27754 | 656 | 22530 | 4364 | 34687 | 0,0694 | 3,54634 |
| | | | | | 89,39 | 3,44 | 4568 | 176 | – | 2569 | | 0,0021 | 0,10731 |
| 58 | 1110-0104-0301 | Доски ходовые. Укладка НР = 90 % | м ходов | 16 | 49,19 | 5,31 | 787 | 85 | 34 | 634 | 1535 | 0,0349 | 0,5584 |
| | | | | | 41,75 | 2,25 | 668 | 36 | – | 114 | | 0,0012 | 0,0192 |
| 59 | 2206-0204-0301 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88 | м3 | 0,34 | 111592 | | 37941 | | 37941 | – | 40976 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 3035 | | | |
| | | **Раздел 9 Полы** | | | | | | | | | | | |
| | | **9.1 Тип 1** | | | | | | | | | | | |
| 90 | 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % | м3 подстилающего слоя | 1,392 | 23590,52 | 6,47 | 32838 | 9 | 27036 | 5445 | 41346 | 3,66 | 5,09472 |
| | | | | | 4161,64 | – | 5793 | – | – | 3063 | | – | – |
| 91 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 17,4 | 871,38 | 30,34 | 15162 | 528 | 7963 | 6528 | 23425 | 0,356 | 6,1944 |
| | | | | | 383,39 | 15,75 | 6671 | 274 | – | 1735 | | 0,0127 | 0,22098 |
| 92 | 1111-0101-0501 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 17,4 | 3537,47 | 88,33 | 61552 | 1537 | 21716 | 37057 | 106498 | 1,38 | 24,012 |
| | | | | | 2201,09 | 64,54 | 38299 | 1123 | – | 7889 | | 0,0516 | 0,89784 |
| 93 | 1111-0101-0502 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 17,4 | 1951,03 | 79,31 | 33948 | 1380 | 5759 | 26185 | 64944 | 0,966 | 16,8084 |
| | | | | | 1540,75 | 60,17 | 26809 | 1047 | – | 4811 | | 0,0485 | 0,8439 |
| 94 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 17,4 | 871,38 | 30,34 | 15162 | 528 | 7963 | 6528 | 23425 | 0,356 | 6,1944 |
| | | | | | 383,39 | 15,75 | 6671 | 274 | – | 1735 | | 0,0127 | 0,22098 |
| | | **9.2 Тип 2** | | | | | | | | | | | |
| | | **9.3 Утепление пола** | | | | | | | | | | | |

**9.4 Устройство плинтусов**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого** | | | | | **5 880 577** | | | | | | **948,20766** |
| | | | | | | | | | | | | **20,83874** |
| | в том числе | | | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 1 213 348 | | | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 92 136 | | | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 35 004 | | | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 3 002 225 | | | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | 1 137 270 | | | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 102 355 | | | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 435 598 | | | | | | |
| | **Всего** | | | | | **5 880 577** | | | | | | |
| | 2-5-1 поз. 5 на Общестроительные работы | | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 2 Фундаменты** | | | | | | | | | | | |
| | **2.1 Фундаменты** | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1106-0101-0120 Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 % | м3 | 7,7709 | 27066,62 | 1998,61 | 210332 | 15531 | 158097 | 36663 | 266755 | 3,6 | 27,97524 |
| | | | | 4723,26 | 461,34 | 36704 | 3585 | – | 19760 | | 0,3064 | 2,381 |
| 10 | 2105-0309-0303 Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,12658 | 259489 | | 32846 | | 32846 | – | 35474 | | |
| | | | | – | | – | | – | 2628 | | | |
| 11 | 2105-0309-0302 Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,06482 | 281111 | | 18222 | | 18222 | – | 19680 | | |
| | | | | – | | – | | – | 1458 | | | |
| 12 | 1108-0101-0301 Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 % | м2 поверхности | 34 | 1114,94 | 11,5 | 37908 | 391 | 21425 | 15152 | 57305 | 0,382 | 12,988 |
| | | | | 473,29 | 5,91 | 16092 | 201 | – | 4245 | | 0,004 | 0,136 |
| | **2.2 Приямок** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1107-0201-0201 | | | | | | | | | | | |
| | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 % | м3 сборных железобетонных конструкций | 0,68 | 14836,76 | 7729,41 | 10089 | 5256 | 351 | 7644 | 19152 | 4,933 | 3,35444 |
| | | | | 6591,18 | 2935,29 | 4482 | 1996 | – | 1419 | | 1,6765 | 1,14002 |
| 14 | 2104-0301-0106 | | | | | | | | | | | |
| | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 2 | 12332 | | 24664 | | 24664 | – | 26637 | | |
| | | | | – | | – | | – | 1973 | | | |
| 15 | 2104-0302-0101 | | | | | | | | | | | |
| | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 2 | 14137 | | 28274 | | 28274 | – | 30536 | | |
| | | | | – | | – | | – | 2262 | | | |
| 16 | 1114-0101-1301 | Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками НР = 99 % | м2 щитов | 2,11259 | 5379,65 | 66,27 | 11365 | 140 | 10323 | 956 | 13307 | 0,404 | 0,85349 |
| | | | | | 426,96 | 30,29 | 902 | 64 | – | 986 | | 0,0174 | 0,03676 |
| | **Раздел 3 Стены** | | | | | | | | | | | |
| | **3.1 Стены** | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1107-0503-0110 | | | | | | | | | | | |
| | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 % | шт сборных конструкций | 6 | 499,33 | 258 | 2996 | 1548 | 304 | 1801 | 5181 | 0,148 | 0,888 |
| | | | | 190,67 | 63,67 | 1144 | 382 | – | 384 | | 0,043 | 0,258 |
| 18 | 2104-0105-9901 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016 | м3 | 0,58 | 84694 | | 49123 | | 49123 | – | 53053 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 3930 | | | |
| 19 | 1108-0201-0107 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % | м3 кладки | 16 | 31414,88 | 2454 | 502638 | 39264 | 380890 | 85519 | 635210 | 4,38 | 70,08 |
| | | | | | 5155,25 | 592 | 82484 | 9472 | – | 47053 | | 0,4 | 6,4 |
| 20 | 1108-0201-0103 | Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % | м3 кладки | 43 | 33011,56 | 2454 | 1419497 | 105522 | 1050347 | 268848 | 1823413 | 4,76 | 204,68 |
| | | | | | 6130,88 | 592 | 263628 | 25456 | – | 135068 | | 0,4 | 17,2 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % | т металлических изделий | 0,34336 | 76298,93 | 2300,79 | 26198 | 790 | – | 23885 | 54090 | 56,4 | 19,3655 |
| | | | | | 73998,14 | 800,91 | 25408 | 275 | – | 4007 | | 0,54 | 0,18541 |
| 22 | 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,34336 | 272556 | | 93585 | | 93585 | – | 101072 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 7487 | | | |
| 23 | 1108-0801-0501 | Трубы дымовые кирпичные. Кладка НР = 93 % | м3 кладки (без вычета пустот) | 4,01 | 46784,04 | 2080,3 | 187604 | 8342 | 117800 | 60417 | 267863 | 11,9 | 47,719 |
| | | | | | 15327,18 | 873,32 | 61462 | 3502 | – | 19842 | | 0,44 | 1,7644 |
| 24 | 1110-0404-0201 | Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов. Утепление тамбура НР = 90 % | м2 стен (за вычетом проемов) | 21,3 | 1875,87 | 15,45 | 39956 | 329 | 24799 | 13469 | 57699 | 0,5115 | 10,89495 |
| | | | | | 696,15 | 6,48 | 14828 | 138 | – | 4274 | | 0,0036 | 0,07668 |
| 25 | 1126-0201-0301 | Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 % | м3 изоляции | 1,065 | 48520,19 | 1767,14 | 51674 | 1882 | 33916 | 12785 | 69616 | 10,58 | 11,2677 |
| | | | | | 14907,04 | 888,26 | 15876 | 946 | – | 5157 | | 0,6 | 0,639 |
| | | **3.2 Обрамления Об1-Об4** | | | | | | | | | | | |
| 26 | 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство обрамлений НР = 91 % | м3 | 0,68 | 36482,35 | 4717,65 | 24808 | 3208 | 14105 | 7486 | 34878 | 8,25 | 5,61 |
| | | | | | 11022,06 | 1075 | 7495 | 731 | – | 2584 | | 0,7231 | 0,49171 |
| 27 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,11136 | 240026 | | 26729 | | 26729 | – | 28867 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 2138 | | | |
| 28 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | т | 0,00592 | 243102 | | 1439 | | 1439 | – | 1554 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 115 | | | |
| | | **3.3 Антисейсмический пояс** | | | | | | | | | | | |
| 29 | 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство антисейсмического пояса НР = 91 % | м3 | 5,3 | 36481,13 | 4717,55 | 193350 | 25003 | 109930 | 58346 | 271832 | 8,25 | 43,725 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 11022,08 | 1075,28 | 58417 | 5699 | – | 20136 | | 0,7231 | 3,83243 |
| 30 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,19965 | 240026 | | 47921 | | 47921 | – | 51755 | |
| | | | | | – | | – | | – | 3834 | | |
| 31 | 2106-0405-1403 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,12734 | 654783 | | 83380 | | 83380 | – | 90050 | |
| | | | | | – | | – | | – | 6670 | | |
| 32 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка. ЗД НР = 91 % | т | 0,0792 | 925656,57 | 1388,89 | 73312 | 110 | 51859 | 19468 | 100202 | 198 | 15,6816 |
| | | | | | 269482,32 | 631,31 | 21343 | 50 | – | 7422 | | 0,36 | 0,02851 |
| 33 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка. Анкер НР = 91 % | т | 0,038 | 925657,89 | 1394,74 | 35175 | 53 | 24882 | 9340 | 48076 | 198 | 7,524 |
| | | | | | 269473,68 | 631,58 | 10240 | 24 | – | 3561 | | 0,36 | 0,01368 |
| | | **Раздел 4 Покрытие** | | | | | | | | | | | |
| 34 | 1110-0104-0104 | Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство НР = 90 % | м2 перекрытий | 137,81 | 4742,96 | 153,36 | 653628 | 21134 | 449835 | 172677 | 892409 | 1,09 | 150,2129 |
| | | | | | 1325,44 | 66,79 | 182659 | 9204 | – | 66104 | | 0,0359 | 4,94738 |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого** | **5 055 666** | **632,81982** |
| | | **39,53098** |
| в том числе | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 803 164 | |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 228 503 | |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 61 725 | |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 2 855 046 | |
| - накладные расходы, тенге | 794 456 | |
| в т.ч. зарплата, тенге | 71 501 | |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 374 497 | |
| **Всего** | **5 055 666** | |

**Раздел 4 Покрытие**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2107-0201-0203 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 4,87 | 31325 | | 152553 | | 152553 | – | 164757 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 12204 | | | |
| 36 | 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 4,87 | 8946 | 60,57 | 43567 | 295 | 38474 | 4442 | 51850 | 0,78 | 3,7986 |
| | | | | | 985,22 | 28,34 | 4798 | 138 | – | 3841 | | 0,017 | 0,08279 |
| 37 | 1114-0202-0401 | Покрытие пленкой стен и кровель НР = 99 % | м2 покрытия | 137,81 | 284,54 | 0,29 | 39212 | 40 | 19899 | 19100 | 62977 | 0,123 | 16,95063 |
| | | | | | 139,85 | 0,15 | 19273 | 20 | – | 4665 | | 0,0001 | 0,01378 |
| 38 | 1110-0114-0508 | Настил защитный. Устройство НР = 90 % | м2 покрытия | 137,81 | 1575,28 | 30,43 | 217090 | 4194 | 163897 | 45741 | 283857 | 0,271 | 37,34651 |
| | | | | | 355,55 | 13,24 | 48999 | 1824 | – | 21026 | | 0,0071 | 0,97845 |
| 39 | 1110-0403-0101 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 % | м2 потолка | 126,7 | 2640,3 | 14,85 | 334526 | 1882 | 164016 | 152463 | 525948 | 0,9779 | 123,89993 |
| | | | | | 1330,92 | 6,12 | 168628 | 775 | – | 38959 | | 0,0034 | 0,43078 |
| 40 | 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % | т стальных элементов | 0,07128 | 82617,85 | 6186,87 | 5889 | 441 | 593 | 5858 | 12687 | 42,7 | 3,04366 |
| | | | | | 68111,67 | 1529,18 | 4855 | 109 | – | 940 | | 1,03 | 0,07342 |
| 41 | 2105-0201-0702 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,07128 | 276660 | | 19720 | | 19720 | – | 21298 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 1578 | | | |
| 42 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % | м2 | 3,70656 | 97,93 | 2,43 | 363 | 9 | 170 | 128 | 530 | 0,0295 | 0,10934 |
| | | | | | 49,64 | 0,54 | 184 | 2 | – | 39 | | 0,0002 | 0,00074 |
| 43 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % | м2 | 3,70656 | 83,91 | 1,89 | 311 | 7 | 197 | 75 | 417 | 0,0213 | 0,07895 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 28,87 | 0,54 | 107 | 2 | – | 31 | | 0,0002 | 0,00074 |
| 44 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00239 | 499572 | | 1194 | | 1194 | – | 1290 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 96 | | | |
| | | **Раздел 5 Кровля** | | | | | | | | | | | |
| 45 | 1112-0101-0716 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % | м2 кровли | 232,2 | 860,77 | 22,22 | 199870 | 5159 | 19034 | 163507 | 392447 | 0,5663 | 131,49486 |
| | | | | | 756,58 | 8,82 | 175677 | 2048 | – | 29070 | | 0,0045 | 1,0449 |
| 46 | 2110-0103-0504 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150; | м2 | 267,03 | 1622 | | 433123 | | 433123 | – | 467773 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 34650 | | | |
| 47 | 1114-0202-0401 | Кровля. Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц НР = 99 % | м2 покрытия | 232,2 | 284,53 | 0,29 | 66067 | 67 | 33527 | 32182 | 106109 | 0,123 | 28,5606 |
| | | | | | 139,85 | 0,15 | 32473 | 34 | – | 7860 | | 0,0001 | 0,02322 |
| 48 | 2110-0102-0111 | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 17 | 1510 | | 25670 | | 25670 | – | 27724 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 2054 | | | |
| 49 | 1110-0105-0101 | Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 6,8745 | 94061,24 | 1485,93 | 646624 | 10215 | 457592 | 164912 | 876459 | 22,1 | 151,92645 |
| | | | | | 26011,64 | 642,81 | 178817 | 4419 | – | 64923 | | 0,37 | 2,54357 |
| 50 | 1110-0102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка. Устройсвто обрешетки НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 2,45 | 68997,55 | 1092,24 | 169044 | 2676 | 100383 | 60561 | 247973 | 22,5 | 55,125 |
| | | | | | 26932,65 | 532,65 | 65985 | 1305 | – | 18368 | | 0,36 | 0,882 |
| 51 | 1110-0104-0201 | Потолки. Подшивка досками обшивки НР = 90 % | м2 потолков | 24,21 | 1290,62 | 23,09 | 31246 | 559 | 14603 | 14710 | 49632 | 0,526 | 12,73446 |
| | | | | | 664,35 | 10,74 | 16084 | 260 | – | 3676 | | 0,0064 | 0,15494 |
| 52 | 1110-0104-0201 | Потолки. Подшивка досками обшивки НР = 90 % | м2 потолков | 29,1 | 3155,22 | 23,13 | 91817 | 673 | 71812 | 17680 | 118257 | 0,526 | 15,3066 |
| | | | | | 664,33 | 10,72 | 19332 | 312 | – | 8760 | | 0,0064 | 0,18624 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 6,8745 | 8945,67 | 60,51 | 61497 | 416 | 54309 | 6270 | 73188 | 0,78 | 5,36211 |
| | | | | | 985,09 | 28,37 | 6772 | 195 | – | 5421 | | 0,017 | 0,11687 |
| 54 | 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 % | м2 обработанной поверхности | 256,074 | 311,69 | 2,81 | 79815 | 719 | 69531 | 8912 | 95825 | 0,029 | 7,42615 |
| | | | | | 37,35 | 1,32 | 9565 | 337 | – | 7098 | | 0,00079 | 0,2023 |
| 55 | 2105-0302-0101 | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,12916 | 216144 | | 27917 | | 27917 | – | 30150 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 2233 | | | |
| 56 | 2106-0405-1403 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,02516 | 654783 | | 16474 | | 16474 | – | 17792 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 1318 | | | |
| 57 | 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 % | м2 изолируемой поверхности | 51,1 | 543,13 | 12,84 | 27754 | 656 | 22530 | 4364 | 34687 | 0,0694 | 3,54634 |
| | | | | | 89,39 | 3,44 | 4568 | 176 | – | 2569 | | 0,0021 | 0,10731 |
| 58 | 1110-0104-0301 | Доски ходовые. Укладка НР = 90 % | м ходов | 16 | 49,19 | 5,31 | 787 | 85 | 34 | 634 | 1535 | 0,0349 | 0,5584 |
| | | | | | 41,75 | 2,25 | 668 | 36 | – | 114 | | 0,0012 | 0,0192 |
| 59 | 2206-0204-0301 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88 | м3 | 0,34 | 111592 | | 37941 | | 37941 | – | 40976 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 3035 | | | |
| | | **<u>Раздел 9 Полы</u>** | | | | | | | | | | | |
| | | **9.1 Тип 1** | | | | | | | | | | | |
| 90 | 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % | м3 подстилающего слоя | 1,392 | 23590,52 | 6,47 | 32838 | 9 | 27036 | 5445 | 41346 | 3,66 | 5,09472 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4161,64 | – | 5793 | – | – | 3063 | | – | – |
| 91 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 17,4 | 871,38 | 30,34 | 15162 | 528 | 7963 | 6528 | 23425 | 0,356 | 6,1944 |
| | | | | | 383,39 | 15,75 | 6671 | 274 | – | 1735 | | 0,0127 | 0,22098 |
| 92 | 1111-0101-0501 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 17,4 | 3537,47 | 88,33 | 61552 | 1537 | 21716 | 37057 | 106498 | 1,38 | 24,012 |
| | | | | | 2201,09 | 64,54 | 38299 | 1123 | – | 7889 | | 0,0516 | 0,89784 |
| 93 | 1111-0101-0502 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 17,4 | 1951,03 | 79,31 | 33948 | 1380 | 5759 | 26185 | 64944 | 0,966 | 16,8084 |
| | | | | | 1540,75 | 60,17 | 26809 | 1047 | – | 4811 | | 0,0485 | 0,8439 |
| 94 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 17,4 | 871,38 | 30,34 | 15162 | 528 | 7963 | 6528 | 23425 | 0,356 | 6,1944 |
| | | | | | 383,39 | 15,75 | 6671 | 274 | – | 1735 | | 0,0127 | 0,22098 |
| | | **9.2 Тип 2** | | | | | | | | | | | |
| | | **9.3 Утепление пола** | | | | | | | | | | | |
| | | **9.4 Устройство плинтусов** | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 10 Внутренняя отделка** | | | | | | | | | | | |
| | | **10.1 Внутренняя отделка** | | | | | | | | | | | |
| 102 | 1115-0206-0205 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % | м2 отделываемой поверхности | 126,7 | 862,22 | 4,81 | 109243 | 609 | 32816 | 60826 | 183675 | 0,4247 | 53,80949 |
| | | | | | 598,41 | 1,69 | 75818 | 214 | – | 13606 | | 0,0011 | 0,13937 |
| 104 | 1115-0203-0203 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 325,8 | 1693,35 | 95,14 | 551692 | 30998 | 175209 | 296701 | 916264 | 0,74 | 241,092 |
| | | | | | 1060,42 | 77,93 | 345485 | 25391 | – | 67871 | | 0,0554 | 18,04932 |
| 105 | 1115-0206-0203 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % | м2 отделываемой поверхности | 325,8 | 1157,22 | 7,51 | 377021 | 2446 | 126480 | 199171 | 622287 | 0,5314 | 173,13012 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 761,49 | 2,67 | 248095 | 869 | – | 46095 | | 0,0017 | 0,55386 |
| 108 | 1115-0203-0201 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 34,6 | 1377,69 | 79,02 | 47668 | 2734 | 14325 | 26312 | 79898 | 0,65 | 22,49 |
| | | | | | 884,65 | 65,92 | 30609 | 2281 | – | 5918 | | 0,0532 | 1,84072 |
| 109 | 1115-0107-0101 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 % | м2 поверхности облицовки | 34,6 | 4960,61 | 20,9 | 171637 | 723 | 75072 | 76972 | 268498 | 2 | 69,2 |
| | | | | | 2770 | 10,78 | 95842 | 373 | – | 19889 | | 0,0086 | 0,29756 |
| 110 | 1115-0204-0101 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 14,4 | 3636,6 | 47,15 | 52367 | 679 | 15370 | 29349 | 88253 | 1,79 | 25,776 |
| | | | | | 2522,08 | 25,56 | 36318 | 368 | – | 6537 | | 0,0206 | 0,29664 |
| 111 | 1115-0203-0505 | Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР = 0 | м2 оштукатуриваемой поверхности | 14,4 | 735,49 | 48,06 | 10591 | 692 | 9899 | – | 11438 | – | – |
| | | | | | – | 41,46 | – | 597 | – | 847 | | – | – |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого** | **6 136 089** | **1241,07012** |
| | | **30,22242** |
| в том числе | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 673 195 | |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 70 956 | |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 44 803 | |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 2 464 801 | |
| - накладные расходы, тенге | 1 472 613 | |
| в т.ч. зарплата, тенге | 132 536 | |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 454 524 | |
| **Всего** | **6 136 089** | |

2-6-1 поз. 6 на Общестроительные работы

**Раздел 1 Земляные работы**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101-0101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 48 | 159,15 | 149,94 | 7639 | 7197 | – | 1729 | 10117 | 0,00888 | 0,42624 |
| | | | | | 9,21 | 40,81 | 442 | 1959 | – | 749 | | 0,0193 | 0,9264 |
| 2 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2; | м3 грунта | 1,5 | 2212 | – | 3318 | – | – | 2389 | 6164 | 1,848 | 2,772 |
| | | | | | 2212 | – | 3318 | – | – | 457 | | – | – |
| 3 | 1101-0201-0401 | Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 13 | 150,23 | 150,23 | 1953 | 1953 | – | 340 | 2476 | – | – |
| | | | | | – | 36,31 | – | 472 | – | 183 | | 0,01982 | 0,25766 |
| 4 | 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 42,2 | 36,52 | 36,52 | 1541 | 1541 | – | 433 | 2132 | – | – |
| | | | | | – | 14,27 | – | 602 | – | 158 | | 0,00806 | 0,34013 |
| 5 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 42,2 | 173,55 | 79,81 | 7324 | 3368 | – | 4028 | 12260 | 0,108 | 4,5576 |
| | | | | | 93,74 | 38,84 | 3956 | 1639 | – | 908 | | 0,02625 | 1,10775 |
| 6 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 5 | 961,4 | – | 4807 | – | – | 3461 | 8929 | 0,972 | 4,86 |
| | | | | | 961,4 | – | 4807 | – | – | 661 | | – | – |
| 7 | 1101-0104-0102 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение недостающего грунта из зоны вертикальной планировки НР = 72 % | м3 грунта | 40 | 52,1 | 52,1 | 2084 | 2084 | – | 586 | 2884 | – | – |
| | | | | | – | 20,35 | – | 814 | – | 214 | | 0,0115 | 0,46 |
| | | **Раздел 2 Фундаменты** | | | | | | | | | | | |
| | | **2.1 Фундаменты** | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 7,4 | 21521,49 | 1114,86 | 159259 | 8250 | 140649 | 11234 | 184132 | 1,35 | 9,99 |
| | | | | | 1400 | 268,24 | 10360 | 1985 | – | 13639 | | 0,1813 | 1,34162 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1106-0101-0120 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 % | м3 | 63,76 | 27066,62 | 1998,68 | 1725768 | 127436 | 1297181 | 300820 | 2188715 | 3,6 | 229,536 |
| | | | | | 4723,2 | 461,42 | 301151 | 29420 | – | 162127 | | 0,3064 | 19,53606 |
| 10 | 2105-0309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,12658 | 259489 | | 32846 | | 32846 | – | 35474 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 2628 | | | |
| 11 | 2105-0309-0302 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,06482 | 281111 | | 18222 | | 18222 | – | 19680 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 1458 | | | |
| 12 | 1108-0101-0301 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 % | м2 поверхности | 34 | 1114,94 | 11,5 | 37908 | 391 | 21425 | 15152 | 57305 | 0,382 | 12,988 |
| | | | | | 473,29 | 5,91 | 16092 | 201 | – | 4245 | | 0,004 | 0,136 |
| | | **2.2 Приямок** | | | | | | | | | | | |
| 13 | 1107-0201-0201 | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 % | м3 сборных железобетонных конструкций | 0,68 | 14836,76 | 7729,41 | 10089 | 5256 | 351 | 7644 | 19152 | 4,933 | 3,35444 |
| | | | | | 6591,18 | 2935,29 | 4482 | 1996 | – | 1419 | | 1,6765 | 1,14002 |
| 14 | 2104-0301-0106 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 2 | 12332 | | 24664 | | 24664 | – | 26637 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 1973 | | | |
| 15 | 2104-0302-0101 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 2 | 14137 | | 28274 | | 28274 | – | 30536 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 2262 | | | |
| 16 | 1114-0101-1301 | Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками НР = 99 % | м2 щитов | 2,11259 | 5379,65 | 66,27 | 11365 | 140 | 10323 | 956 | 13307 | 0,404 | 0,85349 |
| | | | | | 426,96 | 30,29 | 902 | 64 | – | 986 | | 0,0174 | 0,03676 |
| | | **Раздел 3 Стены** | | | | | | | | | | | |
| | | **3.1 Стены** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1107-0503-0110 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 % | шт сборных конструкций | 6 | 499,33 | 258 | 2996 | 1548 | 304 | 1801 | 5181 | 0,148 | 0,888 |
| | | | | | 190,67 | 63,67 | 1144 | 382 | – | 384 | | 0,043 | 0,258 |
| 18 | 2104-0105-9901 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016 | м3 | 0,58 | 84694 | | 49123 | | 49123 | – | 53053 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 3930 | | | |
| 19 | 1108-0201-0107 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % | м3 кладки | 16 | 31414,88 | 2454 | 502638 | 39264 | 380890 | 85519 | 635210 | 4,38 | 70,08 |
| | | | | | 5155,25 | 592 | 82484 | 9472 | – | 47053 | | 0,4 | 6,4 |
| 20 | 1108-0201-0103 | Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % | м3 кладки | 43 | 33011,56 | 2454 | 1419497 | 105522 | 1050347 | 268848 | 1823413 | 4,76 | 204,68 |
| | | | | | 6130,88 | 592 | 263628 | 25456 | – | 135068 | | 0,4 | 17,2 |
| 21 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % | т металлических изделий | 0,34336 | 76298,93 | 2300,79 | 26198 | 790 | – | 23885 | 54090 | 56,4 | 19,3655 |
| | | | | | 73998,14 | 800,91 | 25408 | 275 | – | 4007 | | 0,54 | 0,18541 |
| 22 | 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,34336 | 272556 | | 93585 | | 93585 | – | 101072 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 7487 | | | |
| 23 | 1108-0801-0501 | Трубы дымовые кирпичные. Кладка НР = 93 % | м3 кладки (без вычета пустот) | 4,01 | 46784,04 | 2080,3 | 187604 | 8342 | 117800 | 60417 | 267863 | 11,9 | 47,719 |
| | | | | | 15327,18 | 873,32 | 61462 | 3502 | – | 19842 | | 0,44 | 1,7644 |
| 24 | 1110-0404-0201 | Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов. Утепление тамбура НР = 90 % | м2 стен (за вычетом проемов) | 21,3 | 1875,87 | 15,45 | 39956 | 329 | 24799 | 13469 | 57699 | 0,5115 | 10,89495 |
| | | | | | 696,15 | 6,48 | 14828 | 138 | – | 4274 | | 0,0036 | 0,07668 |
| 25 | 1126-0201-0301 | Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 % | м3 изоляции | 1,065 | 48520,19 | 1767,14 | 51674 | 1882 | 33916 | 12785 | 69616 | 10,58 | 11,2677 |
| | | | | | 14907,04 | 888,26 | 15876 | 946 | – | 5157 | | 0,6 | 0,639 |

**3.2 Обрамления Об1-Об4**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство обрамлений НР = 91 % | м3 | 0,68 | 36482,35 | 4717,65 | 24808 | 3208 | 14105 | 7486 | 34878 | 8,25 | 5,61 |
| | | | | | 11022,06 | 1075 | 7495 | 731 | – | 2584 | | 0,7231 | 0,49171 |
| 27 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,11136 | 240026 | | 26729 | | 26729 | – | 28867 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 2138 | | | |
| 28 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | т | 0,00592 | 243102 | | 1439 | | 1439 | – | 1554 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 115 | | | |
| | | **3.3 Антисейсмический пояс** | | | | | | | | | | | |
| 29 | 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство антисейсмического пояса НР = 91 % | м3 | 5,3 | 36481,13 | 4717,55 | 193350 | 25003 | 109930 | 58346 | 271832 | 8,25 | 43,725 |
| | | | | | 11022,08 | 1075,28 | 58417 | 5699 | – | 20136 | | 0,7231 | 3,83243 |
| 30 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,19965 | 240026 | | 47921 | | 47921 | – | 51755 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 3834 | | | |
| 31 | 2106-0405-1403 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,12734 | 654783 | | 83380 | | 83380 | – | 90050 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 6670 | | | |
| 32 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка. ЗД НР = 91 % | т | 0,0792 | 925656,57 | 1388,89 | 73312 | 110 | 51859 | 19468 | 100202 | 198 | 15,6816 |
| | | | | | 269482,32 | 631,31 | 21343 | 50 | – | 7422 | | 0,36 | 0,02851 |
| 33 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка. Анкер НР = 91 % | т | 0,038 | 925657,89 | 1394,74 | 35175 | 53 | 24882 | 9340 | 48076 | 198 | 7,524 |
| | | | | | 269473,68 | 631,58 | 10240 | 24 | – | 3561 | | 0,36 | 0,01368 |
| | | **Раздел 4 Покрытие** | | | | | | | | | | | |
| 34 | 1110-0104-0104 | Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство НР = 90 % | м2 перекрытий | 137,81 | 4742,96 | 153,36 | 653628 | 21134 | 449835 | 172677 | 892409 | 1,09 | 150,2129 |
| | | | | | 1325,44 | 66,79 | 182659 | 9204 | – | 66104 | | 0,0359 | 4,94738 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого** | | | | | **7 206 720** | | | | | | **856,98642** |
| | | | | | | | | | | | | **61,1196** |
| | в том числе | | | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 1 090 494 | | | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 364 801 | | | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 95 031 | | | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 4 134 779 | | | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | 1 082 813 | | | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 97 454 | | | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 533 833 | | | | | | |
| | **Всего** | | | | | **7 206 720** | | | | | | |
| | 2-6-1 поз. 6 на Общестроительные работы | | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 4 Покрытие** | | | | | | | | | | | |
| 35 | 2107-0201-0203 Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 4,87 | 31325 | | 152553 | | 152553 | – | 164757 | | |
| | | | | – | | – | | – | 12204 | | | |
| 36 | 1110-0115-0101 Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 4,87 | 8946 | 60,57 | 43567 | 295 | 38474 | 4442 | 51850 | 0,78 | 3,7986 |
| | | | | 985,22 | 28,34 | 4798 | 138 | – | 3841 | | 0,017 | 0,08279 |
| 37 | 1114-0202-0401 Покрытие пленкой стен и кровель НР = 99 % | м2 покрытия | 137,81 | 284,54 | 0,29 | 39212 | 40 | 19899 | 19100 | 62977 | 0,123 | 16,95063 |
| | | | | 139,85 | 0,15 | 19273 | 20 | – | 4665 | | 0,0001 | 0,01378 |
| 38 | 1110-0114-0508 Настил защитный. Устройство НР = 90 % | м2 покрытия | 137,81 | 1575,28 | 30,43 | 217090 | 4194 | 163897 | 45741 | 283857 | 0,271 | 37,34651 |
| | | | | 355,55 | 13,24 | 48999 | 1824 | – | 21026 | | 0,0071 | 0,97845 |
| 39 | 1110-0403-0101 Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 % | м2 потолка | 126,7 | 2640,3 | 14,85 | 334526 | 1882 | 164016 | 152463 | 525948 | 0,9779 | 123,89993 |
| | | | | 1330,92 | 6,12 | 168628 | 775 | – | 38959 | | 0,0034 | 0,43078 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % | т стальных элементов | 0,07128 | 82617,85 | 6186,87 | 5889 | 441 | 593 | 5858 | 12687 | 42,7 | 3,04366 |
| | | | | | 68111,67 | 1529,18 | 4855 | 109 | – | 940 | | 1,03 | 0,07342 |
| 41 | 2105-0201-0702 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,07128 | 276660 | | 19720 | | 19720 | – | 21298 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 1578 | | | |
| 42 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % | м2 | 3,70656 | 97,93 | 2,43 | 363 | 9 | 170 | 128 | 530 | 0,0295 | 0,10934 |
| | | | | | 49,64 | 0,54 | 184 | 2 | – | 39 | | 0,0002 | 0,00074 |
| 43 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % | м2 | 3,70656 | 83,91 | 1,89 | 311 | 7 | 197 | 75 | 417 | 0,0213 | 0,07895 |
| | | | | | 28,87 | 0,54 | 107 | 2 | – | 31 | | 0,0002 | 0,00074 |
| 44 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00239 | 499572 | | 1194 | | 1194 | – | 1290 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 96 | | | |
| | | **Раздел 5 Кровля** | | | | | | | | | | | |
| 45 | 1112-0101-0716 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % | м2 кровли | 232,2 | 860,77 | 22,22 | 199870 | 5159 | 19034 | 163507 | 392447 | 0,5663 | 131,49486 |
| | | | | | 756,58 | 8,82 | 175677 | 2048 | – | 29070 | | 0,0045 | 1,0449 |
| 46 | 2110-0103-0504 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150; | м2 | 267,03 | 1622 | | 433123 | | 433123 | – | 467773 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 34650 | | | |
| 47 | 1114-0202-0401 | Кровля. Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц НР = 99 % | м2 покрытия | 232,2 | 284,53 | 0,29 | 66067 | 67 | 33527 | 32182 | 106109 | 0,123 | 28,5606 |
| | | | | | 139,85 | 0,15 | 32473 | 34 | – | 7860 | | 0,0001 | 0,02322 |
| 48 | 2110-0102-0111 | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 17 | 1510 | | 25670 | | 25670 | – | 27724 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 2054 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1110-0105-0101 | | | | | | | | | | | |
| | Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 6,8745 | 94061,24 | 1485,93 | 646624 | 10215 | 457592 | 164912 | 876459 | 22,1 | 151,92645 |
| | | | | 26011,64 | 642,81 | 178817 | 4419 | – | 64923 | | 0,37 | 2,54357 |
| 50 | 1110-0102-0401 | | | | | | | | | | | |
| | Элементы каркаса из брусьев. Установка. Устройсвто обрешетки НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 2,45 | 68997,55 | 1092,24 | 169044 | 2676 | 100383 | 60561 | 247973 | 22,5 | 55,125 |
| | | | | 26932,65 | 532,65 | 65985 | 1305 | – | 18368 | | 0,36 | 0,882 |
| 51 | 1110-0104-0201 | Потолки. Подшивка досками обшивки НР = 90 % | м2 потолков | 24,21 | 1290,62 | 23,09 | 31246 | 559 | 14603 | 14710 | 49632 | 0,526 | 12,73446 |
| | | | | | 664,35 | 10,74 | 16084 | 260 | – | 3676 | | 0,0064 | 0,15494 |
| 52 | 1110-0104-0201 | Потолки. Подшивка досками обшивки НР = 90 % | м2 потолков | 29,1 | 3155,22 | 23,13 | 91817 | 673 | 71812 | 17680 | 118257 | 0,526 | 15,3066 |
| | | | | | 664,33 | 10,72 | 19332 | 312 | – | 8760 | | 0,0064 | 0,18624 |
| 53 | 1110-0115-0101 | | | | | | | | | | | |
| | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 6,8745 | 8945,67 | 60,51 | 61497 | 416 | 54309 | 6270 | 73188 | 0,78 | 5,36211 |
| | | | | | 985,09 | 28,37 | 6772 | 195 | – | 5421 | | 0,017 | 0,11687 |
| 54 | 1110-0115-0201 | | | | | | | | | | | |
| | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 % | м2 обработанной поверхности | 256,074 | 311,69 | 2,81 | 79815 | 719 | 69531 | 8912 | 95825 | 0,029 | 7,42615 |
| | | | | | 37,35 | 1,32 | 9565 | 337 | – | 7098 | | 0,00079 | 0,2023 |
| 55 | 2105-0302-0101 | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,12916 | 216144 | | 27917 | | 27917 | – | 30150 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 2233 | | | |
| 56 | 2106-0405-1403 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,02516 | 654783 | | 16474 | | 16474 | – | 17792 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 1318 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 % | м2 изолируемой поверхности | 51,1 | 543,13 | 12,84 | 27754 | 656 | 22530 | 4364 | 34687 | 0,0694 | 3,54634 |
| | | | | | 89,39 | 3,44 | 4568 | 176 | – | 2569 | | 0,0021 | 0,10731 |
| 58 | 1110-0104-0301 | Доски ходовые. Укладка НР = 90 % | м ходов | 16 | 49,19 | 5,31 | 787 | 85 | 34 | 634 | 1535 | 0,0349 | 0,5584 |
| | | | | | 41,75 | 2,25 | 668 | 36 | – | 114 | | 0,0012 | 0,0192 |
| 59 | 2206-0204-0301 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88 | м3 | 0,34 | 111592 | | 37941 | | 37941 | – | 40976 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 3035 | | | |
| | | **Раздел 9 Полы** | | | | | | | | | | | |
| | | **9.1 Тип 1** | | | | | | | | | | | |
| 90 | 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % | м3 подстилающего слоя | 1,392 | 23590,52 | 6,47 | 32838 | 9 | 27036 | 5445 | 41346 | 3,66 | 5,09472 |
| | | | | | 4161,64 | – | 5793 | – | – | 3063 | | – | – |
| 91 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 17,4 | 871,38 | 30,34 | 15162 | 528 | 7963 | 6528 | 23425 | 0,356 | 6,1944 |
| | | | | | 383,39 | 15,75 | 6671 | 274 | – | 1735 | | 0,0127 | 0,22098 |
| 92 | 1111-0101-0501 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 17,4 | 3537,47 | 88,33 | 61552 | 1537 | 21716 | 37057 | 106498 | 1,38 | 24,012 |
| | | | | | 2201,09 | 64,54 | 38299 | 1123 | – | 7889 | | 0,0516 | 0,89784 |
| 93 | 1111-0101-0502 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 17,4 | 1951,03 | 79,31 | 33948 | 1380 | 5759 | 26185 | 64944 | 0,966 | 16,8084 |
| | | | | | 1540,75 | 60,17 | 26809 | 1047 | – | 4811 | | 0,0485 | 0,8439 |
| 94 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 17,4 | 871,38 | 30,34 | 15162 | 528 | 7963 | 6528 | 23425 | 0,356 | 6,1944 |
| | | | | | 383,39 | 15,75 | 6671 | 274 | – | 1735 | | 0,0127 | 0,22098 |
| | | **9.2 Тип 2** | | | | | | | | | | | |
| | | **9.3 Утепление пола** | | | | | | | | | | | |

**9.4 Устройство плинтусов**

**Раздел 10 Внутренняя отделка**

**10.1 Внутренняя отделка**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 1115-0206-0205 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % | м2 отделываемой поверхности | 126,7 | 862,22 | 4,81 | 109243 | 609 | 32816 | 60826 | 183675 | 0,4247 | 53,80949 |
| | | | | | 598,41 | 1,69 | 75818 | 214 | – | 13606 | | 0,0011 | 0,13937 |
| 104 | 1115-0203-0203 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 325,8 | 1693,35 | 95,14 | 551692 | 30998 | 175209 | 296701 | 916264 | 0,74 | 241,092 |
| | | | | | 1060,42 | 77,93 | 345485 | 25391 | – | 67871 | | 0,0554 | 18,04932 |
| 105 | 1115-0206-0203 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % | м2 отделываемой поверхности | 325,8 | 1157,22 | 7,51 | 377021 | 2446 | 126480 | 199171 | 622287 | 0,5314 | 173,13012 |
| | | | | | 761,49 | 2,67 | 248095 | 869 | – | 46095 | | 0,0017 | 0,55386 |
| 108 | 1115-0203-0201 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 34,6 | 1377,69 | 79,02 | 47668 | 2734 | 14325 | 26312 | 79898 | 0,65 | 22,49 |
| | | | | | 884,65 | 65,92 | 30609 | 2281 | – | 5918 | | 0,0532 | 1,84072 |
| 109 | 1115-0107-0101 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 % | м2 поверхности облицовки | 34,6 | 4960,61 | 20,9 | 171637 | 723 | 75072 | 76972 | 268498 | 2 | 69,2 |
| | | | | | 2770 | 10,78 | 95842 | 373 | – | 19889 | | 0,0086 | 0,29756 |
| 110 | 1115-0204-0101 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 14,4 | 3636,6 | 47,15 | 52367 | 679 | 15370 | 29349 | 88253 | 1,79 | 25,776 |
| | | | | | 2522,08 | 25,56 | 36318 | 368 | – | 6537 | | 0,0206 | 0,29664 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1115-0203-0505 | Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР = 0 | м2 оштукатуриваемой поверхности | 14,4 | 735,49 | 48,06 | 10591 | 692 | 9899 | – | 11438 | – | – |
| | | | | | – | 41,46 | – | 597 | – | 847 | | – | – |
| | | **Итого** | | | | | **6 136 089** | | | | | | **1241,07012** |
| | | | | | | | | | | | | | **30,22242** |
| | | в том числе | | | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 1 673 195 | | | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 70 956 | | | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 44 803 | | | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 2 464 801 | | | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | 1 472 613 | | | | | | |
| | | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 132 536 | | | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 454 524 | | | | | | |
| | | **Всего** | | | | | **6 136 089** | | | | | | |
| | | 2-7-1 поз. 7 на Общестроительные работы | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 48 | 159,15 | 149,94 | 7639 | 7197 | – | 1729 | 10117 | 0,00888 | 0,42624 |
| | | | | | 9,21 | 40,81 | 442 | 1959 | – | 749 | | 0,0193 | 0,9264 |
| 2 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 1,5 | 2212 | – | 3318 | – | – | 2389 | 6164 | 1,848 | 2,772 |
| | | | | | 2212 | – | 3318 | – | – | 457 | | – | – |
| 3 | 1101-0201-0401 | Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 13 | 150,23 | 150,23 | 1953 | 1953 | – | 340 | 2476 | – | – |
| | | | | | – | 36,31 | – | 472 | – | 183 | | 0,01982 | 0,25766 |
| 4 | 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 42,2 | 36,52 | 36,52 | 1541 | 1541 | – | 433 | 2132 | – | – |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | 14,27 | – | 602 | – | 158 | | 0,00806 | 0,34013 |
| 5 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 42,2 | 173,55 | 79,81 | 7324 | 3368 | – | 4028 | 12260 | 0,108 | 4,5576 |
| | | | | | 93,74 | 38,84 | 3956 | 1639 | – | 908 | | 0,02625 | 1,10775 |
| 6 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 5 | 961,4 | – | 4807 | – | – | 3461 | 8929 | 0,972 | 4,86 |
| | | | | | 961,4 | – | 4807 | – | – | 661 | | – | – |
| 7 | 1101-0104-0102 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение недостающего грунта из зоны вертикальной планировки НР = 72 % | м3 грунта | 40 | 52,1 | 52,1 | 2084 | 2084 | – | 586 | 2884 | – | – |
| | | | | | – | 20,35 | – | 814 | – | 214 | | 0,0115 | 0,46 |
| | | **Раздел 2 Фундаменты** | | | | | | | | | | | |
| | | **2.1 Фундаменты** | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 7,4 | 21521,49 | 1114,86 | 159259 | 8250 | 140649 | 11234 | 184132 | 1,35 | 9,99 |
| | | | | | 1400 | 268,24 | 10360 | 1985 | – | 13639 | | 0,1813 | 1,34162 |
| 9 | 1106-0101-0120 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 % | м3 | 63,76 | 27066,62 | 1998,68 | 1725768 | 127436 | 1297181 | 300820 | 2188715 | 3,6 | 229,536 |
| | | | | | 4723,2 | 461,42 | 301151 | 29420 | – | 162127 | | 0,3064 | 19,53606 |
| 10 | 2105-0309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,12658 | 259489 | | 32846 | | 32846 | – | 35474 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 2628 | | | |
| 11 | 2105-0309-0302 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,06482 | 281111 | | 18222 | | 18222 | – | 19680 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 1458 | | | |
| 12 | 1108-0101-0301 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 % | м2 поверхности | 34 | 1114,94 | 11,5 | 37908 | 391 | 21425 | 15152 | 57305 | 0,382 | 12,988 |
| | | | | | 473,29 | 5,91 | 16092 | 201 | – | 4245 | | 0,004 | 0,136 |
| | | **2.2 Приямок** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1107-0201-0201 | | | | | | | | | | | |
| | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 % | м3 сборных железобетонных конструкций | 0,68 | 14836,76 | 7729,41 | 10089 | 5256 | 351 | 7644 | 19152 | 4,933 | 3,35444 |
| | | | | 6591,18 | 2935,29 | 4482 | 1996 | – | 1419 | | 1,6765 | 1,14002 |
| 14 | 2104-0301-0106 | | | | | | | | | | | |
| | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 2 | 12332 | | 24664 | | 24664 | – | 26637 | | |
| | | | | – | | – | | – | 1973 | | | |
| 15 | 2104-0302-0101 | | | | | | | | | | | |
| | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 2 | 14137 | | 28274 | | 28274 | – | 30536 | | |
| | | | | – | | – | | – | 2262 | | | |
| 16 | 1114-0101-1301 | Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками НР = 99 % | м2 щитов | 2,11259 | 5379,65 | 66,27 | 11365 | 140 | 10323 | 956 | 13307 | 0,404 | 0,85349 |
| | | | | | 426,96 | 30,29 | 902 | 64 | – | 986 | | 0,0174 | 0,03676 |
| | **Раздел 3 Стены** | | | | | | | | | | | |
| | **3.1 Стены** | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1107-0503-0110 | | | | | | | | | | | |
| | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 % | шт сборных конструкций | 6 | 499,33 | 258 | 2996 | 1548 | 304 | 1801 | 5181 | 0,148 | 0,888 |
| | | | | 190,67 | 63,67 | 1144 | 382 | – | 384 | | 0,043 | 0,258 |
| 18 | 2104-0105-9901 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016 | м3 | 0,58 | 84694 | | 49123 | | 49123 | – | 53053 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 3930 | | | |
| 19 | 1108-0201-0107 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % | м3 кладки | 16 | 31414,88 | 2454 | 502638 | 39264 | 380890 | 85519 | 635210 | 4,38 | 70,08 |
| | | | | | 5155,25 | 592 | 82484 | 9472 | – | 47053 | | 0,4 | 6,4 |
| 20 | 1108-0201-0103 | Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % | м3 кладки | 43 | 33011,56 | 2454 | 1419497 | 105522 | 1050347 | 268848 | 1823413 | 4,76 | 204,68 |
| | | | | | 6130,88 | 592 | 263628 | 25456 | – | 135068 | | 0,4 | 17,2 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % | т металлических изделий | 0,34336 | 76298,93 | 2300,79 | 26198 | 790 | – | 23885 | 54090 | 56,4 | 19,3655 |
| | | | | | 73998,14 | 800,91 | 25408 | 275 | – | 4007 | | 0,54 | 0,18541 |
| 22 | 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,34336 | 272556 | | 93585 | | 93585 | – | 101072 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 7487 | | | |
| 23 | 1108-0801-0501 | Трубы дымовые кирпичные. Кладка НР = 93 % | м3 кладки (без вычета пустот) | 4,01 | 46784,04 | 2080,3 | 187604 | 8342 | 117800 | 60417 | 267863 | 11,9 | 47,719 |
| | | | | | 15327,18 | 873,32 | 61462 | 3502 | – | 19842 | | 0,44 | 1,7644 |
| 24 | 1110-0404-0201 | Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов. Утепление тамбура НР = 90 % | м2 стен (за вычетом проемов) | 21,3 | 1875,87 | 15,45 | 39956 | 329 | 24799 | 13469 | 57699 | 0,5115 | 10,89495 |
| | | | | | 696,15 | 6,48 | 14828 | 138 | – | 4274 | | 0,0036 | 0,07668 |
| 25 | 1126-0201-0301 | Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 % | м3 изоляции | 1,065 | 48520,19 | 1767,14 | 51674 | 1882 | 33916 | 12785 | 69616 | 10,58 | 11,2677 |
| | | | | | 14907,04 | 888,26 | 15876 | 946 | – | 5157 | | 0,6 | 0,639 |
| | | **3.2 Обрамления Об1-Об4** | | | | | | | | | | | |
| 26 | 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство обрамлений НР = 91 % | м3 | 0,68 | 36482,35 | 4717,65 | 24808 | 3208 | 14105 | 7486 | 34878 | 8,25 | 5,61 |
| | | | | | 11022,06 | 1075 | 7495 | 731 | – | 2584 | | 0,7231 | 0,49171 |
| 27 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,11136 | 240026 | | 26729 | | 26729 | – | 28867 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 2138 | | | |
| 28 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | т | 0,00592 | 243102 | | 1439 | | 1439 | – | 1554 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 115 | | | |
| | | **3.3 Антисейсмический пояс** | | | | | | | | | | | |
| 29 | 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство антисейсмического пояса НР = 91 % | м3 | 5,3 | 36481,13 | 4717,55 | 193350 | 25003 | 109930 | 58346 | 271832 | 8,25 | 43,725 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 11022,08 | 1075,28 | 58417 | 5699 | – | 20136 | | 0,7231 | 3,83243 |
| 30 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,19965 | 240026 | | 47921 | | 47921 | – | 51755 | |
| | | | | | – | | – | | – | 3834 | | |
| 31 | 2106-0405-1403 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,12734 | 654783 | | 83380 | | 83380 | – | 90050 | |
| | | | | | – | | – | | – | 6670 | | |
| 32 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка. ЗД НР = 91 % | т | 0,0792 | 925656,57 | 1388,89 | 73312 | 110 | 51859 | 19468 | 100202 | 198 | 15,6816 |
| | | | | | 269482,32 | 631,31 | 21343 | 50 | – | 7422 | | 0,36 | 0,02851 |
| 33 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка. Анкер НР = 91 % | т | 0,038 | 925657,89 | 1394,74 | 35175 | 53 | 24882 | 9340 | 48076 | 198 | 7,524 |
| | | | | | 269473,68 | 631,58 | 10240 | 24 | – | 3561 | | 0,36 | 0,01368 |
| | | **Раздел 4 Покрытие** | | | | | | | | | | | |
| 34 | 1110-0104-0104 | Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство НР = 90 % | м2 перекрытий | 137,81 | 4742,96 | 153,36 | 653628 | 21134 | 449835 | 172677 | 892409 | 1,09 | 150,2129 |
| | | | | | 1325,44 | 66,79 | 182659 | 9204 | – | 66104 | | 0,0359 | 4,94738 |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **7 206 720** |
| | |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 090 494 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 364 801 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 95 031 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 4 134 779 |
| - накладные расходы, тенге | 1 082 813 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 97 454 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 533 833 |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **7 206 720** |

| | |
|---|---|
| **856,98642** | |
| **61,1196** | |

**Раздел 4 Покрытие**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2107-0201-0203 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 4,87 | 31325 | | 152553 | | 152553 | – | 164757 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 12204 | | | |
| 36 | 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 4,87 | 8946 | 60,57 | 43567 | 295 | 38474 | 4442 | 51850 | 0,78 | 3,7986 |
| | | | | | 985,22 | 28,34 | 4798 | 138 | – | 3841 | | 0,017 | 0,08279 |
| 37 | 1114-0202-0401 | Покрытие пленкой стен и кровель НР = 99 % | м2 покрытия | 137,81 | 284,54 | 0,29 | 39212 | 40 | 19899 | 19100 | 62977 | 0,123 | 16,95063 |
| | | | | | 139,85 | 0,15 | 19273 | 20 | – | 4665 | | 0,0001 | 0,01378 |
| 38 | 1110-0114-0508 | Настил защитный. Устройство НР = 90 % | м2 покрытия | 137,81 | 1575,28 | 30,43 | 217090 | 4194 | 163897 | 45741 | 283857 | 0,271 | 37,34651 |
| | | | | | 355,55 | 13,24 | 48999 | 1824 | – | 21026 | | 0,0071 | 0,97845 |
| 39 | 1110-0403-0101 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 % | м2 потолка | 126,7 | 2640,3 | 14,85 | 334526 | 1882 | 164016 | 152463 | 525948 | 0,9779 | 123,89993 |
| | | | | | 1330,92 | 6,12 | 168628 | 775 | – | 38959 | | 0,0034 | 0,43078 |
| 40 | 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % | т стальных элементов | 0,07128 | 82617,85 | 6186,87 | 5889 | 441 | 593 | 5858 | 12687 | 42,7 | 3,04366 |
| | | | | | 68111,67 | 1529,18 | 4855 | 109 | – | 940 | | 1,03 | 0,07342 |
| 41 | 2105-0201-0702 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,07128 | 276660 | | 19720 | | 19720 | – | 21298 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 1578 | | | |
| 42 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % | м2 | 3,70656 | 97,93 | 2,43 | 363 | 9 | 170 | 128 | 530 | 0,0295 | 0,10934 |
| | | | | | 49,64 | 0,54 | 184 | 2 | – | 39 | | 0,0002 | 0,00074 |
| 43 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % | м2 | 3,70656 | 83,91 | 1,89 | 311 | 7 | 197 | 75 | 417 | 0,0213 | 0,07895 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 28,87 | 0,54 | 107 | 2 | – | 31 | | 0,0002 | 0,00074 |
| 44 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00239 | 499572 | | 1194 | | 1194 | – | 1290 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 96 | | | |
| | | **Раздел 5 Кровля** | | | | | | | | | | | |
| 47 | 1114-0202-0401 | Кровля. Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц НР = 99 % | м2 покрытия | 232,2 | 284,53 | 0,29 | 66067 | 67 | 33527 | 32182 | 106109 | 0,123 | 28,5606 |
| | | | | | 139,85 | 0,15 | 32473 | 34 | – | 7860 | | 0,0001 | 0,02322 |
| 48 | 2110-0102-0111 | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 17 | 1510 | | 25670 | | 25670 | – | 27724 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 2054 | | | |
| 49 | 1110-0105-0101 | Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 0,8146 | 94060,89 | 1485,39 | 76622 | 1210 | 54223 | 19541 | 103856 | 22,1 | 18,00266 |
| | | | | | 26011,54 | 642,03 | 21189 | 523 | – | 7693 | | 0,37 | 0,3014 |
| 50 | 1110-0102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка. Устройсвто обрешетки НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 2,45 | 68997,55 | 1092,24 | 169044 | 2676 | 100383 | 60561 | 247973 | 22,5 | 55,125 |
| | | | | | 26932,65 | 532,65 | 65985 | 1305 | – | 18368 | | 0,36 | 0,882 |
| 51 | 1110-0104-0201 | Потолки. Подшивка досками обшивки НР = 90 % | м2 потолков | 24,21 | 1290,62 | 23,09 | 31246 | 559 | 14603 | 14710 | 49632 | 0,526 | 12,73446 |
| | | | | | 664,35 | 10,74 | 16084 | 260 | – | 3676 | | 0,0064 | 0,15494 |
| 52 | 1110-0104-0201 | Потолки. Подшивка досками обшивки НР = 90 % | м2 потолков | 29,1 | 3155,22 | 23,13 | 91817 | 673 | 71812 | 17680 | 118257 | 0,526 | 15,3066 |
| | | | | | 664,33 | 10,72 | 19332 | 312 | – | 8760 | | 0,0064 | 0,18624 |
| 53 | 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 6,8745 | 8945,67 | 60,51 | 61497 | 416 | 54309 | 6270 | 73188 | 0,78 | 5,36211 |
| | | | | | 985,09 | 28,37 | 6772 | 195 | – | 5421 | | 0,017 | 0,11687 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 % | м2 обработанной поверхности | 256,074 | 311,69 | 2,81 | 79815 | 719 | 69531 | 8912 | 95825 | 0,029 | 7,42615 |
| | | | | | 37,35 | 1,32 | 9565 | 337 | – | 7098 | | 0,00079 | 0,2023 |
| 55 | 2105-0302-0101 | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,12916 | 216144 | | 27917 | | 27917 | – | 30150 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 2233 | | | |
| 56 | 2106-0405-1403 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,02516 | 654783 | | 16474 | | 16474 | – | 17792 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 1318 | | | |
| 57 | 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 % | м2 изолируемой поверхности | 51,1 | 543,13 | 12,84 | 27754 | 656 | 22530 | 4364 | 34687 | 0,0694 | 3,54634 |
| | | | | | 89,39 | 3,44 | 4568 | 176 | – | 2569 | | 0,0021 | 0,10731 |
| 58 | 1110-0104-0301 | Доски ходовые. Укладка НР = 90 % | м ходов | 16 | 49,19 | 5,31 | 787 | 85 | 34 | 634 | 1535 | 0,0349 | 0,5584 |
| | | | | | 41,75 | 2,25 | 668 | 36 | – | 114 | | 0,0012 | 0,0192 |
| 59 | 2206-0204-0301 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88 | м3 | 0,34 | 111592 | | 37941 | | 37941 | – | 40976 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 3035 | | | |
| | | **<u>Раздел 9 Полы</u>** | | | | | | | | | | | |
| | | **9.1 Тип 1** | | | | | | | | | | | |
| 90 | 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % | м3 подстилающего слоя | 1,392 | 23590,52 | 6,47 | 32838 | 9 | 27036 | 5445 | 41346 | 3,66 | 5,09472 |
| | | | | | 4161,64 | – | 5793 | – | – | 3063 | | – | – |
| 91 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 17,4 | 871,38 | 30,34 | 15162 | 528 | 7963 | 6528 | 23425 | 0,356 | 6,1944 |
| | | | | | 383,39 | 15,75 | 6671 | 274 | – | 1735 | | 0,0127 | 0,22098 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 1111-0101-0501 | | | | | | | | | | | |
| | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 17,4 | 3537,47 | 88,33 | 61552 | 1537 | 21716 | 37057 | 106498 | 1,38 | 24,012 |
| | | | | 2201,09 | 64,54 | 38299 | 1123 | – | 7889 | | 0,0516 | 0,89784 |
| 93 | 1111-0101-0502 | | | | | | | | | | | |
| | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 17,4 | 1951,03 | 79,31 | 33948 | 1380 | 5759 | 26185 | 64944 | 0,966 | 16,8084 |
| | | | | 1540,75 | 60,17 | 26809 | 1047 | – | 4811 | | 0,0485 | 0,8439 |
| 94 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 17,4 | 871,38 | 30,34 | 15162 | 528 | 7963 | 6528 | 23425 | 0,356 | 6,1944 |
| | | | | | 383,39 | 15,75 | 6671 | 274 | – | 1735 | | 0,0127 | 0,22098 |
| | **9.2 Тип 2** | | | | | | | | | | | | |
| | **9.3 Утепление пола** | | | | | | | | | | | | |
| | **9.4 Устройство плинтусов** | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого** | **2 332 953** | **390,15386** |
| | | **5,75788** |
| в том числе | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 507 723 | |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 17 911 | |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 8 766 | |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 160 104 | |
| - накладные расходы, тенге | 474 404 | |
| в т.ч. зарплата, тенге | 42 697 | |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 172 811 | |
| **Всего** | **2 332 953** | |
| **ИТОГО** | **59 986 178** | |
| Временные здания и сооружения (2,9 %) | 1 739 599 | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %) | 1 049 338 | |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | 1 255 502 | |
| **Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.** | 64 030 617 | |

| | |
|---|---|
| НДС (12 %) | 7683674 |
| Итого | 71 714 291 |
| аванс - 30% | 21 514 291 |
| **Итого к получению** | **50 200 000** |

Принял (Заказчик)

**Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"**

**Молдабаев Б.А.**

Технический надзор

**ТОО "СКАПС"** **Мынбаева С.С.**

Сдал (Подрядчик)

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жарма Құрылыс-Газ"**

**Исабаев В.С.**

Авторский надзор

**ТОО "Градопроект"** **Грохотов А.Н.**