Заказчик: ГУ "Отдел строительства Нуринского района Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам с. Ахмет-Аулы Нуринского района Карагандинской области. Водоснабжение

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№20	04.03.21				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам с. Ахмет-Аулы Нуринского района	31 974 737	28 548 872							3 425 865	31 974 737

Подрядчик:
ТОО "Байсын-А", БИН 070340005757
Директор _____ Калмагамбетова Ж.Б.

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Нуринского района", БИН 131040009031
Вр.и.О. руководителя _____ Нуртазин Е.Е.

Эксперт технического надзора
ТОО "ТЛГ 2002"

эксперт _____ **Котович В.Г.**
ИИН 560926300426
№ KZ 37VJEE00026982, № KZ 64VJEE00026981, № KZ10VJEE00026983

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Нуринского района Карагандинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
ДОГОВОР №20 от 03.04 .2021г.

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам с. Ахмет-Аулы Нуринского района Карагандинской области. Водоснабжение

Акт выполненных работ №1
за август 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									
		Земляные работы									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя	м3 грунта	4010	27,92	27,92	111959	111959	--	34675	158365
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,01	--	48160		11731	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м	м3 грунта	4010	48,32	48,32	193763	193763	--	59996	274060
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,78	--	83328		20301	
3	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	12375,5898	226,67	226,67	2805175	2805175	--	348219	3405666
		НР - 72%; СП - 8%			--	39,08	--	483638		252272	
4	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	5284,3466	385,39	385,39	2036534	2036535	--	285697	2508010
		НР - 72%; СП - 8%			--	75,09	--	396802		185779	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	546,1836	2282,28	--	1246544	--	--	897512	2315580
		НР - 72%; СП - 8%			2282,28	--	1246544	--		171524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (в местах пересечения с трассами различного назначения)	м3 грунта	68,64	1901,90	--	130546	--	--	93993	242503
		НР - 72%; СП - 8%			1901,90	--	130546	--		17963	
7	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами в местах ручной разработки. Грунты устойчивые	м2 креплений	124,8	675,65	29,06	84321	3627	48451	24374	117391
		НР - 72%; СП - 8%			258,36	12,90	32243	1610		8696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	27,456	1358,00				37285		
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	527,9082	903,58	--	477007	--	--	343445	886088
		НР - 72%; СП - 8%			903,58	--	477007	--		65636	
9	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	17571,83874	39,35	39,35	691452	691452	--	168521	928771
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,32	--	234057		68798	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками вокруг колодцев	м3 уплотненного грунта	550,6615224	177,70	80,93	97853	44565	--	54270	164292
		НР - 72%; СП - 8%			96,77	40,11	53288	22087		12170	
11	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	175,0130567	246,91	237,94	43212	41642	119	7069	54304
		НР - 72%; СП - 8%			8,29	47,81	1451	8367		4023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	412-102-0101 РСНБ РК 2015	Отвозка вытесненного грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	327,274416	163,00	--	53346	--		--	57614
		СП - 8%			--	--	--	--		4268	
13	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	175,0130567	22,41	18,62	3922	3259	40	1457	5809
		НР - 72%; СП - 8%			3,56	8,00	623	1400		430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Строительные работы									
14	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	174,96	3401,36	180,98	595102	31664	353927	216679	876724
		НР - 99%; СП - 8%			1197,48	53,48	209511	9357		64942	
15	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,81	397868,37	110903,65	720142	200735	8498	568456	1391686
		НР - 99%; СП - 8%			282270,00	34966,52	510909	63289		103088	
16	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,195	349964,36	87427,00	68243	17048	408	55545	133691
		НР - 99%; СП - 8%			260445,00	27279,05	50787	5319		9903	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,911	330373,12	77345,04	300970	70461	1197	248820	593773
		НР - 99%; СП - 8%			251715,00	24172,59	229312	22021		43983	
18	241-201-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1828,1	1304,00	--	2383842	--	2383842	--	2574549
		СП - 8%			--	--	--	--		190707	
19	241-201-0907 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x2,5 мм	м	196,95	372,00	--	73265	--	73265	--	79126
		СП - 8%			--	--	--	--		5861	
20	241-201-0604 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32x2,0 мм	м	920,11	151,00	--	138937	--	138937	--	150052
		СП - 8%			--	--	--	--		11115	
21	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,81	78701,64	--	142450	--	23228	118030	281318
		НР - 99%; СП - 8%			65868,50	--	119222	--		20838	
22	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 32-63 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,106	69090,44	--	76414	--	3563	72122	160419
		НР - 99%; СП - 8%			65868,50	--	72851	--		11883	
23	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. (футляр) Укладка.	км трубопровода	0,03	1258385,83	550196,41	37752	16506	2341	24473	67203
		НР - 99%; СП - 8%			630176,00	193844,13	18905	5815		4978	
24	241-102-0241 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325x7,0 мм	м	30,12	23077,00	--	695079	--	695079	--	750685
		СП - 8%			--	--	--	--		55606	
25	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	30	1452,62	8,57	43579	257	4633	38379	88515
		НР - 99%; СП - 8%			1289,63	2,60	38689	78		6557	
26	1122-0601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,03	4368469,39	786487,66	131054	23595	103594	12046	154548
		НР - 99%; СП - 8%			128846,60	276757,78	3865	8303		11448	
27	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	48,195	26345,78	10046,10	1269735	484171	218071	767275	2199971
		НР - 99%; СП - 8%			11774,94	4306,10	567493	207532		162961	
28	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	27	32611,00	--	880497	--	880497	--	950937
		СП - 8%			--	--	--	--		70440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 *СП - 8%*	шт.	54	28565,00 --	--	1542510 --	--	1542510	-- 123401	1665911
30	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 *СП - 8%*	шт.	27	20433,00 --	--	551691 --	--	551691	-- 44135	595826
31	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	27	28525,00 --	--	770175 --	--	770175	-- 61614	831789
32	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	27	6933,00 --	--	187191 --	--	187191	-- 14975	202166
33	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 *СП - 8%*	шт.	27	7115,00 --	--	192105 --	--	192105	-- 15368	207473
34	ТССЦ РК 8.04-08-2017 общ.часть	Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов колодцев *СП - 8%*	м3	48,195	270,00 --	--	13013 --	--	13013	-- 1041	14054
35	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные из бетона класса В7.5 на сульфатостойком цементе. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,448	29855,61 6267,10	1216,63 305,86	13375 2808	545 137	10022	2680 1284	17339
36	244-201-0303 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т *СП - 8%*	комплект	27	11573,00 --	--	312471 --	--	312471	-- 24998	337469
37	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянки металлические в колодцах ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,63936	887579,00 --	--	567483 --	--	567483	-- 45399	612882
38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 стремянок за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	18,54144	165,84 59,86	3,85 0,61	3075 1110	71 11	1894	774 308	4157
39	241-102-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм (Футляр для прохода труб в стенах колодцев) *СП - 8%*	м	12	11031,00 --	--	132372 --	--	132372	-- 10590	142962
40	241-102-0220 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм (Футляр для прохода труб в стенах колодцев) *СП - 8%*	м	8,4	7845,00 --	--	65898 --	--	65898	-- 5272	71170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	3161362,69	243229,92	37936	2919	30080	5454	46862
		НР - 99%; СП - 8%			411440,00	47672,32	4937	572		3471	
42	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение	трубопровода	0,0084	2413309,53	215681,91	20272	1811	15278	3513	25688
		НР - 99%; СП - 8%			378880,00	43605,40	3183	366		1903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	9	55014,69	201,53	495132	1814	472368	21538	558004
		НР - 99%; СП - 8%			2327,78	89,50	20950	806		41334	
44	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	9	753,35	--	6780	--	--	5153	12888
		НР - 76%; СП - 8%			753,35	--	6780	--		955	
45	СТ124-010107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,09	116288,00	--	10466	--	10466	--	11303
		СП - 8%			--	--	--	--		837	
46	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	17	2285,61	95,97	38855	1631	4975	32698	77277
		НР - 99%; СП - 8%			1897,00	45,84	32249	779		5724	
47	242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	17	57393,00	--	975681	--	975681	--	1053735
		СП - 8%			--	--	--	--		78054	
48	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили диаметром до 50 мм. Установка	шт.	38	3387,67	139,23	128731	5290	44958	78052	223325
		НР - 98%; СП - 8%			2065,35	30,56	78483	1161		16543	
49	242-303-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	38	3732,00	--	141816	--	141816	--	153161
		СП - 8%			--	--	--	--		11345	
50	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,4141	1462662,43	532401,25	605689	220468	148644	304573	983082
		НР - 99%; СП - 8%			571302,90	171631,29	236577	71073		72821	
51	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей	м2	22,54054	97,80	2,71	2204	61	989	801	3245
		НР - 69%; СП - 8%			51,18	0,31	1154	7		240	
52	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	60	2590,00	--	155400	--	155400	--	167832
		СП - 8%			--	--	--	--		12432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1406,00	--	5624	--	5624	--	6074
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
54	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	65	1534,58	952,91	99748	61939	--	56082	168297
		НР - 99%; СП - 8%			581,67	289,85	37809	18840		12466	
55	241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	1401,00	--	84060	--	84060	--	90785
		СП - 8%			--	--	--	--		6725	
56	241-214-0105 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт	4	800,00	--	3200	--	3200	--	3456
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
57	241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1772,00	--	1772	--	1772	--	1914
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
58	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	3	9970,89	4449,81	29913	13349	6102	14928	48429
		НР - 99%; СП - 8%			3487,35	1538,99	10462	4617		3587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные под отмостку колодцев. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	21,627	13816,91	1868,10	298818	40401	176153	94413	424689
		НР - 94%; СП - 8%			3803,76	840,40	82264	18175		31458	
60	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие отмостки асфальтобетонные мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	144,18	1575,85	3,25	227206	469	196528	32812	280820
		НР - 108%; СП - 8%			209,52	1,20	30209	173		20801	
61	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Обратное перемещение расительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	2131,46	27,92	27,92	59510	59510	--	18431	84177
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,01	--	25599		6235	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**30 699 891**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				4312221				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					7186692			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1743479			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						11760609		
		- Перевозка грузов	тенге				53346				
		- Накладные расходы	тенге							5112955	
		- Сметная прибыль	тенге							2274065	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по акту										**30 699 891**
	в том числе оборудования										**0,00**
	Временные здания и сооружения (1,3 %)										399 098,58
	Итого с временными зданиями и сооружениями										**31 098 989,43**
	Непредвиденные работы и затраты 2%										621 979,79
	Итого на 2021 год										**31 720 969,22**
	Итого с понижающим коэффициентом										**28 548 872,30**
	Налог на добавленную стоимость-12%										3 425 864,68
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**31 974 737**

Подрядчик:
ТОО "Байсын-А", БИН 070340005757
Директор _____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Эксперт технического надзора
ТОО "ТЛГ 2002"

эксперт _____ **Котович В.Г.**
ИИН 560926300426
№ KZ 37VJEE0 № KZ 64VJEE00026981, № KZ10VJEE00026983

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Нуринского района", БИН 131040009031
Вр.И.О. руководителя _____ **Нуртазин Е.Е.**

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "ТН и АН ЮСА", БИН 161140004555

Директор _____ **Иргибаева С.Б.**