Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

С. Мангистау

«21» май 2020 года

Заказчик ГУ «Мунайлинский районный отдел строительства», Мангистауская область, Мунайлинский район , Мангистауский с.о.. с.Мангистау, руководитель Калжанов М.И.
организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «21» май 2020г. ТОО «Альянс LTD», директор А.С. Керелбаев, РК, Мангистауская область, г.Актау, 28 мкр, зд. 48/1
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «21» май 2020 г., ТОО «Yeren» директор Хамзаев Н.Н.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «21» май 2020 г.. ТОО «MR-TRUST PARTNERS» директор Сисенбаев Р.И., лицензия МКЛ № 0001444 от 10 октября 2011 года
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство сетей водоснабжения жилого массива Мангистау-5 в селе Мангистау». Новое строительство
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «12» февраля 2013 года №60 ГУ «Аким Мангистауского сельского округа»;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года
№ _____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурного-строительного контроля» Мангистауской области, №KZ49REA00124826 от 09.04.2019 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «MR-TRUST PARTNERS» 138/2011

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Мунайлинским районным отделом строительства» приказ № 32 н/к от 15.09.2017 г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2019 г.;

месяц, год

окончание работ апрель 2020 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11 месяцев;

фактически, месяц: 11 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Система объединенного питьевого и противопожарного водоснабжения жителей поселка, включает:

- Водопровод с подключением к существующему водопроводу;
- Узел учета воды;
- Два резервуара объемом 1000м 3 каждый для аккумуляции запаса воды;
- Насосную станцию;
- Водовод в две нитки от насосной станции до жилого массива;
- Внутрипоселковую кольцевую сеть.

Источником водоснабжения питьевой воды согласно техническим условиям является существующий водопровод диаметром 400мм.

На рассматриваемом участке вода используется:

- На питьевые нужды;
- На хозяйственно-бытовые нужды;
- На полив сельскохозяйственных культур;
- На пожаротушение.

Водопровод с подключением к существующему водопроводу

Водопроводные сети от точки подключения до ВНС приняты из полиэтиленовых труб высокой плотности Дн-140 мм по ГОСТ 18599-2001 и прокладываются на 0.5 ниже глубины проникания в грунт нулевой температуры, средняя глубина прокладки -1.5 м до низа трубы. Давление в сети водопровода не более 0.6 МПа.

Трубы в траншее укладываются на основание из мягкого грунта толщиной не менее 0.1 м и обсыпаются на высоту не менее 0.3 м над верхом трубы грунтом, не содержащем твердых включений, с подбивкой пазух. В точке подключения к существующему водоводу устанавливается отключающая арматура с замерным устройством в колодце.

Внутрипоселковые сети

В проекте принята сеть объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. Питьевая вода подается от насосной станции во внутри поселковую сеть по двум напорным трубопроводам Ду200. Внутри поселковая сеть – кольцевая, состоящая из магистральных и распределительных линий. Внутри дворовые участки сети, подающие воду непосредственно к потребителям выполнены тупиковыми.

При подключении каждого дома к системе водоснабжения будет предусматриваться установка узла учета воды в каждом жилом доме. Водопроводные сети от площадки водопроводных сооружений до внутри поселковой сети и сама внутри поселковая сеть приняты из полиэтиленовых труб высокой плотности по ГОСТ 18599-2001 и прокладываются на -1.5 м до низа трубы.

Трубы в траншее укладываются на основание из мягкого грунта толщиной не менее 0.1 м и обсыпаются на высоту не менее 0.3 м над верхом трубы грунтом, с подбивкой пазух. Для обеспечения наружного пожаротушения поселка на кольцевой сети водопровода предусматривается установка пожарных гидрантов.

На кольцевой сети предусматривается установка запорной арматуры в водопроводных колодцах для выделения ремонтных участков, предусмотрены колодцы для подключения зданий и сооружений. В пониженных местах рельефа устраиваются выпуски из кольцевой сети в мокрые колодцы для опорожнения сети и промывки ремонтных участков.

Переходы водопровода через автомобильные дороги полиэтиленовыми трубами выполняются в стальных футлярах для защиты труб от повреждений; диаметры футляров на 200 мм больше диаметра водопровода. При прокладке в земле стальные футляры покрываются противокоррозионной изоляцией типа «весьма усиленная»

Водопроводные и мокрые колодцы выполняются из сборных железобетонных колец диаметром 1000,1500-2000 мм по ГОСТ 8020-90 на сульфатостойком портландцементе, марка по водонепроницаемости W8.

Все сборные элементы устанавливаются на цементно-песчаном растворе В 7,5, толщиной 10 мм. Гидроизоляция днища колодца – штукатурная из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм по огрунтовке разжиженным битумом. Наружная гидроизоляция стен и плит перекрытия окрасочная в 2 слоя из горячего битума растворенного в бензине. По уплотненному основанию устраивается песчаная подготовка толщиной 100 мм . Вокруг люков колодцев и камеры устраивается отмостка шириной 1.0 м.

Пожарные гидранты устанавливаются на кольцевой сети объединенного хозяйственно-противопожарного водопровода вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метров от края проезжей части и не ближе 5 метров от зданий и сооружений.

Внутренние системы водопровода площадки водопроводных сооружений

Для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд предусматривается внутренний водопровод в здании насосной станции, КПП.

Система внутреннего водопровода включает:

- Санитарно-технические приборы;
- Трубопроводы и водоразборную арматуру

Для приготовления горячей воды будут применены емкостные электрические водонагреватели, объемом 15л.

Внутриплощадочные сети

Водопроводные сети, прокладываемые на площадке водопроводных сооружений, приняты из стальных электросварных труб диаметром 100-200 мм по ГОСТ 10704-91 и прокладываются на 0.5 м ниже глубины проникания в грунт нулевой температуры, средняя глубина прокладки – 1.5 м до низа трубы.

При прокладке в земле стальные трубопроводы и футляры покрываются противокоррозионной изоляцией типа «весьма усиленная

Запорная арматура на сети устанавливается в колодцах из сборных железобетонных элементов на сульфатостойком портландцементе, марка по водонепроницаемости W8.

Водопроводные колодцы для установки запорной арматуры и приемные колодцы для стоков приняты из сборных железобетонных колец диаметром 1000-2000 мм по ГОСТ 8020-90, марка по водонепроницаемости W8.

Все сборные элементы устанавливаются на цементно-песчаном растворе В 7,5, толщиной 10 мм. Гидроизоляция днища колодца – штукатурная из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм по огрунтовке разжиженным битумом. Наружная гидроизоляция стен и плит перекрытия окрасочная в 2 слоя из горячего битума растворенного в бензине. По уплотненному основанию устраивается песчаная подготовка толщиной 100 мм.

Водопроводная камера ВК-8 принята индивидуального исполнения габаритными размерами в плане 3 х 3 м.

Вокруг люков колодцев и камеры устраивается отмостка шириной 1.0 м.

Канализация площадки водопроводных сооружений

Для отведения сточных вод из насосной станции и КПП (контрольно-пропускной пункт) предусматривается самотечная бытовая и производственная канализация.

Бытовая канализация – с отводом сточных вод в септик с последующей откачкой и вывозом в места утилизации. Производственная канализация – с отводом сточных вод в мокрый колодец так же с последующей откачкой и вывозом в места утилизации.

Внутренние трубопроводы бытовой канализации приняты из полиэтиленовых труб диаметрами 50-100 мм по ГОСТ 22689.2-89; прокладываются, в основном, над полом с обеспечением уклонов в сторону выпуска и устройством прочисток.

Вентиляция сетей бытовой канализации осуществляется через вытяжные стояки диаметром 100 мм, верхняя часть которых выводится на высоту не менее 0.5 м выше кровли.

Трубопроводы бытовой канализации приняты из полиэтиленовых труб диаметрами 150 мм по ГОСТ 18599-2001.

Трубопроводы прокладываются подземно на глубине 0.7-1.2 м. Трубы в траншее укладываются на основании из местного мягкого грунта толщиной не менее 0.1 м с соблюдением уклонов и обсыпаются на высоту не менее 0.3 над верхом трубы грунтом, не содержащим твердые включения с подбивкой пазух.

Смотровые колодцы, устанавливаемые на выпусках из здания, на углах поворотов трассы наружных сетей, приняты из сборных железобетонных колец диаметром 1000 мм по ГОСТ 8020-90.

Для сбора сточных вод и их механической очистки и осветления предусматривается сооружение септика, рассчитанный на 3 – кратный суточный приток стоков.

Сточная вода поступает в камеры, где происходит ее осветление и перегнивание органических веществ. Осветленная вода перекачивается специализированным автотранспортом и вывозится в места утилизации бытовых стоков. Удаление корки и осадка производится один-два раза в год. Для спуска в септик предусмотрены скобы. Для исключения замерзания стоков в горловине устанавливаются дополнительные деревянные крышки. С внутренней стороны стенки и днище септика оштукатуриваются водонепроницаемым цементно-песчаным раствором толщиной 20 мм

Резервуары запаса воды

Резервуары запаса воды объемом 1000 м^3 каждый предназначены для совместного хранения объема воды на питьевые и противопожарные нужды.

Резервуар производственно-противопожарной воды номинальным объемом 1000 м куб., запроектирован монолитным железобетонным из бетона класса В30 на сульфатостойком портландцементе марки 400, марка по водонепроницаемости W8. Резервуар 18,0м х 18,0м в плане строительной высотой 4,65м. Стены усилены в углах примыканий и перевязаны во взаимоперпендикулярных направлениях несущими трехпролетными рамами с шагом 6,0м.

Высота от пола до низа выступающих конструкций рам- 3,65м. Плита днища выведена за наружные грани стен на 300мм. Горловины колодцев выполнены консольными балками и стенами. Резервуар подлежит обваловке 500мм.

Под плитой днища выполнить битумобетонную подготовку толщиной 50 мм и замену грунта щебнем фракции 5-40мм мощностью слоя 400мм. Армирование и бетонирование монолитных плит, стен, рам, балок вести совместно. Вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию бетонных конструкций соприкасающихся с грунтом выполнить обмазкой 2-мя слоями горячего битума по грунту из 40% раствора битума в керосине. Обратную засыпку выполнить после бетонирования плиты перекрытия (ПМ-2) резервуара.

Электроснабжение.

Электроснабжение ВНС Мангистау-5 осуществляется по двухцепной ВЛ-6кВ, подключенной от двух ячеек существующего распределительного устройства КРУН-6кВ подстанции ГПП-110/6кВ "СКЗ". Для проектирумой ВНС Мангистау-5 устанавливается ком-

плектная трансформаторная подстанция городского типа, напряжением 6/0,4кв с двумя силовыми трансформаторами мощностью по 100 кВА.

Насосная станция

Насосная станция водоснабжения, предназначенная для подачи воды из резервуаров запаса в сеть внутри поселкового хозяйственно-питьевого водопровода, запроектирована в индивидуальном исполнении с заглубленным машинным залом, габаритными размерами в плане 18м х 6.0м

Этажность здания - 1 этаж с подвалом. Фундамент: - монолитная железобетонная плита под стены подвала и ленточный под часть здания без подвала. Под плитой и ленточным фундаментом выполнить битумобетонную подготовку толщиной 50 мм. Бетонирование выполнять бетоном В30 W8 на ССПЦ М400. Вертикальную гидроизоляцию бетонных конструкций соприкасающихся с грунтом выполнить обмазкой 2-мя слоями горячего битума БН-90/10 ГОСТ6617-76 по грунту из 40% раствора битума в керосине. Горизонтальную гидроизоляцию стен выполнить на отметке минус 0.030 из цементно-песчаного раствора на сульфатостойком портландцементе состава 1:2 толщиной 30 мм.

Наружные и внутренние стены выше отметке 0.000 выполнить толщиной 390 мм из пиленого известняка (ГОСТ 4001-84) размером 190х190х390 мм марки М35, на цементно-песчанном растворе марки 50. Наружные стены операторской, санузла и тамбура утеплить. Наружные нижние оконные откосы покрыть листовой кровельной сталью. Перекрытие - ж/б плиты. Кровля плоская совмещенная.

Окна выполнить из пластикового профиля со стеклопакетами. Полы выполнять после прокладки всех инженерных коммуникаций. Вокруг здания отмостка шириной 1000 мм. Фасады оштукатурить и окрасить фасадной краской.

В насосной станции предусмотрена установка двух групп насосов: первая группа насосов хозяйственно-питьевого назначения, состоящая из двух насосов (1-раб.; 1-рез.) производительностью 80 м 3 /ч, напором 50 м; вторая группа насосов противопожарного назначения, состоящая из двух насосов (1-раб.; 1-рез.) производительностью 48 м 3 /ч, напором 50 м; предусмотрены системы вентиляции для обеспечения необходимой кратности воздухообмена, освещения, отопления – с помощью электрообогревателей для поддержания температуры в оптимальном режиме не ниже плюс 5 0 С для нормальной работы насосного оборудования..

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (*водопроводные сети*) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **731 560,547** тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ **720 762,316** тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс.тенге; прочих _____ тыс.тенге технадзор **9 196,529** тыс.тенге, авторский надзор **1 601,7** тыс.тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **731 560,547** тыс.тенге, в том числе:

в том числе строительно-монтажных работ **720 762,316** тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс.тенге; прочих _____ тыс.тенге, технадзор **9 196,529** тыс.тенге, авторский надзор **1 601,7** тыс.тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство сетей водоснабжения жилого массива Мангистау-5 в селе Мангистау»**

наименование объекта (комплекса)

принять данный объект

Заказчик _____ М. Калжанов

подпись руководителя, МП

Технический надзор _____ Хамзаев Н.Н.

подпись эксперта, М.П.

Авторский надзор _____ Сисенбаев Р.И.

подпись эксперта, М.П.

Подрядчик _____ Керелбаев А.С.

подпись руководителя, МП

Форма №КС-3

Заказчик Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей водоснабжения жилого массива Мангистау-5 в селе Мангистау"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2020 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код	код	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		Договор № 16	от 06 марта 2019 г				
		Доп.соглашение №16/02	от 19.02.2020 г				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	всего с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты на приобретение материалов	др.дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	оборудование					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	643 537 783,00		618 995 273,72		24 542 509,28				77 224 533,96	720 762 316,96
в том числе за отчетный месяц		46 696 981,73	46 696 981,73		0,00				5 603 637,81	52 300 619,54
удержано 5% за март 2020 года		2 334 849,09							280 181,89	2 615 030,98
удержано 5% за 2019 год		0,21							0,03	0,24
Итого к оплате		44 362 132,43							5 323 455,89	49 685 588,32

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства"
Руководитель:
Калжанов М.И.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Альянс LTD"
Директор:
Керелбаев А.С.

Заказчик : Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства" **Форма №2в**

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс LTD»

Договор № 16 от 06.03.2019г. Доп.соглашение № 16/02 от 19.02.2020 г

Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей водоснабжения жилого массива Мангистау-5 в селе Мангистау ."

А К Т № 13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАРТ 2020 г.

по обьекту: "Строительство сетей водоснабжения жилого массива Мангистау -5 в селе Мангистау."

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-		страна происхождения
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин				
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих		
									%	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. Смета № 2-1-2 Водонабжение и канализация												
			ВОДОПРОВОД В1									
			ОБОРУДОВАНИЕ									
1	1	11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	5	17388,49	324,58	86942	1623	49106	13,39	67	
			насос		14416,21	111,47	72081	557	60,4	0,08	--	
2	2	11-180201-0301 РСНБ РК 2015	Гидроаккумулятор, вместимость до 1 м3. Установка	2	24433,93	1500,75	48868	3002	21357	13,80	28	
			шт		14859,79	583,95	29720	1168	60,4	0,44	1	
3	3	11-181001-0109	Фильтр для очистки воды . Установка	2	6255,59	794,54	12511	1589	7568	4,99	10	
			фильтр		5367,27	258,32	10735	517	60,4	0,20	--	
4	4	13-370101-0202 РСНБ РК 2015	Установка УФ обеззараживания. Монтаж в помещении	2	21394,89	595,09	42790	1190	18384	18,50	37	
			шт.		19686,78	55,75	39374	111	40,6	0,05	--	
5	5	11-170801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	1	8955,15	340,24	8955	340	5852	7,87	8	

			комплект		8571,45	174,64	8571	175	60,4	0,15	--	
6	50	23-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	40	-6625,45	--	-265018	--	-10601	--	--	**росс**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-64952	7744			149	
				Тенге			160480	2528			2	
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			42790					
		Материалы -		Тенге			2226					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			66067					
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-107741					
		Материалы -		Тенге			29616					
			Сметная прибыль -	Тенге			-2757					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-37215					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			28852					
РАЗДЕЛ 2. Смета № 4-1-4 Наружное электроснабжение и освещение												
			МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
7	117	23-061004-0106 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	2,91	797488,01	--	2320690	--	92828	--	--	**росс**
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2320690	--			--	
				Тенге			--	--			--	
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			2320690					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2320690					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2606599					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2606599					
РАЗДЕЛ 3. Смета № 6-2-1 Внутрипоселковые сети												
			ТРУБЫ									
8	34		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	2532,79	-6108,94	--	-15841520	--	-633661	--	--	**казах**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
			КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ КРУГЛЫЕ Ж/Б ДУ 1500 (755шт)									

9	145	11-221301-0101 РС	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	41,571	29275,24	6721,12	1217001	279403	370428	8,86	368	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		8978,28	3005,68	373236	124949	62,1	2,22	92	
10	148	21-040301-0112 РСНБ	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	1240	20280,19	--	25147436	--	1005897	--	--	**казах**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
11	149	21-040301-0112 РСНБ	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1240	2595,81	--	3218804	--	128752	--	--	**казах**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
12	152	21-040301-0112 РСНБ	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	183,465	80,20	1,09	14713	199	4374	0,03	5	
			м2		36,38	0,22	6674	41	54,2	--	--	
13	153	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	183,465	764,47	0,79	140254	145	74947	0,65	119	
					662,69	0,43	121581	79	54,8	--	--	
14	154	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	7323,5	784,87	12,07	5747997	88363	1142843	0,21	1553	
			м2 поверхности		233,72	2,23	1711644	16331	50,8	--	15	
15	155	11-110101-1303 РСНБ	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство отмостки	3699,5	1711,07	117,36	6330117	434182	938327	0,26	973	
			м2 покрытия		250,96	41,44	928436	153291	60,9	0,03	122	
16	156	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	3699,5	930,80	2,24	3443499	8301	499416	0,14	533	
			м2 покрытия		155,04	0,86	573556	3169	60,3	--	3	

			КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ КРУГЛЫЕ Ж/Б ДУ 1000 (24шт)									
17	157	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	11,52	76,85	70,50	885	812	242	0,01	--	
			м3 грунта		6,35	22,88	73	264	59,1	0,02	--	
18	158	11-010102-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	18,0849	226,57	211,57	4097	3826	1120	0,02	--	
			м3 грунта		14,82	71,18	268	1287	59,1	0,05	1	
19	159	11-010101-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	11,9511	160,18	146,99	1914	1757	524	0,01	--	
			м3 грунта		13,19	47,71	158	570	59,1	0,03	--	
20	160	11-010205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкозатратам труда - 1,2	1,764	4218,77	--	7442	--	4872	4,27	8	
			м3 грунта		4218,77	--	7442	--	59,1	--	--	
21	161	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта 4 группы самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	55,08329	138,26	--	7616	--	305	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
22	162	11-010102-0603 РСНБ	Грунты 4 группы. Работа на отвале	35,0849	19,23	15,77	675	553	227	--	--	
			м3 грунта		3,28	5,98	115	210	59,1	--	--	
23	163	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	4,62	857,91	--	3964	--	2595	0,97	4	
			м3 грунта		857,91	--	3964	--	59,1	--	--	

24	164	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	18,9	21,17	21,17	400	400	119	--	--	
			м3 грунта		--	8,87	--	168	59,1	0,01	--	
25	165	11-010203-0604 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	22,63	6,28	6,28	142	142	29	--	--	
			м3 грунта		--	1,65	--	37	59,1	--	--	
26	166	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	22,63	28,86	28,86	653	653	194	--	--	
			м3 грунта		--	12,09	--	274	59,1	0,01	--	
27	167	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	23,52	148,21	58,28	3486	1371	1863	0,11	3	
			м3 уплотненного грунта		89,93	29,27	2115	688	59,1	0,03	1	
28	168	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	22,63	176,79	69,38	4001	1570	2139	0,13	3	
			м3 уплотненного грунта		107,41	34,84	2431	788	59,1	0,03	1	
29	169	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	27,12	1711,07	117,36	46404	3183	6879	0,26	7	
			м2 покрытия		250,96	41,44	6806	1124	60,9	0,03	1	
30	170	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	20,64	29275,24	6721,12	604241	138724	183917	8,86	183	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		8978,28	3005,68	185312	62037	62,1	2,22	46	

31	176	23-030101-0502 РСНБ	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	24	3340,56	--	80173	--	3207	--	--	**казах**
			комплект		--	--	--	--	--	--	--	
32	178	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,832	80,20	1,09	468	6	139	0,03	--	
			м2		36,38	0,22	212	1	54,2	--	--	
33	179	11-150403-1004 РС	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	5,832	764,47	0,79	4458	5	2382	0,65	4	
					662,69	0,43	3865	3	54,8	--	--	
34	180	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	278,4	784,87	12,07	218508	3359	43445	0,21	59	
			м2 поверхности		233,72	2,23	65067	621	50,8	--	1	
35	181	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство отмостки	117,6	1711,07	117,36	201222	13802	29828	0,26	31	
			м2 покрытия		250,96	41,44	29513	4873	60,9	0,03	4	
36	182	11-270701-0101 РСНБ	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	117,6	930,80	2,24	109462	264	15875	0,14	17	
			м2 покрытия		155,04	0,86	18232	101	60,3	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			30718514	981020			3870	
				Тенге			4040700	370905			286	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46479860					
		Материалы -		Тенге			13084284					
		Местные материалы -		Тенге			28366240					
		Транспортные расходы -		Тенге			7616					

			Накладные расходы -	Тенге			4461677					
			Сметная прибыль -	Тенге			4075323					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55016860					
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-15761346					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-15761346					
			Накладные расходы -	Тенге			-630454					
			Сметная прибыль -	Тенге			-1311344					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-17703144					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			37313716					
РАЗДЕЛ 4. Смета № 6-3-1 Водопровод от точки подключения до ВНС												
			ТРУБОПРОВОДЫ									
37	36	11-220701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	3,505	85906,23	--	301101	--	150196	61,80	217	
			км трубопровода		61029,97	--	213910	--	62,1	--	--	
38	37	11-220701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	0,002	56964,34	--	114	--	70	51,50	--	
			км трубопровода		50858,31	--	102	--	62,1	--	--	
39	38	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,003	53576,27	--	161	--	105	51,50	--	
			км трубопровода		50858,31	--	153	--	62,1	--	--	
40	39	11-221101-0108	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 400 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	1	25296,56	14409,00	25297	14409	10167	6,94	7	
			врезка		8795,20	5379,98	8795	5380	62,1	4,11	4	
			КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ КРУГЛЫЕ Ж/Б ДУ 2000 (1шт)									
41	101	21-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	1	25820,45	--	25820	--	1033	--	--	**казах**

			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
42	102	21-040301-0115 РСНБ	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	1	19983,19	--	19983	--	799	--	--	**казах**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
43	103	21-040301-0117 РСНБ	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	1	28617,59	--	28618	--	1145	--	--	**казах**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
44	104	21-040301-0201 РСНБ	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	2	2595,81	--	5192	--	208	--	--	**казах**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
45	105		Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	1	6872,95	--	6873	--	275	--	--	**казах**
			комплект		--	--	--	--	--	--	--	
46	106	21-060208	Стремянка	0,009	300036,31	--	2700	--	108	--	--	**казах**
			т		--	--	--	--	--	--	--	
47	107	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,243	80,20	1,09	19	--	6	0,03	--	
			м2		36,38	0,22	9	--	54,2	--	--	
48	108	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,243	764,47	0,79	186	--	99	0,65	--	
					662,69	0,43	161	--	54,8	--	--	
49	109	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	12,5	784,87	12,07	9811	151	1951	0,21	3	
			м2 поверхности		233,72	2,23	2921	28	50,8	--	--	

50	110	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство отмостки	4,9	1711,07	117,36	8384	575	1243	0,26	1	
			м2 покрытия		250,96	41,44	1230	203	60,9	0,03	--	
51	111	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	4,9	930,80	2,24	4561	11	661	0,14	1	
			м2 покрытия		155,04	0,86	760	4	60,3	--	--	
	112		**КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ КРУГЛЫЕ Ж/Б ДУ 1000 (1шт)**									
52		11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	0,98	76,85	70,50	75	69	21	0,01	--	
			м3 грунта		6,35	22,88	6	22	59,1	0,02	--	
53	113	11-010101-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	2,9682	160,18	146,99	475	436	130	0,01	--	
			м3 грунта		13,19	47,71	39	142	59,1	0,03	--	
54	114	11-010205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стзатратам труда - 1,2	0,0918	4218,77	--	387	--	254	4,27	--	
			м3 грунта		4218,77	--	387	--	59,1	--	--	
55	115	11-010205-0502 РСНБ	Засыпка вручную . Группа грунтов 2	0,1775	857,91	--	152	--	100	0,97	--	
			м3 грунта		857,91	--	152	--	59,1	--	--	

56	116	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	0,8025	21,17	21,17	17	17	5	--	--	
			м3 грунта		--	8,87	--	7	59,1	0,01	--	
57	117	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	0,79	28,86	28,86	23	23	7	--	--	
			м3 грунта		--	12,09	--	10	59,1	0,01	--	
58	118	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	0,8025	148,21	58,28	119	47	64	0,11	--	
			м3 уплотненного грунта		89,93	29,27	72	23	59,1	0,03	--	
59	119	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	0,79	176,79	69,38	140	55	75	0,13	--	
			м3 уплотненного грунта		107,41	34,84	85	28	59,1	0,03	--	
60	120	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	1,13	1711,07	117,36	1934	133	287	0,26	--	
			м2 покрытия		250,96	41,44	284	47	60,9	0,03	--	
61	121	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	0,85	29275,24	6721,12	24884	5713	7574	8,86	8	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		8978,28	3005,68	7632	2555	62,1	2,22	2	

62	122	21-040302-0101 РСНБ	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	1	9880,56	--	9881	--	395	--	--	**казах**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
63	123	21-040302-0105 РСНБ	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	1	7159,87	--	7160	--	286	--	--	**казах**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
64	124	21-040301-0106 РСНБ	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	2	11026,31	--	22053	--	882	--	--	**казах**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
65	125	21-040301-0201 РСНБ	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	2	2595,81	--	5192	--	208	--	--	**казах**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
66	126	21-040301-0101 РСНБ	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	1	3137,51	--	3138	--	126	--	--	**казах**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
67	127		Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	1	6872,95	--	6873	--	275	--	--	**казах**
			комплект		--	--	--	--	--	--	--	
68	128	21-060208-0501 РСНБ	Стремянка	0,009	300036,31	--	2700	--	108	--	--	**казах**
			т		--	--	--	--	--	--	--	
69	129	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,243	80,20	1,09	19	--	6	0,03	--	
			м2		36,38	0,22	9	--	54,2	--	--	

70	130	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,243	764,47	0,79	186	--	99	0,65	--	
					662,69	0,43	161	--	54,8	--	--	
71	131	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	9,6	784,87	12,07	7535	116	1498	0,21	2	
			м2 поверхности		233,72	2,23	2244	21	50,8	--	--	
72	132	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство отмостки	4,9	1711,07	117,36	8384	575	1243	0,26	1	
			м2 покрытия		250,96	41,44	1230	203	60,9	0,03	--	
73	133	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	4,9	930,80	2,24	4561	11	661	0,14	1	
			м2 покрытия		155,04	0,86	760	4	60,3	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			544707	22341			241	
				Тенге			241100	8677			7	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			525560					
		Материалы -		Тенге			135084					
		Всего заработная плата -		Тенге				249778				
		Местные материалы -		Тенге			127035					
			Накладные расходы -	Тенге			181601					
			Сметная прибыль -	Тенге			56573					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			763734					
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5401					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5401					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6066					
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13746					

		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13746					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15439					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			785240					
РАЗДЕЛ 5. Смета № 7-1-2 Покрытие												
			АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ И									
74	1	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	1040	784,12	146,19	815486	152040	86541	0,03	34	
			м2 основания		31,22	51,46	32464	53520	60,3	0,04	39	
75	2	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,624	95323,24	1400,53	59482	874	2671	--	--	
			т		--	744,70	--	465	60,3	0,58	--	
76	3	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	1040	1006,25	72,37	1046505	75270	82072	0,03	35	
			м2 покрытия		37,46	24,19	38960	25161	60,3	0,02	17	
77	4	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	1040	1071,73	72,54	1114597	75446	84847	0,03	35	
			м2 покрытия		37,46	24,27	38960	25242	60,3	0,02	18	
78	5	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияк нормам 11-270602-0301	1040	-239,93	-0,03	-249528	-35	-10112	--	--	
			м2 покрытия		-0,20	--	-209	--	60,3	--	--	

79	6	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	410	1735,13	22,55	711404	9244	206654	0,70	286	
			м бортового камня		683,49	9,57	280230	3923	60,3	0,01	3	
80	7		Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	18,45	51271,34	--	945956	--	37838	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			БРУСЧАТОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ - ТИП 2 /S=7,5 м2/									
81	8	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	0,75	2727,55	863,11	2046	647	235	0,14	--	
			м3 материала основания в плотном теле		133,69	192,28	100	144	60,3	0,14	--	
82	9	11-110101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слоюс заполнением швов песком	7,5	2812,33	105,28	21092	790	5669	0,95	7	
			м2 покрытия		984,34	31,55	7383	237	60,9	0,03	--	
83	10	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка придругих видах покрытий. Бортовые камни сечением 100 х200 мм при цементно/бетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	10	2451,90	22,55	24519	225	7077	1,00	10	
			м бортового камня		962,56	9,57	9626	96	60,3	0,01	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4491560	314501			407	
				Тенге			407515	108787			77	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4491560					
		Материалы -		Тенге			2823589					
		Местные материалы -		Тенге			945956					
			Накладные расходы -	Тенге			503493					
			Сметная прибыль -	Тенге			399604					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5394657					

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5394657					
			РАЗДЕЛ 6. Смета № 7-1-3 Озеленение. МАФ									
			ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
84	1	11-470102-0317 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%	55	3539,25	--	194659	--	111953	3,57	197	
			яма		3228,89	--	177589	--	56,4	--	--	
85	2	11-470103-0104 РСНБ	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка	55	2837,31	699,18	156052	38455	79681	1,80	99	
			шт.		2008,01	268,40	110440	14762	56,4	0,20	11	
86	3	25-010202-0701 РСНБ РК 2015 прим.	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пира	55	6321,89	--	347704	--	13908	--	--	**казах**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
87	4	11-470108-0113 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%	63	777,91	--	49009	--	27700	0,77	49	
			м траншеи		696,55	--	43883	--	56,4	--	--	
88	5	11-470109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	63	487,28	61,91	30699	3900	17430	0,40	25	
			м изгороди		419,49	18,95	26428	1194	56,4	0,02	1	

89	6	25-010302-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана5-81	315	390,71	--	123074	--	4923	--	--	**казах**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
90	7	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	7,2	350,41	6,37	2523	46	1150	0,27	2	
			м2		246,40	2,12	1774	15	56,4	--	--	
91	8	11-470112-0106 РСНБ РК 2	Газоны партерные, мавританские иобыкновенные. Посев вручную	7,2	186,87	99,79	1345	718	400	0,05	--	
			м2		51,41	30,55	370	220	56,4	0,03	--	
			МАФ									
92	9	84-020302-0301	Скамья прямолинейная, тип СК-001	2	22890,00	45,00	45780	90	438	--	--	
			шт.		279,00	13,00	558	26	--	--	--	
92.1	9	84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-	Скамья прямолинейная, тип СК-001	2	3247,00	45,00	6494	90	438	--	--	
			шт.		279,00	13,00	558	26	75	--	--	
92.2	9	84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-	Стоимость оборудования в составе: Скамья прямолинейная, тип СК-001	2	19643,00	--	39286	--	--	--	--	**казах**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
93	10	84-020303-0201	Урна, тип У-001	2	9866,00	--	19732	--	--	--	--	**казах**

			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
93.1	10	84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-	Урна, тип У-001	2	45,00	--	90	--	--	--	--	**казах**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
93.2	10	84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-	Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001	2	9821,00	--	19642	--	--	--	--	**казах**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			970576	43210			372	
				Тенге			361042	16218			12	
		Стоимость оборудования -		Тенге			58928					
		Сметная прибыль -		Тенге			4714					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			63642					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			911648					
		Материалы -		Тенге			36618					
		Всего заработная плата -		Тенге				377260				
		Местные материалы -		Тенге			470778					
			Накладные расходы -	Тенге			257583					
			Сметная прибыль -	Тенге			93539					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1262770					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							384	
			Сметная заработная плата -	Тенге				377260				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1326412					
				РАЗДЕЛ 7. Смета № 7-1-4 Ограждение								
94	26	11-130301-0406 РСНБ	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,5093	80,20	1,09	121	17	368	0,03	--	
			м2		36,38	0,22	55	3	54,2	--	--	
95	27	11-130301-1406 РСНБ	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,5093	81,39	0,88	123	13	247	0,02	--	
			м2		22,40	0,22	34	3	54,2	--	--	

			ВОРОТА СО СТОЙКАМИ										
96	28	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	1	29646,53	81,50	29647	81	6250	7,85	8	
			шт.		9020,28	33,81	20142	34	62,1	0,03	--	
98	29	21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,3352	147301,86	--	49376	--	408	--	--	
			т		133782,00	--	11847	--	--	--	--	
99	36	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,0504	80,20	1,09	726	10	216	0,03	--	
			м2		36,38	0,22	329	2	54,2	--	--	
100	37	11-130301-1406 РСНБ	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	9,0504	81,39	0,88	737	8	145	0,02	--	
			м2		22,40	0,22	203	2	54,2	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			32442	621			16	
				Тенге			17938	170			--	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24208					
		Материалы -		Тенге			3427					
		Всего заработная плата -		Тенге				10503				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10193					
			Накладные расходы -	Тенге			7633					
			Сметная прибыль -	Тенге			2547					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34388					
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8234					
		Материалы -		Тенге			264					
		Всего заработная плата -		Тенге				7604				
			Накладные расходы -	Тенге			5146					
			Сметная прибыль -	Тенге			1070					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14450					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			48838					
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			39013538	1369436			5056	

				Тенге			5228775	507285			384		
		Стоимость оборудования -		Тенге			58928						
		Сметная прибыль -		Тенге			4714						
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			63642						
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			2363480						
		Материалы -		Тенге			2226						
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2320690						
			Накладные расходы -	Тенге			111211						
			Сметная прибыль -	Тенге			197975						
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2672667						
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52432837						
		Материалы -		Тенге			16083003						
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10193						
		Местные материалы -		Тенге			29910009						
		Транспортные расходы -		Тенге			7616						
			Накладные расходы -	Тенге			5411987						
			Сметная прибыль -	Тенге			4627586						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62472410						
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13635						
		Материалы -		Тенге			264						
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5401						
			Накладные расходы -	Тенге			5362						
			Сметная прибыль -	Тенге			1520						
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20516						
		Сдача и испытание -		Тенге			3459						
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-17724920						
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			47504362						
					СМР	Оборуд.	Прочие	Всего					
			ИТОГО по смете:	Тенге	47440720,40	63642,00		47504362,40					
			Временные здания и сооружения 2%	Тенге	948814,41			948814,41					
			ИТОГО:	Тенге	48389534,80	63642,00	0,00	48453176,80					
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775%	Тенге	279449,56			279449,56					
			ИТОГО СМР в ценах 2017г	Тенге	48668984,37	63642,00	0,00	48732626,37					
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г к=1,0599382 91%	Тенге	46943365,27	61385,49	0,00	47004750,77		1,05994			
			Итого по сметному расчету в текущих ценх 2019г к=1,112825 9%	Тенге	4874405,63	6374,02	0,00	4880779,64		1,11283			
			ВСЕГО в текущих ценах	Тенге	51817770,90	67759,51	0,00	51885530,41					

			Стоимость выполненных работ с понижающим коэффициентом к=0,900000084	Тенге	46635998,16	60983,57	0,00	46696981,73		0,9		
			НДС (12%)	Тенге			5603637,81	5603637,81				
			ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС	Тенге	46635998,16	60983,57	5603637,81	52300619,54				
			удержано 5% за март 2020 года	Тенге				2615030,98				
			удержано 5% за 2019 год	Тенге				0,24				
			ИТОГО К ОПЛАТЕ:	Тенге				**49685588,32**				

Принял:

ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства"
Руководитель

_____Калжанов М.И.

Технадзор: ТОО "Yeren "
Исполнительный директор:

_____ Хамзаев Н.Н.

Авторский надзор: ТОО "MR-TRUST PARTNERS"
Директор:

_____ Сисенбаев Р.И.

ЗАКАЗЧИК
Государственное учреждение
"Мунайлинский районный отдел строительства"
Мангистауская область,Мунайлинский район,
с.Мангистау,Без типа НЕТ УЛИЦЫ
здание общественных организаций
БИН 150540009942
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ56070103KSN4308000
РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 466172

Сдал:

ТОО "Альянс LTD"
Директор

_____ Керелбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Альянс LTD"
Мангистауская область, г. Актау,
микрорайон 28, здание 48/1
БИН/ИИН 980740001739
БИК SABRKZKA
ИИК KZ49914082203KZ0167G
ДБ АО "Сбербанк"
Тел.: +7 7292 400309