Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

# Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» 10 2020 года

Заказчик

**ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» руководитель Примбетов Б.А.**

*(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))*

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от «29» 10 2020 года**

**ТОО «Ария-Жаңа Астана», генеральный директор Бекбосынов Гани Турсынханович, 050046, город Алматы, проспект Абая, дом 150, н.п.932**

*(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)*

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «____» _____2020 г**

**ТОО «SM ORDA GRUPP» - Ахметжанов Н. KZ51VJE00015866 от 10.03.2016 г.**

*(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)*

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «29» 10 2020 года**

**ТОО «Крез-Сервис» - директор Дарменкулова Мариямкул Ергеновна №01-18/7 от 12.04.2018 г**

*(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора,№ и дата получения аттестатов)*

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

**«Строительство школы на 600 мест в квартале №2 по ул. Жаппасбай батыра в городе Кызылорда» Новое строительство**

*наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)*

по адресу:

**Кызылординская область, г. Кызылорда, квартал №2, ул. Жаппасбай батыра**

*(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)*

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

   1) Правоустанавливающего документа на земельный участок

**№7653 от 21.04.2017 года. Выдано Акиматом города Кызылорда**

*(документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовыеакты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство,передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участкомна праве собственности или выкупивших право временного возмездногоземлепользования (аренды). вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений(отдельных частей) существующих зданий/наименование органа вынесшего решение)*

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

**ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области»№KZ45REA00089881от 12.04.2018 года**

*(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)*

3) проекта (проектно-сметной документации)

**ТОО «Крез-Сервис», РП №04-17/01 от 04.03.2017**

*(наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й),)*

**ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» Приказ № 55 от 11.07.2017 года.**

*(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)*

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ:**апрель 2018 года;**

*(месяц, год)*

окончание работ: октябр 2020 г

*(месяц, год)*

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 18

фактически, месяц: _____

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Площадь участка: | га | 2,0 | | 2,0 | |
| Площадь застройки | $м^2$ | 3 593,00 | | 3 593,00 | |
| Площадь покрытий внутри участка/вне участка | $м^2$ | 10325,00 | | 10325,00 | |
| Строительный объем здания | $м^3$ | 44 484,93 | | 44 484,93 | |
| Общая площадь | $м^2$ | 7 042,64 | | 7 042,64 | |
| Полезная площадь | м | 6 236,14 | | 6 236,14 | |

**РЕШИЛ:**

«Строительство школы на 600 мест во втором квартале по ул. Жаппасбай батыра в городе Кызылорда» **принять в эксплуатацию.**

*(наименование объекта (комплекса))*

Заказчик:

**Примбетов Б.А.**

*(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)*

Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор:

**Ахметжанов Н.**

*(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта)*

М.П.

Авторский надзор:

**Дарменкулова М.Е.**

*(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта)*

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

**Бекбосынов Г.Т.**

*(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта)*

М.П.

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

*(факт начала выпуска продукции с указанием объема)*

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание школы состоит из трехэтажных блоков «А, Б, В» и двухэтажного блока «Г» с одноэтажной частью пищеблока и спортзала, сложной конфигурации из 4-х объединенных блоков, с техническим подпольем.

Блок А – Общешкольный блок с вестибюльной группой с размерами по осям 66,0*12,84 м

Блок Б – Учебный блок младших классов с размерами в осях 34,50*15,96

Блок В – Учебный блок старших классов с размерами в осях 38,60*15,96 м

Блок Г – Общешкольный блок со столовой, актовым и спортзалом (36,00*18,00 м), сложной конфигурации с размерами в осях 42,80*49,16 м

Фундаменты – ленточные, из сборных бетонных блоков

Наружные и внутренние стены – полнотелый рядовой кирпич на ЦПР марки М-50

Перекрытие – многопустотные сборные железобетонные плиты

Лестницы – сборные железобетонные серии 1.251.1-4

Крыша – чердачная проходная, вентилируемая с организованным водостоком

Кровля - из металлочерепицы по деревянным стропилам и обрешеткам.

Оконные блоки – металлопластиковые

Дверные блоки – деревянные по ГОСТ 6629-88*

Полы – ламинат, керамические плитки, линолеум

*(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)*

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование (запорная арматура) в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации); всего **985 734,090** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **719 900,440** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **110 063,720** тысяч тенге, прочие затраты **155 769,930** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **974 400,000** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **711 622,938** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **108 798,194** тысяч тенге, прочие затраты **153 978,868** тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

О "КАЗАКТЕЛЕКОМ" Дукенбаев С.О.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

ГКП НА ПХВ "КЫЗЫЛОРДА СУ ЖУЙЕСИ" Жамиев М.Ш.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Директор школы Нуматулова Г.Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)

**№186 от 19.12.2019 г.**

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения –

Қалалық ЖБ, ЗБ және АХАТ бөлімі Г. Рахметова

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

**«Строительство школы на 600 мест во втором квартале по ул. Жаппасбай батыра в городе Кызылорда»**

*наименование объекта (комплекса)*

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Бекбосынов Г. Т.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

**Декларация о соответствии**

«29» 10 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
**ТОО «Ария-Жана Астана» , Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район**

*(наименование организации, юридический адрес)*

в лице
**генерального директора Бекбосынова Гани Турсынхановича**

*(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)*

по объекту:
**«Строительство школы на 600 мест в квартале №2 по ул. Жаппасбай батыра в городе Кызылорда»**

*(наименование и местонахождение объекта)*

заказчиком которого является
**ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» руководитель Примбетов Б.А.**

*(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)*

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
**ТОО «Азия Даму LTD» ГСЛ №13015223 от 23. 09.2013, в лице руководителя Смаилова Е. У.**

*(наименование организации, № лицензии и дата получения в лице фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)*

3. Проект (проектно-сметная документация):
**ТОО «Крез-Сервис», РП №04-17/01 от 04.03.2017**

*(наименование проектной организации, номер проекта)*

твержденным(ой)

**ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» Приказ № 55 от 11.07.2017 года.**

*(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

*(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):*

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Площадь участка: | га | 2,2538 | | 2,2538 | |
| Площадь застройки | $м^2$ | 3 597,00 | | 3 597,00 | |
| Площадь покрытий внутри участка/вне участка | $м^2$ / $м^2$ | 13 304/96 | | 13 304/96 | |
| Строительный объем здания | $м^3$ | 45 691,1 | | 45 691,1 | |
| Общая площадь | $м^2$ | 7 247,39 | | 7 247,39 | |
| Полезная площадь | м | 6 428,57 | | 6 428,57 | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период факт начала выпуска продукции с указанием объема.

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание школы состоит из трехэтажных блоков «А, Б, В» и двухэтажного блока «Г» с одноэтажной частью пищеблока и спортзала, сложной конфигурации из 4-х объединенных блоков, с техническим подпольем.

Блок А – Общешкольный блок с вестибюльной группой с размерами по осям 66,0*12,84 м.

Блок Б – Учебный блок младших классов с размерами в осях 34,50*15,96

Блок В – Учебный блок старших классов с размерами в осях 38,60*15,96 м

Блок Г – Общешкольный блок со столовой, актовым и спортзалом (36,00*18,00 м), сложной конфигурации с размерами в осях 42,80*49,16 м

Үлгілердің (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование образцов проводились на соответствие НД измерения _измерения **«Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» №169 28.02.2015 ҚР ҮЭМ Бұйрығы. ГОСТ 12.1.036-81. «Шум допустимые уровни в жилых и общественных зданиях»**

Зерттеу жүргізген адамның қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись лица, проводившего исследование)

ЭМӨ және басқа да физ.факторлар бөлімшесінің маманы Баекешов Н

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)

Куньжанова М.К.

Хаттама 2 данда болып толтырады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Мөр орны
Место печати

ҚР ДСМ ТККСҚБ комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы»
ПҮЖҚ РМК-ның Қызылорда облысы бойынша филиал басшысы (орынбасары)
Заместитель директор филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы»
Комитета ККБТУ Министерства здравоохранения РК по Кызылординской области

Мурзагулова А.Т.

Т.А.Ә., қолы (Ф.И.О., подпись)

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/Результаты исследования Распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

**Заключение о соответствии выполненных работ проекту**

«29» 10 2020 года

Авторский надзор
**ТОО «Крез-Сервис» - директор Дарменкулова Мариямкул Ергеновна.**
*(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)*

в лице
**директора Дарменкуловой М. Е.**
*(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)*

действующего на основании **приказа №01-18/7 от 12.04.2018 года**
*(№ договора и дата)*

по объекту:
**«Строительство школы на 600 мест в квартале №2 по ул. Жаппасбай батыра в городе Кызылорда»**
*(наименование и местонахождение объекта)*

заказчиком которого является
**ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» руководитель Примбетов Б.А.**
*(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)*

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
**ТОО «Ария-Жана Астана» , Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район**
*(наименование организации, юридический адрес)*

в лице
**генерального директора Бекбосынова Гани Турсынхановича**
*(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)*

2) субподрядными организациями
**ТОО «Азия Даму LTD» ГСЛ №13015223 от 23. 09.2013, в лице руководителя Смаилова Е. У.**
*(наименование организации, № лицензии и дата получения в лице фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)*

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **апрель 2018 года;**
*( месяц, год)*

окончание работ: октябрь 2020 г.
*(месяц, год)*

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

**Заключение о качестве строительно-монтажных работ**

«29» 10 2020 года

Технический надзор:

**ТОО «SM ORDA GRUPP»-директор Алмаганбетов С.К., Кызылординская область, Кызылорда Г.А, г.Кызылорда, Тажи Турыгулова, 99**

*(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)*

в лице

**Ахметжанов Н. KZ51VJE00015866 от 10.03.2016 г.**

*(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения),*

действующего на основании **Договора №91 от 11/04/2018 года**

*( № договора и дата)*

по объекту:

**«Строительство школы на 600 мест в квартале №2 по ул. Жаппасбай батыра в городе Кызылорда»**

*(наименование и местонахождение объекта)*

заказчиком которого является:

**ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» руководитель Примбетов Б.А.**

*(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)*

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)

**ТОО «Ария-Жана Астана» , Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район**

*(наименование организации, юридический адрес)*

в лице:

**генерального директора Бекбосынова Гани Турсынхановича**

*(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)*

2) субподрядными организациями

ТОО «Азия Даму LTD» ГСЛ №13015223 от 23. 09.2013, в лице руководителя Смаилова Е. У.

*наименование организации, № лицензии и дата получения в лице фамилия,имя,отчество(при наличии) руководителя*

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **апрель 2018 года;**

*(месяц, год)*

окончание работ: октябрь 2020 г

*(месяц, год)*

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 18

фактически, месяц: 16

3.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **985 734,09 тыс. тенге**, в том числе: строительно-монтажных работ **719 900,44 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **110 063,72 тысяч тенге;** прочих затрат **155 769,93 тысяч тенге.**

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: Всего **974 400,000тыс.тенге**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **711 622,938тыс. тенге**; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **108 798,194тыс. тенге**; прочих затрат **153 978,868 тыс. тенге**

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Крез-Сервис», РП №04-17/01 от 04.03.2017**

*(наименование проектной организации, номер проекта)*

утвержденным(ой)

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» Приказ № 55 от 11.07.2017 года.

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: организация

**ТОО «SM ORDA GRUPP» - директор Алмаганбетов Сәулет Конысбаевич.**

*(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)*

*подпись, дата* Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору:

**Ахметжанов Н. KZ51VJE00015866 от 10.03.2016 г.**

*(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов)*

*подпись, дата* Место печати (при наличии)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 18;

фактически, месяц: 16;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

**ТОО «Крез-Сервис», РП №04-17/01 от 04.03.2017**

*(наименование проектной организации, номер проекта)*

утвержденным(ой)

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» Приказ № 55 от 11.07.2017 года.

Авторский надзор:

**ТОО «Крез-Сервис» - директор Дарменкулова Мариямкул Ергеновна №01-18/7 от 12.04.2018 г.**

*(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, экспертов, №документа)*

подпись, дата, Место печати (при наличии)

Фундаменты – ленточные, из сборных бетонных блоков
Наружные и внутренние стены – полнотелый рядовой кирпич на ЦПР марки М-50
Перекрытие – многопустотные сборные железобетонные плиты
Лестницы – сборные железобетонные серии 1.251.1-4
Крыша – чердачная проходная, вентилируемая с организованным водостоком
Кровля - из металлочерепицы по деревянным стропилам и обрешеткам.
Оконные блоки – металлопластиковые
Дверные блоки – деревянные по ГОСТ 6629-88*
Полы – ламинат, керамические плитки, линолеум

*(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование (запорная арматура) в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **апрель 2018 года;**
*(месяц, год)*

окончание работ: **2020 года;**
*(месяц, год)*

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____;
фактически, месяц: _____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

**"Горэлектросеть"** Андреев О. С
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

**ГКП ПХВ "КТЭЦ"** Молдиманов Б. М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

О "КАЗАКТЕЛЕКОМ" Аукенбаев С.О.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

ГКП НА ПХВ "КЫЗЫЛОРДА СУ ЖУЙЕСИ" Камиев М.Ш.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Директор школы Нумагулова Г.Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)

**№186 от 19.12.2019 г.**

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения –

Кароллық НБ, 3Б және АХАТ бөлімі Г. Рахметова

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

**«Строительство школы на 600 мест во втором квартале по ул. Жаппасбай батыра в городе Кызылорда»**

*наименование объекта (комплекса)*

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Бекбосынов Г. Т.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

**«УТВЕРЖДАЮ»**
**Заместитель директора**
**филиала РГП на ПХВ**
**«Национальный центр**
**экспертизы» КККБТУ МЗ РК**
**по Кызылординской области**

**Мурзагулова А.Т.**
**«19» декабря 2019 г.**

**Экспертное заключение №186 от 19.12.2019г.**

**Заявитель: ТОО «Ария-Жаңа Астана»**

**Адрес: г.Алматы, пр.Абая 150/230**

**Наименование объекта Строительство школы на 600 ученических мест во втором квартале по ул. Жаппасбай батыра в г.Кызылорда.**

**Заявленные сведения о технической компетенции и независимости:**
Филиал РГП на ПХВ «НЦЭ» КККБТУ МЗ РК по Кызылординской области, аттестат аккредитации №KZ.T.12.0076 действителен до 2021 года.

**Результаты анализа**

Определение эквивалентного уровня звука (протокол № 186 от 19.12.2019г)

**Заключение**

Экспертиза проведена в соответствии с действующими ГОСТ 12.1.036-81 «Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных здания» НД и соответствует требованиям НД Приказ МНЭ РК от 28 февраля 2015 г. №169 «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека»

Заведующий лабораторией Куньжанова М.К.
Специалист Баекешов Н.К.

Өлшеулер нәтижелері
(Результаты измерений)

| Тіркеу нөмірі Регистрационный номер | Кескіні бойынша нүкте нөмірі Номер точки по эскизу | Өлшеу орны (жабдықтың маркасы, түрі, құжат деректері көрсетілсін) Место замера (указать марку, тип, паспортные данные оборудования) | Қосымша мәліметтер (өлшеу жағдайлары, шудың жұмыс кезіндегі әсерінің ұзақтығы) Дополнительные сведения (условия замера, продолжительность воздействия шума в течение рабочей | Шудың сипаты Характер шума | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Спектр бойынша По спектру | | Уақытша сипаттамалары бойынша По временным характеристикам | | | |
| | | | | Кеңжолақты Широкопол | Тонды Тональный | Тұрақты Постоянны | Толқымалы Колеблющ | Үзілмелі Прерывист | Импульсті Импульсный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 186 | | **600 орындық мектеп құрылысы** | | | | | | | |
| | | **В-Блок 1-Қабат** | Күндіз | | | | | | |
| | 1 | №122 Биология кабинеті | -//- | + | | | + | | |
| | 2 | №126 Шеберхана | -//- | + | | | + | | |
| | 3 | №127 Құрал жабдық | -//- | + | | | + | | |
| | 4 | №124 Биология зертханасы | -//- | + | | | + | | |
| | | **В-Блок 2-Қабат** | Күндіз | | | | | | |
| | 5 | №228 Оқу кабинеті | -//- | + | | | + | | |
| | 6 | №225 Физика кабинеті | -//- | + | | | + | | |
| | 7 | №229 Компьютер кабинеті | -//- | + | | | + | | |
| | 8 | №227 Физика зертханасы | -//- | + | | | + | | |
| | | **В-Блок 3-Қабат** | Күндіз | | | | | | |
| | 9 | №323 Химия кабинеті | -//- | + | | | + | | |
| | 10 | №326 Оқу кабинеті | -//- | + | | | + | | |
| | 11 | №327 Компьютер кабинеті | -//- | + | | | + | | |
| | | **Б-Блок 1-Қабат** | Күндіз | | | | | | |
| | 12 | №110 Бастауыш оқу кабинеті | -//- | + | | | + | | |
| | 13 | №111 Мектепке дейінгі дайарлық кабинеті | -//- | + | | | + | | |
| | | **Б-Блок 2-Қабат** | Күндіз | | | | | | |
| | 14 | №214 Оқу кабинеті | -//- | + | | | + | | |
| | 15 | №215 Оқу кабинеті | -//- | + | | | + | | |
| | | **Б-Блок 3-Қабат** | Күндіз | | | | | | |
| | 16 | №311 Мультимедия кабинеті | -//- | + | | | + | | |
| | 17 | №313 Компьютер кабинеті | -//- | + | | | + | | |
| | 18 | №312 Оқу кабинеті | -//- | + | | | + | | |
| | | **А-Блок 1-Қабат** | Күндіз | | | | | | |
| | 19 | №107 Оқу кабинеті | -//- | + | | | + | | |
| | 20 | №103 Гардероб | -//- | + | | | + | | |
| | 21 | №107 Оқу кабинеті | -//- | + | | | + | | |
| | | **А-Блок 2-Қабат** | Күндіз | | | | | | |
| | 22 | №211 Ағылшын кабинеті | -//- | + | | | + | | |
| | 23 | №208 кабинет | -//- | + | | | + | | |
| | 24 | №202 Мұғалімдер кабинеті | -//- | + | | | + | | |
| | | **А-Блок 3-Қабат** | Күндіз | | | | | | |
| | 25 | №306 Алғашқы әскерей дайындық кабинеті | -//- | + | | | + | | |
| | 26 | №308 Ағылшын кабинеті | -//- | + | | | + | | |
| | 27 | №303 Оқу кабинеті | -//- | + | | | + | | |
| | | **Г-Блок 1-Қабат** | Күндіз | | | | | | |
| | 28 | №156 Ыстық цех | -//- | + | | | + | | |
| | 29 | №154 Тамақтану залы | -//- | + | | | + | | |
| | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| KZ.T.12.0076 | Аттестат аккредитации зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации № KZ.T.12.0076 от 2016года, действителен до 2021года Дата изменения 23.01.2018 | Нысанның БҚСЖ бойынша коды<br>Код формы по ОКУД<br>_____<br>ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды<br>Код организации по ОКПО_____ |
| ҚР ДСМ ТККСҚБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Қызылорда облысы бойынша филиалы индекс, мекен-жайы:120008. Х. Бектұрганов көшесі №10 А, Тел. 8(7242) 23-81-73 email: kyzocsee @mail.ru | Санитарно-гигиеническая лаборатория | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырындағы №415 бұйрығымен бекітілген. №033/е нысанды медициналық құжаттама |
| Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КККБТУ МЗ РК по Кызылординской области индекс, адрес:120008.ул. Х. Бектурганова №10 А, Тел. 8(7242)23-81-73 email: Kyzocsee @mail.ru | | Медицинская документация Форма № 033/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415 |

Шу өлшеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
измерения уровней шума
№ 186
(от) « 19 » 12 2019 ж. (г.)

1.Шаруашылық жүргізуі объектінің толық атауы, мекенжайы (Полное наименование хозяйствующего объекта, адрес) **«Ария-Жана Астана» ЖШС Алматы қаласы, Абай даңғылы 150/230**
Қызылорда қаласы, Жаппасбай батыр көшесіндегі 600 орындық мектеп құрлысы
цех, участке (цех, участок)

2. Өлшеу мақсаты (Цель измерения) №1180 06.12.2019ж «Ария-Жана Астана» ЖШС кіріс хаты бойынша

3. Өлшеулер нысан өкілінің қатысуымен жүргізілді (Замеры проводились в присутствии представителя объекта) «Ария-Жана Астана» ЖШС-і өкілі Ерохин В

4. Өлшеу құралдары (Средства измерений) Анализатор шума и вибрации Ассистент №223515
атауы, түрі, инвентарлық нөмірі (наименование, тип, инвентарный номер)

5. Мемлекеттік тексеру туралы мәліметтер (Сведения о государственной поверке)
Куәлік; № ES-15-1900864 27.08.2020ж дейін
берілген күні мен куәліктің нөмірі (дата и номер свидетельства)

6. Жүргізілген өлшеулер мен берілген санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды мына НҚ-ға сай жүргізілді (НД, в соответствии с которой проводились измерения **«Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» №169 28.02.2015 ҚР ҮЭМ Бұйрығы**
**ГОСТ 12.1.036-81. «Шум допустимые уровни в жилых и общественных зданиях»**

7. Негізгі шу көздері мен олар тудыратын шудың сипаты (Основные источники шума и характер создаваемого ими шума Кеңкуысты, толқымалы. Көліктің шуы.

8. Мөлшері (Объем) -

9. Топтама нөмірі (Номер партий) -

10. Өндірілген мерзімі (Дата выроботки) -

11. Жұмыс істейтін адамдардың саны (Количество работающих человек) -

12. Шу көзі және микрофондардың (датчиктер) орнатылған орындары мен олардың бағыты тілдермен көрсетілген үй-жайдың кескіні (**аумақтың**, жұмыс орнының, қол машинасының). Өлшеу нүктелерінің реттік нөмірлері. (Эскиз помещения (**территории**, рабочего места, ручной машины) с нанесением источника шума и указанием стрелками мест установки и ориентации микрофонов (датчиков). Порядковые номера точек замеров).



| Октавалық жолақта дБ-мен ортагеометрлік жиілігі Гц-пен берілген дыбыс қысымының деңгейлері<br>Уровни звукового давления в дБ октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц | | | | | | | | | | | | | | дБА-мен берілген дыбыс деңгейлері (дыбыстың эквиваленттi деңгейі)<br>Уровень звука $L_A$ (эквивалентный уровень звука) / Максимальный уровень звука $L_A$, дБА | Рұқсат етілген (норма бойынша дБА шу үшін)<br>Допустимый уровень звука $L_A$ по норме / Максимальный допустимый уровень звука $L_A$, дБА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 22 | 34 дБа | 40дБа |
| | | | | | | 33 | 32 | 32 | 30 | 29 | 28 | 26 | 23 | 35 дБа | 40дБа |
| | | | | | | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 22 | 20 | 31 дБа | 40дБа |
| | | | | | | 31 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 21 | 19 | 33 дБа | 40дБа |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 29 | 28 | 26 | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 30 дБа | 40дБа |
| | | | | | | 30 | 27 | 25 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 31дБа | 40дБа |
| | | | | | | 29 | 26 | 24 | 22 | 22 | 20 | 18 | 17 | 30 дБа | 40дБа |
| | | | | | | 30 | 29 | 27 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 30 дБа | 40дБа |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 28 | 27 | 26 | 23 | 22 | 19 | 17 | 15 | 29 дБа | 40дБа |
| | | | | | | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 27 дБа | 40дБа |
| | | | | | | 28 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 18 | 16 | 29 дБа | 40дБа |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 27 | 24 | 22 | 37 дБа | 40дБа |
| | | | | | | 35 | 33 | 30 | 29 | 28 | 25 | 23 | 20 | 35 дБа | 40дБа |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 30 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 21 | 20 | 31 дБа | 40дБа |
| | | | | | | 29 | 27 | 24 | 22 | 20 | 20 | 19 | 18 | 29 дБа | 40дБа |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 27 | 25 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | 28 дБа | 40дБа |
| | | | | | | 26 | 24 | 22 | 21 | 21 | 19 | 19 | 17 | 27 дБа | 40дБа |
| | | | | | | 27 | 27 | 26 | 24 | 23 | 21 | 20 | 17 | 28 дБа | 40дБа |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 31 | 30 | 29 | 27 | 24 | 23 | 21 | 19 | 33 дБа | 40дБа |
| | | | | | | 29 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 30 дБа | 40дБа |
| | | | | | | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 22 | 34 дБа | 40дБа |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 30 | 28 | 27 | 26 | 23 | 22 | 20 | 18 | 29 дБа | 40дБа |
| | | | | | | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 19 | 18 | 16 | 27 дБа | 40дБа |
| | | | | | | 28 | 27 | 26 | 25 | 22 | 20 | 19 | 18 | 30 дБа | 40дБа |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 27 | 25 | 23 | 23 | 20 | 19 | 18 | 16 | 26 дБа | 40дБа |
| | | | | | | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 17 | 15 | 25 дБа | 40дБа |
| | | | | | | 28 | 26 | 24 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 26 дБа | 40дБа |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 35 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 36 дБа | 40дБа |
| | | | | | | 34 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 35 дБа | 40дБа |
| | | | | | | | | | | | | | | | |