Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«24» 11 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «НСК» MBM CONSTRUCTION 040200 г.Алматы, Алмалинский район, Нурлы Жол, 16**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Токтарбаева М.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство спортивной площадки в селе Жангельдин, Кызылкогинского района, Атырауской области»**
по адресу: Республика Казахстан, Атырауская область, Кызылкогинский район, с. Жангельдин.
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **Государственное учреждение «Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градострительства» - руководитель Нигметов Д.Т,**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **не привлекались**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «ELitProject LTD» эксперт Булекбаев А.О. РП 2022-53-02-01-ГП, РП 2022-53-02-02-ЭС , РП 2022-53-04-01-ПОС
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение «Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градострительства» №140 от 30.12. 2022 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Площадь участка	га	0,24		0,24	
Площадь застройки	$м^2$	1988,12		1988,12	
Площадь тротуарного покрытия	$м^2$	412,0		412,0	

Футбольное поле	$м^2$	800,0		800,0	
Площадка для баскетбола и волейбола	$м^2$	612,0		612,0	
Спортивная площадка	$м^2$	576		576	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Решение генерального плана выполнено с учетом санитарных и противопожарных требований, схемы транспортных и людских потоков.

Размер спортивного площадки 40,0 х 60,0 м.

На площадке расположены - футбольное поле с размерами 20.0 х 40.0 м, совмещенное поле для игры в волейбол и баскетбол с размерами 36.0 х 17.0 м, две площадки для тренажеров с размерами 16.0 х 18.0 м. Территория по периметру огорожен сетчатой ограждений высотой 2.0 и 4,0 м с двумя калитками.

Все элементы малых архитектурных форм (урны, скамьи, спортивно- игровые комплексы) приняты согласно УСН РК 8.02-03-2021. Генеральный план участка разработан в соответствии с основными требованиями нормативных документов, СНиП РК 3.01-01-2008. "Градостроительство планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов", ГОСТ 21.508 (СПДС) "Правила выполнения рабочих чертежей генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов, на основании топосъемки.

Проектом предусматривается выполнение наружный электроснабжение ВЛ-0,4кВ, освещение спортплощадка. Электроснабжение и освещение спортплощадки выполнени на основании выданных технических условий АО «Атырау-Жарык» от №27-7155 от 14.10.2022года. Электроснабжения относится к III категории.

Проектом также предусматривается установка тренажеров:

- турник с лавочкой – 2шт.;
- спортивный тренажер "Лыжный ход" – 2 шт.;
- тренажер "жим от груди" – 2 шт.;
- брусья-лабиринт, марка 1 – 2 шт.;
- шведская стенка – 2 шт.;
- стойка волейбольные с сеткой – 1 шт.;
- стойка баскетбольная – 2 шт.;
- ворота футбольные – 2 шт;

Защитные мероприятия.

В качестве защитного мероприятия принята система заземления. Заземлению подлежат нейтрал и корпус трансформатора, металлические конструкции трансформаторной подстанции, распределительные щиты и все металлические части опор. Наружный контур заземления выполняется из вертикальных стальных электродов Ø16, длиной 3м, соединенных между собой горизонтальными заземлителями из полосой стали 40х4. Для опор освещения выполняется общий контур заземления, который выполняется из круглой стали Ø16, длиной 3м. Соединение заземлителей выполнить сваркой. Сварные швы в земле покрыть битумнымлаком для защиты от коррозии. Величина сопротивления заземляющего устройства в любое время года не должнапревышать 4 Ом.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2023 г;**
месяц, год

окончание работ **декабрь 2023 г;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5**

фактически, месяц: **4;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 92% и фактически применено 84% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник Кызылкогинского РЭС

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается) не требуется ;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не требуется ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство спортивной площадки в селе Жангельдин Кызылкогинского района Атырауской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «НСК» MBM CONSTRUCTION - директор Токтарбаев М.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)