**Приложение 3**
**к приказу и.о. Министра**
**национальной экономики**
**Республики Казахстан**
**от 24 февраля 2015 года № 121**
**Форма**

**Декларация о соответствии**

«8» 11 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «АДС-2001», РК, , г. Кокшетау, ул. Куйбышева, 50, н.п. 54***
(наименование организации, юридический адрес)
в лице ***директора Уразбаева Майрамбая Мелсовича***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: ***«Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Бирлик города Кокшетау Акмолинской области»***
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является ***ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» Руководитель Каппасов Г.Н.***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
***а) ТОО «РаЗа Строй», лицензия ГСЛ №0000461 от 15.07.2005 г., директор Сагынаев Н.К.***
***б) ТОО «Байсын-А», лицензия №0002603 от 20.04.2007г., директор Уразбаев А.М.***
(наименование организации)
3.Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО фирма «ГЕОДЕЗИЯ-ПВ», лиценхия ГСЛ №000452 от 28.03.2007г., заключение РГП «Госэкспертиза» № 12-0537/14 от 15.12.2014г***
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а): ***ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» приказ №177 от 22.12.2014 г.***
(наименование организации утвердившей
(переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Протяженность сетей водоснабжения | м | 18 701,3 | | | |
| | | | | | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | Попроекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | | | |
| Число этажей | | | |
| Общий строительный | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| объем | | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Число квартир | Площадь квартир, $м^2$ | | Число квартир | Площадь квартир, $м^2$ | |
| | | Общая | Жилая | | Общая | Жилая |
| Всего квартир, в том числе: Однокомнатных Двухкомнатных Трехкомнатных Четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего _____ ***тысяч тенге***, в том числе строительно-монтажных работ _____тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ ***тысяч тенге***, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ ***тысяч тенге***;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

7. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Выполнены работы по прокладке внеплощадочных магистральных и распределительных сетей водоснабжения с подводкой до границ жилых домов потребителей;
- Подключение выполнено от напорного трубопровода водопроводной насосной станции (ВНС) ДСК. Выполнена закольцовка проектируемого водопровода с существующими разводящими сетями мкр.Бирлик;
- В местах врезки установлены упруго-запирающиеся задвижки с внутренним антикоррозийным эпоксидным покрытием;
- Водопроводная сеть по микрорайону кольцевая с установкой на ней колодцев с арматурой и пожарными гидрантами;
- Разводящая водопроводная сеть выполнена из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR21 диметром 63х280мм, подводки из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR21 диаметром 32х2,0мм;
- Водопроводные колодца смонтированы из сборных железобетонных элементов;
- Наружное пожаротушение предусмотрено от смонтированных пожарных гидрантов, установленных на кольцевые сети и на тупиках длиной не более 200м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июнь 2016г.***;

(месяц, год)

окончание работ ***ноябрь 2016г.***;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: ***8,5 месяца***
фактически: ***6 месяцев.***
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

***- Начальник кабельного обслуживания линии РШ кабельного цеха ЦТО ЛКС РДТ «Астанателеком» Сентов К.Р.*** _____

***- Генеральный директор ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» Альбеков З.И.*** _____

***- Директор ТОО «ЭнергоПромТехно»*** _____
***Туржанов Р.Э.*** _____

***- Начальник тепловой инспекции ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» при акимате г. Кокшетау***
***Еньков В.В.*** _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительство инженерных сетей водоснабжения в микрорайоне Бирлик города Кокшетау Акмолинской области»***
(наименование объекта (комплекса)
завершенным , гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «АДС-2001» Директор Уратбаев М.М.***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)