АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2

от мая 2022 года

Генподрядчик: ТОО "Gas Energy Construction"

Субподрядчик: ТОО "GazMart" Договор № 2022/10 от 03.03.2022г

Объект: Строительство подводящего и внутриквартального газопровода с. Жанатан Мартукского района Актюбинской области

тенге

Общая сумма по дополнительному соглашению			Стоимость поставленных товаров выполненных работ		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержаного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
16 499 970,00			Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удерженного с с начала года	Общая сумма аванса, удерженного за отчетный период		
в том числе:									
Подпрограмма	Год	Сумма							
	2022	16 499 970,00	16 499 970	8 028 521	-	-	0	8 471 449	8 028 521

М.П.

Генподрядчик: _____ Кульжанов А.К. - директор

Субподрядчик: _____ Паизов Н. - директор

Генподрядчик: ТОО "Gas Energy Construction"
Субподрядчик : ТОО "GazMart"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего и внутриквартального газопровода с. Жанатан Мартукского района Актюбинской области"

Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02 апреля 2019 года №178.
Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
от _____**мая 2022 года**

код	Код	Договор /допол-нительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№2022/10	2022-03-03				

Наименование пусковых комплексов объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь), без НДС	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	дугие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство подводящего и внутриквартального газопровода с. Жанатан Мартукского района Актюбинской области"	**16 499 970**	**7 168 322**							**860 199**	**8 028 521**

Генподрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Gas Energy Construction"
БИН 100240014651
Директор _____ **Кульжанов А.К.**
М.П.

Субподрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "GasMart"
БИН 181040022177
Директор _____**Паизов Н.**
М.П.

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Gas Energy Construction

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "GazMart "

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство подводящего и внутриквартального газопровода с. Жанатан Мартукского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **"Строительство подводящего и внутриквартального газопровода с. Жанатан Мартукского района Актюбинской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №2022/10 от 03.03.2022

Акт выполненных работ №2

за май 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Газопровод высокого давления работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Наземный газопровод высокого давления 0,6 Мпа										
1	1	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,31	2878,4 2878,4	0 0	892 892	0 0	0	642 123	1657	
2	2	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,31	29930,98 6017,2	1194,98 293,65	9279 1865	370 91	7043	1780 885	11914	
3	3	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,08927	115155,01 99212,8	7077,2 465,28	10280 8857	632 42	791	6140 1314	17734	
4	4	С1222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,08927	600359		53594		55594	4288	57882	Казахстан
5	5	Е11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	16714,97 15646,4	1068,57 352,1	16715 15646	1068 352	0	15679 2591	34985	
6	6	прайс лист	ГРПШ -07-У1 с основной и резервной линией редуцирования РДГ 50В с узлом коммерческого учета газа RABO G 25 DN 50 с электронным корректором mini ELKOR с обогревом от ОГПШ	шт	1	813214,29 813214		813214 813214 *813214*		813214		813214	
			Отпускная цена ***Сметная стоимость оборудования***										
7	7	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1	5660,38 602,8	316,45 112,17	5660 603	316 112	4741	672 507	6839	
8	8	Е11-070111-0108	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	29	4242,84 2807,97	1009,04 392,66	123042 81431	29262 11387	12349	109526 18605	251173	
9	9	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт	1	12122,61 11963,4	115,78 43,13	12123 11963	116 43	43	14168 2103	28394	
10	10	С1212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1	20568		20568		20568	1645	22213	Казахстан
11	11	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,2567	193711,2 176040	12190,89 3013,78	243437 221229	15320 3787	6887	155262 31896	430695	
12	12	Е11-000101-0107 Изм. и доп. вып. 16	Крепление элемента весом до 4 кг. Установка	[illegible]	0,0152	324781,54 2[illegible]	1[illegible] [illegible]	[illegible] 3[illegible]	[illegible] [illegible]	8657	5214 [illegible]	16646	
13	[illegible]	[illegible]	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружным диаметром [illegible] мм [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. документа	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, тенге: всего	в том числе: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: всего	в том числе: эксплуатация машин	затраты	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость СМР и СП, тенге	Страна происхождения товара
						заработная плата рабочих	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00352	340917		1200		1200	96	1296	
15	15	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,31212	273545		85379		85379	6830	92209	Казахстан
16	16	С1261-102-0249	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	53,13	921		48933		48933	3915	52848	
17	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02042	277977		5676		5676	454	6130	Казахстан
18	18	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0004	301324		121		121	10	131	Казахстан
19	19	С1241-102-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	334		67		67	5	72	
20	20	С1214-210-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0008256	271941		225		225	18	243	Казахстан
21	21	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	48	980,25 839,8	1,17 0,56	47052 40310	56 27	6685	32270 6346	85668	
22	22	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Установка предупреждающих табличек	шт.	4	951,1 847,32	0 0	3804 3389	0 0	415	3660 597	8061	
23	23	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1711,44 1468,04	93,27 44,01	3423 2936	187 88	300	2994 513	6930	
24	24	С1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов. Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	32348		64696		64696	5176	69872	
25	25	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	617 560,96	34,92 0	2468 2244	140 0	84	2221 375	5064	
26	26	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1406		5624		5624	450	6074	
27	27	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,01	774930 540624	223911,68 102802,5	7749 5406	2239 1028	104	6370 1130	15249	
28	28	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,04	1213		12179		12179	974	13153	Казахстан
29	29	С1241-112-0127	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	692		1384		1384	111	1495	
30	30	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием Укладка футляра	км трубопровода	0,0027	847291,94 566368	266305,34 120131,34	2288 1529	719 324	39	1835 330	4453	
31	31	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2,7108	2679		7262		7262	581	7843	Казахстан
32	32	Е11-220401-0303 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Изоляция весьма усиленной антикоррозионной битумно резиновой или битумно полимерной изоляции	км трубопровода	0,0027	1381907,6 291305	682292 244106	3730< 787	102 1	3381	276 104	4383	
33	33	Е11-000201-0001	Грунт I, 2 группы. Усиленное пневматическими трамбовками	м3 плотного грунта	5,4	17187 95,55	8,09 38,51	928 516	127 208	0	511 117	1441	

	Установ. позиция	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Стоимость в ценах 2001 г.	Страна происхождения
						заработная плата	заработная плата	заработная плата	заработная плата	оборудование	Сметная прибыль, тенге			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
34	34	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,4	9980,97 3648,24	1824,43 806,85	53827 19700	9852 4357	24345	22614 6121	82632		
35	35	Е11-070111-0108	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без поколя. Установка	м оград	11	4242,84 2807,97	1009,04 392,66	46671 30888	11099 4319	4684	41544 7057	95272		
36	36	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	12122,61 11963,4	115,78 43,13	12123 11963	116 43	43	14168 2103	28394		
37	37	С1212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,135	20568		2777		2777	222	2999	Казахстан	
38	38	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,1518	193711,2 176040	12190,89 3013,78	29405 26723	1850 457	832	18754 3853	52012		
39	39	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0721574	273545		19738		19738	1579	21317	Казахстан	
40	40	С1261-102-0249	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	20,539	921		18916		18916	1513	20429		
41	41	С1214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,0345	426861		14727		14727	1178	15905		
42	42	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Крепежные элементы весом до 4 кг(УШКО). Установка	т	0,00018	924181,54 266904	1428,54 622,47	166 48	0 0	118	44 17	227		
43	43	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	14,4	980,25 839,8	1,17 0,56	14116 12093	17 8	2006	9681 1904	25701		
44	44	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,68	1826,44 1826,44	0 0	3068 3068	0 0	0	2209 422	5699		
45	45	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта	1,68	952,56 952,56	0 0	1600 1600	0 0	0	1152 220	2972		
46	46	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	6	651,55 198,94	25,11 7,84	3909 1194	151 47	2565	893 384	5186		
47	47	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	4847,61 1278,9	198,36 67,7	9695 2558	396 135	6741	1939 931	12565		
48	48	Е11-330109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,02457	171964,26 54940,8	113432,82 28115,74	4225 1350	2787 691	88	1633 469	6327		
49	49	С1241-102-0137	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	1031		4124		4124	330	4454	Казахстан	
50	50	С1241-102-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	3	492		1476		1476	118	1594	Казахстан	
51	51	С1214-210-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00247	271941		672		672	54	726	Казахстан	
52	52	С1241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-16х3,0 мм	шт	1	249		249		249	20	269		
53	53	С1241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт	1	391		391		391	31	422		
			Итого по разделу 5 Подземный газопровод высокого давления									257073		
			Раздел 6 Подземный газопровод высокого давления по металлич											

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / оплата труда рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / оплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / оплата труда рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / оплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	54	Е11-010101-0431 Изм и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	540	380,87 0	380,87 72,05	205670 0	205670 38907	0	28013 18695	252378	
55	55	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3,179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	16,2	2191,73 2191,73	0 0	35506 35506	0 0	0	25564 4886	65956	
56	56	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка и подсыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2	м3 грунта	108	952,56 952,56	0 0	102876 102876	0 0	0	74071 14156	191103	
57	57	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	432	35,98 0	35,98 14,13	15543 0	15543 6104	0	4395 1595	21533	
58	58	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	432	171,87 92,88	78,99 38,51	74248 40124	34123 16636	0	40868 9209	124325	
59	59	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,364	335950,46 250063	85835,1 26191,05	458236 341086	117079 35725	71	373042 66502	897780	
60	60	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1377,64	797		1097979		1097979	878,38	1185817	Казахстан
61	61	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4	797		3188		3188	255	3443	Казахстан
62	62	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	1,364	409374 408686	688 0	-558386 -557448	-938 0	0	-551873 -88821	-1199080	
63	63	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,364	695753,2 542233	153520,2 76577,4	949007 739606	209402 104452	0	835617 142770	1927394	
64	64	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2202,93 823,63	1379,3 409,93	2203 824	1379 410	0	1221 274	3698	
65	65	С1241-209-1426	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, DN 225x63x225, PN 16	шт.	1	15589		15589		15589	1247	16836	Казахстан
66	66	Е11-240202-0106 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 200 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы под газом со снижением давления	врезка	1	30688,98 20394,9	4260,17 0	30689 20395	4260 0	6034	20191 4070	54950	
67	67	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	21	1494,68 558,07	936,61 278,29	31388 11719	19669 5844	0	17388 3902	52678	
68	68	С1241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	3	883		2649		2649	212	2861	Казахстан
69	69	С1241-208-1003	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2	365		730		730	58	788	
70	70	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16	шт.	3	4497		13491		13491	1079	14570	
71	71	С1241-211-0615	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16	шт.	2	10079		20158		20158	1613	21771	
72	72	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	11	600		6600		6600	528	10474	Казахстан
73	73	Н13-080201-0301 Изм и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытия	м кабеля	1364	8630 18,41	1611 3,17	79845 66655	13811 3688	0	51630 10119	112960	
74	74	С1241-141-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 500 В, алюминиевая жила АПВ сечение 2,5 мм2 ГОСТ 24		12928	17212		2947		2947		23863	Казахстан

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр и № код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: всего / в т.ч. заработная плата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: всего / в т.ч. заработная плата рабочих	Общая стоимость, тенге: всего / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Итого стоимость СМР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	75	Н13-100904-0101	Прокладка в траншее лента	км	1,364	31095	21317,4	42414	29077	0	1916 12136	58914	
76	76	С1249-101-0202	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегании подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	км	1391,28	9777,6 32	4808,78 44521	13337 44521	6559		4364	48083	
77	77	Е11-250129-0501 Изм. и доп. вып. 17	Установка опознавательного знака	м	6	2657,19	0	15943	0	4391	3562 10512	28571	
78	78	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. I группа грунтов 2	знак	1,512	1925,28 2878,4	0 0	11552 4352	0 0	0	2116 3134	8085	
79	79	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.В15.Устройство	м3 грунта	0,6	2878,4 29153,74	0 1194,98	4352 17492	0 717	13165	599 3446	22613	
80	80	С1211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,3	6017,2 2944	293,65	3610 883	176	883	1675	954	Казахстан
81	81	С1241-108-0132	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74	м3	12,6	3609		45473		45473	71 3638	49111	Казахстан
82	82	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т(Табличка указатель)	м	0,00444	498912		2215		2215	177	2392	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Подземный газопровод высокого давления полиэтилен	т								4035842	
			Раздел: 7. Ковер из земли шт 3 АС ЛИСТ 7										
83	83	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные. диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0015	774930 540624	223911,68 102802,5	1162 811	336 154	16	955 169	2286	
84	84	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1,506	1213		1827		1827	146	1973	Казахстан
85	85	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0015	985046,76 288463	35800,8 146,7	1478 433	53 0	991	429 152	2059	
86	86	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 17	Крышка люка. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,000573	253818,54 184730	64917,41 2955,1	145 106	38 2	2	74 18	237	
87	87	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0005913	297907		176		176	14	190	Казахстан
88	88	С1217-101-0101	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,024	985		24		24	2	26	Казахстан
89	89	Е11-160301-0301 Изм и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	1785,71 412,23	23,45 9,1	4286 989	56 22	3240	991 422	5699	
90	90	С1243-602-0104	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,003	180643		542		542	43	585	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Ковер из земли шт 3 АС ЛИСТ 7									13055	
			Раздел: 8. Прочие работы										
91	91	Н13-100201-0503	Трубопровод диаметр 65 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений трубопроводов с односторонним доступом поперечные	стык	14	9125,9 84	2568 0	127826 1188	360 0	378	7235 1007	136921	
			Итого по разделу: 8. Прочие работы									71631	
			ИТОГО					1786864	727876	1882904	1131190	7149903	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. расценка	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, тенге: всего затрат рабочих строителей	Сметная стоимость, тенге: эксплуатация машин, в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: всего затрат рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, работы, выполняемые субподрядчиком	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Сроки производства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								1362066	248234	813214	432339		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							813214			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		75876					
			Итого с временными									6 725 679	
			Зимние удорожания			2,97 %		175600					
			Итого с зимними удорожаниями									6 901 279	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		121761					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7 023 040	
			Итого в текущих ценах с договорной скидкой									4 805 164	
			НДС			12 %		842765				576 620	
			Итого с НДС									5 381 784	

Генподрядчик:

ТОО "Gas Service Construction" БИН 040740004084

Директор Кульжанов А.К.

Субподрядчик:

ТОО "GazMart" БИН 181040022177

Директор Паизов Н.

Форма [illegible]
[illegible]

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Gas Energy Construction"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "GazMart"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство подводящего и внутриквартального газопровода с. Жанатан Мартукского района Актюбинской области"

(наименование, адрес)

Объект: "Строительство подводящего и внутриквартального газопровода с. Жанатан Мартукского района Актюбинской области"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №2022/10 от 03.03.2022

Акт выполненных работ №3

май 2022 (месяц, год) на 2-1-2 Переход газопровода через железную дорогу работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Надземный газопровод высокого давления -сталь										
1	1	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1711,44 1468,04	93,27 44,01	3423 2936	187 88	300	2994 513	6930	
2	2	С1242-103-0301	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	32348		64696		64696	5176	69872	
3	3	С1241-116-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1181		4724		4724	378	5102	
4	4	С1241-112-0124	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	347		1388		1388	111	1499	Казахстан
5	5	Е11-240206-0101 Изм. и доп. вып. 10	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	1	9734,11 5021,52	3659,39 1255,47	9734 5022	3659 1255	1053	6214 1276	17224	
6	6	С1241-102-0138	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,2 мм	м	5,02	1094		5492		5492	439	5931	
7	7	С1241-112-0125	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	581		581		581	46	627	
8	8	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,37	19806		7328		7328	586	7914	Казахстан
9	9	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 (круг)	т	0,00044	498912		220		220	18	238	Казахстан
10	10	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. 1 группа грунтов 2	м3 грунта	0,504	2878,4 2878,4	0 0	1451 1451	0 0	0	1045 200	2696	
11	11	Е11-010205-0502	Траншеи, приямки котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,504	952,86 952,86	0 0	480 480	0 0	0	426 66	906	
12	12	Е12-000107-0113 Изм. и доп. вып. 06	Фундаменты столбчатые бетонные, В15, 3 категория	м3	0,2	2455,74 491,15	1194,06 238,81	501 100	239 48	239	114 23	753	
13	13	С1271-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ. Марка фракции 20-40 по ГОСТ 8267-2001	м3	0,1	5711		571		571	114	685	Казахстан

№ п/п	№ позиции сметы	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / оплата труда рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / оплата механизаторов	Общая стоимость, тенге: Всего / оплата труда рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / оплата механизаторов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в ФР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	4,016	1213		4871		4871	390	5261	Казахстан
15	15	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т(Табличка указатель)	т	0,00148	498912		738		738	59	797	Казахстан
16	16	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0032	1172129,07 711178	407838,35 169750,31	3751 2276	1305 543	170	2791 523	7065	
17	17	С1241-102-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,2128	5893		18933		18933	1515	20448	Казахстан
18	18	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1к= 0,15	Концы футляра диаметром 159 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	4863,97 1586,81	474,79 11	19456 6347	1899 44	11209	6327 2063	27846	
19	19	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0032	2395526,68 363776	213003,06 41867,55	7666 1164	682 134	5820	1285 716	9667	
20	20	Е11-070111-0108	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	16	4242,84 2807,97	1009,04 392,66	67885 44928	16145 6283	6813	60428 10265	138578	
21	21	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	12122,61 11963,4	115,78 43,13	24245 23927	231 86	87	28335 4206	56786	
22	22	С1212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,27	20568		5553		5553	444	5997	Казахстан
23	23	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,17562	193711,2 176040	12190,89 3013,78	34020 30916	2141 529	962	21697 4457	60174	
24	24	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11564	273545		31633		31633	2531	34164	Казахстан
25	25	С1214-210-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00024	271941		65		65	5	70	Казахстан
26	26	С1261-102-0249	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	30,728	921		28300		28300	2264	30564	
27	27	С1214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,04272	426861		18236		18236	1459	19695	
28	28	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, перегреты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	27	980,25 839,8	1,17 0,56	26467 22675	31 15	3761	18152 3569	48188	
29	29	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,2	95,73 49,15	2,67 0,29	402 206	11 1	184	143 44	589	
30	30	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,4	81,67 28,71	1,89 0,29	686 241	15 2	429	168 68	922	
			Итого по разделу 4. Надземный газопровод высокого давления -сталь									503592	
			Раздел: 5. Подземный газопровод высокого давления										
31	31	Е11-010101-0113 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	1,15	280,87 0	280,87 72,45	51457 0	51458 6727	0	7003 1071	63004	
32	32	Е11-010205-0502	Траншеи, шахты, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8	651,56 651,56	0 0	5209 5209	0 0	0	1429 651	6847	
33	33	Е11-010101-0102	Траншеи и котлованы. Засыпка (с подвозом песка до 50 км) с планировкой грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	136	35,98	35,98	4893	4893	0	1323	6216	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего затрат на единицу, тенге	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин на единицу, тенге	Общая стоимость, тенге: Всего затрат на единицу, тенге	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин на единицу, тенге	Общая стоимость, тенге: материалы (оборудование) на единицу, тенге	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта		0	14,13	0	1337		480		
				м3 уплотненного грунта	130	171,87	78,99	22343	10268	0	12298	37412	
						92,88	38,51	12074	5006		2771		
35	35	Е11-221401-1301 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	110	7053,13	4408,18	775844	484900	210818	155202	1005530	
						728,42	696,76	80126	76644		74484		
36	36	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	111,1	2352		261307		261307		282212	Казахстан
											20905		
37	37	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,171	335950,46	85835,1	57448	14678	9	46767	112552	
						250063	26191,05	42761	4479		8337		
38	38	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	172,71	797		137650		137650		148662	Казахстан
											11012		
39	39	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1	797		797		797		861	Казахстан
											64		
40	40	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,171	409374	688	-70003	-118	0	-69186	-150324	
						408686	0	-69885	0		-11135		
41	41	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,171	695753,2	153520,2	118974	26252	0	104758	241631	
						542233	76577,4	92722	13095		17899		
42	42	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	61	58,54	10,13	3571	617	0	2309	6350	
						48,41	4,17	2953	254		470		
43	43	С1243-141-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,06222	17212		1071		1071		1157	Казахстан
											86		
44	44	Ц13-100904-0101	Прокладка в траншее ленты	км	0,061	31095	21317,4	1897	1300	0	543	2655	
						9777,6	4808,78	596	293		195		
45	45	С1249-101-0202	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2	м	62,22	32		1991		1991		2150	
											159		
46	46	Е11-240206-0101 Изм. и доп. вып. 10	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	1	9734,11	3659,39	9734	3659	1053	6214	17224	
						5021,52	1255,47	5022	1255		1276		
47	47	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,37	19806		7328		7328		7914	Казахстан
											586		
48	48	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т(круг)	т	0,00044	498912		220		220		238	Казахстан
											18		
49	49	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка для продувочной свечи	км трубопровода	0,05	335262,46	85147,1	16763	4258	3	13675	32873	
						250063	26191,05	12503	1310		2435		
50	50	С1261-301-1566	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	50,5	552		27876		27876		30106	
											2230		
51	51	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые, отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	15	1494,68	936,61	22420	14049	0	12420	37627	
						558,07	278,29	8371	4174		2787		
52	52	С1241-215-0304	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16	шт.	1	7061		7061		7061		7626	Казахстан
											565		
53	53	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	1	6892		6892		6892		10791	Казахстан
											799		
54	54	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2	800		1600		1600		1901	Казахстан
											141		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. на расценка	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, учтенное в материалах	Накладные расходы, тенге / в т.ч. заработная плата	Всего стоимость СМР в ц.ц., тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	С1241-210-0513	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	4	3749		14996		14996	1200	16196	Казахстан
56	56	С1241-208-0106	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	4	698		2792		2792	223	3015	
			Итого по разделу: 5. Подземный газопровод высокого давления									1934760	
			Раздел: 6. Прочие работы										
57	57	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3 К-0.18	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 63 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	8	7191,24 514,92	6676,33 1227,29	57530 4119	53410 9818	0	12683 5617	75830	
			Итого по разделу: 6. Прочие работы									75830	
			ИТОГО:					1950768 339897	695913 136931	914952	460512 192902	2 604 182	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		33854				2 638 036	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,97 %		78350				2 716 386	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		54328				2 770 715	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 895 726	
			Итого в текущих ценах с договорной скидкой									227 488	
			НДС			12 %		332486				2 123 214	
			Итого с НДС										

Генподрядчик:

ТОО "Gas Energy Construction". БИН 040740004084

Директор **Кульжанов А.К.**

Субподрядчик:

ТОО "GazMart". БИН 181040022177

Директор **Наизов Н.**

Генподрядчик — Товарищество с ограниченной ответственностью "Gas Energy Construction"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик — Товарищество с ограниченной ответственностью "GazMart "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка — **"Строительство подводящего и внутриквартального газопровода с. Жанатан Мартукского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект — **"Строительство подводящего и внутриквартального газопровода с. Жанатан Мартукского района Актюбинской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2022/10 от 03.03.2022**

Акт выполненных работ №4

за май 2022 (месяц, год) на 2-1-3 Переход газопровода через автомобильную дорогу работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Прочие работы										
1	1	E11-010101-0431 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	105	380,87 0	380,87 72,05	39991 0	39991 7565	0	5447 3635	49073	
2	2	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,2	952,56 952,56	0 0	4953 4953	0 0	0	3566 682	9201	
3	3	E11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	99,8	35,98 0	35,98 14,13	3591 0	3591 1410	0	1015 368	4974	
4	4	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	99,8	171,87 92,88	78,99 38,51	17153 9269	7883 3843	0	9441 2128	28722	
5	5	E11-221401-1301 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	26	7053,13 728,42	4408,18 696,76	183381 18939	114613 18116	49830	36684 17605	237670	
6	6	C1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 GAZ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	26,26	2352		61764		61764	4941	66705	Казахстан
7	7	E11-221401-0401 Изм. и доп. вып. Iк= 0,125	Концы футляра диаметром 100 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	4053,31 1322,35	395,66 9,17	4053 1322	395 9	2335	1318 430	5801	
8	8	E11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,065	335262,46 250063	85147,1 26191,05	21792 16254	5534 1702	3	17777 3166	42735	
9	9	E11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,065	409374 408686	688 0	-26609 -26565	-45 0	0	-26299 -4233	-57141	
10	10	E11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,065	695753,2 542233	153520,2 36577,4	45224 35245	9979 4978	0	39820 6804	91848	
11	11	C1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 GAZ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	54,65	707		52323		52323	4186	56509	Казахстан
12	12	C1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 GAZ SDR 11 - 63x5,8 АРХИВНЫЙ ВАРИАНТ СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1	707		707		707	63	861	Казахстан
13	13	E11-230207-0204	Трубка контрольная. Устройство	шт	1	7841,2 5691,54	2260,32 861,41	7841 5691	2260 861	1026	4107 954	12942	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость СМР и СД, тенге	Страна происхождения
						оплата труда рабочих	оплата машинистов	оплата труда рабочих	оплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2.02	217		438		438	35	473	Казахстан
15	15	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1.6	5660,38 602,8	316,45 112,17	9057 964	506 179	7586	1075 811	10943	
16	16	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0.36	2993,98 6017,2	1194,98 293,65	10775 2166	430 106	8179	2067 1027	13869	
17	17	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1172129,07 711178	407838,35 169750,31	1172 711	408 170	53	872 164	2208	
18	18	С1241-102-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	5893		5917		5917	473	6390	Казахстан
19	19	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 17	Крышка люка. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,00583	253818,54 184730	64917,41 2955,1	1480 1077	378 17	24	755 179	2414	
20	20	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0039216	297907		1168		1168	93	1261	Казахстан
21	21	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00198	277977		550		550	44	594	Казахстан
22	22	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,006	239		1		1		1	
23	23	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1494,68 558,07	936,61 278,29	7473 2790	4683 1391	0	4140 929	12542	
24	24	С1241-215-0304	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16	шт.	1	7061		7061		7061	565	7626	Казахстан
25	25	С1241-211-0503	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	2	1148		2296		2296	184	2480	
26	26	С1241-210-0511	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16	шт.	1	2520		2520		2520	202	2722	Казахстан
27	27	С1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16	шт.	1	2180		2180		2180	174	2354	Казахстан
28	28	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2080,55 1981,56	98,99 14,67	2081 1982	99 15	0	1956 323	4360	
29	29	С1242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	2893		2893		2893	231	3124	
			Итого по разделу: 1. Прочие работы									623161	
			Раздел: 2. Прочие работы										
30	30	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3 К=0,18	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 63 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	2	7191,24 514,92	6676,33 1227,29	14382 1030	13353 2455	0	3171 1404	18957	
			Итого по разделу: 2. Прочие работы									18957	
			ИТОГО:					487041 74031	204062 42817	208944	107512 17565	642 118	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе: оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1575		8318					
			Итого с временными			2075		19319				650 366	
			Зимнее удорожание										

№ п.п.	Основание по смете	Шифр и номер ед.ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: затраты на оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата рабочих-строителей, тенге	заработная плата машинистов, тенге	заработная плата рабочих-строителей, тенге	заработная плата машинистов, тенге	оборудование, мебель, инвентарь, тенге			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									669 785	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		13396					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									683 181	
			Итого в текущих ценах с договорной скидкой									467 431	
			НДС			12 %		81982				56 092	
			Итого с НДС									523 523	

Генподрядчик:

ТОО "Gas Energy Construction". БИН 040740004084

Директор **Кульжанов А.К.**

Субподрядчик:

ТОО "GazMart". БИН 181040022177

Директор **Наизов Н.**