Форма 2В

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

Наименование объекта и его адрес :Реконструкция пустующего подъезда мкр.3а-4а дома 14 п. Шахан

Договор №79 от 16.08.2023 г., доп.согл. №79/1 от 25.09.2023г., доп.согл. №79/2 от 12.01.2024

АКТ №4
Выполненных работ за июль 2024г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Отдел 1.	**Архитектурно-строительная часть**				**2814615**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1509211
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*757692*
		машины и механизмы	тенге			117951
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*47121*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1187453
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	401		
	Раздел 1.	**Окна АС16**				**201261**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			19345
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9623*
		машины и механизмы	тенге			475
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*146*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			181441
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
1	**У6108-0107-0201** **6108-0107-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12***	**Установка сетки антимоскитной**	**м^2**	**36,5**	**5514**	**201261**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			530,00	19345
		в том числе оплата труда рабочих			264,00	9636
1.1.1	20091 002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,1976	3720,00	19335
1.2		машины и механизмы			13,00	475

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			4,00	146
1.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,008176	5305,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,008176*	*1887,00*	*15*
1.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,034264	26,00	27
1.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,057232	7283,00	417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,057232*	*2254,00*	*129*
1.3		материалы, изделия и конструкции			4971,00	181441
1.3.1	314904 223-503-0401	Сетка антимоскитная	$м^2$	36,5	4971,00	181442
	Раздел 2.	**Полы 1,2,3,4,5 этажи АС18-22**				**681164**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			105014
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*52745*
		машины и механизмы	тенге			9103
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2926*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			567047
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	30		
		Тип 3 линолеум				
2	**У6109-308-103 6109-0308-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство покрытий (линолеум) на насухо, из готовых ковров на комнату**	**$м^2$**	**162,56**	**702**	**114117**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			646,00	105014
		в том числе оплата труда рабочих			324,00	52669
2.1.1	20161 003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	28,951936	3626,00	104980
2.2		машины и механизмы			56,00	9103
		в том числе оплата труда машинистов			18,00	2926
2.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,5858662	5305,00	3108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5858662*	*1887,00*	*1106*
2.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,8271053	7283,00	6024
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8271053*	*2254,00*	*1864*
3	**С1233-101-0106 233-101-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34**	**$м^2$**	**169,066**	**3354**	**567047**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	**Внутренняя отделка АС23**				**1547921**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1266801
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*636552*
		машины и механизмы	тенге			95959
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*40772*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			185161
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	337		
		Подвал				
4	**У6112-302-201** **6112-0302-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06***	**Покраска поверхности внутри зданий известковая по штукатурке**	**м^2**	**183,54**	**381**	**69929**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			336,00	61669
		в том числе оплата труда рабочих			169,00	31018
4.1.1	20158 003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	17,89515	3445,00	61649
4.2		машины и механизмы			2,00	368
		в том числе оплата труда машинистов			1,00	184
4.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0194552	5305,00	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0194552*	*1887,00*	*37*
4.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0389105	7283,00	283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0389105*	*2254,00*	*88*
4.3		материалы, изделия и конструкции			43,00	7892
4.3.1	100412 261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м^3	0,0007342	3191,00	2
4.3.2	144600 216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0312018	44600,00	1392
4.3.3	249453 261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	2,93664	116,00	341
4.3.4	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,018354	1117,00	21
4.3.5	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м^2	1,46832	4108,00	6032
5	**С1261-201-0336** **261-201-0336** ***РСНБ РК 2022***	**Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ**	**кг**	**0,9177**	**170**	**156**

1	2	3	4	5	6	7
6	**У6112-202-101** **6112-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м^2**	**379,33**	**3093**	**1173268**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			2841,00	1077677
		в том числе оплата труда рабочих			1428,00	541683
6.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	261,35837	4123,00	1077581
6.2		машины и механизмы			250,00	94833
		в том числе оплата труда машинистов			106,00	40209
6.2.1	1010 313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м^3/ч	маш.-ч	18,8982206	4317,00	81584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*18,8982206*	*1887,00*	*35661*
6.2.2	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,4929568	5305,00	13225
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,4929568*	*1887,00*	*4704*
6.3		материалы, изделия и конструкции			2,00	758
6.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0227598	23071,00	525
6.3.2	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,265531	836,00	222
7	**С1212-402-0107** **212-402-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м^3**	**5,727883**	**25898**	**148341**
8	**С1214-402-0103** **214-402-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 ммх 5 мм х 1,6 мм**	**м^2**	**10,507441**	**1083**	**11380**
9	**У6112-302-201** **6112-0302-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06***	**Покраска поверхности внутри зданий известковая по штукатурке**	**м^2**	**379,33**	**381**	**144525**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			336,00	127455
		в том числе оплата труда рабочих			169,00	64107
9.1.1	20158 003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	36,984675	3445,00	127412
9.2		машины и механизмы			2,00	758
		в том числе оплата труда машинистов			1,00	379
9.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,040209	5305,00	213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,040209*	*1887,00*	*76*

1	2	3	4	5	6	7
9.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,080418	7283,00	586
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,080418*	*2254,00*	*181*
9.3		материалы, изделия и конструкции			43,00	16312
9.3.1	100412 261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0015173	3191,00	5
9.3.2	144600 216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0644861	44600,00	2876
9.3.3	249453 261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	6,06928	116,00	704
9.3.4	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,037933	1117,00	42
9.3.5	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	3,03464	4108,00	12466
10	**С1261-201-0336** **261-201-0336** ***РСНБ РК 2022***	**Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ**	**кг**	**1,89665**	**170**	**322**
	Раздел 4.	**Лестницы Лист АС-29**				**384269**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			118051
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*58772*
		машины и механизмы	тенге			12414
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3277*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			253804
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	29		
11	**Е11-60201-101** **1106-0201-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28***	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	**$м^3$**	**0,3**	**24119**	**7236**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			16416,00	4925
		в том числе оплата труда рабочих			8173,00	2452
11.1.1	20091 002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,32384	3720,00	4925
11.2		машины и механизмы			2469,00	741
		в том числе оплата труда машинистов			687,00	206
11.2.1	403 313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,07056	62,00	4
11.2.2	783 314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,0672	9670,00	650

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0672*	*2694,00*	*181*
11.2.3	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0009072	10759,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0009072*	*2254,00*	*2*
11.2.4	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,003528	11156,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,003528*	*3220,00*	*11*
11.2.5	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0051408	7283,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0051408*	*2254,00*	*12*
11.3		материалы, изделия и конструкции			5234,00	1570
11.3.1	131498 215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,00207	124461,00	258
11.3.2	131548 215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00024	165495,00	40
11.3.3	131598 215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0006	165495,00	99
11.3.4	131600 215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00207	165495,00	343
11.3.5	144600 216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00015	44600,00	7
11.3.6	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00525	29,00	0
11.3.7	275940 218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,1485	3089,00	459
11.3.8	279117 214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,12	2173,00	261
11.3.9	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,111	836,00	93
11.3.10	316000 218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,00168	7094,00	12
12	**С1212-101-0608** **212-101-0608** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**$м^3$**	**0,306**	**21710**	**6643**
13	**У6103-0701-0807** **6103-0701-0807** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12***	**Установка детализ акладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,00632**	**926552**	**5856**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			922965,00	5833
		в том числе оплата труда рабочих			459487,00	2904

1	2	3	4	5	6	7
13.1.1	20097 002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,4015232	4162,00	5833
13.2		машины и механизмы			3587,00	23
		в том числе оплата труда машинистов			1071,00	7
13.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0010618	11156,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0010618*	*3220,00*	*3*
13.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0014865	7283,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0014865*	*2254,00*	*3*
14	**С1222-509-1001** **222-509-1001** ***РСНБ РК 2022***	**Закладные детали и детали кр епления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с пр еобладанием толстолистовой стали без отверстий и с боросварочных операций**	**т**	**0,00632**	**1026343**	**6486**
15	**У6106-0304-0101** **6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12***	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной,пожарной с ограждением**	**т конструкций**	**0,14763**	**230245**	**33991**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			141934,00	20954
		в том числе оплата труда рабочих			70659,00	10431
15.1.1	20100 002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,7784878	4385,00	20954
15.2		машины и механизмы			62520,00	9230
		в том числе оплата труда машинистов			15891,00	2346
15.2.1	376 315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,4203187	501,00	712
15.2.2	514 314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,1421972	38,00	5
15.2.3	783 314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,8052331	9670,00	7787
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8052331*	*2694,00*	*2169*
15.2.4	1023 314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0109128	20776,00	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0109128*	*3848,00*	*42*
15.2.5	1147 343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0479502	55,00	3
15.2.6	2346 315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,0644848	280,00	18
15.2.7	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0198415	11156,00	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0198415*	*3220,00*	*64*

1	2	3	4	5	6	7
15.2.8	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0314157	7283,00	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0314157*	*2254,00*	*71*
15.2.9	2577 315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2777806	103,00	29
15.3		материалы, изделия и конструкции			25791,00	3807
15.3.1	128849 214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0027607	11164,00	31
15.3.2	131019 222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001476	1032818,00	152
15.3.3	131534 215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0001521	139879,00	21
15.3.4	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0019782	1528659,00	3024
15.3.5	146649 217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,2022531	307,00	62
15.3.6	146664 217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0605283	182,00	11
15.3.7	147074 261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000148	2453940,00	36
15.3.8	147347 261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0005905	289955,00	171
15.3.9	149219 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000458	628768,00	29
15.3.10	272105 236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000886	738689,00	65
15.3.11	279117 214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0044289	2173,00	10
15.3.12	279826 214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0002864	675223,00	193
15.3.13	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0014763	836,00	1
16	**С1214-202-0101 214-202-0101 *РСНБ РК 2022***	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б**	**т**	**0,11738**	**767990**	**90147**
17	**С1214-102-0102 214-102-0102 *РСНБ РК 2022***	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,00942**	**428435**	**4036**

1	2	3	4	5	6	7
18	**С1214-201-0103** **214-201-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35мм**	**т**	**0,02083**	**884486**	**18424**
19	**У6103-701-801** **6103-0701-0801** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12***	**Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,002136**	**1312671**	**2804**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			1298928,00	2775
		в том числе оплата труда рабочих			646713,00	1381
19.1.1	20095 002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,6913805	4013,00	2775
19.2		машины и механизмы			6142,00	13
		в том числе оплата труда машинистов			1836,00	4
19.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0005981	11156,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0005981*	*3220,00*	*2*
19.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0008852	7283,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0008852*	*2254,00*	*2*
19.3		материалы, изделия и конструкции			7601,00	16
19.3.1	316002 222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0000214	760150,00	16
20	**С1217-101-0401** **217-101-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**кг**	**2,136**	**1609**	**3437**
21	**У6104-0501-0201** **6104-0501-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12***	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	**м**	**16,6**	**5222**	**86685**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			5034,00	83564
		в том числе оплата труда рабочих			2506,00	41600
21.1.1	20097 002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	20,07936	4162,00	83570
21.2		машины и механизмы			145,00	2407
		в том числе оплата труда машинистов			43,00	714
21.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1096928	11156,00	1224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1096928*	*3220,00*	*353*

1	2	3	4	5	6	7
21.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1636096	7283,00	1192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1636096*	*2254,00*	*369*
21.3		материалы, изделия и конструкции			43,00	714
21.3.1	102634 212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0415	17036,00	707
22	**С1222-301-0101** **222-301-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Ступени основные ГОСТ 8717-2016**	**м**	**16,6**	**7140**	**118524**
	Отдел 2.	**Дополнительные работы**				**1150989**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			571356
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*277352*
		машины и механизмы	тенге			11671
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4229*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			567962
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	137		
	Раздел 5.	**Кровля**				**431821**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			273067
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*137210*
		машины и механизмы	тенге			8639
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3261*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			150115
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	61		
		Вентиляционные шахты, выход на крышу				
23	**Е11-150201-0101** **1115-0201-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06***	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**42,94**	**3504**	**150462**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			2905,00	124741
		в том числе оплата труда рабочих			1460,00	62692
23.1.1	20173 003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	27,812238	4485,00	124738
23.2		машины и механизмы			110,00	4723
		в том числе оплата труда машинистов			48,00	2061
23.2.1	976 314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,4096476	120,00	49

1	2	3	4	5	6	7
23.2.2	3385 313-201-0802	Растворонасосы производительностью 3 м^3/ч	маш.-ч	1,0923936	4281,00	4677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0923936*	*1887,00*	*2061*
23.3		материалы, изделия и конструкции			489,00	20998
23.3.1	102682 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	0,811566	25898,00	21018
23.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,15029	29,00	4
24	**Е11-260201-0505 1126-0201-0505** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12***	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	**м^3 изоляции**	**1,197**	**48646**	**58229**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			46074,00	55151
		в том числе оплата труда рабочих			23154,00	27715
24.1.1	20171 003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12,6958608	4344,00	55151
24.2		машины и механизмы			2572,00	3078
		в том числе оплата труда машинистов			783,00	937
24.2.1	1197 314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,603288	86,00	52
24.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4155984	7283,00	3027
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4155984*	*2254,00*	*937*
25	**С1234-102-0202 234-102-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3**	**м^3**	**1,197**	**44158**	**52857**
26	**Е11-150212-0203 1115-0212-0203** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06***	**Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна среднезернистого минерала до 3 мм**	**м^2 отделываемой поверхности**	**23,94**	**5740**	**137416**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			2867,00	68636
		в том числе оплата труда рабочих			1440,00	34474
26.1.1	20179 003-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13,70565	5007,00	68624
26.2		машины и механизмы			33,00	790
		в том числе оплата труда машинистов			10,00	239
26.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,3755707	18,00	7

1	2	3	4	5	6	7
26.2.2	1044 314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1294196	41,00	5
26.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1065809	7283,00	776
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1065809*	*2254,00*	*240*
26.3		материалы, изделия и конструкции			2840,00	67990
26.3.1	102709 212-402-0203	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	кг	95,76	668,00	63968
26.3.2	147832 261-107-0864	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	4,3092	938,00	4042
26.3.3	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0162792	29,00	0
27	**Е11-150206-0301** **1115-0206-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06***	**Стены. Оклейка поверхностей малярным стеклохолстом (сеткой полимерной)**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**23,94**	**1075**	**25736**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			1025,00	24539
		в том числе оплата труда рабочих			515,00	12329
27.1.1	20173 003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,467896	4485,00	24524
27.2		машины и механизмы			2,00	48
		в том числе оплата труда машинистов			1,00	24
27.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0431399	18,00	1
27.2.2	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0025376	5305,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0025376*	*1887,00*	*5*
27.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0050753	7283,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0050753*	*2254,00*	*11*
27.3		материалы, изделия и конструкции			48,00	1149
27.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,003591	29,00	0
27.3.2	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,99798	288,00	1151

1	2	3	4	5	6	7
28	**С1217-202-0503** **217-202-0503** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 4,5 мм х 4,5 мм, удельным весом 100 г/м^2 ДОС 45х45-100**	**м^2**	**25,6158**	**278**	**7121**
	Раздел 6.	**Полы 1,2,3,4,5 этажи**				**111986**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			64470
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*32363*
		машины и механизмы	тенге			1260
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*420*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			46256
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	15		
		Тип 3 линолеум				
29	**У6109-0401-0802** **6109-0401-0802** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**210**	**530**	**111300**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			307,00	64470
		в том числе оплата труда рабочих			154,00	32340
29.1.1	20171 003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	14,826	4344,00	64404
29.2		машины и механизмы			6,00	1260
		в том числе оплата труда машинистов			2,00	420
29.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2,96058	18,00	53
29.2.2	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,06678	5305,00	354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,06678*	*1887,00*	*126*
29.2.3	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	4,47426	26,00	116
29.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,08904	7283,00	648
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,08904*	*2254,00*	*201*
29.3		материалы, изделия и конструкции			217,00	45570
29.3.1	249765 233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	212,1	216,00	45814
30	**С1217-105-0101** **217-105-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Дюбель полипропиленовый универсальный**	**кг**	**0,8**	**858**	**686**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 7.	**Фасад**				**203064**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			52641
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*26421*
		машины и механизмы	тенге			1164
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*388*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			149259
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	12		
31	**Е11-150402-0402** **1115-0402-0402** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06***	**Фасады. Окраска по подготовленной поверхности, кремнийорганическая**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**129,34**	**1570**	**203064**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			407,00	52641
		в том числе оплата труда рабочих			204,00	26385
31.1.1	20170 003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12,313168	4271,00	52590
31.2		машины и механизмы			9,00	1164
		в том числе оплата труда машинистов			3,00	388
31.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1508104	7283,00	1098
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1508104*	*2254,00*	*340*
31.3		материалы, изделия и конструкции			1154,00	149259
31.3.1	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0090538	612933,00	5549
31.3.2	149473 236-203-0201	Эмаль СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	т	0,1021786	1407357,00	143802
	Раздел 8.	**Внутренняя отделка**				**185640**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			161840
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*81358*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			23800
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	39		
32	**Е11-150406-0201** **1115-0406-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06***	**Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)**	**1 м карниза (галтели)**	**170**	**1092**	**185640**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			952,00	161840
		в том числе оплата труда рабочих			479,00	81430

1	2	3	4	5	6	7
32.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	39,27	4123,00	161910
32.2		материалы, изделия и конструкции			140,00	23800
32.2.1	282066 232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	178,5	108,00	19278
32.2.2	295767 261-105-0624	Клей Бустилат	кг	10,2765	442,00	4542
	Раздел 9.	**Прочие работы**				**218478**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			19338
		машины и механизмы	тенге			608
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*160*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			198532
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	10		
33	**У86-010302-0301** **8601-0302-0301** ***УСН РК 8.02-03-2022***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	**2**	**63226**	**126452**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			9669,00	19338
33.2		машины и механизмы			304,00	608
		в том числе оплата труда машинистов			80,00	160
33.3		материалы, изделия и конструкции			53253,00	106506
34	**У86-010303-0206** **8601-0303-0206** ***УСН РК 8.02-03-2022***	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна**	**шт.**	**2**	**46013**	**92026**
		из них:				
34.1		материалы, изделия и конструкции			46013,00	92026
	Отдел 3.	**Водопровод и канализация**				**649131**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			121176
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*59002*
		машины и механизмы	тенге			4095
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1299*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			523860
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	26		
		Санитарно-технические приборы				
35	**У6115-0103-0102** **6115-0103-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06***	**Установка умывальника од иночного с подводкой холодной воды**	**комплект**	**3**	**8077**	**24231**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			7311,00	21933
		в том числе оплата труда рабочих			3560,00	10680
35.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,7382	4629,00	21933
35.2		машины и механизмы			220,00	660
		в том числе оплата труда машинистов			71,00	213
35.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0636	18,00	1
35.2.2	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,04134	5305,00	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,04134*	*1887,00*	*78*
35.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,06042	7283,00	440
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,06042*	*2254,00*	*136*
35.3		материалы, изделия и конструкции			546,00	1638
35.3.1	147045 261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	423,00	13
35.3.2	147076 261-107-0447	Каболка	т	0,00021	1789060,00	376
35.3.3	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,03	692,00	21
35.3.4	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,06	692,00	42
35.3.5	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,108	1150,00	124
35.3.6	295762 261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,6	472,00	283
35.3.7	314900 214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00108	722747,00	781
36	**С1244-101-0103** **244-101-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Умывальник без пьедестала полукругл ый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спи нкой или без спинки размерами L600 мм, В 450 мм**	**к омплект**	**3**	**20809**	**62427**
37	**С1244-104-0601** **244-104-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный униф ицированный с выпуском и вертикальным или горизонт альным отводом для умывальников, моек, раковин, би дэ СБУ**	**шт.**	**3**	**1556**	**4668**
38	**У6115-0104-0201** **6115-0104-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06***	**Установка смесителя**	**шт.**	**3**	**3480**	**10440**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
38.1		затраты на труд рабочих			3435,00	10305
		в том числе оплата труда рабочих			1672,00	5016
38.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,226	4629,00	10304
38.2		машины и механизмы				
38.3		материалы, изделия и конструкции			45,00	135
38.3.1	147045 261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,039	423,00	17
38.3.2	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,039	692,00	27
38.3.3	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,078	692,00	54
38.3.4	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,033	1150,00	38
39	**С1244-104-0404** **244-104-0404** *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника однорукоя точный, локтевой, с подводками в раздельных отверс тиях, настенный**	**шт.**	**3**	**3735**	**11205**
40	**У6115-0103-0201** **6115-0103-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Установка мойки на одноо тделение**	**комплект**	**3**	**5021**	**15063**
		из них:				
40.1		затраты на труд рабочих			4399,00	13197
		в том числе оплата труда рабочих			2142,00	6426
40.1.1	20240 004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,0471	4331,00	13197
40.2		машины и механизмы			48,00	144
		в том числе оплата труда машинистов			15,00	45
40.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,003816	5305,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,003816*	*1887,00*	*7*
40.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,016218	7283,00	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,016218*	*2254,00*	*37*
40.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2385	23,00	5
40.3		материалы, изделия и конструкции			574,00	1722
40.3.1	304154 235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,678	2496,00	1692
40.3.2	316030 235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0009	32020,00	29

1	2	3	4	5	6	7
41	**С1244-104-0601** **244-104-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	**3**	**1556**	**4668**
42	**У6115-0104-0201** **6115-0104-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06***	**Установка смесителя**	**шт.**	**3**	**3480**	**10440**
		из них:				
42.1		затраты на труд рабочих			3435,00	10305
		в том числе оплата труда рабочих			1672,00	5016
42.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,226	4629,00	10304
42.2		машины и механизмы				
42.3		материалы, изделия и конструкции			45,00	135
42.3.1	147045 261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,039	423,00	17
42.3.2	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,039	692,00	27
42.3.3	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,078	692,00	54
42.3.4	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,033	1150,00	38
43	**С1244-104-0402** **244-104-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях,набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х130 мм**	**шт.**	**3**	**4793**	**14379**
44	**У6115-0101-0102** **6115-0101-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06***	**Установка ванн купальных стальных**	**комплект**	**3**	**10836**	**32508**
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			9568,00	28704
		в том числе оплата труда рабочих			4659,00	13977
44.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,201	4629,00	28704
44.2		машины и механизмы			942,00	2826
		в том числе оплата труда машинистов			299,00	897
44.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1272	5305,00	675
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1272*	*1887,00*	*240*
44.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,03498	11156,00	390

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,03498*	*3220,00*	*113*
44.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,24168	7283,00	1760
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,24168*	*2254,00*	*545*
44.3		материалы, изделия и конструкции			326,00	978
44.3.1	144572 216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0006	333319,00	200
44.3.2	147045 261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,018	423,00	8
44.3.3	147076 261-107-0447	Каболка	т	0,00021	1789060,00	376
44.3.4	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,18	692,00	125
44.3.5	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,39	692,00	270
45	**С1244-102-0202** **244-102-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**3**	**45677**	**137031**
46	**С1244-104-0604** **244-104-0604** ***РСНБ РК 2022***	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ**	**шт.**	**3**	**1369**	**4107**
47	**У6115-0104-0201** **6115-0104-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06***	**Установка смесителя**	**шт.**	**3**	**3480**	**10440**
		из них:				
47.1		затраты на труд рабочих			3435,00	10305
		в том числе оплата труда рабочих			1672,00	5016
47.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,226	4629,00	10304
47.2		машины и механизмы				
47.3		материалы, изделия и конструкции			45,00	135
47.3.1	147045 261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,039	423,00	17
47.3.2	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,039	692,00	27
47.3.3	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,078	692,00	54
47.3.4	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,033	1150,00	38

1	2	3	4	5	6	7
48	**С1244-104-0501** **244-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях,настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком**	**шт.**	**3**	**9944**	**29832**
49	**У6115-102-101** **6115-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06***	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**3**	**23058**	**69174**
		из них:				
49.1		затраты на труд рабочих			7539,00	22617
		в том числе оплата труда рабочих			3671,00	11013
49.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,3154	4255,00	22617
49.2		машины и механизмы			155,00	465
		в том числе оплата труда машинистов			48,00	144
49.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013038	5305,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,013038*	*1887,00*	*25*
49.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,053424	7283,00	389
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,053424*	*2254,00*	*120*
49.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,328494	23,00	8
49.3		материалы, изделия и конструкции			15364,00	46092
49.3.1	187758 244-101-0701	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	3	14800,00	44400
49.3.2	304154 235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,678	2496,00	1692
50	**С1244-104-0801** **244-104-0801** ***РСНБ РК 2022***	**Слив для унитаза диаметром 110 мм**	**шт.**	**3**	**2289**	**6867**
51	**С1244-101-0303** **244-101-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Унитаз размерами L 460 мм, В 340 мм**	**комплект**	**3**	**52504**	**157512**
52	**С1244-104-0201** **244-104-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	**шт.**	**3**	**2773**	**8319**
53	**У6114-0103-0901** **6114-0103-0901** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06***	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	**м подводок**	**3**	**1794**	**5382**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
53.1		затраты на труд рабочих			1270,00	3810
		в том числе оплата труда рабочих			618,00	1854
53.1.1	20229 004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,0716	3555,00	3810
53.2		материалы, изделия и конструкции			524,00	1572
53.2.1	187512 261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	3	524,00	1572
	Раздел 10.	**Дополнительные работы**				**30438**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			30438
		Санитарно-технические приборы				
54	**С1244-102-0601 244-102-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей**	**шт.**	**3**	**10146**	**30438**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4614724**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2201732
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1094046*
		машины и механизмы	тенге			133717
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*52649*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2279275
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	564		

Итого по акту	4614724,00
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6774177,20
Итого	11388901,20
Сметная прибыль 5%	569445,06
Непредвиденные работы и затраты 3%	341667,04
Итого	12300013,30
Итого в прогнозных ценах к=1,079	13271714,35
НДС 12%	1592605,72
Итого с учетом НДС	14864320,07
Демпинговая скидка согласно конкурсу	896365,53
Итого с учетом скидки	13967954,54
ИТОГО С УЧЕТОМ НДС	13967954,54
В том числе, НДС 12%	1496566,56

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Шахтинска" Туребаев Ж. К.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО «BS-INVEST Group» Шеров К.У

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора ТОО «Дала-Центр» Бекетова М.С

Подрядчик:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж