Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, КатонКарагайский район, с.Улкен Нарын, АБЫЛАЙ ХАНА, 114, 11, БИН 060140002159**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жарма Құрылыс-Газ" Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с.Калбатау, Промышленная зона, 1, БИН/ИИН 040540007399**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 30-квартирному жилому дому в с. Улкен Нарын Катон-Карагайского района ВКО (наружные сети электроснабжения)"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №41 2020-06-26

Акт приемки выполненных работ №1

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г. **29.12.2020г**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-3-1									
		Сети электроснабжения 0,4кВ									
		Раздел 1 Электрооборудование									
1	1133-0208-0103	**Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %**									
			комплект	**2**	16093	4353,5	32186	8707	240	21626	58117
					11619,5	1897	23239	3794	–	4305	
2	5108-0301-1103 (об)	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**									
			шт.	**2**	89830		179660		–	–	179660
					–		–		179660	–	

3	1308-0305-1002	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %**								
			шт.	**1**	1450	85	1450	85	27	989	2634
					1338	36	1338	36	–	195	
4	2307-0501-1101	**Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,2**								
			шт.	**1**	63044		63044		63044	–	68088
					–		–		–	5044	
5	1308-0103-0301	**Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный. Монтаж оборудования НР = 72 %**								
			шт.	**3**	2623	507	7869	1521	1908	3663	12455
					1480	215,67	4440	647	–	923	
6	2307-0503-0116	**Трансформаторы тока марки ТТИ-А 200/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015**								
			шт.	**3**	3182		9546		9546	–	10310
					–		–		–	764	
7	1308-0101-1601	**Предохранитель напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %**								
			шт.	**3**	5880	781,67	17640	2345	4639	8371	28092
					3552	323,67	10656	971	–	2081	
8	2910-1000-0000 (пл)	**Ограничитель перенапряжений ОПН-10**								
			шт	**3**	9745		29235		29235	–	31574
					–		–		–	2339	
9	5832-1000-2200 (пл) (об)	**PLC-концентратор**								
			шт	**1**	47257		47257		–	–	47257
					–		–		47257	–	

Итого по разделу 1	**438 187**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	39 673
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 658

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 448				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					108 639				
	- оборудование, тенге					226 917				
	- накладные расходы, тенге					34 649				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 118				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					15 651				
	Раздел 2 Кабели и кабельные изделия									
10	**1133-0105-0101** **Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км НР = 80 %**	**км линии**	**0,6**	249595	129165	149757	77499	–	73362	240969
				120430	32408,33	72258	19445	–	17850	
11	**2306-1004-0105** **Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0,3861**	1023732		395263		395263	–	426884
				–		–		–	31621	
12	**1308-0201-0204** **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %**	**м кабеля**	**66**	649,14	334,09	42843	22050	3211	18398	66140
				266,39	120,77	17582	7971	–	4899	
13	**1308-0206-2208** **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %**	**м**	**14**	630,86	33,79	8832	473	1337	5201	15156
				501,57	14,36	7022	201	–	1123	
14	**1308-0201-0301** **Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %**	**м кабеля**	**80**	510,25	421,45	40820	33716	–	15448	60769
				88,8	179,39	7104	14351	–	4501	
15	**2101-0401-0101** **Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**5,34**	2916		15571		15571	–	16817
				–		–		–	1246	

16	1308-0201-0401	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %**	**м кабеля**	**80**	446,9	358,1	35752	28648	–	13895	53619
					88,8	152,43	7104	12194	–	3972	
17	2103-0101-0103	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,28**	57251		16030		16030	–	17312
					–		–		–	1282	
18	2306-0137-0733	**Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,194**	2473536		479866		479866	–	518255
					–		–		–	38389	
19	1311-0801-0101	**Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником НР = 75 %**	**конец**	**16**	190,63	–	3050	–	294	2067	5526
					172,25	–	2756	–	–	409	
20	2306-1702-0807	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-95 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,16**	19223		3076		3076	–	3322
					–		–		–	246	
21	1311-0801-0101	**Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником НР = 75 %**	**конец**	**4**	190,75	–	763	–	74	517	1382
					172,25	–	689	–	–	102	
22	2956-5600-2000 (пл)	**Муфта концевая 4КВТп-1 70...120**	**шт**	**4**	7796		31184		31184	–	33679
					–		–		–	2495	
23	1308-0201-0701	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %**	**м кабеля**	**1**	676	374	676	374	124	225	973
					178	134	178	134	–	72	
24	2956-5600-2011 (пл)	**Кабель для промышленного инрфейса RS-485 1х2х0,6**	**м**	**1**	228		228		228	–	246

					–		–		–	18	
25	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**19,8**	1843,38	–	36499	–	–	26279	67800
					1843,38	–	36499	–	–	5022	
26	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**13,2**	961,29	–	12689	–	–	9136	23571
					961,29	–	12689	–	–	1746	

Итого по разделу 2	**1 552 420**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	163 881
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	162 760
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	54 296
- материалы, изделия и конструкции, тенге	946 258
- накладные расходы, тенге	164 528
в т.ч. зарплата, тенге	14 808
- сметная прибыль (8 %), тенге	114 993

Раздел 3 Материалы

27	1133-0202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %**	**опора**	**9**	7858,56	3276,67	70727	29490	5765	40758	120404
					3941,33	1719,44	35472	15475	–	8919	
28	1133-0202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %**	**опора**	**2**	15917	7574,5	31834	15149	1281	18685	54561
					7702	3976	15404	7952	–	4042	
29	2104-0405-0204	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**13**	54949		714337		714337	–	771484
					–		–		–	57147	
30	1133-0203-0201	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %**	**шт.**	**4**	2683,25	1444,75	10733	5779	–	5892	17955

				1238,5	602,75	4954	2411	–	1330	
31	2104-0408-0101	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	**шт.**	**4**	4601		18404		18404	–	19876
					–		–		–	1472	
32	2105-0302-0103	**Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70**	**кг**	**410,74**	517		212353		212353	–	229341
					–		–		–	16988	
33	2404-0102-0107	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**67**	2381		159527		159527	–	172289
					–		–		–	12762	
34	2404-0109-0402	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**67**	47		3149		3149	–	3401
					–		–		–	252	
35	2404-0204-1202	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**13**	417		5421		5421	–	5855
					–		–		–	434	
36	2404-0204-1301	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**72**	180		12960		12960	–	13997
					–		–		–	1037	
37	2404-0106-0106	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017**	**шт.**	**12**	3151		37812		37812	–	40837
					–		–		–	3025	
38	2404-0201-0203	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**6**	1301		7806		7806	–	8430
					–		–		–	624	
39	2404-0203-0201	**Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**6**	1806		10836		10836	–	11703
					–		–		–	867	

40	2113-0201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**								
			т	**0,00161**	633907		1021		1021	–	1103
					–		–		–	82	
41	2404-0206-0701	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-2017**								
			шт.	**12**	573		6876		6876	–	7426
					–		–		–	550	
42	1308-0201-3410	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %**								
			м	**14**	310,07	176,14	4341	2466	38	1847	6683
					131,21	52	1837	728	–	495	
43	2301-0501-1313	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**14**	1646		23044		23044	–	24888
					–		–		–	1844	
44	1310-0904-0101	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее сигнальной ленты НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;**	**км кабеля**	**0,066**	29772,73	19909,09	1965	1314	–	592	2762
					9863,64	4848,48	651	320	–	205	
45	2950-1000-0000 (пл)	**Лента сигнальная ЛСЭ150**								
			м	**66**	44		2904		2904	–	3136
					–		–		–	232	
46	1133-0209-0101	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %**	**м шин заземления**	**32**	272	50,59	8704	1619	81	5982	15861
					218,88	14,81	7004	474	–	1175	
47	2105-0304-0401	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,025**	249941		6249		6249	–	6749
					–		–		–	500	

48	1308-0208-0209	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %**	**м**	**180**	308,49	21,16	55528	3808	5291	34314	97029
					257,94	6,83	46429	1229	–	7187	
49	2105-0304-0401	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,1107**	249941		27668		27668	–	29881
					–		–		–	2213	

Итого по разделу 3	**1 665 651**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	111 751
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	59 625
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 589
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 262 823
- накладные расходы, тенге	108 070
в т.ч. зарплата, тенге	9 726
- сметная прибыль (8 %), тенге	123 382

Итого по смете	**3 656 258**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	315 305
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	235 043
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	88 333
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 317 720
- оборудование, тенге	226 917
- накладные расходы, тенге	307 247
в т.ч. зарплата, тенге	27 652
- сметная прибыль (8 %), тенге	254 026

Локальная смета № 2-1-1
Трансформаторная подстанция КТПН 250 кВа 10/0,4кВ

Раздел 1 Общестроительные работы

1	1101-0101-0307	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**11,2**	126,16	118,84	1413	1331	–	320	1872

				7,32	32,32	82	362	–	139	
2	1101-0101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**5,6**	159,29	150	892	840	–	202	1182
				9,29	40,89	52	229	–	88	
3	1101-0205-0301	**Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**0,2**	1695	–	339	–	–	244	630
				1695	–	339	–	–	47	
4	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**0,1**	2210	–	221	–	–	159	410
				2210	–	221	–	–	30	
5	1101-0104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**10,3**	31,26	31,26	322	322	–	91	446
				–	12,23	–	126	–	33	
6	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**2,6**	36,54	36,54	95	95	–	27	132
				–	14,23	–	37	–	10	
7	1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**1,1**	875,45	–	963	–	–	693	1788
				875,45	–	963	–	–	132	
8	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**0,3**	960	–	288	–	–	207	535
				960	–	288	–	–	40	

9	1101-0104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;**	**м3 грунта**	**4**	38	38	152	152	–	42	210
					–	14,75	–	59	–	16	
10	1108-0101-0203	**Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство НР = 93 %**	**м3 основания**	**1,3**	5898,46	1818,46	7668	2364	4048	2162	10616
					966,15	822,31	1256	1069	–	786	
11	1107-0501-0101	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %**	**шт. сборных конструкций**	**2**	1887	865,5	3774	1731	817	2272	6530
					613	349,5	1226	699	–	484	
12	1107-0501-0102	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %**	**шт. сборных конструкций**	**4**	2672,25	1215,25	10689	4861	2386	6385	18440
					860,5	492,25	3442	1969	–	1366	
13	2104-1201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,45**	30677		44482		44482	–	48041
					–		–		–	3559	
14	1106-0701-0201	**Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**0,656**	42496,95	4717,99	27878	3095	17553	7222	37908
					11021,34	1076,22	7230	706	–	2808	
15	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,05633**	241568		13608		13608	–	14697
					–		–		–	1089	
16	1106-0301-0408	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %**	**т**	**0,1152**	744800,35	1388,89	85801	160	76547	8342	101674

				78940,97	633,68	9094	73	–	7531	
17	1134-0201-0101	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %**	**канало-километр трубопровода**	**0,0059**	768135,59	–	4532	–	3276	955	5926
					212881,36	–	1256	–	–	439	
18	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %**	**м2 поверхности**	**10**	903,4	20,1	9034	201	5742	2903	12892
					309,1	3	3091	30	–	955	
19	1108-0101-0301	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %**	**м2 поверхности**	**2,72**	1294,49	11,4	3521	31	2203	1212	5112
					473,16	5,88	1287	16	–	379	
20	1108-0301-0401	**Стыки. Заделка монтажной пеной НР = 93 %**	**м стыка**	**10**	501,9	0,1	5019	1	3048	1832	7399
					197	–	1970	–	–	548	

Итого по разделу 1	**276 440**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	31 797
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 184
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 375
- материалы, изделия и конструкции, тенге	173 710
- накладные расходы, тенге	35 270
в т.ч. зарплата, тенге	3 174
- сметная прибыль (8 %), тенге	20 479

Раздел 2 Заземление

21	1308-0208-0101	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шт.**	**8**	5003,5	187,13	40028	1497	28213	7822	51678
					1289,75	68,25	10318	546	–	3828	

22	1308-0208-0202	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**м**	**18,2**	703,19	23,35	12798	425	8722	2732	16772
					200,6	7,91	3651	144	–	1242	
23	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**3,276**	1843,41	–	6039	–	–	4348	11218
					1843,41	–	6039	–	–	831	
24	1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**3,276**	875,15	–	2867	–	–	2064	5325
					875,15	–	2867	–	–	394	

Итого по разделу 2	**84 993**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	22 875
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 922
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	690
- материалы, изделия и конструкции, тенге	36 935
- накладные расходы, тенге	16 966
в т.ч. зарплата, тенге	1 527
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 295

Раздел 3 Технологическое оборудование

25	1308-0101-2501	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**подстанция**	**1**	88702	43405	88702	43405	5337	40869	139937
					39960	16803	39960	16803	–	10366	

26	5108-0102-0415 (об)	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	**шт.**	**1**	1242891	1242891	–	–	1242891
					–	–	1242891	–	
27	5108-0101-0106 (об)	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**1**	1131566	1131566	–	–	1131566
					–	–	1131566	–	

Итого по разделу 3	**2 514 394**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	39 960
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	43 405
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 803
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 337
- оборудование, тенге	2 374 457
- накладные расходы, тенге	40 869
в т.ч. зарплата, тенге	3 678
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 366

Итого по смете	**2 875 827**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	94 632
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	60 511
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 868
- материалы, изделия и конструкции, тенге	215 982
- оборудование, тенге	2 374 457
- накладные расходы, тенге	93 105
в т.ч. зарплата, тенге	8 379
- сметная прибыль (8 %), тенге	37 140

ИТОГО	**6 532 085**
Оборудования	2 601 374
Временные здания и сооружения (2,9 %)	113 990,62
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9 %)	85 051,62
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	82 595,06
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	6 813 722,30
НДС (12 %)	817 646,68
Итого	7 631 368,98

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Молдабаев Б.А.

Технический надзор

ТОО "СКАПС" **Мынбаева С.С.**

Сдал (Подрядчик)

Исабаев В.С.

Авторский надзор

ТОО "Градопроект" **Грохотов А.Н.**