Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "SATU CA",050060, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Гагарина, 135/8** — **190940000118**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Құрмет",г.Алматы, микрорайон Аксай-2, ул.Елемесова, 36, тел.: 2208892 008** — **090640005996**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор генерального подряда №4 от 14.02.2022г.

Номер документа	Дата составления
54	31.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Реконструкция с внутренней перепланировкой и пристройкой центра делового сотрудничества, расположенный по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, №42/11			одна усл	1	8 894 092,00	8 894 092,00
				Итого	1	x	8 894 092,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Такибаев Т.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / Алимбаева
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2022

М.П.

ТОО «КазгидрЗелСпецСтрой» ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР Штамп №3

Заказчик: **ТОО «SATU CA»**

Типовая межведомственная форма №КС-3

Генподрядчик: **ТОО «Отау-Құрмет»**

Договор генерального подряда №4 от "14" февраля 2022г.

Наименование объекта: «Реконструкция с внутренней перепланировкой и пристройкой центра делового сотрудничества, расположенный по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, №42/11

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2022 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком подрядчику, подрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		№4	14.02.2022г.				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	всего с НДС отчетный месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты на приобретение материалов	др.дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7			8	9
Всего по стройке, в том числе:	**235 452 394,00**		**210 225 351,79**						**25 227 042,21**	**8 894 092**
итого в оплате										**8 894 092**

Заказчик: _____

Генподрядчик: _____

Заказчик: **ТОО "SATU CA"**
Генподрядчик: **ТОО «Отау-Курнет»**
Наименование объекта **«Реконструкция с внутренней перепланировкой и пристройкой центра делового сотрудничества, расположенный по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, №42/11**
ДОГОВОР ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА № 4 от 14.02.2022г.

АКТ

о приемке выполненных работ за август 2022г. сметному расчету №6

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоимость за единицу (с НДС 12%)		Стоимость всего (с НДС 12%)		Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых материалов, тенге	Стоимость принятых работ, тенге	Общая сумма принятых материалов+ работ, тенге	Предыдущие выполнение		Стоимость принятых материалов, тенге	Стоимость принятых работ, тенге	Общая сумма принятых материалов+ работ, тенге	август	Стоимость принятых материалов, тенге	Стоимость принятых работ, тенге	Общая сумма принятых материалов+ работ, тенге	Выполнено с начала строительства	
				Материалы	Работ	Материалы	Работ		Предыдущие	Принято ПО	Принято ОКК				Физ. объем					Физ. объем				%	Стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	31	32
	Павильон 9В.1																							
	Земляные работы																							
1	Устройство котлована под фундаменты	м3	1 798,8		3 200	0	5 756 160	5 756 160	0	0	0	0	0	0	1 798,8		5 756 160	5 756 160	0	0	0	0	100,0%	5 756 160
2	*Выполненный грунт*	м3	1 798,8			0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0		0
3	*Вывоз грунта со складированием (до 25 км)*	рейс	152,3		60 000	0	9 137 904	9 137 904		0	0	0	0	0	152,3		9 135 997	9 135 997	0,0	0	0	0	100,0%	9 135 997
4	*Уплотнение дна котлована*	м2	672		1 000	0	672 000	672 000	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0,0%	0
5	**Обратная засыпка с уплотнением (послойно)**	м3	2 027,7		2 500	0	5 069 250	5 069 250		0	0	0	0	0	1 280,46		3 451 150	3 451 150	0	0	0	0	68,1%	2 451 150
6	*Доставка грунта с временного склада*	рейс	152,3		60 000	0	9 137 904	9 137 904		0	0	0	0	0	152		9 120 000	9 120 000	0	0	0	0	99,8%	9 120 000
7	*Грунт завозимый (дефицит) для обратной засыпки*	м3	228,9	3 850		881 265	0	881 265		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0,0%	0
8	*Работы на отвале Экскаватор кубовый*	маш/день	20		135 000	0	2 700 000	2 700 000		0		0	0	0	20		2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	100,0%	2 700 000
9	*Работы на отвале Погрузчик 3т*	маш/день	20		84 000	0	1 680 000	1 680 000		0		0	0	0	20		1 680 000	1 680 000	0	0	0	0	100,0%	1 680 000
	Монолитные работы					0	0	0		0	0	0	0	0				0	0	0	0	0		0
8	**Фундаменты монолитные**					0	0	0		0	0	0	0	0				0	0	0	0	0		0
9	**Устройство фундаментов Фм 1-1 (18шт)**	м3	100,80		45 000	0	4 536 000	4 536 000		0	0	0	0	0	100,80		4 536 000	4 536 000	0,0	0	0	0	100,0%	4 536 000
10	*Анкерный болт А1 М42 S235 (L=1450мм)*	шт	144	30 000		4 320 000	0	4 320 000		0	0	0	0	0	144	4 320 000	0	4 320 000	0	0	0	0	100,0%	4 320 000
11	*Сетка арматурная С1-1 14мм S500 ГОСТ 34082-2016 (расход арматуры на 1 сетку = 61,44м)*	тн	1,406	445 000		625 741	0	625 741		0	0	0	0	0	1,406	625 741	0	625 741	0,000	0	0	0	100,0%	625 741
12	*Сетка арматурная С1-2-1 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (расход арматуры на 1 сетку = 12,84м)*	тн	0,442	450 000		199 017	0	199 017		0	0	0	0	0	0,442	199 017	0	199 017	0,000	0	0	0	100,0%	199 017
13	*Сетка арматурная С1-2-2 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (расход арматуры на 1 сетку = 9,00м)*	тн	0,314	450 000		141 183	0	141 183		0	0	0	0	0	0,314	141 183	0	141 183	0,000	0	0	0	100,0%	141 183
14	*Сетка арматурная С1-3 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (расход арматуры на 1 сетку = 9,24м)*	тн	0,318	450 000		142 884	0	142 884		0	0	0	0	0	0,318	142 884	0	142 884	0,000	0	0	0	100,0%	142 884
15	*П-образная арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=3,7м)*	тн	2,254	450 000		1 014 476	0	1 014 476		0	0	0	0	0	2,254	1 014 476	0	1 014 476	0,000	0	0	0	100,0%	1 014 476
16	*Скоба из арматуры 8мм S240 ГОСТ 34082-2016 (L=0,786м)*	тн	0,094	480 000		44 997	0	44 997		0	0	0	0	0	0,094	44 997	0	44 997	0,000	0	0	0	100,0%	44 997
17	*Бетон кл. С 25/30 по СТ РК EN 206-2017 (V=5,6м3 на один фундамент)*	м3	102,82	26 200		2 693 779	0	2 693 779		0	0	0	0	0	102,82	2 693 779	0	2 693 779	0,00	0	0	0	100,0%	2 693 779
18	**Устройство основания фундаментов (подбетонка)**	м3	14,40		18 000	0	259 200	259 200		0	0	0	0	0	14,40	0	259 200	259 200	0,0	0	0	0	100,0%	259 200
19	*Бетон кл. С 8/10 0,8 м³ по СТ РК EN 206-2017 (V=0,8м3 на один фундамент)*	м3	14,69	20 500		301 104	0	301 104		0	0	0	0	0	14,69	301 104	0	301 104	0,00	0	0	0	100,0%	301 104
20	**Устройство гидроизоляции фундаментов в 2 слоя**	м2	309,06		750	0	231 795	231 795		0	0	0	0	0		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0%	0
21	*Битумная мастика (1 фундамент = 17,17м2)*	кг	741,74	1 680		1 246 130	0	1 246 130		0	0	0	0	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0,0%	0
22	**Устройство фундаментов Фм 1-2 (3шт)**	м3	16,80		45 000	0	756 000	756 000		0	0	0	0	0	16,8	0	756 000	756 000	0	0	0	0	100,0%	756 000
23	*Анкерный болт А1 М42 S235 (L=1450мм)*	шт	24,00	30 000		720 000	0	720 000		0	0	0	0	0	24,0	720 000	0	720 000	0	0	0	0	100,0%	720 000
24	*Сетка арматурная С1-1 14мм S500 ГОСТ 34082-2016 (расход арматуры на 1 сетку = 61,44м)*	тн	0,234	445 000		104 290	0	104 290		0	0	0	0	0	0,234	104 290	0	104 290	0	0	0	0	100,0%	104 290
25	*Сетка арматурная С1-2-1 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (расход арматуры на 1 сетку = 12,84м)*	тн	0,074	450 000		33 170	0	33 170		0	0	0	0	0	0,074	33 170	0	33 170	0	0	0	0	100,0%	33 170
26	*Сетка арматурная С1-2-2 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (расход арматуры на 1 сетку = 9,00м)*	тн	0,052	450 000		23 531	0	23 531		0	0	0	0	0	0,052	23 531	0	23 531	0	0	0	0	100,0%	23 531
27	*Сетка арматурная С1-3 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (расход арматуры на 1 сетку = 9,24м)*	тн	0,053	450 000		23 814	0	23 814		0	0	0	0	0	0,053	23 814	0	23 814	0	0	0	0	100,0%	23 814
28	*П-образная арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=3,7м)*	тн	0,376	450 000		169 079	0	169 079		0	0	0	0	0	0,376	169 079	0	169 079	0	0	0	0	100,0%	169 079
29	*Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=1,85м)*	тн	0,063	450 000		28 407	0	28 407		0	0	0	0	0	0,063	28 407	0	28 407	0	0	0	0	100,0%	28 407
30	*Скоба из арматуры 8мм S240 ГОСТ 34082-2016 (L=0,786м)*	тн	0,016	480 000		7 500	0	7 500		0	0	0	0	0	0,016	7 500	0	7 500	0	0	0	0	100,0%	7 500
31	*Бетон кл. С 25/30 по СТ РК EN 206-2017 (V=5,6м3 на один фундамент)*	м3	17,14	26 200		448 963	0	448 963		0	0	0	0	0	17,14	448 963	0	448 963	0,0	0	0	0	100,0%	448 963
32	**Устройство основания фундаментов (подбетонка)**	м3	2,40		18 000	0	43 200	43 200		0	0	0	0	0	2,4	0	43 200	43 200	0,0	0	0	0	100,0%	43 200
33	*Бетон кл. С 8/10 0,8 м³ по СТ РК EN 206-2017 (V=0,8м3 на один фундамент)*	м3	2,45	20 500		50 184	0	50 184		0	0	0	0	0	2,45	50 184	0	50 184	0	0	0	0	100,0%	50 184
34	**Устройство гидроизоляции фундаментов в 2 слоя**	м2	51,51		750	0	38 633	38 633		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
35	*Битумная мастика (1 фундамент = 17,17м2)*	кг	123,62	1 680		207 688	0	207 688		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
36	**Устройство фундаментов Фм 2-1 (3шт)**	м3	16,8		45 000	0	756 000	756 000		0	0	0	0	0	16,8	0	756 000	756 000	0,0	0	0	0	100,0%	756 000
37	*Анкерный болт А1 М42 S235 (L=1450мм)*	шт	24	30 000		720 000	0	720 000		0	0	0	0	0	24	720 000	0	720 000	0	0	0	0	100,0%	720 000

38	*Сетка арматурная С1-1 14мм S500 ГОСТ 34082-2016 (расход арматуры на 1 сетку = 61,44м)*	*тн*	0,234	445 000		104 290	0	104 290		0	0	0	0	0	0,234	104 290	0	104 290	0,000	0	0	0	100,0%	104 290
39	*Сетка арматурная С1-2-1 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (расход арматуры на 1 сетку = 12,8м)*	*тн*	0,074	450 000		33 170	0	33 170		0	0	0	0	0	0,074	33 170	0	33 170	0,000	0	0	0	100,0%	33 170
40	*Сетка арматурная С1-2-2 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (расход арматуры на 1 сетку = 9,09м)*	*тн*	0,052	450 000		23 531	0	23 531		0	0	0	0	0	0,052	23 531	0	23 531	0,000	0	0	0	100,0%	23 531
41	*Сетка арматурная С1-3 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (расход арматуры на 1 сетку = 9,24м)*	*тн*	0,053	450 000		23 814	0	23 814		0	0	0	0	0	0,053	23 814	0	23 814	0,000	0	0	0	100,0%	23 814
42	*П-образная арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=3,7м)*	*тн*	0,376	450 000		169 079	0	169 079		0	0	0	0	0	0,376	169 079	0	169 079	0,000	0	0	0	100,0%	169 079
43	*Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=1,88м)*	*тн*	0,063	450 000		28 407	0	28 407		0	0	0	0	0	0,063	28 407	0	28 407	0,000	0	0	0	100,0%	28 407
44	*Скоба из арматуры 8мм S240 ГОСТ 34082-2016 (L=0,786м)*	*тн*	0,016	480 000		7 500	0	7 500		0	0	0	0	0	0,016	7 500	0	7 500	0,000	0	0	0	100,0%	7 500
45	*Бетон кл. С 25/30 по СТ РК EN 206-2017 (V=5,6м3 на один фундамент)*	*м3*	17,14	26 200		448 963	0	448 963		0	0	0	0	0	17,136	448 963	0	448 963	0,00	0	0	0	100,0%	448 963
46	**Устройство основания фундаментов (подбетонка)**	**м3**	**2,4**		**18 000**	**0**	**43 200**	**43 200**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,4**	**0**	**43 200**	**43 200**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**100,0%**	**43 200**
47	*Бетон кл. С 8/10 0,8 м³ по СТ РК EN 206-2017 (V=0,8м3 на один фундамент)*	*м3*	2,45	20 300		50 184	0	50 184		0	0	0	0	0	2,45	50 184	0	50 184	0,00	0	0	0	100,0%	50 184
48	**Устройство гидроизоляции фундаментов в 2 слоя**	**м2**	51,51		750	0	38 633	38 633		0	0	0	0	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0,0%	0
49	*Битумная мастика (1 фундамент = 17,17м2)*	*кг*	123,62	1 680		207 688	0	207 688		0	0	0	0	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0,0%	0
50	**Устройство фундаментов Фм 3-1 (1шт)**	**м3**	**3,9**		45 000	0	175 500	175 500		0	0	0	0	0	3,9	0	175 500	175 500	0,0	0	0	0	100,0%	175 500
51	*Анкерный болт А1 М42 S235 (L=1450мм)*	*шт*	4	30 000		120 000	0	120 000		0	0	0	0	0	4	120 000	0	120 000	0	0	0	0	100,0%	120 000
52	*Сетка арматурная С4-1 14мм S500 ГОСТ 34082-2016 (расход арматуры на 1 сетку = 41,2м)*	*тн*	0,053	445 000		23 363	0	23 363		0	0	0	0	0	0,053	23 363	0	23 363	0,000	0	0	0	100,0%	23 363
53	*Сетка арматурная С4-2-1 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (расход арматуры на 1 сетку = 12,64м)*	*тн*	0,025	450 000		11 057	0	11 057		0	0	0	0	0	0,025	11 057	0	11 057	0,000	0	0	0	100,0%	11 057
54	*Сетка арматурная С4-2-2 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (расход арматуры на 1 сетку = 8,88м)*	*тн*	0,017	450 000		7 844	0	7 844		0	0	0	0	0	0,017	7 844	0	7 844	0,000	0	0	0	100,0%	7 844
55	*Сетка арматурная С4-3 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (расход арматуры на 1 сетку = 9,4м)*	*тн*	0,018	450 000		7 938	0	7 938		0	0	0	0	0	0,018	7 938	0	7 938	0,000	0	0	0	100,0%	7 938
56	*П-образная арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=3,2м)*	*тн*	0,086	450 000		38 651	0	38 651		0	0	0	0	0	0,086	38 651	0	38 651	0,000	0	0	0	100,0%	38 651
57	*Скоба из арматуры 8мм S240 ГОСТ 34082-2016 (L=0,751м)*	*тн*	0,005	480 000		2 419	0	2 419		0	0	0	0	0	0,005	2 419	0	2 419	0,000	0	0	0	100,0%	2 419
58	*Бетон кл. С 25/30 по СТ РК EN 206-2017 (V=3,9м3 на один фундамент)*	*м3*	3,98	26 200		104 224	0	104 224		0	0	0	0	0	3,98	104 224	0	104 224	0,00	0	0	0	100,0%	104 224
59	**Устройство основания фундаментов (подбетонка)**	**м3**	**0,60**		**18 000**	**0**	**10 800**	**10 800**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,60**	**0**	**10 800**	**10 800**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**100,0%**	**10 800**
60	*Бетон кл. С 8/10 0,8 м³ по СТ РК EN 206-2017 (V=0,6м3 на один фундамент)*	*м3*	0,61	20 500		12 546	0	12 546		0	0	0	0	0	0,61	12 546	0	12 546	0,00	0	0	0	100,0%	12 546
61	**Устройство гидроизоляции фундаментов в 2 слоя**	**м2**	**15,29**		**750**	**0**	**11 468**	**11 468**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**
62	*Битумная мастика (1 фундамент = 15,29м2)*	*кг*	36,70	1 680		61 649	0	61 649		0	0	0	0	0		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0%	0
63	**Фундаментные стены монолитные**					0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0
64	**Устойство стен ФСм1-1 (2шт)**	**м3**	**9,6**		**45 000**	**0**	**432 000**	**432 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,6**	**0**	**432 000**	**432 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,0%**	**432 000**
65	*П-образная арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=2,8м)*	*тн*	0,089	450 000		40 002	0	40 002		0	0	0	0	0	0,089	40 002	0	40 002	0	0	0	0	100,0%	40 002
66	*П-образная арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=0,77м)*	*тн*	0,025	450 000		11 085	0	11 085		0	0	0	0	0	0,025	11 085	0	11 085	0	0	0	0	100,0%	11 085
67	*Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=1,16м)*	*тн*	0,037	450 000		16 547	0	16 547		0	0	0	0	0	0,037	16 547	0	16 547	0	0	0	0	100,0%	16 547
68	*Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=1,88м)*	*тн*	0,077	450 000		34 719	0	34 719		0	0	0	0	0	0,077	34 719	0	34 719	0	0	0	0	100,0%	34 719
69	*Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=5,80м)*	*тн*	0,065	450 000		29 201	0	29 201		0	0	0	0	0	0,065	29 201	0	29 201	0	0	0	0	100,0%	29 201
70	*Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=3,36м)*	*тн*	0,038	450 000		16 953	0	16 953		0	0	0	0	0	0,038	16 953	0	16 953	0	0	0	0	100,0%	16 953
71	*Скоба из арматуры 8мм S240 ГОСТ 34082-2016 (L=0,44м)*	*тн*	0,006	480 000		2 913	0	2 913		0	0	0	0	0	0,006	2 913	0	2 913	0	0	0	0	100,0%	2 913
72	*Бетон кл. С 25/30 по СТ РК EN 206-2017 (V=4,8м3 на одну стену)*	*м3*	9,79	26 200		256 550	0	256 550		0	0	0	0	0	9,79	256 550	0	256 550	0	0	0	0	100,0%	256 550
73	**Устройство основания стен (подбетонка)**	**м3**	**1**		**18 000**	**0**	**18 000**	**18 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**18 000**	**18 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,0%**	**18 000**
74	*Бетон кл. С 8/10 0,8 м³ по СТ РК EN 206-2017 (V=0,5м3 на одну стену)*	*м3*	1,02	20 500		20 910	0	20 910		0	0	0	0	0	1,02	20 910	0	20 910	0	0	0	0	100,0%	20 910
75	**Устройство гидроизоляции стен в 2 слоя**	**м2**	**40,5**		**750**	**0**	**30 375**	**30 375**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**
76	*Битумная мастика (1 стена = 20,25м2)*	*кг*	97,20	1 680		163 296	0	163 296		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
77	**Устройство стен ФСм1-2 (1шт)**	**м3**	**1,5**		**45 000**	**0**	**67 500**	**67 500**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,5**	**0**	**67 500**	**67 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,0%**	**67 500**
78	*П-образная арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=2,8м)*	*тн*	0,013	450 000		5 883	0	5 883		0	0	0	0	0	0,013	5 883	0	5 883	0	0	0	0	100,0%	5 883
79	*П-образная арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=0,8м)*	*тн*	0,007	450 000		2 934	0	2 934		0	0	0	0	0	0,007	2 934	0	2 934	0	0	0	0	100,0%	2 934
80	*Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=1,16м)*	*тн*	0,005	450 000		2 433	0	2 433		0	0	0	0	0	0,005	2 433	0	2 433	0	0	0	0	100,0%	2 433
81	*Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=1,88м)*	*тн*	0,011	450 000		4 734	0	4 734		0	0	0	0	0	0,011	4 734	0	4 734	0	0	0	0	100,0%	4 734
82	*Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=2,135м)*	*тн*	0,012	450 000		5 387	0	5 387		0	0	0	0	0	0,012	5 387	0	5 387	0	0	0	0	100,0%	5 387
83	*Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=0,915м)*	*тн*	0,005	450 000		2 325	0	2 325		0	0	0	0	0	0,005	2 325	0	2 325	0	0	0	0	100,0%	2 325
84	*Скоба из арматуры 8мм S240 ГОСТ 34082-2016 (L=0,43м)*	*тн*	0,001	480 000		428	0	428		0	0	0	0	0	0,001	428	0	428	0	0	0	0	100,0%	428
85	*Бетон кл. С 25/30 по СТ РК EN 206-2017 (V=1,5м3 на одну стену)*	*м3*	1,53	26 200		40 086	0	40 086		0	0	0	0	0	1,530	40 086	0	40 086	0	0	0	0	100,0%	40 086
86	**Устройство основания стен (подбетонка)**	**м3**	**0,2**		**18 000**	**0**	**3 600**	**3 600**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,20**	**0**	**3 600**	**3 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,0%**	**3 600**
87	*Бетон кл. С 8/10 0,8 м³ по СТ РК EN 206-2017 (V=0,2м3 на одну стену)*	*м3*	0,20	20 500		4 182	0	4 182		0	0	0	0	0	0,204	4 182	0	4 182	0	0	0	0	100,0%	4 182
88	**Устройство гидроизоляции стен в 2 слоя**	**м2**	**6,4**		**750**	**0**	**4 800**	**4 800**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**
89	*Битумная мастика (1 стена = 6,4м2)*	*кг*	15,36	1 680		25 805	0	25 805		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
90	**Устройство стен ФСм1-3 (1шт)**	**м3**	**1,1**		**45 000**	**0**	**49 500**	**49 500**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,1**	**0**	**49 500**	**49 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,0%**	**49 500**

91	П-образная арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=2,8м)	тн	0,008	450 000		3 530	0	3 530		0	0	0	0	0	0,008	3 530	0	3 530	0	0	0	0	100,0%	3 530
92	П-образная арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=0,8м)	тн	0,006	450 000		2 608	0	2 608		0	0	0	0	0	0,006	2 608	0	2 608	0	0	0	0	100,0%	2 608
93	Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=1,16м)	тн	0,003	450 000		1 460	0	1 460		0	0	0	0	0	0,003	1 460	0	1 460	0	0	0	0	100,0%	1 460
94	Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=1,88м)	тн	0,007	450 000		3 156	0	3 156		0	0	0	0	0	0,007	3 156	0	3 156	0	0	0	0	100,0%	3 156
95	Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=1,785м)	тн	0,010	450 000		4 508	0	4 508		0	0	0	0	0	0,010	4 508	0	4 508	0	0	0	0	100,0%	4 508
96	Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=0,565м)	тн	0,003	450 000		1 446	0	1 446		0	0	0	0	0	0,003	1 446	0	1 446	0	0	0	0	100,0%	1 446
97	Скоба из арматуры 8мм S240 ГОСТ 34082-2016 (L=0,43м)	тн	0,001	480 000		343	0	343		0	0	0	0	0	0,001	343	0	343	0	0	0	0	100,0%	343
98	Бетон кл. С 25/30 по СТ РК EN 206-2017 (V=1,1м3 на одну стену)	м3	1,12	26 200		29 396	0	29 396		0	0	0	0	0	1,12	29 396	0	29 396	0	0	0	0	100,0%	29 396
99	**Устройство основания стен (подбетонка)**	м3	0,1		18 000	0	1 800	1 800		0	0	0	0	0	0,1	0	1 800	1 800	0	0	0	0	100,0%	1 800
100	Бетон кл. С 8/10 0,8 м³ по СТ РК EN 206-2017 (V=0,10м3 на одну стену)	м3	0,10	20 500		2 091	0	2 091		0	0	0	0	0	0,10	2 091	0	2 091	0	0	0	0	100,0%	2 091
101	**Устройство гидроизоляции стен в 2 слоя**	м2	4,7		750	0	3 525	3 525		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
102	Битумная мастика (1 стена = 4,7м2)	кг	11,28	1 680		18 950	0	18 950		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
103	**Устройство стен ФСм2-1 (2шт)**	м3	9,60		45 000	0	432 000	432 000		0	0	0	0	0	9,60	0	432 000	432 000	0,0	0	0	0	100,0%	432 000
104	П-образная арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=2,8м)	тн	0,089	450 000		40 002	0	40 002		0	0	0	0	0	0,089	40 002	0	40 002	0,000	0	0	0	100,0%	40 002
105	П-обратная арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=0,8м)	тн	0,025	450 000		11 085	0	11 085		0	0	0	0	0	0,025	11 085	0	11 085	0,000	0	0	0	100,0%	11 085
106	Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=1,16м)	тн	0,037	450 000		16 547	0	16 547		0	0	0	0	0	0,037	16 547	0	16 547	0,000	0	0	0	100,0%	16 547
107	Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=1,88м)	тн	0,077	450 000		34 719	0	34 719		0	0	0	0	0	0,077	34 719	0	34 719	0,000	0	0	0	100,0%	34 719
108	Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=5,80м)	тн	0,065	450 000		29 201	0	29 201		0	0	0	0	0	0,065	29 201	0	29 201	0,000	0	0	0	100,0%	29 201
109	Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=5,36м)	тн	0,038	450 000		16 953	0	16 953		0	0	0	0	0	0,038	16 953	0	16 953	0,000	0	0	0	100,0%	16 953
110	Скоба из арматуры 8мм S240 ГОСТ 34082-2016 (L=0,43м)	тн	0,006	480 000		2 913	0	2 913		0	0	0	0	0	0,006	2 913	0	2 913	0,000	0	0	0	100,0%	2 913
111	Бетон кл. С 25/30 по СТ РК EN 206-2017 (V=4,9м3 на одну стену)	м3	9,8	26 200		256 550	0	256 550		0	0	0	0	0	9,8	256 550	0	256 550	0,0	0	0	0	100,0%	256 550
112	**Устройство основания стен (подбетонка)**	м3	1		18 000	0	18 000	18 000		0	0	0	0	0	1	0	18 000	18 000	0	0	0	0	100,0%	18 000
113	Бетон кл. С 8/10 0,8 м³ по СТ РК EN 206-2017 (V=0,3м3 на одну стену)	м3	1,02	20 500		20 910	0	20 910		0	0	0	0	0	1,02	20 910	0	20 910	0,00	0	0	0	100,0%	20 910
114	**Устройство гидроизоляции стен в 2 слоя**	м2	40,5		750	0	30 375	30 375		0	0	0	0	0		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0%	0
115	Битумная мастика (1 стена = 20,25м2)	кг	97,2	1 680		163 296	0	163 296		0	0	0	0	0		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0%	0
116	**Устройство стен ФСм2-2 (1шт)**	м3	1,5		45 000	0	67 500	67 500		0	0	0	0	0	1,5	0	67 500	67 500	0,0	0	0	0	100,0%	67 500
117	П-образная арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=2,8м)	тн	0,013	450 000		5 883	0	5 883		0	0	0	0	0	0,013	5 883	0	5 883	0,000	0	0	0	100,0%	5 883
118	П-образная арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=0,6м)	тн	0,007	450 000		2 934	0	2 934		0	0	0	0	0	0,007	2 934	0	2 934	0,000	0	0	0	100,0%	2 934
119	Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=1,16м)	тн	0,005	450 000		2 433	0	2 433		0	0	0	0	0	0,005	2 433	0	2 433	0,000	0	0	0	100,0%	2 433
120	Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=1,88м)	тн	0,011	450 000		4 734	0	4 734		0	0	0	0	0	0,011	4 734	0	4 734	0,000	0	0	0	100,0%	4 734
121	Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=2,135м)	тн	0,012	450 000		5 387	0	5 387		0	0	0	0	0	0,012	5 387	0	5 387	0,000	0	0	0	100,0%	5 387
122	Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=0,91м)	тн	0,005	450 000		2 325	0	2 325		0	0	0	0	0	0,005	2 325	0	2 325	0,000	0	0	0	100,0%	2 325
123	Скоба из арматуры 8мм S240 ГОСТ 34082-2016 (L=0,43м)	тн	0,001	480 000		428	0	428		0	0	0	0	0	0,001	428	0	428	0,000	0	0	0	100,0%	428
124	Бетон кл. С 25/30 по СТ РК EN 206-2017 (V=1,3м3 на одну стену)	м3	1,53	26 200		40 086	0	40 086		0	0	0	0	0	1,53	40 086	0	40 086	0,00	0	0	0	100,0%	40 086
125	**Устройство основания стен (подбетонка)**	м3	0,2		18 000	0	3 600	3 600		0	0	0	0	0	0,2	0	3 600	3 600	0,0	0	0	0	100,0%	3 600
126	Бетон кл. С 8/10 0,8 м³ по СТ РК EN 206-2017 (V=0,2м3 на одну стену)	м3	0,2	20 500		4 182	0	4 182		0	0	0	0	0	0,2	4 182	0	4 182	0,0	0	0	0	100,0%	4 182
127	**Устройство гидроизоляции стен в 2 слоя**	м2	6,4		750	0	4 800	4 800		0	0	0	0	0		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0%	0
128	Битумная мастика (1 стена = 6,4м2)	кг	15,36	1 680		25 805	0	25 805		0	0	0	0	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0,0%	0
129	**Устройство стен ФСм2-3 (1шт)**	м3	1,10		45 000	0	49 500	49 500		0	0	0	0	0	1,10	0	49 500	49 500	0,00	0	0	0	100,0%	49 500
130	П-образная арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=2,8м)	тн	0,008	450 000		3 530	0	3 530		0	0	0	0	0	0,008	3 530	0	3 530	0,000	0	0	0	100,0%	3 530
131	П-обратная арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=0,8м)	тн	0,006	450 000		2 608	0	2 608		0	0	0	0	0	0,006	2 608	0	2 608	0,000	0	0	0	100,0%	2 608
132	Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=1,16м)	тн	0,003	450 000		1 460	0	1 460		0	0	0	0	0	0,003	1 460	0	1 460	0,000	0	0	0	100,0%	1 460
133	Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=1,88м)	тн	0,007	450 000		3 156	0	3 156		0	0	0	0	0	0,007	3 156	0	3 156	0,000	0	0	0	100,0%	3 156
134	Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=1,785м)	тн	0,010	450 000		4 508	0	4 508		0	0	0	0	0	0,010	4 508	0	4 508	0,000	0	0	0	100,0%	4 508
135	Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=0,565м)	тн	0,003	450 000		1 446	0	1 446		0	0	0	0	0	0,003	1 446	0	1 446	0,000	0	0	0	100,0%	1 446
136	Скоба из арматуры 8мм S240 ГОСТ 34082-2016 (L=0,43м)	тн	0,001	480 000		343	0	343		0	0	0	0	0	0,001	343	0	343	0,000	0	0	0	100,0%	343
137	Бетон кл. С 25/30 по СТ РК EN 206-2017 (V=1,1м3 на одну стену)	м3	1,12	26 200		29 396	0	29 396		0	0	0	0	0	1,12	29 396	0	29 396	0,00	0	0	0	100,0%	29 396
138	**Устройство основания стен (подбетонка)**	м3	0,10		18 000	0	1 800	1 800		0	0	0	0	0	0,10	0	1 800	1 800	0,00	0	0	0	100,0%	1 800
139	Бетон кл. С 8/10 0,8 м³ по СТ РК EN 206-2017 (V=0,1м3 на одну стену)	м3	0,102	20 500		2 091	0	2 091		0	0	0	0	0	0,102	2 091	0	2 091	0,000	0	0	0	100,0%	2 091
140	**Устройство гидроизоляции стен в 2 слоя**	м2	4,70		750	0	3 525	3 525		0	0	0	0	0		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0%	0
141	Битумная мастика (1 стена = 4,7м2)	кг	11,28	1 680		18 950	0	18 950		0	0	0	0	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0,0%	0
142	**Стены цокольные монолитные**					0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0
143	**Устройство стен СЦм1-1 (1шт)**	м3	4,20		45 000	0	189 000	189 000		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
144	Арматура 10мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=16,12м)	тн	0,063	455 000		28 493	0	28 493		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
145	Арматура 10мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=1,43м)	тн	0,105	455 000		47 622	0	47 622		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
146	П-образная арматура 10мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=0,9м)	тн	0,042	455 000		19 110	0	19 110		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0

147	*О-образная арматура 6мм S240 ГОСТ 34082-2016 (L=1.5м)*	*тн*	0,004	490 000		1 749	0	1 749		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
148	*Скоба из арматуры 6мм S240 ГОСТ 34082-2016 (L=0.43м)*	*тн*	0,005	490 000		2 315	0	2 315		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
149	*Керамзитобетон кл. LC 12/13 (V=4.2м3 на одну стену)*	*м3*	4,28	28 000		119 952	0	119 952		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
150	**Устройство стен СЦм1-2 (1шт)**	**м3**	4,28		45 000	0	189 000	189 000		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
151	*Арматура 10мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=16.12м)*	*тн*	0,063	453 000		28 493	0	28 493		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
152	*Арматура 10мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=1.43м)*	*тн*	0,105	455 000		47 622	0	47 622		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
153	*П-образная арматура 10мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=0.9м)*	*тн*	0,042	455 000		19 110	0	19 110		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
154	*О-образная арматура 6мм S240 ГОСТ 34082-2016 (L=1.5м)*	*тн*	0,004	490 000		1 749	0	1 749		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
155	*Скоба из арматуры 6мм S240 ГОСТ 34082-2016 (L=0.43м)*	*тн*	0,005	490 000		2 315	0	2 315		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
156	*Керамзитобетон кл. LC 12/13 (V=4.2м3 на одну стену)*	*м3*	4,28	28 000		119 952	0	119 952		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
157	**Плиты перекрытия**					0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0
158	**Устройство плиты перекрытия ППм1 (1шт)**	**м3**	78,60		45 000	0	3 177 000	3 177 000	78,6	78,6	78,6	0	3 177 000	3 177 000		0	0	0	78,6	0	3 177 000	3 177 000	100,0%	3 177 000
159	*Сетка 5-Вр-1-100/5-Вр-1-100 ГОСТ 8478-81 (L=1пог.м)*	*тн*	2,169	525 000		1 138 827	0	1 138 827	2,169	2,169	2,169	1 138 827	0	1 138 827		0	0	0	2,169	1 138 827	0	1 138 827	100,0%	1 138 827
160	*Шветлер 14 ГОСТ 8240-97 (L=1пог.м)*	*тн*	1,694	606 000		1 026 564	0	1 026 564	1,694	1,694	1,694	1 026 564	0	1 026 564		0	0	0	1,694	1 026 564	0	1 026 564	100,0%	1 026 564
161	*Поддон 2х50 (L=0.282м)*	*тн*	0,532	515 000		273 836	0	273 836	0,532	0,532	0,532	273 836	0	273 836		0	0	0	0,532	273 836	0	273 836	100,0%	273 836
162	*Г-образная Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=0.15м)*	*тн*	0,125	450 000		56 095	0	56 095	0,125	0,125	0,125	56 095	0	56 095		0	0	0	0,125	56 095	0	56 095	100,0%	56 095
163	*Бетон кл. C 20/25 по СТ РК EN 206-2017 (V=70.68м3 на одну плиту)*	*м3*	72,03	25 450		1 832 705	0	1 832 705	72,012	72,012	72,012	1 832 705	0	1 832 705		0	0	0	72,012	1 832 705	0	1 832 705	100,0%	1 832 705
164	**Устройство плиты перекрытия ПЧПм1 (1шт)**	**м3**	104,60		45 000	0	4 707 000	4 707 000		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
165	*Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=42.23м)*	*тн*	2,52	450 000		1 133 395	0	1 133 395		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
166	*Арматура 12мм S500 ГОСТ 34082-2016 (L=16.12м)*	*тн*	2,54	450 000		1 142 689	0	1 142 689		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
167	*Бетон кл. C 16/20 по СТ РК EN 206-2017 (V=104.60м3 на одну стену)*	*м3*	106,69	23 300		2 485 924	0	2 485 924		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
	Настил перекрытия (несъемная опалубка) (на отм.+4,000)	**м2**	**1 340,57**		**2 550**	**0**	**3 418 454**	**3 418 454**	0,0	0,0	0	0	0	667,666		0	1 702 548	1 702 548	0	0	0	0	49,8%	1 702 548
	Профиль стальной листовой с трапецевидной гофрой Н57-750-0,7 С245 по ГОСТ 24045-94	*тн*	6,02	620 000		3 733 392	0	3 733 392	6,00	0,00	0	0	0	6,02		3 733 392	0	3 733 392	0	0	0	0	100,0%	3 733 392
	Профиль стальной листовой с трапецевидной гофрой Н57-750-0,7 С245 по ГОСТ 24045-94	*тн*	6,18	620 000		3 830 112	0	3 830 112	0,00	0,00	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
	Всего:					**34 233 263**	**53 956 299**	**88 189 562**				**4 328 028**	**3 177 000**	**7 505 028**		**17 853 116**	**41 270 555**	**59 123 671**		**4 328 028**	**3 177 000**	**7 505 028**		**66 628 699**
	Накладные расходы		**8%**			**2 738 661**	**4 316 504**	**7 055 165**				**346 242**	**254 160**	**600 402**		**1 428 249**	**3 301 644**	**4 729 894**		**346 242**	**254 160**	**600 402**		**5 330 296**
	Транспортные расходы (на материалы)		**3%**			**1 026 998**		**1 026 998**				**129 841**		**129 841**		**535 593**		**535 593**		**129 841**		**129 841**		**665 434**
	Итого сметная себестоимость:					**37 998 922**	**58 272 803**	**96 271 725**				**4 804 111**	**3 431 160**	**8 235 271**		**19 816 959**	**44 572 200**	**64 389 159**		**4 804 111**	**3 431 160**	**8 235 271**		**72 624 429**
	Плановые накопления		**8%**			**3 039 914**	**4 661 824**	**7 701 738**				**384 329**	**274 493**	**658 822**		**1 585 357**	**3 565 776**	**5 151 133**		**384 329**	**274 493**	**658 822**		**5 809 954**
	Итого по смете:					**41 038 835**	**62 934 627**	**103 973 463**				**5 188 440**	**3 705 653**	**8 894 092**		**21 402 316**	**48 137 975**	**69 540 291**		**5 188 440**	**3 705 653**	**8 894 092**		**78 434 384**

Заказчик: _____ Алибаева
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный проектировщик:
Генеральный директор: _____ Тимобаев Т. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
Эксперт: _____ Доронин В.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт: _____ Доронин В.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)