Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма
Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» 03 2024 г.

Заказчик филиал «БАК им.Д.Кунаева» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета водного хозяйства Министерство водных ресурсов и ирригации РК, и.о. директора Арыстанов Мейрам Буранович, БИН 110841010043, 8 727 371 8006, 416000, Алматинская область, Талгарский район, город Талгар, Алаш 8/1

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон-для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «28» марта 2024 года, ТОО «ГазСтройХолдинг», директор Кулболдинов Омиржан Ашимханович, г.Астана, район Байконыр, ул. Бактыораз Бейсекбаева, 23, офис 17, БИН 131240002844, тел. +7 (777) 414-6656

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «28» марта 2024 года, ИП «МИЛЛИОН», эксперт Бегимбаев Жарасхан Жомартович, аттестат № KZ78VJE00054568 от 13.05.2020г., БИН 870505302903, тел.87072855540

Дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту(прилагается) от «28» марта 2024 года, ТОО «СтройТехМонтаж», эксперт Муратбеков Нурболат Пирназарович, KZ24VJE00048168 от 17.07.2019, тел. 8 705 158 63 89.

Дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Газоснабжение административного здания по адресу Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ул.Промышленная 8/1», строительство, второй (нормальный) уровень ответственности, технически не сложный.

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность, объекта по адресу

Алматинская область, Талгарский район,г.Талгар

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «___» _____2024 года, дата ознакомления, подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Решение №1-78 от 15.04.2003г.акимата г.Талгар

документ, подтверждающий наступление юридических фактов(юридических составов), основания которое возникает, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решение судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования(аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____ года _____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Алматинской области» от 04/03/2024 года KZ79REA00377553

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) разработанного генеральным проектировщиком ТОО «Марк-Гарант» РП №001-2022-01-ГСВ

наименование проектной организации, номер проекта

2023 год, №001-2022-01-ГСВ, филиал «БАК им.Д.Кунаева» РГП «Казводхоз» КВХ МВРИ РК, №18-17-23/65 от 08.02.2023г.

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ март 2024 года;
месяц, год
окончание работ март 2024 года
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1;
фактически, месяц: 1,0.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, длина/протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод (протяженность)	м	25,91		25,91	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Един.измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Для газификации котельной административного здания расположенного по адресу: Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ул Промышденная 8/1 выполнено установка ГРПШ-04-2У1 с РДНК-400 и прокладка газопровода низкого и среднего давления предусмотрена в подземном и надземном исполнении. Подземный газопровод среднего давления выполнена из полиэтиленовых труб диаметром 63х5,8 мм, надземный газопровод низкого давления выполнена из стальных труб диаметром 57х3,5 мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации(холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость объекта по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего: 10 999 759,0 тенге, в том числе строительно-монтажных работ: 4 757 183,0 тенге; оборудования, инструмента и инвентаря 2 149 182,0 тенге, прочие затраты 0 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 10 999 759,0 тенге; в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 4 757 183,0 тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - тенге; прочие затраты 2 149 182,0 тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Газоснабжение административного здания по адресу Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ул.Промышленная 8/1», принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик филиал «БАК им.Д.Кунаева» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета водного хозяйства Министерство водных ресурсов и ирригации РК, и.о. директора Арыстанов Мейрам Буранович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Бегимбаев Жарасхан Жомартович, в части инженерных сетей

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) Аккредитованная организация

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность) подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация

ТОО «СтройТехМонтаж Т и К» Ибрагимов Султанбек Темирбекович

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (ы) эксперт Муратбеков Нурболат Пирназарович, аттестат по объектам второго и третьего уровня ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций № KZ24VJE00048168 от 17.07.2019,

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «ГазСтройХолдинг», директор Кулболдинов Омиржан Ашимханович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	25,91	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	18,68	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт	3	
	Протяженность подземной прокладки:	м	7,23	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =50	шт	1	
	d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =50	шт	1	
	d =	шт		
7	Кран проходной d =	шт		
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт	2	
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Коли- чество	Примечание

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик филиал «БАК им.Д.Кунаева» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета водного хозяйства Министерство водных ресурсов и ирригаций РК и.о. директора Арыстанов Мейрам Буранович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

ТОО «СтройТехМонтаж Т и К» Муратбеков Нурболат Пирназарович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

БИН 170840027122

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ҚЫЗЫЛОРДА

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Декларация о соответствии

«28» 03 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «ГазСтройХолдинг», г.Астана, район Байконыр, ул.Бактыораз Бейсекбаева, 23**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Кулболдинова О. А.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Газоснабжение административного здания по адресу: Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, ул. Промышленная 8/1»**
(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком которого является (генеральный подрядчик): **Филиал «Большой Алматинский Канал имени Д.Кунаева» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» Арыстанов Мейрам Буранович**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Марк-Гарант» РП №001-2022-01-ГСВ**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **филиал «Большой Алматинский Канал имени Д.Кунаева» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» 18-17-23/65 от 08.02.2023г**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газоснабжение	м	25,91		25,91	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число кв	площадь кв, м2		число кв	площадь кв, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Для газификации котельной административного здания расположенного по адресу: Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ул Промышденная 8/1 выполнено установка ГРПШ-04-2У1 с РДНК-400 и прокладка газопровода низкого и среднего давления предусмотрена в подземном и надземном исполнении. Подземный газопровод среднего давления выполнена из полиэтиленовых труб диаметром 63х5,8 мм, надземный газопровод низкого давления выполнена из стальных труб диаметром 57х3,5 мм.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены:

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: февраль 2024 г.

окончание работ: март 2024 г.

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту

организации строительства, месяц: 5

фактически, месяц: 2

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 70% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиции и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, **газоснабжение**, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **АлПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ»** **«28» 03 2024 года**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемилогическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Доступ для маломобильных групп населения не предусмотрен проектом;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Газоснабжение административного здания по адресу: Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, ул. Промышленная 8/1» законченным.**

(наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «ГазСтройХолдинг» Кулболдинов Омиржан Ашимханович

« 28 » 03 2024 г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) место печати

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«28» марта 2024 года

Технический надзор **ИП «Миллион», Бегимбаев Жарасхан Жомартович, г.Кызылорда, ул. Хорасан ата 71**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице **Бегимбаев Жарасхан Жомартович KZ78VJE00054568 от 13.05.2020г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании **№24 от 01.02.2024г.**
№ договора и дата
по объекту: **«Газоснабжение административного здания по адресу Алматинская область, г.Талгар, ул.Алаш (Промышленная) 8/1»**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **Филиал «Большой Алматинский Канал имени Д.Кунаева» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» Арыстанов Мейрам Буранович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «ГазСтройХолдинг», №19008471 от 06.03.2024г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Кулболдинова Омиржана Ашимхановича.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями _____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: февраль 2024г;
окончание работ: март 2024г;
при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту
организации строительства, месяц: 5
фактически, месяц: 2

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **10 999,759** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **4 757,183** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **2 149,182** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **10 999,759** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **4 757,183** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **2 149,182** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Марк-Гарант»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **Филиал «Большой Алматинский Канал имени Д.Кунаева» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 70% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ИП «Миллион», Бегимбаев Жарасхан Жомартович** .

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата 28.03.2024г. Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору **Бегимбаев Жарасхан Жомартович KZ78VJE00054568 от 13.05.2020г.** .

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"28" марта 2024 года

Авторский надзор ТОО «СтройТехМонтаж Т и К», директор Ибрагимов С.Т

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице эксперт Муратбеков Нурболат Пирназарович KZ24VJE00048168 от 17.07.2019,

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора №25 от 08.02.2024 г.

№ договора и дата

по объекту: «Газоснабжение административного здания по адресу Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ул.Промышленная 8/1»,

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является «БАК им.Д.Кунаева» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета водного хозяйства Министерство водных ресурсов и ирригации РК, и.о. директора Арыстанов Мейрам Буранович,

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «ГазСтройХолдинг», 19008471 от 11.04.2019 г

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Кулболдинова Омиржан Ашимханович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными
организациями_____
_____
_____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в
лице_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ март 2024 г.;
месяц, год
окончание работ март 2024 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 1 месяц;
фактически 1 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе
строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области
архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Марк-Гарант» РП №001-2022-01-ГСВ
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным (ой) «БАК им.Д.Кунаева» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета водного хозяйства Министерство водных ресурсов и ирригации РК №18-17-23/65 от 08.02.2023г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация ТОО «СтройТехМонтаж Т и К», директор Ибрагимов С. Т._

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата 28.03.2024 г.

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору Муратбеков Н.П. KZ24VJE00048168 от 17.07.2019,

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Филиал "Большой Алматинский Канал им. Д.Кунаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, АЛАШ, 8/1, Тел.: 8-727-371-80-09**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГазСтройХолдинг" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, проспект имени Канныша Сатпаева, 52, 92 БИН/ИИН 131240002844, Тел.: 87774146656**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2 Газоснабжение административного здания по адресу: Алматинская область, г.Талгар, ул.Алаш (Промышленная) 8/1**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по обеспечению газификации по объекту "Газоснабжение административного здания по адресу Алматинская область, .Талгар, ул.Алаш (Промышленная) 8/1 ".**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 44 от 13.02.2024**

Акт выполненных работ 1

за **март 2024** (месяц, год) на **Суммарная смета для стройки - 2** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.03.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Э1263: 1	1124-0201-0105 *РСНБ РК 2022*	Ввод в здания газопровода	п.м.	0,8	2035,06 419,49	178,20 122,70	1628,00 336,00	142,00 98,00	1150,00	429,00 165,00	2222,00
2	Э1263: 2	261-301-0237 *РСНБ РК 2022*	Устройство /комплект дисков/ из стали марки 20, для санации трубопроводов, диаметр 150 мм	шт.	0,01632	10498,00		171,00		171,00	14,00	185,00
3	Э1263: 3	214-209-0102 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,00144	668,00		1,00		1,00		1,00
4	Э1273: 37, 71, 87	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	20,954	2002,00		41950,00		41950,00	3356,00	45306,00
5	Э1263: 5, 10, 22	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	4,6	4372,00		20111,00		20111,00	1609,00	21720,00
6	Э1263: 6	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром до 108 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	7869,83 2465,02	740,29 17,09	15740,00 4930,00	1480,00 34,00	9329,00	4915,00 1652,00	22307,00
7	Э1273: 88	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 57 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	4080,65 1278,16	383,85 8,86	4081,00 1278,00	384,00 9,00	2419,00	1274,00 428,00	5783,00
8	Э1273: 120	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 57 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	11659,01 3651,88	1096,73 25,32	11659,00 3652,00	1096,00 25,00	6910,00	3640,00 1224,00	16523,00
9	Э1263: 7	1124-0201-0106 *РСНБ РК 2022*	Установка крана при вводе газопровода до 50 мм	шт.	1	282,67 282,67	0,00 0,00	283,00 283,00	0,00 0,00		280,00 45,00	608,00
10	Э1263: 8	242-313-0606 *РСНБ РК 2022*	Клапан соленоидный нормально закрытый, двухходовой, с электромагнитной катушкой мощностью 8 Вт DN 13 мм, для воды, воздуха и инертного газа DN 50, Kvs-4,5 м^3/ч	шт.	1	143177,00		143177,00		143177,00	11454,00	154631,00
11	Э1263: 9	1124-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокладка ресивера из трубы электросварной диам.108х4,0 мм	км трубопровода	0,002	1779489,56 1243617,84	509462,84 122419,73	3559,00 2487,00	1019,00 245,00	53,00	2705,00 501,00	6765,00
12	Э1263: 11	1124-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы наземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб до 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0148	1473057,14 1034445,60	426904,41 122343,78	21801,00 15310,00	6318,00 1811,00	173,00	16949,00 3100,00	41850,00
13	Э1273: 36	1124-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы наземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0154	1763516,44 1034445,60	717363,71 233102,36	27158,00 15930,00	11048,00 3590,00	180,00	19325,00 3719,00	50202,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Э1263: 13	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2,8	926,00		2593,00		2593,00	207,00	2800,00
15	Э1273: 85	241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	10,3	463,00		4769,00		4769,00	382,00	5151,00
16	Э1273: 5, 39	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	7	629,00		4403,00		4403,00	352,00	4755,00
17	Э1263: 16	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	1	364,00		364,00		364,00	29,00	393,00
18	Э1273: 91	241-112-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	5	186,00		930,00		930,00	75,00	1005,00
19	Э1263: 18	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	10981,00		21962,00		21962,00	1757,00	23719,00
20	Э1263: 19	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	3569,00		7138,00		7138,00	571,00	7709,00
21	Э1263: 20	242-207-4104 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б40п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	10981,00		10981,00		10981,00	878,00	11859,00
22	Э1263: 21	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,036344	195707,67 171217,15	9564,03 802,79	7113,00 6223,00	347,00 29,00	542,00	4314,00 914,00	12341,00
23	Э1273: 44	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	10,9	2717,00		29615,00		29615,00	2369,00	31984,00
24	Э1263: 24	1215-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	Заглушка диаметром трубопроводов до 100 мм. Установка	заглушка	1	4134,75 2465,81	4,95 2,48	4135,00 2466,00	4,00 2,00	1664,00	1777,00 473,00	6385,00
25	Э1263: 25	241-117-0419 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	1	1150,00		1150,00		1150,00	92,00	1242,00
26	Э1263: 26	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	5014,27 3293,04	136,28 24,38	5014,00 3293,00	136,00 24,00	1585,00	3251,00 661,00	8926,00
27	Э1263: 27	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2379,00		2379,00		2379,00	190,00	2569,00
28	Э1263: 28	1312-0901-0202 *РСНБ РК 2022*	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования	шт.	1	2599,72 2484,64	110,34 0,35	2600,00 2485,00	110,00 0,00	5,00	1516,00 329,00	4445,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Э1263: 29	245-803-0602 *СнрСП 05.2023*	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД	шт.	1	36155,00		36155,00		36155,00	2892,00	39047,00
30	Э1263: 30	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	3468,83 573,84	0,00 0,00	3469,00 574,00	0,00 0,00	2895,00	562,00 323,00	4354,00
31	Э1263: 31	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром до 108 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,0168	514670,80 120038,11	392138,66 117761,35	8646,00 2017,00	6588,00 1978,00	42,00	3635,00 983,00	13264,00
32	Э1273: 9	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 63 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,003	274491,10 64020,33	209140,62 62806,05	823,00 192,00	627,00 188,00	4,00	346,00 94,00	1263,00
33	Э1273: 48	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,0154	1715569,32 400127,04	1307128,86 392537,83	26420,00 6162,00	20130,00 6045,00	128,00	11108,00 3002,00	40530,00
34	Э1273: 77	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 63 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,01371	308802,48 72022,87	235283,19 70656,81	4234,00 987,00	3226,00 969,00	21,00	1780,00 481,00	6495,00
35	Э1273: 119	1125-0128-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	3	18810,72 1949,44	16861,28 3868,95	56432,00 5848,00	50584,00 11607,00		15884,00 5785,00	78101,00
36	Э1273: 80, 117	1125-0128-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 63 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	8	3385,93 350,90	3035,03 696,41	27088,00 2807,00	24280,00 5571,00		7624,00 2777,00	37489,00
37	Э1273: 118	1125-0128-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 57 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	2	3066,15 317,76	2748,39 630,64	6132,00 636,00	5497,00 1261,00		1726,00 629,00	8487,00
38	Э1283: 16	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м²	13,53	294,55 163,28	6,67 0,98	3984,00 2210,00	89,00 13,00	1687,00	1533,00 442,00	5959,00
39	Э1263: 34	1113-0301-1419 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 на 2 раза	м²	7,08	809,27 60,92	4,95 0,98	5730,00 431,00	35,00 7,00	5263,00	302,00 483,00	6515,00
40	Э1263: 35	1219-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка	отверстие	2	1965,12 1635,91	1,69 1,04	3930,00 3272,00	3,00 2,00	655,00	2357,00 503,00	6790,00
41	Э1263: 36	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,01	19747,00		197,00		197,00	16,00	213,00
42	Э1293: 3	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	1,893	5556,45 270,14	1693,16 437,10	10518,00 512,00	3206,00 828,00	6802,00	1446,00 958,00	12922,00
43	Э1293: 4	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	12,62	472,52 64,15	407,38 136,59	5964,00 810,00	5142,00 1724,00	12,00	2736,00 696,00	9396,00
44	Э1293: 5	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	0,1893	3847,00		728,00		728,00	58,00	786,00
45	Э1293: 6, 8	211-201-0407 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракции 40-80 (70) мм	м³	2,862216	3763,00		10772,00		10772,00	862,00	11634,00
46	Э1293: 7	1127-0403-0104 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 1127-0403-0101	м² основания	12,62	48,26 0,00	48,26 16,70	610,00 0,00	608,00 210,00		228,00 66,00	904,00
47	Э1263: 43	1127-0602-0704 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² покрытия	6,31	831,83 119,44	233,08 78,34	5249,00 754,00	1470,00 494,00	3024,00	1348,00 528,00	7125,00
48	Э1293: 10, 12, 15, 18	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,122003	180693,00		22044,00		22044,00	1764,00	23808,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	Э1263: 45	1127-0602-0303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	6,31	294,77	252,11	1860,00	1590,00		604,00	2661,00
						42,63	46,01	269,00	290,00		197,00	
50	Э1293: 13, 16	212-501-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,584441	15835,00		25089,00		25089,00		27097,00
											2008,00	
51	Э1263: 48	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м² покрытия	6,31	3,77	0,02	24,00	0,00		26,00	54,00
						3,75	0,00	24,00	0,00		4,00	
52	Э1293: 17	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м³ покрытия	12,62	306,37	263,71	3866,00	3328,00		1192,00	5462,00
						42,63	44,88	538,00	566,00		404,00	
53	Э1293: 19	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	1,231712	17060,00		21014,00		21014,00		22696,00
											1682,00	
54	Э1293: 20, 30	1147-0112-0104 *РСНБ РК 2022*	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м²	98,78	980,92	23,41	96896,00	2312,00	21825,00	64598,00	174413,00
						736,56	6,58	72758,00	650,00		12919,00	
55	Э1293: 21	1147-0112-0105 *РСНБ РК 2022*	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	м²	10,6	174,53	0,16	1850,00	2,00	780,00	940,00	3014,00
						100,72	0,00	1068,00	0,00		224,00	
56	Э1293: 22, 31	1147-0112-0106 *РСНБ РК 2022*	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м²	98,78	359,19	246,68	35481,00	24368,00	325,00	15523,00	55085,00
						109,21	69,36	10788,00	6852,00		4081,00	
57	Э1293: 23, 32	254-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Семена многолетних трав	кг	2,4695	3661,00		9041,00		9041,00		9765,00
											724,00	
58	Э1273: 1	1119-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	31337,51	1573,78	31338,00	1574,00	3777,00	26040,00	61968,00
						25986,69	585,02	25987,00	585,00		4590,00	
59	Э1273: 2	Прайс	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-04-2У1 с двумя регуляторами РДНК-400 с коммерческим узлом учета газа ду50м CGR G16 DN50 с электронным корректором MiniElcor	шт	1	1977589,29		1991828,00				1991828,00
										1977589,00		
			В том числе									
			- отпускная цена		1977589,29			1977589,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			14239,00				
60	Э1273: 3, 103	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	5,5	1711,00		9411,00		9411,00		10163,00
											752,00	
61	Э1273: 4	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	405,00		405,00		405,00		437,00
											32,00	
62	Э1273: 6	241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1847,00		7388,00		7388,00		7979,00
											591,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	Э1273: 7	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3588,87	151,28	7178,00	303,00	1807,00	5168,00	13334,00
						2534,23	75,95	5068,00	152,00		988,00	
64	Э1273: 8, 38	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	42414,00		127242,00		127242,00		137421,00
											10179,00	
65	Э1273: 10	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	2	1594,05	1,79	3188,00	4,00	394,00	2234,00	5856,00
						1395,41	0,94	2791,00	2,00		434,00	
66	Э1273: 31	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Окраска конструкции рамы масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	2,23416	1597,40	1,79	3569,00	4,00	447,00	2496,00	6550,00
						1395,41	0,94	3118,00	2,00		485,00	
67	Э1273: 35	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Защита ГРПШ и обвязки прибора учета масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	26,9	1594,05	1,79	42880,00	48,00	5295,00	30049,00	78763,00
						1395,41	0,94	37537,00	25,00		5834,00	
68	Э1273: 11, 51	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,6	4965,41	0,00	2979,00	0,00		2145,00	5534,00
						4965,41	0,00	2979,00	0,00		410,00	
69	Э1273: 40	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек опор. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,3	4965,41	0,00	1490,00	0,00		1073,00	2768,00
						4965,41	0,00	1490,00	0,00		205,00	
70	Э1273: 12, 23, 41, 52	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Бетонирование стоек, В15	м³	0,986	6006,26	1838,65	5922,00	1814,00	1749,00	2560,00	9160,00
						2394,04	458,96	2360,00	453,00		678,00	
71	Э1273: 112	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство, В7,5	м³	0,005	6006,26	1838,65	30,00	9,00	9,00	13,00	46,00
						2394,04	458,96	12,00	2,00		3,00	
72	Э1273: 13, 24, 53	212-101-2013 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	1,55652	21320,00		33185,00		33185,00		35840,00
											2655,00	
73	Э1273: 14, 54	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022	Монтаж опор под установку оборудования	т конструкций	0,047332	106213,53	45471,73	5028,00	2153,00	772,00	1818,00	7394,00
						44422,83	11253,75	2103,00	533,00		548,00	
74	Э1273: 16, 55	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,046812	1044650,00		48902,00		48902,00		52814,00
											3912,00	
75	Э1273: 17, 56	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Гайки и шайбы строительные	т	0,00052	1528659,00		795,00		795,00		858,00
											63,00	
76	Э1283: 14	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000328	1528659,00		501,00		501,00		541,00
											40,00	
77	Э1273: 18, 57	261-107-0720 РСНБ РК 2022	Пластина резиновая	кг	1,086	1648,00		1790,00		1790,00		1933,00
											143,00	
78	Э1273: 19, 58	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, щели котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,6	1643,92	0,00	987,00	0,00		710,00	1832,00
						1643,92	0,00	987,00	0,00		135,00	
79	Э1273: 47	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Разравнивание с трамбованием оставшегося грунта 2 группы вручную	м³ грунта	0,3	1643,92	0,00	493,00	0,00		355,00	916,00
						1643,92	0,00	493,00	0,00		68,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	Э1283: 17	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза	$м^2$	9,45	255,94 95,43	4,95 0,98	2420,00 901,00	46,00 9,00	1471,00	629,00 243,00	3292,00
81	Э1273: 22	1133-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	4	8981,71 2253,05	6728,66 3326,57	35927,00 9012,00	26914,00 13306,00		17855,00 4303,00	58085,00
82	Э1283: 18, 23	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	24,51	40,16 0,00	40,16 13,74	984,00 0,00	984,00 337,00		242,00 98,00	1324,00
83	Э1283: 19, 24	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	24,51	291,18 160,26	130,92 66,45	7137,00 3928,00	3209,00 1628,00		4000,00 891,00	12028,00
84	Э1273: 27	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Монтаж конструкции рамы	т конструкций	0,07704	184552,58 173966,62	8020,00 3619,77	14218,00 13402,00	618,00 279,00	198,00	9440,00 1893,00	25551,00
85	Э1273: 45	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Монтаж конструкций опор	т конструкций	0,007456	184755,55 173966,62	8020,00 3619,77	1377,00 1297,00	60,00 27,00	21,00	914,00 183,00	2474,00
86	Э1283: 12	261-107-0568 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,001378	309392,00		427,00		427,00	34,00	461,00
87	Э1273: 29	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07704	1035403,00		79767,00		79767,00	6381,00	86148,00
88	Э1273: 30	СТаб.7	Доплата за марку стали С245	т	0,07704	7791,00		600,00		600,00	48,00	648,00
89	Э1273: 32	8601-0602-0303 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20	секция	3	110417,00 28818,00	9604,00 3658,00	331251,00 86454,00	28812,00 10974,00	215985,00	26500,00	357751,00
90	Э1273: 33	8601-0605-0503 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	1	150241,00 28003,00	1165,00 337,00	150241,00 28003,00	1165,00 337,00	121073,00	12019,00	162260,00
91	Э1273: 34	1111-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	3,86	10318,26 5803,20	2908,83 1340,77	39828,00 22400,00	11228,00 5175,00	6200,00	25921,00 5260,00	71009,00
92	Э1273: 42, 84	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,356	20460,00		7284,00		7284,00	583,00	7867,00
93	Э1273: 43	1109-0302-0112 *РСНБ РК 2022*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,054462	46925,01 13437,45	18873,41 6660,52	2556,00 732,00	1028,00 363,00	796,00	755,00 265,00	3576,00
94	Э1273: 46	222-522-0101 *РСНБ РК 2022*	Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны	т	0,007456	1079568,00		8049,00		8049,00	644,00	8693,00
95	Э1283: 1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	9,51	233,45 0,00	233,45 64,72	2220,00 0,00	2221,00 616,00		444,00 213,00	2877,00
96	Э1273: 62	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	0,8	286,93 0,00	286,93 79,55	230,00 0,00	230,00 64,00		46,00 22,00	298,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	Э1273: 65	1124-0203-0102 РСНБ РК 2022	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка	1	12322,95 8849,81	2235,58 0,00	12323,00 8850,00	2236,00 0,00	1238,00	8761,00 1687,00	22771,00
98	Э1273: 67	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	0,8	5863,40 1982,88	289,02 88,60	4691,00 1586,00	231,00 71,00	2873,00	1641,00 507,00	6839,00
99	Э1273: 68	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка футляров	км трубопровода	0,0073	816538,31 438633,90	377904,41 120806,29	5961,00 3202,00	2759,00 882,00		4043,00 800,00	10804,00
100	Э1273: 69	241-201-0415 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х12,7 мм	м	7,3	5963,00		43530,00		43530,00	3482,00	47012,00
101	Э1273: 70	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1379253,47 932964,48	365949,41 177399,81	1379,00 933,00	366,00 177,00	80,00	1099,00 198,00	2676,00
102	Э1273: 86	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0008	1122742,67 932964,48	109438,61 45254,46	898,00 746,00	87,00 36,00	64,00	775,00 134,00	1807,00
103	Э1273: 72	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00541	698647,71 395780,42	302867,29 104457,87	3780,00 2141,00	1638,00 565,00		2679,00 517,00	6976,00
104	Э1273: 73, 109	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	7,85	2762,07 2136,61	13,36 4,30	21682,00 16772,00	104,00 33,00	4805,00	16638,00 3066,00	41386,00
105	Э1273: 74, 110	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	13,3871	1285,00		17203,00		17203,00	1377,00	18580,00
106	Э1273: 75, 92, 104	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	2011,99 1844,08	167,91 0,51	12072,00 11064,00	1008,00 4,00		10956,00 1842,00	24870,00
107	Э1273: 76, 106	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4337,00		8674,00		8674,00	694,00	9368,00
108	Э1273: 78	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы I–4 категории диаметром 63 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	2	10070,76 888,56	9182,20 2117,22	20142,00 1777,00	18364,00 4234,00		5471,00 2049,00	27662,00
109	Э1273: 79	261-107-0511 РСНБ РК 2022	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	110	419,00		46090,00		46090,00	3687,00	49777,00
110	Э1273: 81	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1,28	480,00		614,00			49,00	663,00
111	Э1273: 82	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	11504,72 6717,38	3697,34 1486,21	11505,00 6717,00	3697,00 1486,00	1090,00	8122,00 1570,00	21197,00
112	Э1273: 83	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,075	3265,00		245,00		245,00	20,00	265,00
113	Э1273: 89	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0001	1738391,61 945942,52	792449,09 284184,15	174,00 95,00	79,00 28,00		122,00 24,00	320,00
114	Э1273: 102	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 50 мм. Установка патрубка	т фасонных частей	0,002	1932251,61 945942,52	792449,09 284184,15	3865,00 1892,00	1585,00 568,00	388,00	2436,00 504,00	6805,00
115	Э1273: 90	217-301-0107 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	90	2154,00		193860,00		193860,00	15509,00	209369,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116	Э1273: 93	241-229-0402 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 76 мм	шт.	2	6942,00		13884,00		13884,00	1111,00	14995,00
117	Э1273: 94	241-215-0301 *РСНБ РК 2022*	Селелка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х20 мм, прим.	шт.	1	11730,00		11730,00		11730,00	938,00	12668,00
118	Э1273: 95	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,06	1252743,95 446804,32	676699,63 233029,67	75165,00 26808,00	40602,00 13982,00	7754,00	40382,00 9244,00	124791,00
119	Э1273: 96	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,5	26501,00		13251,00		13251,00	1060,00	14311,00
120	Э1273: 97	241-102-0247 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм	м	0,5	42117,00		21059,00		21059,00	1685,00	22744,00
121	Э1273: 98	1122-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0058	2144473,37 1227292,56	639634,61 292916,29	12438,00 7118,00	3710,00 1699,00	1610,00	8729,00 1693,00	22860,00
122	Э1273: 99	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,58	6541,00		3794,00		3794,00	304,00	4098,00
123	Э1273: 100	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Монтаж детали поз.3	т конструкций	0,00857	111038,29 98743,54	3924,27 914,89	952,00 846,00	34,00 8,00	72,00	589,00 123,00	1664,00
124	Э1273: 101	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00857	1041212,00		8923,00		8923,00	714,00	9637,00
125	Э1273: 107	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1122,00		1122,00		1122,00	90,00	1212,00
126	Э1273: 108	241-211-0506 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	2166,00		2166,00		2166,00	173,00	2339,00
127	Э1273: 111	235-202-0119 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	2	2496,00		4992,00		4992,00	399,00	5391,00
128	Э1273: 113	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,0051	19372,00		99,00		99,00	8,00	107,00
129	Э1273: 114	1122-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	2002673,43 396329,76	41285,01 177,21	1001,00 198,00	21,00 0,00	783,00	196,00 96,00	1293,00
130	Э1273: 115	1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00058	7153765,99 627609,60	294939,59 72226,51	4149,00 364,00	171,00 42,00	3614,00	402,00 364,00	4915,00
131	Э1273: 116	1122-0601-0309 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	16664000,90 754167,24	1085107,10 373880,83	16664,00 754,00	1085,00 374,00	14825,00	1117,00 1422,00	19203,00
132	Э1293: 9	1127-0602-0706 *РСНБ РК 2022*	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² основания	6,95	746,68 102,44	209,72 69,96	5190,00 712,00	1457,00 486,00	3020,00	1294,00 519,00	7003,00
133	Э1283: 4	1127-0602-0707 *РСНБ РК 2022*	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м² основания	0,64	94,69 1,19	14,76 6,02	61,00 1,00	10,00 4,00	50,00	5,00 5,00	71,00
134	Э1283: 6	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,8	14700,30 8424,32	994,06 438,01	11760,00 6739,00	795,00 350,00	4226,00	6452,00 1457,00	19669,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135	Э1283- 7	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,812	20625,00		16748,00		16748,00	1340,00	18088,00
136	Э1283: 8	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,022004	340392,00		7490,00		7490,00	599,00	8089,00
137	Э1283: 9	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00152	462872,98 460611,36	2261,62 1074,00	704,00 700,00	4,00 2,00		639,00 107,00	1450,00
138	Э1283: 10	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00152	1083235,00		1647,00		1647,00	132,00	1779,00
139	Э1283: 11	1133-0109-0115 *РСНБ РК 2022*	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,0779	270422,37 94815,36	175607,01 48502,89	21066,00 7386,00	13679,00 3778,00		8932,00 2400,00	32398,00
140	Э1283: 13	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0779	1041284,00		81116,00		81116,00	6489,00	87605,00
141	Э1283: 15	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4,32	4104,02 528,44	29,44 5,06	17729,00 2283,00	127,00 22,00	15319,00	2143,00 1590,00	21462,00
142	Э1283: 20	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	14	249,88 0,00	249,88 90,45	3498,00 0,00	3498,00 1266,00		912,00 353,00	4763,00
143	Э1283: 21	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	5270,25 1684,34	244,35 84,47	26351,00 8422,00	1221,00 422,00	16708,00	6368,00 2618,00	35337,00
144	Э1283: 22	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	22,4	1061,77 336,87	36,20 13,27	23784,00 7546,00	811,00 297,00	15427,00	5647,00 2354,00	31785,00
145	Э1293: 1	1147-0113-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см	$м^2$	6,31	670,94 555,28	115,66 44,47	4234,00 3504,00	730,00 281,00		3330,00 605,00	8169,00
146	Э1293: 2	1147-0113-0103 *РСНБ РК 2022*	Устройство механизированным способом. Добавлять на каждые 10 см изменения глубины корыта к норме 1147-0113-0101	$м^2$	6,31	214,69 181,65	33,04 12,71	1355,00 1146,00	208,00 80,00		1079,00 195,00	2629,00
147	Э1293: 11	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	6,31	294,77 42,63	252,11 46,01	1860,00 269,00	1590,00 290,00		604,00 197,00	2661,00
148	Э1293: 14	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	$м^2$ покрытия	6,31	15,09 14,99	0,10 0,00	95,00 95,00	1,00 0,00		102,00 16,00	213,00
149	Э1293: 24	1147-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Устройство основания из песка	$м^3$	1,3985	8067,51 3625,75	850,26 314,61	11282,00 5071,00	1189,00 440,00	5023,00	4849,00 1291,00	17422,00
150	Э1293: 25	1147-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Устройство основания из щебня	$м^3$	4,1955	11333,66 5123,87	999,25 366,94	47550,00 21497,00	4192,00 1539,00	21861,00	20272,00 5426,00	73248,00
151	Э1293: 26	1147-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство плиточного покрытия	$м^2$	27,97	1873,54 1520,12	165,68 55,83	52403,00 42518,00	4635,00 1562,00	5251,00	38790,00 7295,00	98488,00
152	Э1293: 27	255-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	27,52248	6859,00		188777,00		188777,00	15102,00	203879,00
153	Э1293: 28	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	56,25	2870,38 1451,90	50,93 23,07	161459,00 81669,00	2865,00 1298,00	76925,00	89605,00 20085,00	271149,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
154	Э1293: 29	255-101-0102 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	2,53125	56719,00		143570,00		143570,00		155056,00
			ИТОГО по акту								11486,00	
								5271562,00	372382,00	2202923,00	635961,00	6220780,00
								703805,00	116297,00	1991828,00	313257,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1991828,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,50			63434,28				
			Итого с временными									6284214,28
			Зимние удорожания	%	0,70			29602,66				
			Итого с зимними удорожаниями									6313816,94
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			86439,78				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6400256,72
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		2023,00			2023,00				6905877,00
			Скидка		2,00			-137638,32				
			Итого со скидкой									6768238,68
			НДС	%	12,00			812188,64				
			Итого с НДС									7580427,32

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор ТОО "ГазСтройХолдинг"

Кулболдинов Омиржан Ашимханович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. директора Филиал "Большой Алматинский Канал им. Д.Кунаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

Арыстанов Мейрам Буранович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ИП "МИЛЛИОН" Бегимбаев Жарасхан Жомартович

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "СтройТехМонтаж" Муратбеков Нурболат Пириазарович

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: филиал «БАК им.Д.Кунаева» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета водного хозяйства Министерство водных ресурсов и ирригации РК Подрядчик: ТОО «ГазСтройХолдинг» Наименование строительства и его адрес: «Газоснабжение административного здания по адресу Алматинская область, Талгарский р-н, г.Талгар, ул.Промышленная, 8/1»	Приложение 2 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05 августа 2021 года №420

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		44	13.02.2024г.				
		допсог 1	12.03.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**7 580 427,32**								**812 188,64**	
За отчетный период	**7 580 427,32**	**6 768 238,68**	**4 228 952**	**4 228 952**	**71 567**				**812 188,64**	**7 580 427,32**

Заказчик:
филиал «БАК им.Д.Кунаева» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета водного хозяйства Министерство водных ресурсов и ирригации РК

_____ Арыстанов М.Б.

Эксперт технического надзора:
Технадзор ИП «МИЛЛИОН»

_____ Бегимбаев Ж.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО «ГазСтройХолдинг»

_____ Кулболдинов О.А.

исполнительная съемка



- ЛЭП низкого напряжение
- ЛЭП высокого напряжение
- воздушный линия связи
- автодорога цементобетонным покрытием
- автодорога асфальтовым покрытием
- грунтовая дорога
- забор металлический
- ограждение проволочные
- ограды каменные и ЖБ
- газопровод
- водопровод хозяйственно - питьевой
- лесополоса
- колонка
- колышки
- колодцы смотровые подз. коммуникаций
- фонари эл. на столбах
- основные горизонтали проведены через 0,5 м
- дорожные знаки

Внимание Заказчика, Подрядчика!

Во избежание прорыва неучтенных на топографической съемке инженерных сетей, перед началом производства любых земельных работ, для уточнения прохождения ранее проложенных инженерных сетей, необходимо вызвать представителей служб:

1. *Горводоканала.*
2. *АПЭС, АПРЭС.*
3. *Газовых сетей.*
4. *АПК, теплосетей.*
5. *Телефонных сетей итд.*

При не соблюдений этого условия ТОО "ГеоПроТоп"" не несет ответственности за повреждение неучтенных инженерных сетей

«ТАЛҒАР АУДАНЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ КАЗ. ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Келісілді
«31» мая 2024 ж.

Масштаб 1:500
Алматинская область, Талгарский район
г.Талгар, ул.Промышленная 8/1

надземный ст.57-1,13м
подземный пл.63-14,94м

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоПроТоп"	
Заказчик	Филиал "БАК им.Д.Конаева"
Объект	Исполнительная съемка
Директор	Медеуов А.
Геодезист	Мансуров Е.
Дата	29.03.2024

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительное)

№ AIMC-0079/23 от 05.07.2023 г.

по рабочему проекту
«Газоснабжение административного здания по адресу: Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, ул. Промышленная 8/1»

ЗАКАЗЧИК:
Филиал «Большой Алматинский Канал им. Д. Кунаева» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Марк-Гарант»

город Астана

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Газоснабжение административного здания по адресу: Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, ул. Промышленная 8/1» выдано ТОО «AIM Company».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «AIM Company».

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Газоснабжение административного здания по адресу: Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, ул. Промышленная 8/1»

«Алматы облысы, Талғар ауданы, Талғар қаласы, Промышленная көшесі 8/1 мекенжайы бойынша әкімшілік ғимаратты газбен жабдықтау»

3. ОСНОВАНИЕ: договор № AIMC-0057-02 от 30.05.2023 года, заключенный согласно заявлению от 22.05.2023 года

4. ЗАКАЗЧИК: Филиал «Большой Алматинский Канал им. Д. Кунаева» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан»

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Марк-Гарант»

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1. Основание для разработки: №АС-03/00193 от 22.05.2023 года

задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 01 июля 2022 года;

расчетная стоимость строительства, подписанная заказчиком (без даты);

постановление Акимата города Талгар от 15 апреля 2004 года №1-78 «О предоставлении права постоянного землепользования, для обслуживания объекта – производственная база»;

акт приема-передачи земельного участка заключенный между ДГП «Мелиосервис» РГП УЭБВ и БАКа им. Д.Кунаева и филиалом «БАК им. Д.Кунаева» РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК от 07 ноября 2017 года;

акт на право постоянного землепользования от 05 августа 2013 года №658, площадь земельного участка 3,1591 га (для обслуживания объекта – производственная база), кадастровый номер – 03-057-009-574, изготовленный Талгарским районным отделением Алматинского филиала РГП «НПЦзем»;

справка ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Талгарского района» от 28 июля 2020 года №2295, содержащая данные об определении адреса объекта недвижимости;

архитектурно-планировочное задание на проектирование от 04 апреля 2023 года №KZ03VUA00867690, выданное ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Талгарского района»;

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках цен, утвержденный заказчиком от 16 июня 2023 года;

сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования, утвержденная заказчиком (без даты);

отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ТОО «Design Concept» в 2022 году (государственная лицензия №12023344 от 19 ноября 2012 года, приложение от 15 мая 2015 года, выданные КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля по городу Алматы», изыскательская деятельность);

отчет по инженерно-геодезическим изысканиям с приложением топографической съемки в масштабе 1:500, выполненный ТОО «Талгар земельный проект» от июля 2018

года (государственная лицензия №15005936 от 01 апреля 2015 года, приложение от 01 апреля 2015 года, выданные ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля по алматинской области», изыскательская деятельность);

письмо заказчика от 08 февраля 2023 года №18-17-23/65, содержащее данные о направлении на экспертизу;

письмо заказчика от 22 февраля 2023 года №18-17-23-06/6, содержащее данные о согласовании заказчиком принятых проектных решений, сроках начала строительства (сентябрь 2023 года),

письмо заказчика от 21 февраля 2023 года №18-17-23-06/5, содержащее данные об источнике финансирования (009-развитие теплоэнергетической системы, 431-строительство новых объектов и реконструкция имеющих объектов);

письмо заказчика от 08 февраля 2023 года №18-17-23/67, содержащее данные о расстоянии вывоза строительного мусора и грунта (15 км);

письмо заказчика от 21 февраля 2023 года №18-17-23/06/3, содержащее данные о том, что рабочий проект является объектом II (нормального) уровня ответственности, не относящийся к технически сложным;

письмо заказчика от 17 апреля 2023 года №29-9-23/215, содержащее данные о том, что подключаемое административное здание находится на территории производственной базы по государственному акту под кадастровым номером №03-057-009-574;

письмо уполномоченного органа от 21 февраля 2023 года №86-14-08/60-и, содержащее данные об отсутствии зеленых насаждений на территории строительства.

Технические условия:

на проектирование и подключение к газораспределительным сетям от 04 мая 2022 года №05-ТалХ-2022-0000231, выданные АО «ҚазТрансГаз Аймақ» (срок действия – нормативный период проектирования и строительства).

7.2 Согласования заинтересованных организаций

Раздел «Наружное газоснабжение» согласован с АО «ҚазТрансГаз Аймақ». ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищного хозяйства Талгарского района», ГУ «Аппарат акима г. Талгар».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Объект строительства расположен по улице Промышленная, 8/1 г. Талгар, Алматинской области.

Природно-климатические условия участка строительства:

климатический подрайон	- IIIВ.
нормативный вес снеговой нагрузки	- 120 кг/м^2;
нормативный скоростной напор ветра	- 39 кг/м^2;
абсолютная минимальная температура воздуха наиболее холодных суток (СП РК 2.04-01-2017)	- минус 37,7°С;
обеспеченностью 0,92	- минус 23,4°С;
обеспеченностью 0,98	- минус 26,9°С;
абсолютная минимальная температура воздуха наиболее холодной пятидневки:	
обеспеченностью 0,98	- минус 23,3°С;
обеспеченностью 0,92	- минус 20,1°С;
абсолютная максимальная температура воздуха	- плюс 43,4°С;

сейсмичность - 9 баллов.

8.2 Проектные решения

Данным рабочим проектом предусматривается газоснабжение административного здания по адресу: Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, ул. Промышленная 8/1.

Соответствие разделов проекта строительства, откорректированных по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специализация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Наружное газоснабжение	Малаханов Ардак Кайратович	Инженерные сети и системы	KZ25VJE00059499	Соответствует
2	Противопожарная безопасность	Искаков Рустем Маратулы	Противопожарная безопасность	KZ26VJE00055213	Соответствует
3	Санитарно-эпидемиологический раздел	Тегжанова Айдар Рахметовна	Санитарно-эпидемиологический раздел	KZ24VJE00025858	Соответствует
4	Сметная документация	Малдыбаева Фатима Сулейменовна	Специальные разделы проектов	KZ19VJE00025851	Соответствует
5	Молниезащита	Алиева Сауле Талгатовна	Инженерные сети и системы	KZ41VJE00049317	Соответствует
6	Архитектурно-строительная часть	Шестакова Татьяна Васильевна	Архитектурно-строительная часть	KZ81VJE00041807	Соответствует
7	Внутреннее газоснабжение	Малаханов Ардак Кайратович	Инженерные сети и системы	KZ25VJE00059499	Соответствует
8	Проект организации строительства	Малдыбаева Фатима Сулейменовна	Специальные разделы проектов	KZ19VJE00025851	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект «Газоснабжение административного здания по адресу: Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, ул. Промышленная 8/1» разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), не относящийся к технически сложным.

Таблица 2.

Основные технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	2	3	4	5
1	Общая протяженность проведения газопровода надземным и подземным способом	м	25.91	25.91
2	Общая сметная стоимость в текущих ценах 2022г.г.и прогнозных 2023г., всего, в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	23,392 14,909 2,969 5,514	10,999 4.757 2,149 4,093
	в том числе сметная стоимость по годам строительства:			
	2022 год 2023 год	млн. тенге	2,229 21,163	2,229 8,770
3	Нормативная продолжительность строительства	мес.	1,0	1,0

Примечание:

В результате внесённых по экспертным замечаниям, изменений и дополнений обеспечена полнота проектных решений и соответствие сметной документации действующим нормативным документам по её разработке. Уменьшение сметной стоимости на 12,393 млн. тенге вызвано:

- приведением в соответствие с рабочим проектом, объемов и расценок в сметной документации, исключением необоснованно завышенных объемов работ и расценок повторно включенных объемов работ, откорректированы нормы расхода материалов.

Ссылка на окончательную редакцию документации*

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 02 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учётом внесённых изменений и дополнений рабочий проект «Газоснабжение административного здания по адресу: Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, ул. Промышленная 8/1» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Алматы облысы, Талғар ауданы, Талғар қаласы, Промышленная көшесі 8/1 мекенжайы бойынша әкімшілік ғимаратты газбен жабдықтау» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Тажибаева Б.Е. (Директор)

Малаханов А.К. (Технический директор)

Шестакова Т.В. (Эксперт)

Искаков Р.М. (Эксперт)

Тегжанова А.Р. (Эксперт)

Малдыбаева Ф.С. (Эксперт)

Алиева С.Т. (Эксперт)