Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Филиал "Большой Алматинский Канал им. Д.Кунаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан" Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, АЛАШ, 8/1, Тел.: 8-727-371-80-09**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГазСтройХолдинг" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, проспект имени Каныша Сатпаева, 52, 92 БИН/ИИН 131240002844, Тел.: 87774146656**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2 Газоснабжение административного здания по адресу: Алматинская область, г.Талгар, ул.Алаш (Промышленная) 8/1**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по обеспечению газификации по объекту "Газоснабжение административного здания по адресу Алматинская область, .Талгар, ул.Алаш (Промышленная) 8/1".**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 44** от **13.02.2024**

Акт выполненных работ 1

за март 2024 (месяц, год) на Суммарная смета для стройки - 2 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.03.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Э1263: 1	1124-0201-0105 *РСНБ РК 2022*	Ввод в здания газопровода	п.м.	0,8	2035,06	178,20	1628,00	142,00	1150,00	429,00	2222,00
						419,49	122,70	336,00	98,00		165,00	
2	Э1263: 2	261-301-0237 *РСНБ РК 2022*	Устройство /комплект дисков/ из стали марки 20, для санации трубопроводов, диаметр 150 мм	шт.	0,01632	10498,00		171,00		171,00		185,00
											14,00	
3	Э1263: 3	214-209-0102 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,00144	668,00		1,00		1,00		1,00
4	Э1273: 37, 71, 87	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	20,954	2002,00		41950,00		41950,00		45306,00
											3356,00	
5	Э1263: 5, 10, 22	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	4,6	4372,00		20111,00		20111,00		21720,00
											1609,00	
6	Э1263: 6	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром до 108 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	7869,83	740,29	15740,00	1480,00	9329,00	4915,00	22307,00
						2465,02	17,09	4930,00	34,00		1652,00	
7	Э1273: 88	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 57 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	4080,65	383,85	4081,00	384,00	2419,00	1274,00	5783,00
						1278,16	8,86	1278,00	9,00		428,00	
8	Э1273: 120	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 57 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	11659,01	1096,73	11659,00	1096,00	6910,00	3640,00	16523,00
						3651,88	25,32	3652,00	25,00		1224,00	
9	Э1263: 7	1124-0201-0106 *РСНБ РК 2022*	Установка крана при вводе газопровода до 50 мм	шт.	1	282,67	0,00	283,00	0,00		280,00	608,00
						282,67	0,00	283,00	0,00		45,00	
10	Э1263: 8	242-313-0606 *РСНБ РК 2022*	Клапан соленоидный нормально закрытый, двухходовой, с электромагнитной катушкой мощностью 8 Вт DN 13 мм, для воды, воздуха и инертного газа DN 50, Kvs-4,5 м^3/ч	шт.	1	143177,00		143177,00		143177,00		154631,00
											11454,00	
11	Э1263: 9	1124-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокладка ресивера из трубы электросварной диам.108х4,0 мм	км трубопровода	0,002	1779489,56	509462,84	3559,00	1019,00	53,00	2705,00	6765,00
						1243617,84	122419,73	2487,00	245,00		501,00	
12	Э1263: 11	1124-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы наземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб до 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0148	1473057,14	426904,41	21801,00	6318,00	173,00	16949,00	41850,00
						1034445,60	122343,78	15310,00	1811,00		3100,00	
13	Э1273: 36	1124-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы наземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0154	1763516,44	717363,71	27158,00	11048,00	180,00	19325,00	50202,00
						1034445,60	233102,36	15930,00	3590,00		3719,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Э1263: 13	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2,8	926,00		2593,00		2593,00	207,00	2800,00
15	Э1273: 85	241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	10,3	463,00		4769,00		4769,00	382,00	5151,00
16	Э1273: 5, 39	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	7	629,00		4403,00		4403,00	352,00	4755,00
17	Э1263: 16	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	1	364,00		364,00		364,00	29,00	393,00
18	Э1273: 91	241-112-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	5	186,00		930,00		930,00	75,00	1005,00
19	Э1263: 18	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	10981,00		21962,00		21962,00	1757,00	23719,00
20	Э1263: 19	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	3569,00		7138,00		7138,00	571,00	7709,00
21	Э1263: 20	242-207-4104 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	10981,00		10981,00		10981,00	878,00	11859,00
22	Э1263: 21	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,036344	195707,67 171217,15	9564,03 802,79	7113,00 6223,00	347,00 29,00	542,00	4314,00 914,00	12341,00
23	Э1273: 44	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	10,9	2717,00		29615,00		29615,00	2369,00	31984,00
24	Э1263: 24	1215-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	Заглушка диаметром трубопроводов до 100 мм. Установка	заглушка	1	4134,75 2465,81	4,95 2,48	4135,00 2466,00	4,00 2,00	1664,00	1777,00 473,00	6385,00
25	Э1263: 25	241-117-0419 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	1	1150,00		1150,00		1150,00	92,00	1242,00
26	Э1263: 26	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	5014,27 3293,04	136,28 24,38	5014,00 3293,00	136,00 24,00	1585,00	3251,00 661,00	8926,00
27	Э1263: 27	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2379,00		2379,00		2379,00	190,00	2569,00
28	Э1263: 28	1312-0901-0202 *РСНБ РК 2022*	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования	шт.	1	2599,72 2484,64	110,34 0,35	2600,00 2485,00	110,00 0,00	5,00	1516,00 329,00	4445,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Э1263: 29	245-803-0602 *СпрСП 05.2023*	Система автономного контроля загазованности СТК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД	шт.	1	36155,00		36155,00		36155,00		39047,00
											2892,00	
30	Э1263: 30	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	3468,83	0,00	3469,00	0,00	2895,00	562,00	4354,00
						573,84	0,00	574,00	0,00		323,00	
31	Э1263: 31	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром до 108 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,0168	514670,80	392138,66	8646,00	6588,00	42,00	3635,00	13264,00
						120038,11	117761,35	2017,00	1978,00		983,00	
32	Э1273: 9	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 63 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,003	274491,10	209140,62	823,00	627,00	4,00	346,00	1263,00
						64020,33	62806,05	192,00	188,00		94,00	
33	Э1273: 48	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,0154	1715569,32	1307128,86	26420,00	20130,00	128,00	11108,00	40530,00
						400127,04	392537,83	6162,00	6045,00		3002,00	
34	Э1273: 77	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 63 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,01371	308802,48	235283,19	4234,00	3226,00	21,00	1780,00	6495,00
						72022,87	70656,81	987,00	969,00		481,00	
35	Э1273: 119	1125-0128-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	3	18810,72	16861,28	56432,00	50584,00		15884,00	78101,00
						1949,44	3868,95	5848,00	11607,00		5785,00	
36	Э1273: 80, 117	1125-0128-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 63 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	8	3385,93	3035,03	27088,00	24280,00		7624,00	37489,00
						350,90	696,41	2807,00	5571,00		2777,00	
37	Э1273: 118	1125-0128-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 57 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	2	3066,15	2748,39	6132,00	5497,00		1726,00	8487,00
						317,76	630,64	636,00	1261,00		629,00	
38	Э1283: 16	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	13,53	294,55	6,67	3984,00	89,00	1687,00	1533,00	5959,00
						163,28	0,98	2210,00	13,00		442,00	
39	Э1263: 34	1113-0301-1419 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 на 2 раза	$м^2$	7,08	809,27	4,95	5730,00	35,00	5263,00	302,00	6515,00
						60,92	0,98	431,00	7,00		483,00	
40	Э1263: 35	1219-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка	отверстие	2	1965,12	1,69	3930,00	3,00	655,00	2357,00	6790,00
						1635,91	1,04	3272,00	2,00		503,00	
41	Э1263: 36	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,01	19747,00		197,00		197,00		213,00
											16,00	
42	Э1293: 3	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	1,893	5556,45	1693,16	10518,00	3206,00	6802,00	1446,00	12922,00
						270,14	437,10	512,00	828,00		958,00	
43	Э1293: 4	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	12,62	472,52	407,38	5964,00	5142,00	12,00	2736,00	9396,00
						64,15	136,59	810,00	1724,00		696,00	
44	Э1293: 5	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,1893	3847,00		728,00		728,00		786,00
											58,00	
45	Э1293: 6, 8	211-201-0407 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	2,862216	3763,00		10772,00		10772,00		11634,00
											862,00	
46	Э1293: 7	1127-0403-0104 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 1127-0403-0101	$м^2$ основания	12,62	48,26	48,26	610,00	608,00		228,00	904,00
						0,00	16,70	0,00	210,00		66,00	
47	Э1263: 43	1127-0602-0704 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	6,31	831,83	233,08	5249,00	1470,00	3024,00	1348,00	7125,00
						119,44	78,34	754,00	494,00		528,00	
48	Э1293: 10, 12, 15, 18	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,122003	180693,00		22044,00		22044,00		23808,00
											1764,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	Э1263: 45	1127-0602-0303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	$м^2$ покрытия	6,31	294,77	252,11	1860,00	1590,00		604,00	2661,00
						42,63	46,01	269,00	290,00		197,00	
50	Э1293: 13, 16	212-501-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,584441	15835,00		25089,00		25089,00		27097,00
											2008,00	
51	Э1263: 48	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	6,31	3,77	0,02	24,00	0,00		26,00	54,00
						3,75	0,00	24,00	0,00		4,00	
52	Э1293: 17	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	$м^3$ покрытия	12,62	306,37	263,71	3866,00	3328,00		1192,00	5462,00
						42,63	44,88	538,00	566,00		404,00	
53	Э1293: 19	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	1,231712	17060,00		21014,00		21014,00		22696,00
											1682,00	
54	Э1293: 20, 30	1147-0112-0104 *РСНБ РК 2022*	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	$м^2$	98,78	980,92	23,41	96896,00	2312,00	21825,00	64598,00	174413,00
						736,56	6,58	72758,00	650,00		12919,00	
55	Э1293: 21	1147-0112-0105 *РСНБ РК 2022*	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	$м^2$	10,6	174,53	0,16	1850,00	2,00	780,00	940,00	3014,00
						100,72	0,00	1068,00	0,00		224,00	
56	Э1293: 22, 31	1147-0112-0106 *РСНБ РК 2022*	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	$м^2$	98,78	359,19	246,68	35481,00	24368,00	325,00	15523,00	55085,00
						109,21	69,36	10788,00	6852,00		4081,00	
57	Э1293: 23, 32	254-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Семена многолетних трав	кг	2,4695	3661,00		9041,00		9041,00		9765,00
											724,00	
58	Э1273: 1	1119-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	31337,51	1573,78	31338,00	1574,00	3777,00	26040,00	61968,00
						25986,69	585,02	25987,00	585,00		4590,00	
59	Э1273: 2	Прайс	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-04-2У1 с двумя регуляторами РДНК-400 с коммерческим узлом учета газа ду50м CGR G16 DN50 с электронным корректором MiniElcor	шт	1	1977589,29		1991828,00				1991828,00
										1977589,00		
			В том числе									
			- отпускная цена		1977589,29			1977589,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			14239,00				
60	Э1273: 3, 103	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	5,5	1711,00		9411,00		9411,00		10163,00
											752,00	
61	Э1273: 4	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	405,00		405,00		405,00		437,00
											32,00	
62	Э1273: 6	241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1847,00		7388,00		7388,00		7979,00
											591,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	Э1273: 7	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3588,87 2534,23	151,28 75,95	7178,00 5068,00	303,00 152,00	1807,00	5168,00 988,00	13334,00
64	Э1273: 8, 38	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки **30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	3	42414,00		127242,00		127242,00	10179,00	137421,00
65	Э1273: 10	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	2	1594,05 1395,41	1,79 0,94	3188,00 2791,00	4,00 2,00	394,00	2234,00 434,00	5856,00
66	Э1273: 31	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Окраска конструкции рамы масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	2,23416	1597,40 1395,41	1,79 0,94	3569,00 3118,00	4,00 2,00	447,00	2496,00 485,00	6550,00
67	Э1273: 35	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Защита ГРПШ и обвязки прибора учета масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	26,9	1594,05 1395,41	1,79 0,94	42880,00 37537,00	48,00 25,00	5295,00	30049,00 5834,00	78763,00
68	Э1273: 11, 51	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,6	4965,41 4965,41	0,00 0,00	2979,00 2979,00	0,00 0,00		2145,00 410,00	5534,00
69	Э1273: 40	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	Ямы для стоек опор. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,3	4965,41 4965,41	0,00 0,00	1490,00 1490,00	0,00 0,00		1073,00 205,00	2768,00
70	Э1273: 12, 23, 41, 52	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетонирование стоек, В15	м^3	0,986	6006,26 2394,04	1838,65 458,96	5922,00 2360,00	1814,00 453,00	1749,00	2560,00 678,00	9160,00
71	Э1273: 112	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство, В7,5	м^3	0,005	6006,26 2394,04	1838,65 458,96	30,00 12,00	9,00 2,00	9,00	13,00 3,00	46,00
72	Э1273: 13, 24, 53	212-101-2013 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м^3	1,55652	21320,00		33185,00		33185,00	2655,00	35840,00
73	Э1273: 14, 54	1109-0301-0212 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опор под установку оборудования	т конструкций	0,047332	106213,53 44422,83	45471,73 11253,75	5028,00 2103,00	2153,00 533,00	772,00	1818,00 548,00	7394,00
74	Э1273: 16, 55	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,046812	1044650,00		48902,00		48902,00	3912,00	52814,00
75	Э1273: 17, 56	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Гайки и шайбы строительные	т	0,00052	1528659,00		795,00		795,00	63,00	858,00
76	Э1283: 14	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000328	1528659,00		501,00		501,00	40,00	541,00
77	Э1273: 18, 57	261-107-0720 *РСНБ РК 2022*	Пластина резиновая	кг	1,086	1648,00		1790,00		1790,00	143,00	1933,00
78	Э1273: 19, 58	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,6	1643,92 1643,92	0,00 0,00	987,00 987,00	0,00 0,00		710,00 135,00	1832,00
79	Э1273: 47	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Разравнивание с трамбованием оставшегося грунта 2 группы вручную	м^3 грунта	0,3	1643,92 1643,92	0,00 0,00	493,00 493,00	0,00 0,00		355,00 68,00	916,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	Э1283: 17	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза	$м^2$	9,45	255,94 95,43	4,95 0,98	2420,00 901,00	46,00 9,00	1471,00	629,00 243,00	3292,00
81	Э1273: 22	1133-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	4	8981,71 2253,05	6728,66 3326,57	35927,00 9012,00	26914,00 13306,00		17855,00 4303,00	58085,00
82	Э1283: 18, 23	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	24,51	40,16 0,00	40,16 13,74	984,00 0,00	984,00 337,00		242,00 98,00	1324,00
83	Э1283: 19, 24	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	24,51	291,18 160,26	130,92 66,45	7137,00 3928,00	3209,00 1628,00		4000,00 891,00	12028,00
84	Э1273: 27	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Монтаж конструкции рамы	т конструкций	0,07704	184552,58 173966,62	8020,00 3619,77	14218,00 13402,00	618,00 279,00	198,00	9440,00 1893,00	25551,00
85	Э1273: 45	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Монтаж конструкций опор	т конструкций	0,007456	184755,55 173966,62	8020,00 3619,77	1377,00 1297,00	60,00 27,00	21,00	914,00 183,00	2474,00
86	Э1283: 12	261-107-0568 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм. Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,001378	309392,00		427,00		427,00	34,00	461,00
87	Э1273: 29	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,07704	1035403,00		79767,00		79767,00	6381,00	86148,00
88	Э1273: 30	СТаб.7	Доплата за марку стали С245	т	0,07704	7791,00		600,00		600,00	48,00	648,00
89	Э1273: 32	8601-0602-0303 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20	секция	3	110417,00 28818,00	9604,00 3658,00	331251,00 86454,00	28812,00 10974,00	215985,00	26500,00	357751,00
90	Э1273: 33	8601-0605-0503 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1.8, с металлическими стойками	конструкция	1	150241,00 28003,00	1165,00 337,00	150241,00 28003,00	1165,00 337,00	121073,00	12019,00	162260,00
91	Э1273: 34	1111-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	3,86	10318,26 5803,20	2908,83 1340,77	39828,00 22400,00	11228,00 5175,00	6200,00	25921,00 5260,00	71009,00
92	Э1273: 42, 84	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,356	20460,00		7284,00		7284,00	583,00	7867,00
93	Э1273: 43	1109-0302-0112 *РСНБ РК 2022*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,054462	46925,01 13437,45	18873,41 6660,52	2556,00 732,00	1028,00 363,00	796,00	755,00 265,00	3576,00
94	Э1273: 46	222-522-0101 *РСНБ РК 2022*	Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны	т	0,007456	1079568,00		8049,00		8049,00	644,00	8693,00
95	Э1283: 1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	9,51	233,45 0,00	233,45 64,72	2220,00 0,00	2221,00 616,00		444,00 213,00	2877,00
96	Э1273: 62	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 $м^3$	$м^3$ грунта	0,8	286,93 0,00	286,93 79,55	230,00 0,00	230,00 64,00		46,00 22,00	298,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	Э1273: 65	1124-0203-0102 *РСНБ РК 2022*	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка	1	12322,95 8849,81	2235,58 0,00	12323,00 8850,00	2236,00 0,00	1238,00	8761,00 1687,00	22771,00
98	Э1273: 67	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,8	5863,40 1982,88	289,02 88,60	4691,00 1586,00	231,00 71,00	2873,00	1641,00 507,00	6839,00
99	Э1273: 68	1122-0501-0403 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка футляров	км трубопровода	0,0073	816538,31 438633,90	377904,41 120806,29	5961,00 3202,00	2759,00 882,00		4043,00 800,00	10804,00
100	Э1273: 69	241-201-0415 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х12,7 мм	м	7,3	5963,00		43530,00		43530,00	3482,00	47012,00
101	Э1273: 70	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1379253,47 932964,48	365949,41 177399,81	1379,00 933,00	366,00 177,00	80,00	1099,00 198,00	2676,00
102	Э1273: 86	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0008	1122742,67 932964,48	109438,61 45254,46	898,00 746,00	87,00 36,00	64,00	775,00 134,00	1807,00
103	Э1273: 72	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00541	698647,71 395780,42	302867,29 104457,87	3780,00 2141,00	1638,00 565,00		2679,00 517,00	6976,00
104	Э1273: 73, 109	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы полиэтиленовые диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	7,85	2762,07 2136,61	13,36 4,30	21682,00 16772,00	104,00 33,00	4805,00	16638,00 3066,00	41386,00
105	Э1273: 74, 110	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	13,3871	1285,00		17203,00		17203,00	1377,00	18580,00
106	Э1273: 75, 92, 104	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	2011,99 1844,08	167,91 0,51	12072,00 11064,00	1008,00 4,00		10956,00 1842,00	24870,00
107	Э1273: 76, 106	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4337,00		8674,00		8674,00	694,00	9368,00
108	Э1273: 78	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы I-4 категории диаметром 63 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	2	10070,76 888,56	9182,20 2117,22	20142,00 1777,00	18364,00 4234,00		5471,00 2049,00	27662,00
109	Э1273: 79	261-107-0511 *РСНБ РК 2022*	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	110	419,00		46090,00		46090,00	3687,00	49777,00
110	Э1273: 81	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	1,28	480,00		614,00			49,00	663,00
111	Э1273: 82	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	11504,72 6717,38	3697,34 1486,21	11505,00 6717,00	3697,00 1486,00	1090,00	8122,00 1570,00	21197,00
112	Э1273: 83	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,075	3265,00		245,00		245,00	20,00	265,00
113	Э1273: 89	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0001	1738391,61 945942,52	792449,09 284184,15	174,00 95,00	79,00 28,00		122,00 24,00	320,00
114	Э1273: 102	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 50 мм. Установка патрубка	т фасонных частей	0,002	1932251,61 945942,52	792449,09 284184,15	3865,00 1892,00	1585,00 568,00	388,00	2436,00 504,00	6805,00
115	Э1273: 90	217-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	90	2154,00		193860,00		193860,00	15509,00	209369,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116	Э1273: 93	241-229-0402 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 76 мм	шт.	2	6942,00		13884,00		13884,00	1111,00	14995,00
117	Э1273: 94	241-215-0301 *РСНБ РК 2022*	Седелка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х20 мм, прим.	шт.	1	11730,00		11730,00		11730,00	938,00	12668,00
118	Э1273: 95	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,06	1252743,95 446804,32	676699,63 233029,67	75165,00 26808,00	40602,00 13982,00	7754,00	40382,00 9244,00	124791,00
119	Э1273: 96	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,5	26501,00		13251,00		13251,00	1060,00	14311,00
120	Э1273: 97	241-102-0247 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм	м	0,5	42117,00		21059,00		21059,00	1685,00	22744,00
121	Э1273: 98	1122-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0058	2144473,37 1227292,56	639634,61 292916,29	12438,00 7118,00	3710,00 1699,00	1610,00	8729,00 1693,00	22860,00
122	Э1273: 99	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,58	6541,00		3794,00		3794,00	304,00	4098,00
123	Э1273: 100	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Монтаж детали поз.3	т конструкций	0,00857	111038,29 98743,54	3924,27 914,89	952,00 846,00	34,00 8,00	72,00	589,00 123,00	1664,00
124	Э1273: 101	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00857	1041212,00		8923,00		8923,00	714,00	9637,00
125	Э1273: 107	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1122,00		1122,00		1122,00	90,00	1212,00
126	Э1273: 108	241-211-0506 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	2166,00		2166,00		2166,00	173,00	2339,00
127	Э1273: 111	235-202-0119 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	2	2496,00		4992,00		4992,00	399,00	5391,00
128	Э1273: 113	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0051	19372,00		99,00		99,00	8,00	107,00
129	Э1273: 114	1122-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	2002673,43 396329,76	41285,01 177,21	1001,00 198,00	21,00 0,00	783,00	196,00 96,00	1293,00
130	Э1273: 115	1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00058	7153765,99 627609,60	29439,59 72226,51	4149,00 364,00	171,00 42,00	3614,00	402,00 364,00	4915,00
131	Э1273: 116	1122-0601-0309 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	16664000,90 754167,24	1085107,10 373880,83	16664,00 754,00	1085,00 374,00	14825,00	1117,00 1422,00	19203,00
132	Э1283: 9	1127-0602-0706 *РСНБ РК 2022*	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ основания	6,95	746,68 102,44	209,72 69,96	5190,00 712,00	1457,00 486,00	3020,00	1294,00 519,00	7003,00
133	Э1283: 4	1127-0602-0707 *РСНБ РК 2022*	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	$м^2$ основания	0,64	94,69 1,19	14,76 6,02	61,00 1,00	10,00 4,00	50,00	5,00 5,00	71,00
134	Э1283: 6	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,8	14700,30 8424,32	994,06 438,01	11760,00 6739,00	795,00 350,00	4226,00	6452,00 1457,00	19669,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135	Э1283: 7	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,812	20625,00		16748,00		16748,00		18088,00
											1340,00	
136	Э1283: 8	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,022004	340392,00		7490,00		7490,00		8089,00
											599,00	
137	Э1283: 9	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг, Установка	т	0,00152	462872,98	2261,62	704,00	4,00		639,00	1450,00
						460611,36	1074,00	700,00	2,00		107,00	
138	Э1283: 10	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00152	1083235,00		1647,00		1647,00		1779,00
											132,00	
139	Э1283: 11	1133-0109-0115 *РСНБ РК 2022*	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,0779	270422,37	175607,01	21066,00	13679,00		8932,00	32398,00
						94815,36	48502,89	7386,00	3778,00		2400,00	
140	Э1283: 13	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0779	1041284,00		81116,00		81116,00		87605,00
											6489,00	
141	Э1283: 15	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4,32	4104,02	29,44	17729,00	127,00	15319,00	2143,00	21462,00
						528,44	5,06	2283,00	22,00		1590,00	
142	Э1283: 20	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	14	249,88	249,88	3498,00	3498,00		912,00	4763,00
						0,00	90,45	0,00	1266,00		353,00	
143	Э1283: 21	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	5270,25	244,35	26351,00	1221,00	16708,00	6368,00	35337,00
						1684,34	84,47	8422,00	422,00		2618,00	
144	Э1283: 22	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	22,4	1061,77	36,20	23784,00	811,00	15427,00	5647,00	31785,00
						336,87	13,27	7546,00	297,00		2354,00	
145	Э1293: 1	1147-0113-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см	$м^2$	6,31	670,94	115,66	4234,00	730,00		3330,00	8169,00
						555,28	44,47	3504,00	281,00		605,00	
146	Э1293: 2	1147-0113-0103 *РСНБ РК 2022*	Устройство механизированным способом. Добавлять на каждые 10 см изменения глубины корыта к норме 1147-0113-0101	$м^2$	6,31	214,69	33,04	1355,00	208,00		1079,00	2629,00
						181,65	12,71	1146,00	80,00		195,00	
147	Э1293: 11	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	6,31	294,77	252,11	1860,00	1590,00		604,00	2661,00
						42,63	46,01	269,00	290,00		197,00	
148	Э1293: 14	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	$м^2$ покрытия	6,31	15,09	0,10	95,00	1,00		102,00	213,00
						14,99	0,00	95,00	0,00		16,00	
149	Э1293: 24	1147-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Устройство основания из песка	$м^3$	1,3985	8067,51	850,26	11282,00	1189,00	5023,00	4849,00	17422,00
						3625,75	314,61	5071,00	440,00		1291,00	
150	Э1293: 25	1147-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Устройство основания из щебня	$м^3$	4,1955	11333,66	999,25	47550,00	4192,00	21861,00	20272,00	73248,00
						5123,87	366,94	21497,00	1539,00		5426,00	
151	Э1293: 26	1147-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство плиточного покрытия	$м^2$	27,97	1873,54	165,68	52403,00	4635,00	5251,00	38790,00	98488,00
						1520,12	55,83	42518,00	1562,00		7295,00	
152	Э1293: 27	255-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	27,52248	6859,00		188777,00		188777,00		203879,00
											15102,00	
153	Э1293: 28	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	56,25	2870,38	50,93	161459,00	2865,00	76925,00	89605,00	**271149,00**
						1451,90	23,07	81669,00	1298,00		20085,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
154	Э1293: 29	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91**	$м^3$	2,53125	**56719,00**		143570,00		143570,00		155056,00
			ИТОГО по акту								11486,00	
								5271562,00	372382,00	2202923,00	635961,00	6220780,00
								703805,00	116297,00	1991828,00	313257,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1991828,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,50			63434,28				
			Итого с временными									6284214,28
			Зимние удорожания	%	0,70			29602,66				
			Итого с зимними удорожаниями									6313816,94
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			86439,78				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6400256,72
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		2023,00			2023,00				6905877,00
			Скидка		2,00			-137638,32				
			Итого со скидкой									6768238,68
			НДС	%	12,00			812188,64				
			Итого с НДС									7580427,32

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор ТОО "ГазСтройХолдинг"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Кулболдинов Омиржан Ашимханович

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. директора Филиал "Большой Алматинский Канал им. Д.Кунаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Арыстанов Мейрам Буранович

М.П.

Эксперт ИП "МИЛЛИОН" Бегимбаев Жарасхан Жомартович

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "СтройТехМонтаж" Муратбеков Нурболат Пириазарович

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)