Приложение 3 к
приказу Министра
по инвестициям и
развитию
Республики
Казахстан от 24
апреля 2017 года №
235 форма

Декларация о соответствии

«27» декабря 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) – **ТОО «АЙКОМ Ltd.», 130000, Мангистауская область, город Актау, 19 мкр, 2 дом, н.п.4**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора ***Жәдігеров Абай Әбдірамановы***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство электроснабжения жилого массива в юго-западной части п.Круглоозерное г.Уральск»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Уральска» в.и.о руководителя *Молдагалиев А.А.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: не привлекались
3. Проект (проектно-сметная документация) от **ТОО «Инженер+», №111/18**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **ГУ «Отдел строительства города Уральска» №72 от 05.08.2019 года.**

(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Технико-экономические показатели здания

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство воздушной линии 0,4 кВ (провод СИП-4 4*50)	км	31		27,55	
Строительство воздушной линии 10кВ (провод СИП-3 1*70-35)	км	17,6		14,1	
Строительство воздушной линии 0,4кВ (провод СИП-4 4*16)	км	19,7746		18,7746	
Строительство кабельной линии 10кВ (кабель АСБл 3*240-10)	км	4,48		4,655	
Строительство кабельной линии 10кВ (кабель АСБл 3*120-10)	км	0,84		0,42	
Стойки СВ110-5А	шт	322		270	
Стойки СВ95	шт	1257		1100	
КТПН-400-6/10/0,4кВа	шт	10		9	
ТМГ-400кВа	шт	10		9	
Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт	20		10	
Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-50W	шт	680		639	
ЗРУ-10кВ	к-т	1		1	
Строительство РП-10кВ	к-т	1		1	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1) Строительство воздушной линии 0,4 кВ (провод СИП-4 4*50) – 27,55 км;
2) Строительство воздушной линии 10 кВ (провод СИП- 3 1*70-35) – 14,1 км;
3) Строительство воздушной линии 0,4 кВ (провод СИП-4 4*16) – 18,7746 км;
4) Строительство кабельной линии 10кВ (кабель АСБл 3*240-10) – 4,655 км;
5) Строительство кабельной линии 10кВ (кабель АСБл 3*120-10) – 0,42 км;
6) Стойки СВ110-5А – 277 шт.;
7) Стойки СВ95 – 1100 шт.;
8) КТПН-400-6/10/0,4кВа – 9 шт.;
9) ТМГ-400кВа – 9 шт.;
10) Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) – 10 шт.;
11) Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-50W – 639 шт.;
12) ЗРУ-10кВ – 1 комплект.;
13) Строительство РП-10кВ – 1 комплект.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июнь 2021 г.;**
(месяц, год)

окончание работ: **декабрь 2021г.;**
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6** месяцев;
фактически, месяц: **6** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

_____

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство электроснабжения жилого массива в юго-западной части п.Круглоозерное г.Уральск»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «АЙКОМ Ltd.» Жәдігеров А.Ә. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

М.П.