Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма №3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ"
Наименование строительства и его адрес : Строительство хозяйственно-бытовой канализации от УПНК по южному техническому коридору до таможенного теминала и до ТОО "Агрохимпрогресс"
Договор подряда (контракт) № 20/19 от 19 февраля 2019 года, доп.соглашение №2 от 11.04.2019г.

СПРАВКА № 1 от 29 мая 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		20/19	19.02.2019г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство хозяйственно-бытовой канализации от УПНК по южному техническому корридору до таможенного теминала и до ТОО "Агрохимпрогресс"	7 692 309	6 868 133							824 176	7 692 309
за месяц	7 692 309	6 868 133							824 176	7 692 309
удержание аванса 30%	2 307 693	2 060 440							247 253	2 307 693
удержание 5 %	384 615	343 407							41 209	384 615
К оплате:	5 000 001	4 464 286							535 714	5 000 001

К оплате: пять миллионов одна тенге 00 тиын

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017822

И.о. руководителя _____Ажмурат А.К.

Авторский надзор : выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ПАВЛОДАРМОСПРОЕКТ" БИН 050340008986

Ведущий инженер _____Марилов И.А.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090540005601

Директор _____Маймуров С.М.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "EG COMPANI-ПВТ" БИН 160640018799

Директор _____Нуртазин Ж.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" г.Павлодар, ул.Ленина, 59, 409 БИН 140340017022

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" г.Павлодар, И.БАЙЗАКОВА, 147 БИН 090340005601

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство хозяйственно-бытовой канализации от УПНК по южному техническому корридору до таможенного теминала и до ТОО "Агрохимпрогресс"

(наименование, адрес)

Объект: Хозяйственно-бытовая канализация L-1671,3 м

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 20/19 от 19 февраля 2019 года, доп.соглашение №2 от 11.04.2019г.

Акт №1 от 29 мая 2019г

приемки выполненных работ за май 2019г

на: Хозяйственно-бытовая канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *м3 грунта*	7286,91	72,61	66,52	529081	484697	120601	0,00911	66,38375
				6,09	21,91	44384	159678	59,1	0,0198	144,28082
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-доработка *м3 грунта*	282,14	1327,81	0	374628	0	221405	1,848	521,39472
				1327,81	0	374627	0	59,1	0	0
3	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	1562,75	578,07	0	903379	0	533900	0,885	1383,03375
				578,07	0	903384	0	59,1	0	0
4	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	3361,14	21,93	21,93	73703	73703	15214	0	0
				0	7,66	0	25742	59,1	0,00806	27,09079

Раздел 2 Канализация

6	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	0,62	3093,55	117,74	1918	73	286	1,02	0,6324
		м3 основания		714,52	29,03	443	18	62,1	0,035	0,0217
21	11-220501-0110	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	0,452	585123,89	208115,04	264476	94068	117473	444	200,688
		км трубопровода		349659,29	68853,98	158046	31122	62,1	92,49	41,80548
23	23-010603-0207	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	456,52	6352,75		2900157				
		м								
40	23-020402-1207	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 400 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	26	6173,73		160517				
		шт.								
42	23-021103-0107	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73	54	1803,49		97388				
		шт.								
60	11-230601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	27,5	23987,35	4523,13	659652	124386	157838	9,655	265,5125
		м3 конструкций колодца		7514,29	1728,18	206643	47525	62,1	1,73	47,575
63	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	8	13538,76		108310				
		шт.								
64	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	16	14032,84		224525				
		шт.								
67	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	8	8538,1		68305				
		шт.								
68	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	8	2035,84		16287				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**6382326**				**2438**
										261
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 687 527				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				776 927				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				264 085				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 917 876				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 166 717				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 549 043				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				301 962				

Итого, тенге	7 851 005
Сметная прибыль (8 %), тенге	628 080
Всего	**8 479 085**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	110 228
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	321 240
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**8 910 553**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**9 445 186**
Итого по смете с понижающим коэффициентом к=0,72715703	**6868133**
НДС (12 %)	824 176
Всего по смете с учетом НДС	**7 692 309**

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022

И.о. руководителя _____ Ажмурат А.К.

Руководитель отдела капитального строительства _____ Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела промышленно гражданского строительства _____ Омаров А.К.

Главный специалист отдела капитального строительства _____ Сабдалин Р.С.

Главный специалист технического отдела промышленно гражданского строительства _____ Музафар С.Е.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Магмуров С.М.

Авторский надзор : выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ПАВЛОДАРМОСПРОЕКТ" БИН 050340008986

Ведущий инженер _____ Марилов И.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "EG COMPANI-ПВ" БИН 180640018799

Директор _____ Нуртазин Ж.А. ИИН 680528350215
аттестат № KZ26VJE00025725, № KZ96VJE00025726, № KZ10VJE00025722 дата выдачи 03.05.2017г.