Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ"
Наименование строительства и его адрес : Строительство хозяйственно-бытовой канализации от УПНК по южному техническому коридору до таможенного теминала и до ТОО "Агрохимпрогресс"
Договор подряда (контракт) № 20/19 от 19 февраля 2019 года, доп.соглашение №2 от 11.04.2019г.

Форма №3

СПРАВКА № 2 от 13 июня 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 года

			код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
					20/19	19.02.2019г			ТОО	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство хозяйственно-бытовой канализации от УПНК по южному техническому корридору до таможенного теминала и до ТОО "Агрохимпрогресс"	15 993 357	14 279 783							1 713 574	15 993 357
за месяц	8 301 048	7 411 650							889 398	8 301 048
удержание аванса 30%	2 490 314	2 223 495							266 819	2 490 314
удержание 5%	415 052	370 582							44 470	415 052
К оплате:	5 395 682	4 817 573							578 109	5 395 682

К оплате: пять миллионов триста девяносто пять тысяч шестьсот восемьдесят две тенге 00 тиын

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022

Руководитель _____ Раисов Р.С.

Авторский надзор : выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ПАВЛОДАРМОСПРОЕКТ" БИН 050340008986

Ведущий инженер _____ Марилов И.А.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Магмуров С.М.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "EG COMPANI-ПВ" БИН 160640018799

Директор _____ Нуртазин Ж.А.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" г.Павлодар, ул.Ленина, 59, 409 БИН 140340017022

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" г.Павлодар, И.БАЙЗАКОВА, 147 БИН 090340005601

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство хозяйственно-бытовой канализации от УПНК по южному техническому корридору до таможенного теминала и до ТОО "Агрохимпрогресс"

(наименование, адрес)

Объект: Хозяйственно-бытовая канализация L-1671,3 м

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 20/19 от 19 февраля 2019 года, доп.соглашение №2 от 11.04.2019г.

Акт №2 от 13 июня 2019г

приемки выполненных работ за июнь 2019г

на: Хозяйственно-бытовая канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *м3 грунта*	7483,1	72,61	66,52	543325	497747	123848	0,00911	68,17104
				6,09	21,91	45578	163978	59,1	0,0198	148,16538
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-доработка *м3 грунта*	177,29	1327,81	0	235407	0	139126	1,848	327,63192
				1327,81	0	235407	0	59,1	0	0
3	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	1647,88	578,07	0	952590	0	562984	0,885	1458,3738
				578,07	0	952595	0	59,1	0	0

4	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	3271,07	21,93	21,93	71728	71728	14806	0	0
				0	7,66	0	25052	59,1	0,00806	26,36482
5	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	6632,21	116,96	50,41	775683	334305	345750	0,108	716,27868
				66,55	21,66	441378	143648	59,1	0,02625	174,09551
Раздел 2 Канализация										
6	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *м3 основания*	0,77	3094,25	118,39	2382	91	355	1,02	0,7854
				714,18	28,74	550	22	62,1	0,035	0,02695
19	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка *км трубопровода*	0,253	347442,87	113835,7	87902	28800	41203	286	72,358
				225231,62	37016,68	56983	9366	62,1	49,89	12,62217
20	23-010603-0204	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 *м*	255,53	1793,46		458283				
21	11-220501-0110	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка *км трубопровода*	0,243	585124,13	208114,82	142184	50571	63154	444	107,892
				349658,65	68854,15	84967	16731	62,1	92,49	22,47507
23	23-010603-0207	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 *м*	245,43	6352,75		1559155				
36	23-020402-1404	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 30° для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011 *шт.*	1	3244,77		3245				
39	23-020402-1204	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011 *шт.*	19	1280,62		24332				
40	23-020402-1207	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 400 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011 *шт.*	14	6173,73		86432				
41	23-021103-0104	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73	38	255,08		9693				

		шт.								
42	23-021103-0107									
	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73	28	1803,49		50498					
		шт.								
60	11-230601-0105									
	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	41,25	23987,38	4523,12	989479	186578	236759	9,655	398,26875
	м3 конструкций колодца		7514,3	1728,19	309965	71289	62,1	1,73	71,3625
63	21-040302-0102									
	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	12	13538,76		162465					
		шт.								
64	21-040301-0112									
	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	24	14032,84		336788					
		шт.								
67	21-040301-0106									
	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	12	8538,1		102457					
		шт.								
68	21-040301-0201									
	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	12	2035,84		24430					
		шт.								
	Всего прямые затраты				**6618458**					**3150**
										455
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 127 423					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 169 820					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				430 086					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 321 220					
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 527 985					
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				8 146 443					
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				325 858					
	Итого, тенге				8 472 301					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				677 784					
	Всего				**9 150 085**					
	Временные здания и сооружения (1,3 %)				118 951					
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)				346 662					
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**9 615 698**					
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)				**10 192 640**					
	Итого по смете с понижающим коэффициентом к=0,72715703				**7411650**					
	НДС (12 %)				889 398					

Всего по смете с учетом НДС	**8 301 048**

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022

Заместитель руководителя _____ Ажмурат А.К.

Руководитель отдела капитального строительства _____ Муцкенов А.Т.

Руководитель технического отдела промышленно гражданского строительства (в отпуске) Омаров А.К.

Главный специалист отдела капитального строительства _____ Сарбалин Р.С.

Главный специалист технического отдела промышленно гражданского строительства _____ Музафар С.Е.

(расценки соответствуют)

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Магмуров С.М.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ПАВЛОДАРМОСПРОЕКТ" БИН 050340008986

Ведущий инженер _____ Марилов И.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "EG COMPANI-ПВ" БИН 160640018799

Директор _____ Нуртазин Ж.А. ИИН 680528350215
аттестат № KZ26VJE00025725, № KZ96VJE00025726, № KZ10VJE00025722 дата выдачи 03.05.2017г.