Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«25» 04 2017г.

Подрядчик **(генеральный подрядчик) ТОО «Айком ltd»**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Жәдігеров Абай Әбдірамануды**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство сетей электроснабжения новых жилых домов 6-квартала в селе Сайын Шапагатова. 2 очередь»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого **ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства» в лице руководителя Науханов И.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: отсутствуют
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Мунайгазпроект-Сервис»**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **от 18.03.2016 года №15-0068 между филиалом РГП «Госэкспертиза» и приказом ГУ «Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» от 25.05.2015г.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди
Общая протяженность ВЛ-10 кВ	м	9100		9100	

Общая протяженность ВЛИ-0,4 кВ	м	57700		57700	
Количество трансформаторных подстанций типа КТП-1000/10/0,4 кВ	шт	2		2	
Количество трансформаторных подстанций типа КТП-630/10/0,4 кВ	шт	8		8	
Количество трансформаторных подстанций типа КТП-400/10/0,4 кВ	шт	1		1	
Общая протяженность кабеля АВБбШв 4х95+1х70 мм2	м	1638		1638	
Общая протяженность кабеля АВБбШв 4х120+1х70 мм2	м	210		210	
Общая протяженность провода СИП-2А 3х95+1х70+2х16 мм2	м	2600		2600	
Общая протяженность провода СИП-2А 3х70+1х54,6+2х16 мм2	м	55070			
Общая протяженность провода АСБ2л 3х120 мм2	м	1000		1000	
Провод АС-95	т	34,51		34,51	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **В архитектурно-строительной части рабочего проекта рассмотрены конструктивные решения следующих сооружений: площадки под КТПН в ограждении – прямоугольной формы с размерами по ограждению 5,0х5,0 м; КТПН полностью заводского изготовления устанавливается на бетонный фундамент. Фундаменты предусмотрены из сборных бетонных блоков (ГОСТ 13579-85*) и монолитного пояса толщиной 0,2 м из бетона класса В12,5, армирование сетками 5ВР-1 по ГОСТ 23279-2012. В теле монолитного пояса предусмотрены закладные детали МИ1-38 по серии 3,400-6/76. Площадка предусмотрена в ограждении из металлических сетчатых панелей, принятых по серии 3.017-1, стойки из стальной трубы диаметром 89х8 мм (ГОСТ 8732-78*), фундамент под стойки принят из бетона класса В12.5. Покрытие площадки принято из щебня, толщиной 100 мм. Установка опор СВ-105; СВ-95. Установка светильников ЖКУ 02-250-003; Прокладка кабеля АВБбШв 3х95+1х70 мм2; АСБ2л-3х120 мм2; провод СИП-2А 3х95+1х54,6+2х16 мм2; АС-95.**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Ноябрь 2016 г;**
(месяц, год)
окончание работ **Апрель 2017 г;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства: 5 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства: 5 месяцев;
фактически: 5 месяцев;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство сетей электроснабжения новых жилых домов 6-квартала в селе Сайын Шапагатова. 2 очередь»**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию.

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Айком Ltd.»**

Директор **Жәдігеров Абай Әбдірамануұлы**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.