Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«30» сентября 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Алихан Ойл З», Актюбинская область Мартукский район п. Мартук, ул. Маметовой 64**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кожаева Зулхузы Изымовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Строительство водопроводных сетей жилого массива села Бескоспа Алгинского района Актюбинской области», Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, Бестамакский с.о., с.Бескоспа**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", руководитель Сериков Болат Серикович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительно и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **нет**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Жобалык шешім", РП 237/2020**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», № 25 от 22.02.2021 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Разводящие сети, труба полиэтиленовая PE 100:					
Ø140х5,4мм, SDR 26	м	5139	-	5139	-
Ø110х4,2мм, SDR 26	м	272	-	272	-
Ø63х2,5мм, SDR 26	м	2182	-	2182	-
Ø40х2,4мм, SDR 17	м	185	-	185	-
Ø32х2,0мм, SDR 17	м	3529	-	3529	-

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Согласно технических условий подключение проектируемых водопроводных сетей жилого массива села Бескоспа предусмотрено в двух точках к существующей кольцевой водопроводной сети села. Напор в водопроводной сети составляет 34м.

При пожаре напор составляет 50м.

Водопроводные сети запроектированы из полиэтиленовых труб SDR 26 Ø140,110,63,40,32 мм по ГОСТ 18599-2001. На поселковой водопроводной сети устанавливаются пожарные гидранты, расстояния между которыми приняты согласно СНиП РК 4.01-02-2009. В наивысших точках сети устанавливаются вантузы для выпуска воздуха, а в низших - запорная арматура для опорожнения сети. Водопроводные колодцы выполнены из сборных железобетонных колец Ø2000-1500 мм, согласно серии 3.900.1-14 с устройством гидроизоляции. На углах поворота сетей и в точках перелома водопровода установлены бетонные упоры от воздействия гидроударов.

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 10 л/с.

Внутреннее пожаротушение принято по детскому саду.

Согласно СП РК 3.02-110-2-12* п4.3.2 расход воды на внутреннее пожаротушение составляет 2,5 л/с.

Наружное пожаротушение производить при помощи существующих в селе средств пожаротушения - (передвижной мотопомпы и пожарных рукавов от гидрантов). Данным проектом предусматривается подключение жилых домов к центральной сети водоснабжения с учетом установки приборов водоучета и отключающих вентилей у потребителей с размещением в удобном для снятия показаний и обслуживания месте.

Согласно СниП РК 3.02-27-2004 п.4.1.3 у каждого потребителя на вводе водопроводной сети устанавливается прибор водо-учета.

Согласно п. 4.1 СНиП РК 4.01-02-2009 водопровод подводится до границы участков жилых домов. Установка колодцев выполняется из расчета подключения 1го - 4х домов в зависимости от

планировки села. Трубопроводы подводящей сети к жилым домам и общественным зданиям приняты из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001. Врезка в основную сеть трубопровода принята при помощи тройников. Соединение труб диаметром более 50мм выполняется сваркой в стык, соединение труб диаметром до 50мм выполняется соединительными деталями. Соединения в колодцах предусмотрены при помощи фланцевых втулок "полиэтилен-сталь" и полиэтиленовых фасонных частей. Переход трубопроводов через поселковые улицы предусматривается открытым способом. Асфальтобетонное покрытие улиц в селе отсутствует.
Давление в существующей сети, согласно технических условий составляет -34м вод.столба. При пожаре 50м.
Испытательное давление для полиэтиленовых труб составляет: 50х1,25=62,5м.

6 .На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотреные проектом выполнены:

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **с 25 ноября по 30 ноября 2021 г;**

окончание работ: **с 1 мая по 3 октября 2022 г.;**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5,2**;

фактически, месяц: **4,2**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1 . Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 68,3% и фактически применено 68,3% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации соответствия) ;

10-1 . Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле ;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ***проектом не предусмотрено*** _____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство водопроводных сетей жилого массива села Бескоспа Алгинского района Актюбинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Алихан Ойл 3» Кожаев Зулхуза Изымович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
М.П.

«АЛИХАН ОЙЛ 3»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН.
город Актобе Республика Казахстан