Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ"

Форма №3

Наименование строительства и его адрес : Строительство хозяйственно-бытовой канализации от УПНК по южному техническому коридору до таможенного теминала и до ТОО "Агрохимпрогресс"
Договор подряда (контракт) № 20/19 от 19 февраля 2019 года, доп.соглашение №2 от 11.04.2019г., доп.соглашение №3 от 11.07.2019г.

СПРАВКА № 4 от 22 июля 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 года

	код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
			20/19	19.02.2019г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство хозяйственно-бытовой канализации от УПНК по южному техническому корридору до таможенного теминала и до ТОО "Агрохимпрогресс"	29 350 518	26 205 820							3 144 698	29 350 518
за месяц	12 308 961	10 990 144							1 318 817	12 308 961
удержание аванса 30%	3 692 688	3 297 043							395 645	3 692 688
удержание 5 %	615 448	549 507							65 941	615 448
К оплате:	8 000 825	7 143 594							857 231	8 000 825

К оплате: восемь миллионов восемьсот двадцать пять тенге 00 тиын

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022

Руководитель _____ Раисов Р.С.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Магмуров С.М.

Авторский надзор : выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ПАВЛОДАРМОСПРОЕКТ" БИН 050340008986

Ведущий инженер _____ Марилов И.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "EG COMPANI-ПВ" БИН 180640018799

Директор _____ Нуртазин Ж.А.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" г.Павлодар, ул.Ленина, 59, 409 БИН 140340017022

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" г.Павлодар, И.БАЙЗАКОВА, 147 БИН 090340005601

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство хозяйственно-бытовой канализации от УПНК по южному техническому корридору до таможенного теминала и до ТОО "Агрохимпрогресс"

(наименование, адрес)

Объект: Хозяйственно-бытовая канализация L-1671,3 м

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 20/19 от 19 февраля 2019 года, доп.соглашение №2 от 11.04.2019г., доп.соглашение №3 от 11.07.2019г.

Акт № 4 от 22 июля 2019г

приемки выполненных работ за июль 2019г

на: Хозяйственно-бытовая канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	8000	72,61	66,52	580856	532129	132402	0,00911	72,88
		м3 грунта		6,09	21,91	48727	175304	59,1	0,0198	158,4
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-доработка	144	1327,81	0	191205	0	113002	1,848	266,112
		м3 грунта		1327,81	0	191204	0	59,1	0	0
3	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1800	578,07	0	1040526	0	614954	0,885	1593
		м3 грунта		578,07	0	1040532	0	59,1	0	0

4	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	9000	21,93	21,93	197351	197351	40736	0	0
		м3 грунта		0	7,66	0	68928	59,1	0,00806	72,54
5	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	9000	116,96	50,41	1052613	453657	469188	0,108	972
		м3 уплотненного грунта		66,55	21,66	598956	194932	59,1	0,02625	236,25
Раздел 2 Канализация										
6	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	1	3094,25	118,39	3094	118	461	1,02	1,02
		м3 основания		714,18	28,74	714	29	62,1	0,035	0,035
8	23-010201-0270	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	27,0076	53709,24		1450558				
		м								
21	11-220501-0110	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	0,5	585124,13	208114,82	292562	104058	129949	444	222
		км трубопровода		349658,65	68854,15	174829	34428	62,1	92,49	46,245
23	23-010603-0207	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	505	6352,75		3208139				
		м								
40	23-020402-1207	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 400 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	36	6173,73		222254				
		шт.								
42	23-021103-0107	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73	71	1803,49		128048				
		шт.								
60	11-230601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	34,4103	23987,38	4523,12	825414	155643	197500	9,655	332,23145
		м3 конструкций колодца		7514,3	1728,19	258569	59467	62,1	1,73	59,52982
63	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	10	13538,76		135388				
		шт.								
64	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	20	14032,84		280657				
		шт.								

65	21-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	6	3711,21		22267				
		шт.								
66	21-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	2	6526,89		13054				
		шт.								
67	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	8	8538,1		68305				
		шт.								
68	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	10	2035,84		20358				
		шт.								
69	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	27	7841,69		211726				
		шт.								
70	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-1-прим	27	13128,12		354459				
		шт.								
71	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	3	13128,12		39384				
		шт.								
81	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	1,39	28848,97	1269,35	40099	1764	3202	5,95	8,2705
		м3 кладки								
				4238,46	296,88	5891	413	50,8	0,36	0,5004
		Всего прямые затраты				**10378317**				**3468**
										574
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 319 422				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 444 720				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				533 501				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 614 180				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 701 394				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				12 079 711				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				483 188				
		Итого, тенге				12 562 899				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 005 032				
		Всего				**13 567 931**				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)				176 383				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)				514 037				
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**14 258 351**				
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)				**15 113 852**				

Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,72715703	**10990144**
НДС (12 %)	1 318 817
Всего по смете с учетом НДС	**12 308 961**

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022

Заместитель руководителя в командировке Ажмурат А.К.

Руководитель отдела капитального строительства _____ Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела промышленно гражданского строительства _____ Омаров А.К.

Главный специалист отдела капитального строительства _____ Сарбалин Р.С.

Главный специалист технического отдела промышленно гражданского строительства _____ Музафар С.Е.

(расценки соответствуют год)

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Магмуров С.М.

Авторский надзор : выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ПАВЛОДАРМОСПРОЕКТ" БИН 050340008986

Ведущий инженер _____ Марилов И.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "EG COMPANI-ПВ" БИН 160640018799

Директор _____ Нуртазин Ж.А. ИИН 680528350215
аттестат № KZ26VJE00025725, № KZ96VJE00025726, № KZ10VJE00025722 дата выдачи 03.05.2017г.