Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма №3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ"
Наименование строительства и его адрес : Строительство хозяйственно-бытовой канализации от УПНК по южному техническому коридору до таможенного теминала и до ТОО "Агрохимпрогресс"
Договор подряда (контракт) № 20/19 от 19 февраля 2019 года, доп.соглашение №2 от 11.04.2019г., доп.соглашение №3 от 11.07.2019г.

СПРАВКА № 5 от 02 сентября 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 года

	код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
			20/19	19.02.2019г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство хозяйственно-бытовой канализации от УПНК по южному техническому корридору до таможенного теминала и до ТОО "Агрохимпрогресс"	44 800 000	40 000 000							4 800 000	44 800 000
за месяц	15 449 482	13 794 180							1 655 302	15 449 482
удержание аванса 30%	4 634 845	4 138 254							496 590	4 634 845
удержание 5 %	772 474	689 709							82 765	772 474
К оплате:	10 042 163	8 966 217							1 075 946	10 042 163

К оплате: десять миллионов сорок две тысячи сто шестьдесят три тенге 00 тиын

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022

Руководитель _____ Раисов Р.С.

Авторский надзор : выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ПАВЛОДАРМОСПРОЕКТ" БИН 050340008986

Ведущий инженер _____ Марилов И.А

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Матмуров С.М.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "EG COMPANI-ПВ" БИН 160640018799

Директор _____ Нуртазин Ж.А.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" г.Павлодар, ул.Ленина, 59, 409 БИН 140340017022

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" г.Павлодар, И.БАЙЗАКОВА, 147 БИН 090340005601

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство хозяйственно-бытовой канализации от УПНК по южному техническому корридору до таможенного теминала и до ТОО "Агрохимпрогресс"

(наименование, адрес)

Объект: Хозяйственно-бытовая канализация L-1671,3 м

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 20/19 от 19 февраля 2019 года, доп.соглашение №2 от 11.04.2019г., доп.соглашение №3 от 11.07.2019г.

Акт №5 от 02 сентября 2019г

приемки выполненных работ за сентябрь 2019г

на: Хозяйственно-бытовая канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	2550,92	72,61	66,52	185214	169677	42220	0,00911	23,23888
		м3 грунта		6,09	21,91	15537	55898	59,1	0,0198	50,50822
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-доработка	156,2	1327,81	0	207404	0	122578	1,848	288,6576
		м3 грунта		1327,81	0	207403	0	59,1	0	0
3	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1200,1075	578,07	0	693746	0	410009	0,885	1062,09514
		м3 грунта		578,07	0	693750	0	59,1	0	0
4	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	3000,0025	21,93	21,93	65784	65784	13580	0	0
		м3 грунта		0	7,66	0	22976	59,1	0,00806	24,18002

5	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	3000,0025	116,96	50,41	350871	151219	156399	0,108	324,00027
		м3 уплотненного грунта		66,55	21,66	199652	64977	59,1	0,02625	78,75007
	Раздел 2 Канализация									
6	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	0,22	3094,25	118,39	681	26	101	1,02	0,2244
		м3 основания		714,18	28,74	157	6	62,1	0,035	0,0077
10	23-010201-0310	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	28,614	70169,76		2007838				
		м								
11	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	17,4	21929,02	642,18	381565	11174	8879	1,35	23,49
		м3		902,59	149,6	15705	2603	48,5	0,1813	3,15462
12	11-090305-0302	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	2,721	40834,99	2107,31	111112	5734	58972	45,4	123,5334
		т конструкций		35334,07	253,58	96144	690	60,9	0,27	0,73467
13	23-010201-0302	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76-28,5/3	9,5	49342,94		468758				
		м								
14	23-010201-0262	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80-26,9/3	8,97	29986,9		268982				
		м								
15	21-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	0,18903	210109,63		39717				
		т								
16	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	0,27369	190984,63		52271				
		т								
17	11-220601-0312	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0269	7437249,07	801784,39	200062	21568	9295	464	12,4816
		км трубопровода		365427,51	191003,72	9830	5138	62,1	181,308	4,87719
18	11-220601-0314	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0285	9512245,61	818350,88	271099	23323	12757	625	17,8125
		км трубопровода		492210,53	228561,4	14028	6514	62,1	216,849	6,1802

19	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,0708	347442,87	113835,7	24598	8059	11529	286	20,2488
		км трубопровода		225231,62	37016,68	15946	2620	62,1	49,89	3,53221
20	23-010603-0204	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	42,824	1793,46		76803				
		м								
21	11-220501-0110	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	0,094	585124,13	208114,82	55002	19563	24431	444	41,736
		км трубопровода		349658,65	68854,15	32868	6473	62,1	92,49	8,69406
23	23-010603-0207	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	120,594	6352,75		766104				
		м								
24	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,0174	286724,14	87126,44	4989	1516	2409	247	4,2978
		км трубопровода		194540,23	28390,8	3385	494	62,1	38,24	0,66538
25	23-010501-1115									
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160х7,7 техническая ГОСТ 18599-2001-прим	17,574	2647,72		46531				
		м								
26	11-220201-0110	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 400 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом	0,015	1300800	528400	19512	7926	6750	727	10,905
		км трубопровода		572533,33	152066,67	8588	2281	62,1	139,59	2,09385
27	23-011003-0110	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 400 ГОСТ 9583-75	1,5	7973,24		11960				
		м								
28	11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	6	2072,33	123,5	12434	741	5812	1,93	11,58
		задвижка или клапан		1502	57,83	9012	347	62,1	0,07	0,42
29	23-040102-2005	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	6	67418,57		404511				
		шт.								
30	23-040501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	2	619,88		1240				
		шт.								
31	11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	6	1036,17	92,83	6217	557	3217	0,9	5,4
		фланец		855,17	8,33	5131	50	62,1	0,01	0,06

32	23-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 *шт.*	19	2928,25	55637
33	23-020303-7509	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	6	3356,24	20137
34	23-020101-0632	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *шт.*	3	3792,1	11376
35	23-020101-0817	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)-прим *шт.*	2	18888,07	37776
37	23-020302-8713	Заглушка 159*4,5-прим *шт.*	1	2460,3	2460
38	23-020303-1009	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	4	2194,79	8779
39	23-020402-1204	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011 *шт.*	7	1280,62	8964
40	23-020402-1207	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 400 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011 *шт.*	36	6173,73	222254
41	23-021103-0104	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73 *шт.*	16	255,08	4081
42	23-021103-0107	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73 *шт.*	71	1803,49	128048
43	23-020308-0105	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 225 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 *шт.*	24	1815,29	43567
44	23-020308-0108	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 *шт.*	56	6173,74	345729
46	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	2035,84	2036

		шт.							
47	21-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	1	3711,21		3711			
		шт.							
51	21-060208-0501	Стремянка	0,05348	299943,06		16041			
		т							
62	21-060208-0501	Стремянка	0,6825	299943,06		204711			
		т							
72	11-221301-0301	Колодцы канализационные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	2,72	39752,94	2237,87	108128	6087	23324	15,7	42,704
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		12809,19	999,26	34841	2718	62,1	1,075	2,924
74	21-060208-0501	Стремянка	0,02674	299943,06		8020				
		т								
75	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	1	13538,76		13539				
		шт.								
76	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	2	11475,93		22952				
		шт.								
77	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	3	14032,84		42099				
		шт.								
78	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	2	13128,12		26256				
		шт.								
79	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	2035,84		2036				
		шт.								
80	21-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	1	3711,21		3711				
		шт.								
81	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	1,39568	28848,3	1268,92	40263	1771	3216	5,95	8,3043
		м3 кладки		4238,08	297,35	5915	415	50,8	0,36	0,50244
82	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	19,068	56,64	0,79	1080	15	173	0,0213	0,40615
		м2		16,57	0,21	316	4	54,2	0,0002	0,00381
85	11-221501-0101	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	11	3306,91	829,73	36376	9127	7518	1,17	12,87
		м короба		855,09	245,45	9406	2700	62,1	0,26	2,86

Раздел 3 Разборка и востановление покрытия

86	11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	2,252	1903,2	799,29	4286	1800	1940	1,55	3,4906

	м3 конструкции								
			1103,91	324,6	2486	731	60,3	0,3886	0,87513
87 11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	40,536	231,5	153,27	9384	6213	2719	0,117	4,74271
	м3 конструкции								
			78,23	33,01	3171	1338	60,3	0,0342	1,38633
88 11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	15,2	527,01	0	8010	0	4830	0,767	11,6584
	м								
			527,01	0	8010	0	60,3	0	0
89 11-270403-0101									
	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	225,2	654,3	157,1	147349	35379	9315	0,033	7,4316
	м2 основания								
			23,1	45,5	5202	10246	60,3	0,04436	9,98987
90 11-270602-0306									
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	225,2	1369,41	65,87	308391	14833	6196	0,0336	7,56672
	м2 покрытия								
			27,72	17,9	6243	4032	60,3	0,01677	3,7766
91 11-270602-0406									
	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	900,8	159,93	0,02	144065	14	40	0,00009	0,08107
	м2 покрытия								
			0,07	0	67	0	60,3	0	0
92 11-270602-0301									
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	225,2	1652,22	66,01	372079	14866	6203	0,0336	7,56672
	м2 покрытия								
			27,72	17,96	6243	4044	60,3	0,01683	3,79012
93 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	15,2	1631,03	19,74	24790	300	4701	0,698	10,6096
	м бортового камня								
			505,82	7,06	7688	108	60,3	0,0065	0,0988
94 21-040508-9902									
	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	0,6536	29692,19		19407				
	м3								
	Всего прямые затраты				**9192533**				**2087**
									210
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 416 724				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				577 272				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				197 403				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 198 540				

		Накладные расходы I уровня, тенге				959 118			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				10 151 634			
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				406 065			
		Итого, тенге				10 557 699			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				844 616			
		Всего				**11 402 315**			
Добавить по нулевой смете 0-1									
18	11-221401-0503	Футляр стальной диаметром 600 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	26,9	14957,96	12403,2	402369	333646	87675	3,11	83,659
		м футляра		2506,69	2741,75	67430	73753	62,1	2,6196	70,46724
19	11-221401-0505	Футляр стальной диаметром 800 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	28,5	17048	14094,63	485868	401697	106377	3,5971	102,51735
		м футляра		2899,3	3111,19	82630	88669	62,1	2,9727	84,72195
20	11-221401-0303	Трубы диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	28,4	1164,05	13,8	33059	392	13098	0,898	25,5032
		м трубы, уложенной в футляре		740,95	1,73	21043	49	62,1	0,0021	0,05964
21	23-010501-1518	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 200x18,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	28,684	7427,17		213041				
		м								
22	11-221401-0307	Трубы диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	30	1809,2	17,43	54276	523	15430	1	30
		м трубы, уложенной в футляре		825,1	3,13	24753	94	62,1	0,0038	0,114
23	23-010501-1524	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 400x36,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	30,3	29562,83		895754				
		м								
24	11-230601-0107									
		Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	2,87	23528,57	4490,94	67527	12889	14240	8,062	23,13794
		м3 конструкций колодца		6274,56	1714,98	18008	4922	62,1	1,715	4,92205
25	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	3	19405,8		58217				
		шт.								
26	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	19299,55		19300				
		шт.								
27	21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	18922,72		18923				
		шт.								
28	23-030101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	38	6877,78		261356				
		комплект								
29	11-080101-0202	Основание щебеночное. Устройство	0,6	4490	1141,67	2694	685	321	0,85	0,51
		м3 основания		595	456,67	357	274	50,8	0,54	0,324

30	11-070201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	2,4	5467,5	2755	13122	6612	4944	2,998	7,1952
		м3 сборных железобетонных конструкций		2333,33	983,75	5600	2361	62,1	1,0685	2,5644
31	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	6	14032,84		84197				
		шт.								
32	11-070404-0101	Плиты перекрытий. Укладка	3	4837	1359	14511	4077	2616	1,54	4,62
		м3 сборных конструкций		1198,67	205,67	3596	617	62,1	0,1977	0,5931
33	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	13538,76		13539				
		шт.								
34	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	13128,12		26256				
		шт.								
35	11-231201-0101	Люки. Установка	1	1223	124	1223	124	638	1,31	1,31
		шт.		969	58	969	58	62,1	0,07	0,07
36	23-030101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	1	6877,78		6878				
		комплект								
37	11-070106-0401	Швы между кольцами и плитами. Заделка пенекритом	38	259,34	77,24	9855	2935	4297	0,237	9,006
		м шва		182,11	0	6920	0	62,1	0	0
38	29-000001-0001(пл)	Стоимость "Пенекрита" ц/о=1400/1,12К=1,500;	57	1250		71250				
		кг								
39	11-080101-0304	Стены колодца. Гидроизоляция боковая "Пенетроном" в 2 слояК=2,000;	56,52	706,42	7,06	39927	399	20174	0,888	50,18976
		м2 поверхности		699,31	3,31	39525	187	50,8	0,004	0,22608
40	29-000001-0001(пл)	Стоимость "Пенетрона" ц/о=1700/1,12К=1,100;	62,172	1250		77715				
		кг								
41	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,0377	48435,01	17241,38	1826	650	649	28,9	1,08953
		т конструкций		23289,12	4986,74	878	188	60,9	5,246	0,19777
42	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,0377	299943,06		11308				
		т								
43	13-070403-0204	Насос погружной. Монтаж оборудования (примен)	2	18491,5	2092,5	36983	4185	13765	19	38
		шт.		16391,5	560,5	32783	1121	40,6	0,58	1,16
44	58-020001-0101(пл)(	Насосы погружные канализационные модели "Ураган" типа НПК 22-15, подача 22 м3/ч, напор 15 м, мощностью 3 кВт, 3000 об/мин ц/о=296800/1,12/1,06	2	250000		500000				
		шт								

45	23-070201-0116	Щит навесной пустой, для установки автоматов с динрейкой	1	2277,2		2277			
		шт.							
46	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	1749,5	19,5	3499	39	698	1	2
		шт.		816	0	1632	0	42,8	0	0
47	23-070204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	433,72		867			
		шт.							
48	11-080101-0202	Основание щебеночное. Устройство	0,225	4493,33	1142,22	1011	257	120	0,85	0,19125
		м3 основания		595,56	453,33	134	102	50,8	0,54	0,1215
49	11-230601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	2,1	23986,67	4522,86	50372	9498	12054	9,655	20,2755
		м3 конструкций колодца		7514,29	1728,57	15780	3630	62,1	1,73	3,633
50	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	14032,84		28066			
		шт.							
51	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	13538,76		13539			
		шт.							
52	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	13128,12		13128			
		шт.							
53	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	8538,1		17076			
		шт.							
54	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	2035,84		2036			
		шт.							
55	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	7841,69		7842			
		шт.							
56	23-030101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	1	6877,78		6878			
		комплект							
57	21-060208-0501	Стремянка	0,0195	299943,06		5849			
		т							
58	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	2619,73	72,61	66,52	190210	174254	43357	0,00911	23,86574
		м3 грунта		6,09	21,91	15956	57406	59,1	0,0198	51,87065
59	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-доработка	177,11	1327,81	0	235168	0	138984	1,848	327,29928
		м3 грунта								

			1327,8	0	235168	0	59,1	0	0
60	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	2843,73	21,93	21,93	62357	62357	12871	0	0
		м3 грунта							
				0	7,66	0	21779	59,1	0,00806	22,92046
61	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2843,73	116,96	50,41	332594	143342	148249	0,108	307,12284
		м3 уплотненного грунта							
				66,55	21,66	189252	61593	59,1	0,02625	74,64791

Всего прямые затраты	**4393743**	**1057**
		319
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	762 414	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 158 561	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	316 803	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 972 768	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	500 000	
Накладные расходы I уровня, тенге	640 557	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 034 300	
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	201 372	
Итого, тенге	5 235 672	
Сметная прибыль (8 %), тенге	418 854	
Всего	**5 654 526**	
Всего прямые затраты	**13586276**	**3144**
		529
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 179 138	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 735 833	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	514 206	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 171 308	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	500 000	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 599 675	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	15 185 951	
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	607 438	
Итого, тенге	15 793 389	
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 263 471	
Всего	**17 056 860**	
Временные здания и сооружения (1,3 %)	214 438	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	624 943	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**17 896 241**	
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**18 970 016**	

Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,72715703	**13794180**
НДС (12 %)	1 655 302
Всего по смете с учетом НДС	**15 449 482**

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022

Заместитель руководителя _____ Ажмурат А.К.

Руководитель отдела капитального строительства _____ Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела промышленно гражданского строительства в командировке Омаров А.К.

Главный специалист отдела капитального строительства _____ Сарбалин Р.С.

Главный специалист технического отдела промышленно гражданского строительства _____ Музафар С.Е.

Авторский надзор : выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ПАВЛОДАРМОСПРОЕКТ" БИН 050340008986

Ведущий инженер _____ Марилов И.А.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ЛОГОТЕК-KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Магмуров С.М.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "EG COMPANI-ПВ" БИН 160640018799

Директор _____ Нуртазин Ж.А. ИИН 680528350215
аттестат № KZ26VJE00025725, № KZ96VJE00025726, № KZ10VJE00025722 дата выдачи 03.05.2017г.