Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
Подрядчик/Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водоснабжения села Свердловка Денисовского района, Костанайской области"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		16	22.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
466 058 032 413	167 553 417,17	149 601 265,33							17 952 151,84	167 553 417,17
466 058 028 431	3 500 000,00	3 125 000,00							375 000,00	3 500 000,00
Итого	171 053 417,17	152 726 265,33							18 327 151,84	171 053 417,17
Сумма возврата авансового платежа										51 316 025,15
Итого за минусом аванса										119 737 392,02

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт технического надзора _____ Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VJE00036420

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района", БИН 060140003741

Руководитель _____ **Гузь К.В.**
(подпись)

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки - Строительство водоснабжения села Свердловка Денисовского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2022 г. № 1

(Локальный сметный расчет 1-1-1)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 01-01 Вынос проекта в натуру									
1	**СЦИРК-01 8.03.04-2016 ч.2, гл.7 табл.62, п.25**	**Разбивка геодезической строительной сетки основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов при длине разбивочных сторон 50м:I категорий сложности**	**км**	**8,8**	**20598,00**	**--**	**181262**	**--**	**--**	**--**	**181262**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
2	**СЦИРК-01 8.03.04-2016 ч.2, гл.7 табл.62, п.21**	**Разбивка геодезической строительной сетки основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов при длине разбивочных сторон 200м:I категорий сложности**	**км**	**12**	**45611,00**	**--**	**547332**	**--**	**--**	**--**	**547332**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
3	**СЦИРК-01 8.03.04-2016 ОУ, п.10 табл.4, п.1**	**Расходы по внутреннему транспорту при стоимости полевых изыскательских работ до 1 млн. тенге**	**тг**	**1**	**97988,00**	**--**	**97988**	**--**	**--**	**--**	**97988**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
4	**СЦИРК-01 8.03.04-2016 ОУ, п.10 табл.4, п.1**	**Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда и перевозки в однгом направлении свыше 25 до 100км (Продолжительность изысканий выполняемых в экспедиционных условиях до 1 месяца)**	**тг**	**1**	**142804,00**	**--**	**142804**	**--**	**--**	**--**	**142804**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
5	**СЦИРК-01 8.03.04-2016 ОУ, п.10 табл.4, п.13, п.1**	**Расходы по организации и ликвидации работ на объекте**	**тг**	**1**	**58140,00**	**--**	**58140**	**--**	**--**	**--**	**58140**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1027526**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Прочие затраты	Тенге				**1027526**				
		Временные здания и сооружения			**1,30%**		**0,00**				
		Итого с временными									**1 027 526,00**
		Зимние удорожания			**3,30%**		**0,00**				
		Итого с зимними удорожаниями									**1 027 526,00**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**0,00**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 027 526,00**
		в том числе в ценах на 2022 год-100%, К=1,050036									**1 078 939,29**
		НДС 12%			**12%**	**129 472,71**					
		Итого с НДС									**1 208 412,01**
		Итого с договорной скидкой			**0,95**						**1 147 991,41**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем - Құрылыс

Эксперт технического надзора Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VJE00036420

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района, БИН 060140003741

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Гузь К.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

Приказ № 1 от 13.01.2022 года

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки - Строительство водоснабжения села Свердловка Денисовского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2022 г. № 2

(Локальный сметный расчет 2-3-1)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 02-03-01 Водопровод									
		Земляные работы (участок №1 от водозабора до КВС)									
		Снятие и сохранение ПРС									
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.1	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1503,92	26,87	26,87	40410	40410	--	11445	56004
					--	10,57	--	15896		4148	
2	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1503,92	26,87	26,87	40410	40410	--	11445	56004
					--	10,57	--	15896		4148	
		Земляные работы									
3	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015 п.3	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	7566,24	270,69	258,39	2048106	1955041	1060	457116	2705640
					12,16	71,75	92005	542878		200418	
4	Е11-010205-0904 1101-0205-0904 РСНБ РК 2015 п.4	**Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками**	м3 грунта	608,96	12497,80	5140,80	7610660	3130541	--	4228950	12786778
					7357,00	2288,20	4480119	1393422		947169	
5	Е11-010102-0312 1101-0102-0312 РСНБ РК 2015 п.5	**Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	608,96	567,60	541,89	345646	329989	153	77145	456615
					25,46	150,49	15504	91642		33823	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С341-010103-0102 4101-0103-0102 РСНБ РК 2015 п.6	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	30575,56	179,00	--	5473025	--		--	5910867
					--	--	--	--		437842	
7	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 п.7 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	184,8	3237,89	--	598362	--	--	430820	1111517
					3237,89	--	598362	--		82335	
8	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015 п.8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	608,96	297,75	284,23	181315	173085	85	40467	239525
					13,38	78,92	8145	48059		17743	
9	С341-010103-0102 4101-0103-0102 РСНБ РК 2015 п.9	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	2192,26	179,00	--	392415	--		--	423808
					--	--	--	--		31393	
10	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015 п.10	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	129,36	1284,14	1284,14	166116	166116	--	75385	260821
					--	809,38	--	104701		19320	
11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 п.11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	492,8	795,62	--	392082	--	--	282299	728331
					795,62	--	392082	--		53950	
12	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 п.12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	739,2	81,67	69,64	60370	51478	1774	13864	80173
					9,63	16,42	7118	12138		5939	
13	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 п.13	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	813,12	1516,00	--	1232690	--	1232690	--	1331305
					--	--	--	--		98615	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015 п.14	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	669,68	15,54	15,54	10407	10407	--	2946	14421
					--	6,11	--	4092		1068	
15	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 п.15	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	669,68	68,95	68,95	46174	46175	--	12777	63668
					--	26,50	--	17747		4716	
16	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 п.16 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	669,68	20,10	20,10	13461	13460	--	2907	17678
					--	6,03	--	4038		1309	
17	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 п.17	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	736,648	1516,00	--	1116758	--	1116758	--	1206099
					--	--	--	--		89341	
18	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 п.18	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6763,68	206,87	197,48	1399202	1335692	743	312206	1848321
					9,28	54,83	62767	370853		136913	
19	С341-010103-0102 4101-0103-0102 РСНБ РК 2015 п.19	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	24349,25	179,00	--	4358516	--		--	4707197
					--	--	--	--		348681	
20	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 п.20	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6763,68	18,57	18,57	125602	125602	--	35550	174044
					--	7,30	--	49375		12892	
21	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 п.21	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	6763,68	68,95	68,95	466356	466356	--	129051	643040
					--	26,50	--	179238		47633	
22	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 п.22 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	6763,68	20,10	20,10	135950	135950	--	29365	178540
					--	6,03	--	40785		13225	
23	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.23	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	176	2880,76	159,50	507014	28072	293498	191798	754717
					1053,66	47,11	185444	8291		55905	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Земляные работы (участок №2 от КВС до ПРВ)							
		Снятие и сохранение ПРС									
24	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.24	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1726,42	26,87	26,87	46389	46389	--	13139	64290
					--	10,57	--	18248		4762	
25	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.25	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1726,42	26,87	26,87	46389	46389	--	13139	64290
					--	10,57	--	18248		4762	
		Земляные работы									
26	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015 п.26	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10949,04	270,69	258,39	2963796	2829123	1533	661488	3915307
					12,16	71,75	133140	785594		290023	
27	Е11-010205-0904 1101-0205-0904 РСНБ РК 2015 п.27	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	1127,02	12497,80	5140,80	14085271	5793784	--	7826640	23664864
					7357,00	2288,20	8291486	2578847		1752953	
28	Е11-010102-0312 1101-0102-0312 РСНБ РК 2015 п.28	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1127,02	567,60	541,89	639697	610721	282	142775	845070
					25,46	150,49	28694	169605		62598	
29	С341-010103-0102 4101-0103-0102 РСНБ РК 2015 п.29	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	45876,48	179,00	--	8211890	--		--	8868841
					--	--	--	--		656951	
30	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 п.30 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	187,96	3237,89	--	608593	--	--	438187	1130523
					3237,89	--	608593	--		83742	
31	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 п.31	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	589,78	795,62	--	469241	--	--	337853	871662
					795,62	--	469241	--		64568	
32	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 п.32	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	884,3	81,67	69,64	72221	61582	2123	16586	95911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					9,63	16,42	8516	14520		7105	
33	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 п.33	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	972,73	1516,00	--	1474659	--	1474659	--	1592632
					--	--	--	--		117973	
34	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015 п.34	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1239,5	15,54	15,54	19262	19261	--	5453	26692
					--	6,11	--	7573		1977	
35	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 п.35	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1239,5	68,95	68,95	85464	85464	--	23650	117843
					--	26,50	--	32847		8729	
36	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 п.36 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1239,5	20,10	20,10	24914	24914	--	5381	32719
					--	6,03	--	7474		2424	
37	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 п.37	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1363,45	1516,00	--	2066990	--	2066990	--	2232349
					--	--	--	--		165359	
38	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 п.38	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10038,1	206,87	197,48	2076582	1982324	1104	463351	2743127
					9,28	54,83	93154	550389		203195	
39	С341-010103-0102 4101-0103-0102 РСНБ РК 2015 п.39	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	36137,16	179,00	--	6468552	--		--	6986036
					--	--	--	--		517484	
40	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 п.40	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10038,1	18,57	18,57	186408	186407	--	52760	258302
					--	7,30	--	73278		19133	
41	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 п.41	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	10038,1	68,95	68,95	692127	692127	--	191527	954346
					--	26,50	--	266010		70692	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 п.42 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	10038,1	20,10	20,10	201766	201766	--	43581	264975
					--	6,03	--	60530		19628	
43	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.43	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	180,56	2880,76	159,50	520150	28799	301102	196767	774271
					1053,66	47,11	190249	8506		57353	
				В1-водопровод хозяйственно-питьевой							
44	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.76	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	3,324	359371,38	107445,94	1194550	357150	11339	919106	2282749
					248514,00	30785,02	826061	102329		169093	
45	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015 п.78	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1919	1087,00	--	2085953	--	2085953	--	2252829
					--	--	--	--		166876	
46	С123-010501-1009 2301-0501-1009 РСНБ РК 2015 п.79	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	719,312	758,00	--	545238	--	545238	--	588857
					--	--	--	--		43619	
		Футляр методом ГНБ									
47	Е11-221401-0603 1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 п.83	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	12	6344,26	5541,55	76131	66499	76	21778	105742
					796,31	1036,88	9556	12443		7833	
48	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 п.84	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	1294,68	7,53	15536	90	1814	13523	31384
					1136,02	2,29	13632	27		2325	
49	С123-010501-1322 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015 п.85	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12,12	13234,00	--	160396	--	160396	--	173228
					--	--	--	--		12832	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015 п.86	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,1311	46003,00	--	6031	--	6031	--	6513
					--	--	--	--		482	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				71805243	21081573	9305401	17732220	96700465
		РАЗДЕЛ 2. Колодцы									
		Колодцы д.1500 - 6 шт									
51	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 п.87	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	7,9245	32364,17	7209,69	256470	57133	104693	116792	403123
					11943,23	2943,75	94644	23328		29861	
52	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 п.88	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	6580,00	--	39480	--	39480	--	42638
					--	--	--	--		3158	
53	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 п.89	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	14267,00	--	128403	--	128403	--	138675
					--	--	--	--		10272	
54	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 п.90	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	17650,00	--	158850	--	158850	--	171558
					--	--	--	--		12708	
55	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 п.91	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	17155,00	--	102930	--	102930	--	111164
					--	--	--	--		8234	
56	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015 п.93	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	18850,00	--	113100	--	113100	--	122148
					--	--	--	--		9048	
57	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 п.94	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	9413,00	--	56478	--	56478	--	60996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		4518	
58	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.98	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	129,91	876,20	19,96	113827	2593	74742	34262	159936
					280,90	2,69	36492	349		11847	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								97910703
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16645004				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21141299			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7629196			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10084077		
		- Перевозка грузов	Тенге				24904398				
		- Накладные расходы	Тенге							17883274	
		- Сметная прибыль	Тенге							7252643	
		Временные здания и сооружения			**1,30%**		**1 272 839,14**				
		Итого с временными									**99 183 542,14**
		Зимние удорожания			**3,30%**		**3 273 056,89**				
		Итого с зимними удорожаниями									**102 456 599,03**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2 049 131,98**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**104 505 731,01**
		в том числе в ценах на 2022 год-100%, К=1,050036									**109 734 779,77**
		НДС 12%			**12%**	**13 168 173,57**					
		Итого с НДС									**122 902 953,34**
		Итого с договорной скидкой			**0,95**						**116 757 805,67**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района, БИН 060140003741

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Гузь К.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт технического надзора Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VJE00036420

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

Приказ № 1 от 13.01.2022 года

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки - Строительство водоснабжения села Свердловка Денисовского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2022 г. № 3

(Локальный сметный расчет 2-12-1)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 02-12-01 Водораспределительная сеть									
		Земляные работы									
		Снятие и сохранение ПРС									
1	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 п.4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1173,95	23,26	23,26	27306	27306	--	7734	37843
					--	9,15	--	10742		2803	
2	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 п.5	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1173,95	168,20	160,58	197458	188512	94	44063	260842
					7,54	44,59	8852	52346		19322	
3	С341-020102-0202 4102-0102-0202 РСНБ РК 2015 п.6	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	3756,64	83,00	--	311801	--		--	336745
					--	--	--	--		24944	
4	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 п.7	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1173,95	23,26	23,26	27306	27306	--	7734	37843
					--	9,15	--	10742		2803	
5	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 п.8	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1173,95	168,20	160,58	197458	188512	94	44063	260842
					7,54	44,59	8852	52346		19322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С341-020102-0202 4102-0102-0202 РСНБ РК 2015 п.9	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	3756,64	83,00	--	311801	--		--	336745
					--	--	--	--		24944	
		Земляные работы									
7	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015 п.10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	7790	270,69	258,39	2108675	2012858	1091	470634	2785654
					12,16	71,75	94726	558932		206345	
8	Е11-010102-0310 1101-0102-0310 РСНБ РК 2015 п.11	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	442,21	345,10	329,46	152607	145691	75	34055	201595
					15,47	91,49	6841	40458		14933	
9	Е11-010205-0904 1101-0205-0904 РСНБ РК 2015 п.12	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	495,36	12497,80	5140,80	6190910	2546547	--	3440049	10401436
					7357,00	2288,20	3644364	1133483		770477	
10	Е11-010102-0312 1101-0102-0312 РСНБ РК 2015 п.13	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	495,36	567,60	541,89	281166	268431	123	62754	371434
					25,46	150,49	12612	74547		27514	
11	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 п.14 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	146,27	3237,89	--	473606	--	--	340996	879770
					3237,89	--	473606	--		65168	
12	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 п.15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	34,98	4810,27	--	168263	--	--	121150	312566
					4810,27	--	168263	--		23153	
13	С341-020102-0202 4102-0102-0202 РСНБ РК 2015 п.16	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	17388,58	83,00	--	1443252	--		--	1558712
					--	--	--	--		115460	
14	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.17	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	14,21	2880,76	159,50	40936	2266	23697	15486	60935
					1053,66	47,11	14973	669		4514	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 п.18	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	391,43	795,62	--	311430	--	--	224229	578512
					795,62	--	311430	--		42853	
16	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 п.19	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	587,2	81,67	69,64	47957	40893	1409	11014	63688
					9,63	16,42	5655	9642		4718	
17	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015 п.20	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	556,29	15,54	15,54	8645	8645	--	2447	11980
					--	6,11	--	3399		887	
18	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 п.21	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1257,83	1516,00	--	1906870	--	1906870	--	2059420
					--	--	--	--		152550	
19	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 п.22	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7092,52	18,57	18,57	131708	131708	--	37278	182505
					--	7,30	--	51775		13519	
20	Е11-010104-0406 1101-0104-0406 РСНБ РК 2015 п.23	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	413,69	21,16	21,16	8754	8754	--	2478	12131
					--	8,32	--	3442		899	
21	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 п.24	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	8062,5	68,95	68,95	555909	555909	--	153833	766521
					--	26,50	--	213656		56779	
22	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 п.25 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	8062,5	20,10	20,10	162056	162056	--	35004	212825
					--	6,03	--	48617		15765	
				Водопровод							
23	С123-010201-0230 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015 п.58	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	6894,00	--	41364	--	41364	--	44673
					--	--	--	--		3309	
24	С123-010201-0235 2301-0201-0235 РСНБ РК 2015 п.59	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	7179,00	--	8615	--	8615	--	9304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		689	
25	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.99	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,469	471989,78	152085,34	221363	71328	4189	164846	417106
					310973,00	44061,28	145846	20665		30897	
26	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.100	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,638	359371,38	107445,94	229279	68551	2176	176411	438145
					248514,00	30785,02	158552	19641		32455	
27	С123-010501-1013 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015 п.102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	675,69	2365,00	--	1598007	--	1598007	--	1725848
					--	--	--	--		127841	
28	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015 п.103	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1146,35	1087,00	--	1246082	--	1246082	--	1345769
					--	--	--	--		99687	
		Прокладка футляров методом прокола									
29	Е11-221401-0209 1122-1401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.109	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	200	11065,58	7961,21	2213116	1592242	3474	1476607	3984901
					3087,00	4370,61	617400	874122		295178	
30	Е11-221401-0208 1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.110	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	428	9728,87	7070,24	4163956	3026063	4566	2777091	7496330
					2647,96	3906,11	1133327	1671815		555284	
31	Е11-221401-0212 1122-1401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.111	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	69	12717,25	8974,88	877490	619267	4513	583617	1577995
					3676,96	4866,69	253710	335802		116889	
32	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 п.113	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	69	1294,68	7,53	89333	520	10428	77758	180458
					1136,02	2,29	78385	158		13367	
33	С123-010501-1322 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015 п.115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	69,69	13234,00	--	922277	--	922277	--	996059
					--	--	--	--		73782	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Колодцы д.1500 - 12 шт						
34	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 п.121	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	23,27	32364,17	7209,69	753114	167769	307426	342956	1183755
					11943,23	2943,75	277919	68501		87686	
35	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 п.122	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6	16437,00	--	9862	--	9862	--	10651
					--	--	--	--		789	
36	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 п.123	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	6580,00	--	78960	--	78960	--	85277
					--	--	--	--		6317	
37	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 п.125	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	9413,00	--	112956	--	112956	--	121992
					--	--	--	--		9036	
38	С121-040302-0112 2104-0302-0112 РСНБ РК 2015 п.126	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	17986,00	--	215832	--	215832	--	233099
					--	--	--	--		17267	
39	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 п.127	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	18	17650,00	--	317700	--	317700	--	343116
					--	--	--	--		25416	
40	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 п.128	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	14	14267,00	--	199738	--	199738	--	215717
					--	--	--	--		15979	
41	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 п.129	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	17155,00	--	205860	--	205860	--	222329
					--	--	--	--		16469	
42	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015 п.131	Скобы ходовые	кг	65,28	347,00	--	22652	--	22652	--	24464
					--	--	--	--		1812	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.134	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	250,62	876,20	19,96	219593	5002	144192	66098	308547
					280,90	2,69	70399	674		22855	
			Колодцы д.2000 - 6 шт								
44	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 п.136	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	16,9	31329,73	7160,17	529472	121007	239927	215738	804827
					9972,69	2921,83	168538	49379		59617	
45	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 п.137	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3	16437,00	--	4931	--	4931	--	5325
					--	--	--	--		394	
46	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 п.138	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	30833,00	--	184998	--	184998	--	199798
					--	--	--	--		14800	
47	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015 п.139	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	18359,00	--	128513	--	128513	--	138794
					--	--	--	--		10281	
48	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 п.140	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	30049,00	--	210343	--	210343	--	227170
					--	--	--	--		16827	
49	С121-040302-0116 2104-0302-0116 РСНБ РК 2015 п.141	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	28257,00	--	169542	--	169542	--	183105
					--	--	--	--		13563	
50	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 п.142	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	9413,00	--	56478	--	56478	--	60996
					--	--	--	--		4518	
51	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 п.144	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	6580,00	--	39480	--	39480	--	42638
					--	--	--	--		3158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.149	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	170,39	876,20	19,96	149296	3401	98032	44938	209773
					280,90	2,69	47863	458		15539	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								44568505
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7702113				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11990544			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5306011			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8526566		
		- Перевозка грузов	Тенге				2066854				
		- Накладные расходы	Тенге							10981061	
		- Сметная прибыль	Тенге							3301373	
		Временные здания и сооружения			1,30%		579 390,57				
		Итого с временными									45 147 895,57
		Зимние удорожания			3,30%		1 489 880,55				
		Итого с зимними удорожаниями									46 637 776,12
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		932 755,52				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									47 570 531,64
		в том числе в ценах на 2022 год-100%, К=1,050036									49 950 770,76
		НДС 12%			12%	5 994 092,49					
		Итого с НДС									55 944 863,25
		Итого с договорной скидкой			0,95						53 147 620,09

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт технического надзора Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VJE00036420

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района, БИН 060140003741

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Гузь К.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

Приказ № 1 от 13.01.2022 года