Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
Подрядчик/Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водоснабжения села Свердловка Денисовского района, Костанайской области"

Справка № 5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
декабрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		16	22.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
466 058 032 413	544 826 000,00	154 671 428,57							18 560 571,43	173 232 000,00
Итого	544 826 000,00	154 671 428,57							18 560 571,43	173 232 000,00

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**
(подпись)

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района", БИН 060140003741

Руководитель _____ **Гузь К.В.**
(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт технического надзора _____Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VJE00036420

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки - Строительство водоснабжения села Свердловка Денисовского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022 г. № 8

(Локальный сметный расчет 2-3-1)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы (участок №1 от водозабора до КВС)									
		ВОДОВОД									
		Снятие и сохранение ПРС									
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	205,08	26,87	26,87	5510	5511	--	1561	7636
					--	10,57	--	2168		566	
2	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	205,08	26,87	26,87	5510	5511	--	1561	7636
					--	10,57	--	2168		566	
		Земляные работы									
3	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015 п.3	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1031,76	270,69	258,39	279287	266597	144	62334	368951
					12,16	71,75	12546	74029		27330	
4	Е11-010205-0904 1101-0205-0904 РСНБ РК 2015 п.4	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	83,04	12497,80	5140,80	1037817	426892	--	576675	1743651
					7357,00	2288,20	610925	190012		129159	
5	Е11-010102-0312 1101-0102-0312 РСНБ РК 2015 п.5	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	83,04	567,60	541,89	47134	44999	21	10520	62266
					25,46	150,49	2114	12497		4612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С341-010103-0102 4101-0103-0102 РСНБ РК 2015 п.6	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	4169,4	179,00	--	746323	--		--	806029
					--	--	--	--		59706	
7	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 п.7 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	25,2	3237,89	--	81595	--	--	58748	151571
					3237,89	--	81595	--		11227	
8	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015 п.8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	83,04	297,75	284,23	24725	23603	11	5518	32663
					13,38	78,92	1111	6554		2419	
9	С341-010103-0102 4101-0103-0102 РСНБ РК 2015 п.9	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	298,94	179,00	--	53510	--		--	57791
					--	--	--	--		4281	
10	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015 п.10	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	17,64	1284,14	1284,14	22652	22652	--	10280	35566
					--	809,38	--	14277		2635	
11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 п.11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	67,2	795,62	--	53466	--	--	38495	99318
					795,62	--	53466	--		7357	
12	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 п.12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	100,8	81,67	69,64	8232	7020	241	1891	10932
					9,63	16,42	971	1655		810	
13	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 п.13	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	110,88	1516,00	--	168094	--	168094	--	181542
					--	--	--	--		13448	
14	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015 п.14	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	91,32	15,54	15,54	1419	1419	--	402	1966
					--	6,11	--	558		146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 п.15	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	91,32	68,95	68,95	6297	6297	--	1742	8682
					--	26,50	--	2420		643	
16	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 п.16 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	91,32	20,10	20,10	1836	1836	--	396	2411
					--	6,03	--	551		179	
17	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 п.17	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	100,45	1516,00	--	152282	--	152282	--	164465
					--	--	--	--		12183	
18	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 п.18	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	922,32	206,87	197,48	190800	182140	101	42574	252043
					9,28	54,83	8559	50571		18670	
19	С341-010103-0102 4101-0103-0102 РСНБ РК 2015 п.19	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	3320,35	179,00	--	594343	--		--	641890
					--	--	--	--		47547	
20	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 п.20	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	922,32	18,57	18,57	17127	17128	--	4848	23733
					--	7,30	--	6733		1758	
21	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 п.21	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	922,32	68,95	68,95	63594	63593	--	17598	87687
					--	26,50	--	24441		6495	
22	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 п.22 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	922,32	20,10	20,10	18539	18539	--	4004	24347
					--	6,03	--	5562		1803	
23	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.23	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	24	2880,76	159,50	69138	3828	40022	26154	102916
					1053,66	47,11	25288	1131		7623	
				Земляные работы (участок №2 от КВС до ПРВ							
		Снятие и сохранение ПРС									
24	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.24	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	86,33	26,87	26,87	2320	2320	--	657	3215
					--	10,57	--	913		238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.25	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	86,33	26,87	26,87	2320	2320	–	657	3215
					–	10,57	–	913		238	
		Земляные работы									
26	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015 п.26	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	547,51	270,69	258,39	148205	141471	76	33078	195786
					12,16	71,75	6658	39284		14503	
27	Е11-010205-0904 1101-0205-0904 РСНБ РК 2015 п.27	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	56,36	12497,80	5140,80	704376	289736	–	391394	1183432
					7357,00	2288,20	414641	128963		87662	
28	Е11-010102-0312 1101-0102-0312 РСНБ РК 2015 п.28	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	56,36	567,60	541,89	31990	30541	14	7140	42260
					25,46	150,49	1435	8482		3130	
29	С341-010103-0102 4101-0103-0102 РСНБ РК 2015 п.29	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	2294,06	179,00	–	410637	–		–	443488
					–	–	–	–		32851	
30	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 п.30 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,4	3237,89	–	30436	–	–	21914	56538
					3237,89	–	30436	–		4188	
31	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 п.31	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	29,49	795,62	–	23463	–	–	16893	43585
					795,62	–	23463	–		3228	
32	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 п.32	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	44,22	81,67	69,64	3611	3079	106	829	4796
					9,63	16,42	426	726		355	
33	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 п.33	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	48,642	1516,00	–	73741	–	73741	–	79640
					–	–	–	–		5899	
34	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015 п.34	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	61,98	15,54	15,54	963	963	–	273	1335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	6,11	--	379		99	
35	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 п.35	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	61,98	68,95	68,95	4274	4273	--	1183	5893
					--	26,50	--	1642		436	
36	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 п.36 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	61,98	20,10	20,10	1246	1246	--	269	1636
					--	6,03	--	374		121	
37	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 п.37	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	68,178	1516,00	--	103358	--	103358	--	111627
					--	--	--	--		8269	
38	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 п.38	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	501,96	206,87	197,48	103840	99127	55	23170	137171
					9,28	54,83	4658	27522		10161	
39	С341-010103-0102 4101-0103-0102 РСНБ РК 2015 п.39	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	1807,048	179,00	--	323462	--		--	349339
					--	--	--	--		25877	
40	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 п.40	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	501,96	18,57	18,57	9321	9321	--	2638	12916
					--	7,30	--	3664		957	
41	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 п.41	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	501,96	68,95	68,95	34610	34610	--	9577	47722
					--	26,50	--	13302		3535	
42	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 п.42 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	501,96	20,10	20,10	10089	10090	--	2179	13250
					--	6,03	--	3027		981	
43	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.43	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	9,03	2880,76	159,50	26013	1440	15058	9841	38722
					1053,66	47,11	9515	425		2868	
				В1-водопровод хозяйственно-питьевой							
44	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.76	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,2899	359371,38	107445,94	104182	31149	989	80159	199088
					248514,00	30785,02	72044	8925		14747	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015 п.78	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	97,869	1087,00	--	106384	--	106384	--	114895
					--	--	--	--		8511	
46	С123-010501-1009 2301-0501-1009 РСНБ РК 2015 п.79	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	916,889	758,00	--	695002	--	695002	--	750602
					--	--	--	--		55600	
47	С123-010501-1411 2301-0501-1411 РСНБ РК 2015 п.80	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 90x6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	329,26	1339,00	--	440879	--	440879	--	476149
					--	--	--	--		35270	
		Футляр методом ГНБ									
48	Е11-221401-0603 1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 п.83	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	28	6344,26	5541,55	177639	155164	178	50816	246731
					796,31	1036,88	22297	29033		18276	
49	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 п.84	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	28	1294,68	7,53	36251	211	4231	31554	73229
					1136,02	2,29	31809	64		5424	
50	С123-010501-1322 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015 п.85	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	28,28	13234,00	--	374258	--	374258	--	404199
					--	--	--	--		29941	
51	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015 п.86	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,3069	46003,00	--	14118	--	14118	--	15247
					--	--	--	--		1129	
		Колодцы д.1500 - 9 шт									
52	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 п.88	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	-6580,00	--	-13160	--	-13160	--	-14213
					--	--	--	--		-1053	
53	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 п.89	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	-14267,00	--	-14267	--	-14267	--	-15408
					--	--	--	--		-1141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 п.90	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	-17650,00	--	-88250	--	-88250	--	-95310
					--	--	--	--		-7060	
55	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 п.91	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	-17155,00	--	-34310	--	-34310	--	-37055
					--	--	--	--		-2745	
56	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015 п.93	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	-18850,00	--	-37700	--	-37700	--	-40716
					--	--	--	--		-3016	
57	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 п.94	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	-9413,00	--	-18826	--	-18826	--	-20332
					--	--	--	--		-1506	
58	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015 п.96	Скобы ходовые	кг	32,64	347,00	--	11326	--	11326	--	12232
					--	--	--	--		906	
		РАЗДЕЛ 2. Корректировка № 2									
59	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.24	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	728,95	26,87	26,87	19587	19587	--	5548	27145
					--	10,57	--	7705		2011	
60	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.25	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	728,95	26,87	26,87	19587	19587	--	5548	27145
					--	10,57	--	7705		2011	
		Земляные работы									
61	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015 п.26	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4623,03	270,69	258,39	1251408	1194544	648	279301	1653166
					12,16	71,75	56216	331702		122457	
62	Е11-010205-0904 1101-0205-0904 РСНБ РК 2015 п.27	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	475,86	12497,80	5140,80	5947203	2446301	--	3304631	9991980
					7357,00	2288,20	3500902	1088863		740147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-010102-0312 1101-0102-0312 РСНБ РК 2015 п.28	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	475,86	567,60	541,89	270098	257864	119	60284	356812
					25,46	150,49	12115	71612		26431	
64	С341-010103-0102 4101-0103-0102 РСНБ РК 2015 п.29	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	19370,49	179,00	--	3467318	--		--	3744703
					--	--	--	--		277385	
65	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 п.30 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	80,36	3237,89	--	260197	--	--	187342	483342
					3237,89	--	260197	--		35803	
66	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 п.31	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	249,02	795,62	--	198125	--	--	142650	368037
					795,62	--	198125	--		27262	
67	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 п.32	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	373,38	81,67	69,64	30494	26002	896	7003	40497
					9,63	16,42	3596	6131		3000	
68	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 п.33	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	410,72	1516,00	--	622652	--	622652	--	672464
					--	--	--	--		49812	
69	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015 п.34	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	523,36	15,54	15,54	8133	8133	--	2302	11270
					--	6,11	--	3198		835	
70	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 п.35	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	523,36	68,95	68,95	36086	36086	--	9986	49757
					--	26,50	--	13869		3686	
71	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 п.36 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	523,36	20,10	20,10	10520	10520	--	2272	13816
					--	6,03	--	3156		1023	
72	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 п.37	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	575,69	1516,00	--	872746	--	872746	--	942566

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		69820	
73	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 п.38	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4238,41	206,87	197,48	876800	837001	467	195642	1158237
					9,28	54,83	39332	232392		85795	
74	С341-010103-0102 4101-0103-0102 РСНБ РК 2015 п.39	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	15258,25	179,00	--	2731227	--		--	2949725
					--	--	--	--		218498	
75	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 п.40	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4238,41	18,57	18,57	78707	78707	--	22277	109063
					--	7,30	--	30940		8079	
76	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 п.41	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4238,41	68,95	68,95	292238	292239	--	80869	402955
					--	26,50	--	112318		29849	
77	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 п.42 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4238,41	20,10	20,10	85192	85192	--	18401	111881
					--	6,03	--	25558		8287	
78	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.43	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	76,23	2880,76	159,50	219600	12158	127121	83073	326886
					1053,66	47,11	80321	3591		24214	
				Водопровод							
79	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.75	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,631	315683,34	84862,62	199196	53548	960	158244	386035
					229299,00	24016,60	144688	15154		28595	
80	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.76	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,172	359371,38	107445,94	61812	18481	587	47559	118121
					248514,00	30785,02	42744	5295		8750	
81	С123-010501-1007 2301-0501-1007 РСНБ РК 2015 п.77	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	510,05	381,00	--	194329	--	194329	--	209875
					--	--	--	--		15546	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015 п.78	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	173,72	1087,00 --	-- --	188834 --	-- --	188834	-- 15107	203941
83	С123-010501-1302 2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	127,26	139,00 --	-- --	17689 --	-- --	17689	-- 1415	19104
				Колодцы д.1500							
84	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 п.87	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	33,665	32364,17 11943,23	7209,69 2943,75	1089540 402069	242714 99101	444757	496158 126856	1712554
85	С121-040301-0104 2104-0301-0104 п.88	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	6580,00 --	-- --	92120 --	-- --	92120	-- 7370	99490
86	С121-040301-0110 2104-0301-0110 п.89	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	14267,00 --	-- --	228272 --	-- --	228272	-- 18262	246534
87	С121-040301-0112 2104-0301-0112 п.90	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	29	17650,00 --	-- --	511850 --	-- --	511850	-- 40948	552798
88	С121-040302-0102 2104-0302-0102 п.91	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	17155,00 --	-- --	257325 --	-- --	257325	-- 20586	277911
89	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015 п.93	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	18850,00 --	-- --	282750 --	-- --	282750	-- 22620	305370
90	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 п.94	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	9413,00 --	-- --	141195 --	-- --	141195	-- 11296	152491
91	С121-130814-2209 2113-0814-2209 п.96	Скобы ходовые	кг	81,6	347,00 --	-- --	28315 --	-- --	28315	-- 2265	30580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	С123-030101-0506 2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	24	9429,00	--	226296	--	226296	--	244400
					--	--	--	--		18104	
93	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 п.98	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	324,77	876,20	19,96	284563	6483	186852	85654	399835
					280,90	2,69	91228	874		29617	
				Колодцы д.2000 2 штуки							
94	С123-030101-0506 2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	2	9429,00	--	18858	--	18858	--	20367
					--	--	--	--		1509	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**38141449**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6245490				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7559773			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2722129			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6439814		
		- Перевозка грузов	Тенге				8326820				
		- Накладные расходы	Тенге							6744266	
		- Сметная прибыль	Тенге							2825293	
		Временные здания и сооружения	Тенге		1,30%		495 838,84				
		Итого с временными	Тенге								38 637 287,84
		Зимние удорожания	Тенге		3,30%		1 275 030,50				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								39 912 318,34
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2 %		798 246,37				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								40 710 564,70
		в том числе в ценах на 2021 год-100%, К=1,050036	Тенге								42 747 558,52
		НДС 12%	Тенге		12%	5 129 707,02					
		Итого с НДС	Тенге								47 877 265,54
		Итого с договорной скидкой	Тенге		0,95						45 483 402,26

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шелекбаев Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района, БИН 060140003741
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Гузь К.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт технического надзора Мендекинов Р.Р.
Аттестат № KZ30VJE00036420

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.
Приказ № 1 от 13.01.2022 года

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки - Строительство водоснабжения села Свердловка Денисовского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022 г. № 9

(Локальный сметный расчет 2-12-1)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
		Снятие и сохранение ПРС									
1	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 п.4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3997,6	23,26	23,26	92984	92984	--	26336	128866
					--	9,15	--	36578		9546	
2	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 п.5	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3997,6	168,20	160,58	672396	641935	319	150044	888236
					7,54	44,59	30142	178253		65795	
3	С341-020102-0202 4102-0102-0202 РСНБ РК 2015 п.6	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	12792,32	83,00	--	1061763	--		--	1146704
					--	--	--	--		84941	
4	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 п.7	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3997,6	23,26	23,26	92984	92984	--	26336	128866
					--	9,15	--	36578		9546	
5	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 п.8	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3997,6	168,20	160,58	672396	641935	319	150044	888236
					7,54	44,59	30142	178253		65795	
6	С341-020102-0202 4102-0102-0202 РСНБ РК 2015 п.9	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	12792,32	83,00	--	1061763	--		--	1146704
					--	--	--	--		84941	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
7	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015 п.10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	26423,69	270,69	258,39	7152629	6827618	3699	1596393	9448943
					12,16	71,75	321312	1895900		699922	
8	Е11-010102-0310 1101-0102-0310 РСНБ РК 2015 п.11	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1499,96	345,10	329,46	517636	494176	256	115514	683802
					15,47	91,49	23204	137231		50652	
9	Е11-010205-0904 1101-0205-0904 РСНБ РК 2015 п.12	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	1680,27	12497,80	5140,80	20999678	8637932	--	11668709	35281858
					7357,00	2288,20	12361746	3844794		2613471	
10	Е11-010102-0312 1101-0102-0312 РСНБ РК 2015 п.13	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1680,27	567,60	541,89	953721	910522	419	212863	1259911
					25,46	150,49	42780	252864		93327	
11	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 п.14 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	496,14	3237,89	--	1606446	--	--	1156641	2984134
					3237,89	--	1606446	--		221047	
12	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 п.15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	118,64	4810,27	--	570691	--	--	410897	1060115
					4810,27	--	570691	--		78527	
13	С341-020102-0202 4102-0102-0202 РСНБ РК 2015 п.16	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	58982,05	83,00	--	4895510	--		--	5287151
					--	--	--	--		391641	
14	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 п.18	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1327,74	795,62	--	1056376	--	--	760591	1962324
					795,62	--	1056376	--		145357	
15	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 п.19	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1991,77	81,67	69,64	162668	138707	4780	37358	216028
					9,63	16,42	19181	32705		16002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015 п.20	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1886,94	15,54	15,54	29323	29323	--	8301	40634
					--	6,11	--	11529		3010	
17	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 п.21	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4266,57	1516,00	--	6468120	--	6468120	--	6985570
					--	--	--	--		517450	
18	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 п.22	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	24057,83	18,57	18,57	446754	446754	--	126448	619058
					--	7,30	--	175622		45856	
19	Е11-010104-0406 1101-0104-0406 РСНБ РК 2015 п.23	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1490,58	21,16	21,16	31541	31541	--	8929	43708
					--	8,32	--	12402		3238	
20	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 п.24	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	27347,98	68,95	68,95	1885643	1885643	--	521799	2600038
					--	26,50	--	724721		192595	
21	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 п.25 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	27347,98	20,10	20,10	549694	549694	--	118734	721902
					--	6,03	--	164908		53474	
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод									
22	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015 п.57	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	4108,00	--	12324	--	12324	--	13310
					--	--	--	--		986	
23	С123-010201-0230 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015 п.58	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8,4	6894,00	--	57910	--	57910	--	62543
					--	--	--	--		4633	
24	С123-010201-0235 2301-0201-0235 РСНБ РК 2015 п.59	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,2	7179,00	--	58868	--	58868	--	63577
					--	--	--	--		4709	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.99	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,48341	471989,78	152085,34	228165	73520	4318	169911	429922
					310973,00	44061,28	150327	21300		31846	
26	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.100	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,73164	359371,38	107445,94	262930	78612	2495	202303	502452
					248514,00	30785,02	181823	22524		37219	
27	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	2,49674	297621,40	75052,24	743083	187386	2387	600381	1450941
					221613,00	21281,72	553310	53135		107477	
28	С123-010501-1013 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015 п.102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	573,3164	2365,00	--	1355893	--	1355893	--	1464364
					--	--	--	--		108471	
29	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015 п.103	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	826,8264	1087,00	--	898760	--	898760	--	970661
					--	--	--	--		71901	
30	С123-010501-1007 2301-0501-1007 РСНБ РК 2015 п.104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	475,811	381,00	--	181284	--	181284	--	195787
					--	--	--	--		14503	
31	С123-010501-1303 2301-0501-1303 РСНБ РК 2015 п.105	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2045,8964	134,00	--	274150	--	274150	--	296082
					--	--	--	--		21932	
		Прокладка футляров методом прокола									
32	Е11-221401-0209 1122-1401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.109	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	256,45*	11065,58	7961,21	2837768	2041652	4455	1893379	5109639
					3087,00	4370,61	791661	1120843		378492	
33	Е11-221401-0212 1122-1401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.111	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	115	12717,25	8974,88	1462484	1032111	7523	972695	2629993
					3676,96	4866,69	422850	559669		194814	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-221401-0213 1122-1401-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.112	Трубы диаметром 350 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	60	14624,02 4239,48	10293,61 5580,13	877441 254369	617617 334808	5455	583285 116858	1577584
35	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 п.113	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	115	1294,68 1136,02	7,53 2,29	148888 130642	866 263	17380	129597 22279	300763
36	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015 п.114	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	60	1421,93 1207,36	8,08 2,56	85316 72442	485 154	12389	71869 12575	169760
37	С123-010501-1322 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015 п.115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	87,87	13234,00 --	-- --	1162872 --	-- --	1162872	-- 93030	1255902
38	С123-010501-1323 2301-0501-1323 РСНБ РК 2015 п.116	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355х21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	60,6	16680,00 --	-- --	1010808 --	-- --	1010808	-- 80865	1091673
39	С123-010501-1321 2301-0501-1321 РСНБ РК 2015 п.117	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	28,28	10420,00 --	-- --	294678 --	-- --	294678	-- 23574	318252
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы д.1500 - 32 шт									
40	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 п.121	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	62,38	32364,17 11943,23	7209,69 2943,75	2018877 745019	449740 183631	824118	919363 235059	3173300
41	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 п.122	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,55	16437,00 --	-- --	25477 --	-- --	25477	-- 2038	27515
42	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 п.123	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	57	6580,00 --	-- --	375060 --	-- --	375060	-- 30005	405065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 п.125	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	32	9413,00	--	301216	--	301216	--	325313
					--	--	--	--		24097	
44	С121-040302-0112 2104-0302-0112 РСНБ РК 2015 п.126	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	42	17986,00	--	755412	--	755412	--	815845
					--	--	--	--		60433	
45	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 п.127	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	75	17650,00	--	1323750	--	1323750	--	1429650
					--	--	--	--		105900	
46	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 п.128	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	53	14267,00	--	756151	--	756151	--	816643
					--	--	--	--		60492	
47	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 п.129	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	42	17155,00	--	720510	--	720510	--	778151
					--	--	--	--		57641	
48	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015 п.131	Скобы ходовые	кг	224,11	347,00	--	77766	--	77766	--	83987
					--	--	--	--		6221	
		РАЗДЕЛ 4. Колодцы д.2000 - 43шт									
49	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 п.136	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	11,265	31329,73	7160,17	352929	80659	159928	143804	536472
					9972,69	2921,83	112342	32914		39739	
50	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 п.137	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2	16437,00	--	3287	--	3287	--	3550
					--	--	--	--		263	
51	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 п.138	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	30833,00	--	123332	--	123332	--	133199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		9867	
52	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015 п.139	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	18359,00	--	165231	--	165231	--	178449
					--	--	--	--		13218	
53	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 п.140	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	30049,00	--	120196	--	120196	--	129812
					--	--	--	--		9616	
54	С121-040302-0116 2104-0302-0116 РСНБ РК 2015 п.141	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	28257,00	--	113028	--	113028	--	122070
					--	--	--	--		9042	
55	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 п.142	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	9413,00	--	37652	--	37652	--	40664
					--	--	--	--		3012	
56	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 п.144	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	15	6580,00	--	98700	--	98700	--	106596
					--	--	--	--		7896	
57	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015 п.146	Скобы ходовые	кг	87,04	347,00	--	30203	--	30203	--	32619
					--	--	--	--		2416	
		РАЗДЕЛ 5. Мокрые колодцы д.1000 - 5шт									
58	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 п.151	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,356	54671,21	11236,86	74134	15237	32280	32277	114924
					19628,72	4415,12	26617	5987		8513	
59	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015 п.152	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	11342,00	--	11342	--	11342	--	12249
					--	--	--	--		907	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 п.153	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	9738,00	--	9738	--	9738	--	10517
					--	--	--	--		779	
61	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 п.154	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	12579,00	--	37737	--	37737	--	40756
					--	--	--	--		3019	
62	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 п.155	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	9413,00	--	9413	--	9413	--	10166
					--	--	--	--		753	
63	С121-040301-0104 2104-0301-0104 п.157	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	6580,00	--	6580	--	6580	--	7106
					--	--	--	--		526	
64	С121-130814-2209 2113-0814-2209 п.159	Скобы ходовые	кг	18,8	347,00	--	6524	--	6524	--	7046
					--	--	--	--		522	
		РАЗДЕЛ 6. Корректировка №1									
		Земляные работы									
65	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 п.17	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	354,4773	2880,76	159,50	1021164	56539	591126	386296	1520057
					1053,66	47,11	373499	16699		112597	
		Водопровод									
66	С123-010501-1316 2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	259,0145	3450,00	--	893600	--	893600	--	965088
					--	--	--	--		71488	
		Колодцы д.1500 - 117 шт									
67	С123-030101-0506 2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	117	9429,00	--	1103193	--	1103193	--	1191448
					--	--	--	--		88255	
68	С121-130814-2209 2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	629,09	347,00	--	218294	--	218294	--	235758
					--	--	--	--		17464	
69	Е11-080101-0307 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумной мастикой в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	856,3	876,20	19,96	750290	17091	492664	225839	1054220
					280,90	2,69	240535	2303		78090	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Колодцы д.2000 - 43шт									
70	**С123-030101-0506 2303-0101-0506**	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**43**	**9429,00**	**--**	**405447**	**--**	**405447**	**--**	**437883**
					--	**--**	**--**	**--**		**32436**	
71	**С121-130814-2209 2113-0814-2209**	**Скобы ходовые**	**кг**	**31,37**	**347,00**	**--**	**10885**	**--**	**10885**	**--**	**11756**
					--	**--**	**--**	**--**		**871**	
72	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумной мастикой в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**113,6**	**876,20**	**19,96**	**99536**	**2268**	**65358**	**29961**	**139856**
					280,90	**2,69**	**31910**	**306**		**10360**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**106323726**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**20149366**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**26075531**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**10036874**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**21747059**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**7019036**				
		- Накладные расходы	Тенге							**23456897**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**7875832**	
		Временные здания и сооружения	Тенге		**1,30%**		**1 382 208,44**				
		Итого с временными	Тенге								**107 705 934,42**
		Зимние удорожания	Тенге		**3,30%**		**3 554 295,84**				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								**111 260 230,25**
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		**2 %**		**2 225 204,61**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								**113 485 434,86**
		в том числе в ценах на 2021 год-100%, К=1,050036	Тенге								**119 163 792,08**
		НДС 12%	Тенге		**12%**	**14 299 655,05**					
		Итого с НДС	Тенге								**133 463 447,13**
		Итого с договорной скидкой	Тенге		**0,95**						**126 790 274,77**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шелекбаев Д.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района, БИН 060140003741

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Гузь К.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт технического надзора Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VJE00036420

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

Приказ № 1 от 13.01.2022 года

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки - Строительство водоснабжения села Свердловка Денисовского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2022 г. № 10

(Локальный сметный расчет 2-4-1)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружный водопровод									
		Колодец водопроводный д.1500 (2 шт)									
1	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 п.23	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,16	44204,58	9431,99	183891	39237	70581	89020	294744
					17805,90	3809,33	74073	15847		21833	
2	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 п.24	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W6	шт.	2	6580,00	--	13160	--	13160	--	14213
					--	--	--	--		1053	
3	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 п.25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14267,00	--	28534	--	28534	--	30817
					--	--	--	--		2283	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 п.27	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W6	шт.	2	17155,00	--	34310	--	34310	--	37055
					--	--	--	--		2745	
5	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 п.28	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W6	шт.	2	9413,00	--	18826	--	18826	--	20332
					--	--	--	--		1506	
6	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015 п.29	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W6	шт.	2	18850,00	--	37700	--	37700	--	40716
					--	--	--	--		3016	
7	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 п.30	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /добавка на W6/	м3	4,06	385,80	--	1566	--	1566	--	1691
					--	--	--	--		125	
8	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.32	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45,1	876,20	19,96	39517	900	25948	11895	55525
					280,90	2,69	12669	121		4113	
9	Е11-131001-0301 1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 п.33	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 поверхности	45,1	5801,94	22,56	261667	1017	226155	24015	308537
					764,86	6,86	34495	309		22855	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**803630**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				121237				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					41154			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16277			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						456780		
		- Накладные расходы	Тенге							124930	
		- Сметная прибыль	Тенге							59529	
		Временные здания и сооружения	Тенге		1,30%		10 447,19				
		Итого с временными	Тенге								**814 077,19**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зимние удорожания	Тенге		**3,30%**		**26 864,55**				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								**840 941,74**
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		**2 %**		**16 818,83**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								**857 760,57**
		в том числе в ценах на 2021 год-100%, К=1,050036	Тенге								**900 679,48**
		НДС 12%	Тенге		**12%**	**108 081,54**					
		Итого с НДС	Тенге								**1 008 761,02**
		Итого с договорной скидкой	Тенге		**0,95**						**958 322,97**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шелекбаев Д.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт технического надзора Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VJE00036420

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района, БИН 060140003741

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Гузь К.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ГИП ТОО "Прометройпроект" Пивоваров А.Н.

Приказ № 1 от 13.01.2022 года