Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
Подрядчик/Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Наименование строительства и его адрес: Строительство водоснабжения села Свердловка Денисовского района, Костанайской области"

Справка № 9
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		16	22.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
466 058 032 413	312 865 185,71	20 567 035,08							2 468 044,21	23 035 079,29
466 058 028 431	38 022 584,21	11 957 412,50							1 434 889,50	13 392 302,00
Итого	350 887 769,92	32 524 447,58							3 902 933,71	36 427 381,29
Сумма возврата авансового платежа										10 928 214,39
Итого за минусом аванса										25 499 166,90

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**
(подпись)

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района", БИН 060140003741

Руководитель _____ **Гузь К.В.**
(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт технического надзора _____ Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VJE00036420

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки - Строительство водоснабжения села Свердловка Денисовского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2023 г. № 35

(Локальный сметный расчет 2-4-1)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружный водопровод									
		Земляные работы									
		Земляные работы									
1	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 п.4	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов1 1	м3грунта	14,3	795,62	–	11377	–	–	8192	21134
					795,62	–	11377	–		1566	
2	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 п.5	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	21	1516,00	–	31836	–	31836	–	34383
					–	–	–	–		2547	
3	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 п.6	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	365,4	206,87	197,48	75590	72159	40	16867	99853
					9,28	54,83	3391	20035		7397	
4	С341-020102-0110 4102-0102-0110 РСНБ РК 2015 п.7	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	6577,2	44,00	–	289397	–		–	312549
					–	–	–	–		23152	
5	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 п.8	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	852,6	18,57	18,57	15833	15833	–	4481	21939
					–	7,30	–	6224		1625	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015 п.9	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	852,6	77,21	77,21	65829	65830	–	18226	90779
					–	29,69	–	25314		6724	
7	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 п.10 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	852,6	22,03	22,03	18783	18783	–	4058	24668
					–	6,61	–	5636		1827	
		РАЗДЕЛ 2. В1									
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,2	2880,76	159,50	12099	670	7004	4577	18010
					1053,66	47,11	4425	198		1334	
9	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015 п.12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2032,09	82,29	6096	247	982	4939	11917
					1622,48	40,38	4867	121		883	
10	Е11-130301-1705 1113-0301-1705 РСНБ РК 2015 п.22	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	0,06	318,77	2,98	19	–	18	1	21
					17,44	0,54	1	–		2	
		Колодец водопроводный д.1500 (3 шт)									
11	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 п.23	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,24	44204,58	9431,99	275837	58855	105873	133530	442117
					17805,90	3809,33	111109	23770		32749	
12	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 п.24	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W6	шт.	3	6580,00	–	19740	–	19740	–	21319
					–	–	–	–		1579	
13	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 п.25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	14267,00	–	57068	–	57068	–	61633
					–	–	–	–		4565	
14	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 п.26	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W6	шт.	7	2322,00	–	16254	–	16254	–	17554
					–	–	–	–		1300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 п.27	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W6	шт.	3	17155,00	–	51465	–	51465	–	55582
					–	–	–	–		4117	
16	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 п.28	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W6	шт.	3	9413,00	–	28239	–	28239	–	30498
					–	–	–	–		2259	
17	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015 п.29	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W6	шт.	3	18850,00	–	56550	–	56550	–	61074
					–	–	–	–		4524	
18	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 п.31	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /добавка на W6/	м3	6,09	385,80	–	2350	–	2350	–	2538
					–	–	–	–		188	
19	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.32	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	67,65	876,20	19,96	59275	1350	38922	17842	83286
					280,90	2,69	19003	182		6169	
20	Е11-131001-0301 1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 п.33	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 поверхности	67,65	5801,94	22,56	392501	1526	339232	36023	462806
					764,86	6,86	51743	464		34282	
		РАЗДЕЛ 3. Наружняя канализация									
		Земляные работы									
21	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015 п.36	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	560	270,69	258,39	151586	144698	78	33833	200252
					12,16	71,75	6810	40180		14834	
22	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 п.37 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12,5	3237,89	–	40474	–	–	29141	75184
					3237,89	–	40474	–		5569	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С341-020102-0110 4102-0102-0110 РСНБ РК 2015 п.38	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	10305	44,00	–	453420	–		–	489694
					–	–	–	–		36274	
24	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 п.39	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	14	795,62	–	11139	–	–	8020	20692
					795,62	–	11139	–		1533	
25	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 п.40	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	21	1516,00	–	31836	–	31836	–	34383
					–	–	–	–		2547	
26	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 п.41	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	491	206,87	197,48	101573	96963	54	22664	134176
					9,28	54,83	4556	26922		9939	
27	С341-020102-0110 4102-0102-0110 РСНБ РК 2015 п.42	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	8838	44,00	–	388872	–		–	419982
					–	–	–	–		31110	
28	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 п.43	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	491	18,57	18,57	9118	9118	–	2581	12635
					–	7,30	–	3584		936	
29	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015 п.44	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	491	77,21	77,21	37910	37910	–	10496	52278
					–	29,69	–	14578		3872	
30	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 п.45 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	491	22,03	22,03	10817	10817	–	2337	14206
					–	6,61	–	3246		1052	
		РАЗДЕЛ 4. К1									
31	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,5	2880,76	159,50	12963	718	7504	4904	19296
					1053,66	47,11	4741	212		1429	
32	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,044	572024,29	197559,11	25169	8692	634	18188	46826
					360074,00	57465,16	15843	2528		3469	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С123-010603-0204 2301-0603-0204 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	44,44	2884,00	–	128165	–	128165	–	138418
					–	–	–	–		10253	
34	С123-021103-0104 2302-1103-0104	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73	шт.	7	386,00	–	2702	–	2702	–	2918
					–	–	–	–		216	
		Колодец водопроводный д.1500 (2 шт)									
35	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,33	43725,08	9431,99	101879	21977	38414	49860	163878
					17805,90	3809,33	41488	8876		12139	
36	С121-040301-0104 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W6	шт.	2	6580,00	–	13160	–	13160	–	14213
					–	–	–	–		1053	
37	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14267,00	–	28534	–	28534	–	30817
					–	–	–	–		2283	
38	С121-040301-0201 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W6	шт.	7	2322,00	–	16254	–	16254	–	17554
					–	–	–	–		1300	
39	С121-040302-0102 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W6	шт.	2	17155,00	–	34310	–	34310	–	37055
					–	–	–	–		2745	
40	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W6	шт.	2	9413,00	–	18826	–	18826	–	20332
					–	–	–	–		1506	
41	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W6	шт.	2	18850,00	–	37700	–	37700	–	40716
					–	–	–	–		3016	
42	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /добавка на W6/	м3	2,33	385,80	–	899	–	899	–	971
					–	–	–	–		72	
43	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,89	876,20	19,96	22685	517	14895	6828	31874
					280,90	2,69	7273	70		2361	
44	Е11-131001-0301 1113-1001-0301 п.60	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 поверхности	25,89	5801,94	22,56	150212	584	129826	13786	177118
					764,86	6,86	19802	178		13120	
		Стремянки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С121-060510-0101 п.61	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0132	699866,00	–	9238	–	9238	–	9977
					–	–	–	–		739	
		Отмостка									
46	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.62	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,567	20794,32	1106,37	11790	627	10441	783	13579
					1273,05	244,03	722	138		1006	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								4092684
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				358764				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					567874			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					182456			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1279043		
		- Перевозка грузов	Тенге				1131689				
		- Накладные расходы	Тенге							452157	
		- Сметная прибыль	Тенге							303162	
		Временные здания и сооружения	Тенге		1,30%		53 204,89				
		Итого с временными	Тенге								4 145 888,89
		Зимние удорожания	Тенге		3,30%		136 814,33				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								4 282 703,23
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2 %		85 654,06				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								4 368 357,29
		в том числе в ценах на 2021 год-100%, К=1,050036	Тенге								4 586 932,42
		НДС 12%	Тенге		12%	550 431,89					
		Итого с НДС	Тенге								5 137 364,31
		Итого с договорной скидкой	Тенге		0,95						4 880 496,09

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Букенов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района, БИН 060140003741

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Гузь К.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт технического надзора Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VJE00036420

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

Приказ №3 от 13.01.2009 года

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки - Строительство водоснабжения села Свердловка Денисовского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2023 г. № 36

(Локальный сметный расчет 2-6-1)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 п.5**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**655**	**17,32**	**14,70**	**11345**	**9629**	**39**	**3933**	**16500**
					2,56	**5,78**	**1677**	**3786**		**1222**	
2	**Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 п.6**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**2760,3**	**30,32**	**30,32**	**83692**	**83692**	**–**	**22080**	**114234**
					–	**11,11**	**–**	**30667**		**8462**	
3	**С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 п.7**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1200**	**1516,00**	**–**	**1819200**	**–**	**1819200**	**–**	**1964736**
					–	**–**	**–**	**–**		**145536**	
4	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 п.8**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1200**	**81,67**	**69,64**	**98004**	**83568**	**2880**	**22507**	**130152**
					9,63	**16,42**	**11556**	**19704**		**9641**	
5	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 п.9**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1200**	**161,94**	**76,73**	**194328**	**92076**	**–**	**104147**	**322353**
					85,21	**35,33**	**102252**	**42396**		**23878**	
6	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 п.10**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**306,7**	**795,62**	**–**	**244017**	**–**	**–**	**175692**	**453286**
					795,62	**–**	**244017**	**–**		**33577**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фундаменты под колодцы									
7	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 п.22	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	7,2	24326,24	1700,46	175149	12244	148393	15781	206204
					2015,54	393,02	14512	2830		15274	
8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.23	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,6	21489,96	1106,37	55874	2876	49688	3589	64220
					1273,05	244,03	3310	634		4757	
9	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.24	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,379	20305,92	1011,04	7696	383	109	6668	15513
					19006,88	326,74	7204	124		1149	
10	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 п.25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,379	221450,00	–	83930	–	83930	–	90644
					–	–	–	–		6714	
		РАЗДЕЛ 2.Корректировка 3									
11	Е11-070404-0101 1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Укладка	м3 сборных конструкций	32,04	7142,37	2518,03	228842	80678	87128	85408	339390
					1904,98	354,06	61036	11344		25140	
12	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	71,64	409,84	2,74	29361	197	428	34022	68454
					401,11	1,35	28736	97		5071	
13	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	17650,00	–	35300	–	35300	–	38124
					–	–	–	–		2824	
14	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	19869,00	–	39738	–	39738	–	42917
					–	–	–	–		3179	
15	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2322,00	–	4644	–	4644	–	5016
					–	–	–	–		372	
16	С123-030101-0501 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	5690,00	–	11380	–	11380	–	12290
					–	–	–	–		910	
		Гидроизоляция стен и перекрытия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты, плиты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	356,4	876,20	19,96	312278	7114	205051	93996	438776
					280,90	2,69	100113	959		32502	
18	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	160	2202,89	41,65	352462	6664	246582	93372	481501
					620,10	7,40	99216	1184		35667	
19	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	70	725,55	29,51	50788	2066	24326	23874	80635
					348,52	14,30	24396	1001		5973	
20	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	140	95,99	5,01	13439	701	12135	878	15462
					4,31	2,36	603	330		1145	
21	Е11-110101-0407 1111-0101-0407 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	210	1814,45	15,02	381034	3154	243528	126849	548514
					639,77	2,83	134352	594		40631	
22	Е11-070516-0116 1107-0516-0116 РСНБ РК 2015	Поверхности горизонтальные. Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами	м шва	56	2270,45	5,49	127145	308	69484	67854	210599
					1024,16	2,69	57353	151		15600	
23	Е11-070516-0117 1107-0516-0117 РСНБ РК 2015	Поверхности вертикальные. Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами	м шва	100,8	2602,78	6,86	262360	692	125072	161583	457859
					1355,12	3,36	136596	339		33915	
				Колодцы д.1500 - 4 шт							
24	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	6580,00	–	26320	–	26320	–	28426
					–	–	–	–		2106	
25	С121-040301-0201 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2322,00	–	9288	–	9288	–	10031
					–	–	–	–		743	
26	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	9413,00	–	37652	–	37652	–	40664
					–	–	–	–		3012	
27	С121-040302-0112 2104-0302-0112 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	17986,00	–	71944	–	71944	–	77700
					–	–	–	–		5756	
28	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	17650,00	–	70600	–	70600	–	76248
					–	–	–	–		5648	
29	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	14267,00	–	114136	–	114136	–	123267
					–	–	–	–		9131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**4**	**17155,00**	**–**	**68620**	**–**	**68620**	**–**	**74110**
					–	**–**	**–**	**–**		**5490**	
31	С123-030101-0501	**Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**4**	**5690,00**	**–**	**22760**	**–**	**22760**	**–**	**24581**
					–	**–**	**–**	**–**		**1821**	
32	С121-130814-2209	**Скобы ходовые**	**кг**	**87,04**	**347,00**	**–**	**30203**	**–**	**30203**	**–**	**32619**
					–	**–**	**–**	**–**		**2416**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**6605025**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1026929**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**386042**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**116140**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3660558**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1042233**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**489262**	
		Временные здания и сооружения	Тенге		**1,30%**		**85 865,33**				
		Итого с временными	Тенге								**6 690 890,33**
		Зимние удорожания	Тенге		**3,30%**		**220 799,38**				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								**6 911 689,71**
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		**2 %**		**138 233,79**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								**7 049 923,50**
		в том числе в ценах на 2021 год-100%, К=1,050036	Тенге								**7 402 673,47**
		НДС 12%	Тенге		**12%**	**888 320,82**					
		Итого с НДС	Тенге								**8 290 994,29**
		Итого с договорной скидкой	Тенге		**0,95**						**7 876 444,57**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Букенов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района, БИН 060140003741

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Гузь К.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт технического надзора Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VJE00036420

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

Приказ №1 от 13.01.2022 года

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки - Строительство водоснабжения села Свердловка Денисовского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2023 г. № 37

(Локальный сметный расчет 7-1-4)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 п.1**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**45,02**	**7378,61**	**1163,37**	**332185**	**52375**	**31417**	**237076**	**614801**
					5517,40	**269,42**	**248393**	**12129**		**45541**	
2	**С121-020101-0313 2102-0101-0313 РСНБ РК 2015 п.2**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**45,9204**	**17037,00**	**–**	**782346**	**–**	**782346**	**–**	**844934**
					–	**–**	**–**	**–**		**62588**	
3	**Е11-070111-0106 1107-0111-0106 РСНБ РК 2015 п.3**	**Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 2 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка**	**м оград**	**427**	**5583,20**	**2032,54**	**2384026**	**867894**	**258711**	**1873190**	**4597794**
					2944,78	**772,90**	**1257421**	**330028**		**340577**	
4	**Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 п.4 прим.**	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка/надставка из колючей проволоки**	**м оград**	**412**	**2385,14**	**602,56**	**982678**	**248254**	**253229**	**680697**	**1796445**
					1167,95	**232,20**	**481195**	**95666**		**133070**	
5	**С121-050307-1020 2105-0307-1020 РСНБ РК 2015 п.5**	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**	**кг**	**202,4**	**641,00**	**–**	**129738**	**–**	**129738**	**–**	**140117**
					–	**–**	**–**	**–**		**10379**	
		Ворота, калитка В-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 п.14	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1	30615,45	5053,81	30615	5054	1139	31089	66640
					24421,60	1925,01	24422	1925		4936	
		РАЗДЕЛ 1.Корректировка 3									
7	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	яма	66	1002,11	817,28	66139	53940	--	25059	98494
					184,83	342,50	12199	22605		7296	
8	Е11-090603-0101 1109-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Опоры свободно стоящие(применительно). Монтаж**	т конструкций	1,51806	124091,27	54972,81	188378	83452	31404	66038	274769
					48431,60	14613,94	73522	22185		20353	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**8433994**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2097152**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1310969**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**484538**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1487984**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2913149**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**624740**	
		Временные здания и сооружения	Тенге		**1,30%**		**109 641,92**				
		Итого с временными	Тенге								**8 543 635,92**
		Зимние удорожания	Тенге		**3,30%**		**281 939,99**				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								**8 825 575,91**
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		**2 %**		**176 511,52**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								**9 002 087,43**
		в том числе в ценах на 2021 год-100%, К=1,050036	Тенге								**9 452 515,87**
		НДС 12%	Тенге		**12%**	**1 134 301,90**					
		Итого с НДС	Тенге								**10 586 817,78**
		Итого с договорной скидкой	Тенге		**0,95**						**10 057 476,89**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Букенов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района, БИН 060140003741

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Гузь К.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт технического надзора Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VJE00036420

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

Приказ № 1 от 13.01.2022 года

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки - Строительство водоснабжения села Свердловка Денисовского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2023 г. № 38

(Локальный сметный расчет 7-2-5)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 п.3**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**155,82**	**260,97**	**247,20**	**40664**	**38519**	**–**	**8381**	**52968**
					13,77	**60,93**	**2146**	**9494**		**3924**	
2	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 п.4**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**35**	**18,57**	**18,57**	**650**	**650**	**–**	**184**	**901**
					–	**7,30**	**–**	**256**		**67**	
3	**Е11-070111-0102 1107-0111-0102 РСНБ РК 2015 п.9**	**Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка**	**м оград**	**312,5**	**2647,19**	**1538,46**	**827247**	**480769**	**7219**	**617501**	**1560328**
					1085,63	**588,95**	**339259**	**184047**		**115580**	
4	**С121-041202-9901 2104-1202-9901 РСНБ РК 2015 п.12**	**Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	**м3**	**39,03**	**57128,00**	**–**	**2229706**	**–**	**2229706**	**–**	**2408082**
					–	**–**	**–**	**–**		**178376**	
5	**Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 п.15 прим.**	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка/надставка из колючей проволоки**	**м оград**	**916,5**	**2385,14**	**602,56**	**2185981**	**552246**	**563309**	**1514220**	**3996217**
					1167,95	**232,20**	**1070426**	**212811**		**296016**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 п.16	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,18459	558842,00	–	103157	–	103157	–	111410
					–	–	–	–		8253	
7	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015 п.17	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,94668	530092,00	–	501827	–	501827	–	541973
					–	–	–	–		40146	
8	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 п.18	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0644	232893,00	–	14998	–	14998	–	16198
					–	–	–	–		1200	
9	С121-050307-1020 2105-0307-1020 РСНБ РК 2015 п.19	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	60	641,00	–	38460	–	38460	–	41537
					–	–	–	–		3077	
10	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015 п.20	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	644	29,00	–	18676	–	18676	–	20170
					–	–	–	–		1494	
11	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.21 Россия ООО Завод СПС	Армированная колючая лента АКЛ Гюрза (СББ АКЛ 600/61/6)	м	304	418,37	–	127184	–	127184	–	137359
					–	–	–	–		10175	
12	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 п.22	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/МС-4, МС-3	т	0,01695	558842,00	–	9472	–	9472	–	10230
					–	–	–	–		758	
РАЗДЕЛ 1. Корректировка 3											
13	С121-041202-9901 2104-1202-9901 РСНБ РК 2015 п.12	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	6,834	57128,00	–	390413	–	390413	–	421646
					–	–	–	–		31233	
14	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами. Группа грунтов 2	яма	104	1002,11	817,28	104219	84997	–	39486	155202
					184,83	342,50	19222	35620		11496	
15	Е11-090603-0101 1109-0603-0101	Опоры свободно стоящие(применительно). Монтаж	т конструкций	2,431704	124091,27	54972,81	301753	133678	50304	105783	440138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					48431,60	14613,94	117771	35537		32603	
16	С123-010201-0185 2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	265,2	2415,00	–	640458	–	640458	–	691695
					–	–	–	–		51237	
17	С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,0396	542170,00	–	21470	–	21470	–	23188
					–	–	–	–		1718	
				Противоподкопный барьер							
18	Е11-060701-0101 1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство	м3	13,7456	40723,59	3955,34	559770	54368	331823	168296	786311
					12628,00	826,55	173579	11361		58245	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								11415552
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1722403				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1345227			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					489126			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5048476		
		- Накладные расходы	Тенге							2453851	
		- Сметная прибыль	Тенге							845598	
		Временные здания и сооружения	Тенге		1,30%		148 402,18				
		Итого с временными	Тенге								11 563 954,59
		Зимние удорожания	Тенге		3,30%		381 610,50				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								11 945 565,09
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2 %		238 911,30				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								12 184 476,39
		в том числе в ценах на 2021 год-100%, К=1,050036	Тенге								12 794 138,86
		НДС 12%	Тенге		12%	1 535 296,66					
		Итого с НДС	Тенге								14 329 435,52
		Итого с договорной скидкой	Тенге		0,95						13 612 963,74

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Букенов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района, БИН 060140003741

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Гузь К.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт технического надзора Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VJE00036420

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

Приказ № 1 от 13.01.2022 года