Форма №3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за ***август*** месяц 2021 года

Заказчик : ***КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "***

Подрядчик: ***ТОО "Кокшетау Жолдары"***

Договор **№ 76 от 7 июля 2021 года**

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-59 "Казгородок-Горьковское" км 62-203" км 102-114

Представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику,
Генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

(теңге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный месяц включительно
Всего по стройке	*91 175 816,37*
В том числе	
Всего за ***август месяц 2021 года***	*91 175 816,37*
В том числе	
НДС 12%	*9 768 837,47*
Резерв 5%	*4 558 790,82*
Удержание аванса	*27 352 744,91*
Итого к оплате	*59 264 280,64*

М.П. **Заказчик:** _____

М.П. **Подрядчик:** _____

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Кокшетау Жолдары"**

Акт выполненных работ № 1

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-59 "Казгородок-Горьковское" км 62-203" км 102-114

за ***август месяц*** 2021 года

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Объем	Договорная цена, тенге	Выполнение			
					с начала строительства		за отчетный период	
					объем	сумма, тенге	объем	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Восстановление оси дороги	км	12,092	197 938,91	5	81 847,05	5	81 847,05
	Подготовительные работы							
2	Разборка дорожных знаков с погрузкой и транспортировкой	шт	39	258 261,51	7	46 354,63	7	46 354,63
	Разборка существующего покрытия							
3	Фрезерование существующего дорожного покрытия толщиной 5 см самоходными фрезами Wirtgen с шириной барабана 2100 мм с погрузкой в автосамосвалы	м2	8 260	1 339 028,60	8 260	1 339 028,60	8 260	1 339 028,60
4	Разборка существующего основания из щебня с погрузкой и транспортировкой на строительную площадку для последующего использования в обочины	м3	12 170	16 364 147,10	5 303,84	7 131 702,38	5 303,84	7 131 702,38
5	Дополнительное уплотнение насыпи после разборки, толщина слоя 30 см	м3	41 027	6 846 175,49	17 880,08	2 983 648,95	17 880,08	2 983 648,95
	Демонтаж существующих труб							
6	Разборка монтолитных портальных стенок, откосных крыльев и блоков тела трубы с погрузкой и транспортировкой	м3	32,07	792 831,65				
	Устройство земляного полотна							
7	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителя при глубине рыхления 0,35 м и длине разрыхляемого участка до 200 м	м3	12 500,0	182 375,00	5 447,66	79 481,36	5 447,66	79 481,36
8	Разработка грунта I группы с перемещением в отвал (срезка ПСП)	м3	65 968,0	9 961 168,00	28 749,67	4 341 200,17	28 749,67	4 341 200,17
9	Разработка грунта II группы с перемещением в насыпь	м3	31 662,0	4 858 533,90	13 798,69	2 117 408,98	13 798,69	2 117 408,98
10	Разработка грунта II группы с погрузкой, транспортировкой, с работой на отвале (излишки грунта)	м3	27 014,0	12 511 804,24	11 773,04	5 452 801,21	11 773,04	5 452 801,21
11	Планировка верха, откосов насыпей и кюветов механизированным способом грунт 2 группы, с уплотнением насыпи и поливом водой	м2	258 809,00	32 532 291,30				
12	Обратная надвижка ПСП с валиков на откосы грунта I группы с работой на отвале	м3	65 308,00	11 814 217,20				
	Дорожная одежда							
	Основная дорога							
14	Устройство подстилающего слоя из песка отсева дробления М800, толщиной – 20 см	м3	21 278,8	89 225 200,22	1 612,79	6 762 670,39	1 612,79	6 762 670,39
15	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 24 см с добавлением 5% цемента от объема	м2	90 773	197 525 142,47				
-	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-ДО	тн	1 400,0	37 158 464,00	1 400,0	37 158 464,00	1 400,0	37 158 464,00
16	Уход за уложенным слоем основания битумной эмульсией 0,7 л/м2	тн	63,5411	8 923 239,34				

17	Устроиство верхнего слоя основания из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II, толщиной 6 см, с подгрунтовкой жидким битумом из расчета 0,7 л/м2	м2	84 440,00	291 648 160,40				
18	Устроиство асфальтобетонного покрытия толщинои 5 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотной мелкозернистой, тип А марки –II, с подгрунтовкой жидким битумом из расчета 0,3 л/м2	м2	23 912,2786	78 890 193,66				
	Присыпные обочины из грунта							
20	Разработка грунта 2 группы способом поперечной надвижки с боковых резервов и перемещением в насыпь до 20 м, с уплотнением и поливом водой	м3	17 254,00	7 533 096,40				
	Искусственные сооружения							
21	Устройство железобетонной трубы отверстием 2х2 на ПК 40+53	шт	1	9 488 943,14				
	Устройство временных дорог							
48	Разработка грунта I группы с перемещением в штабель, (срезка ПСП)	м3	27 360,0	4 131 360,00	14 183,51	2 141 710,01	14 183,51	2 141 710,01
49	Планировка верха земляного полотна механизированным способом с уплотнением и поливом водой	м3	41 040	12 389 976,00	21 275,27	6 423 004,01	21 275,27	6 423 004,01
50	Нарезка кюветов автогрейдером	м3	3 240,0	4 301 910,00	1 679,63	2 230 128,73	1 679,63	2 230 128,73
51	Устройство покрытия временной дороги серповидного профиля, из песчано-гравийной смеси h=15 см из материала от разборки основания основной дороги	км	11,574	24 857 799,82	6,00	12 886 365,90	6,00	12 886 365,90
52	Устройство металлической круглой трубы d=0,5 м	шт	1	143 841,95				
	Всего с НДС	**тенге**		**863 876 100,30**		**91 175 816,37**		**91 175 816,37**
	в том числе НДС 12%	тенге		92 558 153,60		9 768 837,47		9 768 837,47

Расчет составил:_____ Расчет проверил: _____ Объемы работ проверил:_____

Акт на оплату принял: Заказчик КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

_____ Бейсенов К.Н.

Работу сдал: Подрядчик ТОО "Кокшетау Жолдары"

ТОО_____ Касенов Т.З.

Работу принял: Технический надзор ТОО "Есиль Строй Экспертиза"

_____ Шаманский И.А.

ТОО "ПК ЖЕЗКАЗГАНПРОЕКТ"

_____ Балеева АК