Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

« 28 » июня 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Батысгазстрой» г.Уральск, ул.Пойменная 2/5
наименование организации, юридический адрес
в лице **Директора - Айткалиев Сабархали Наурсович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Реконструкция системы водоснабжения с.Акпатер Казталовского района ЗКО**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО» в лице руководителя – УтебаевА.Т**.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____.
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Казэкология Жобалау» №201-01-01 НВ, гос.экспертиза 09-0190/14 от 24.04.2014г
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО» приказом №34/1 от 12.05.2014 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1.Обеспечение суточного расхода на хозяйственно-бытовые нужды населения с.Акпатер	м3/сутки	134,14		134,14	
2.Объем подачи обеззараженной питьевой воды населению	м3/час	3,8		3,8	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По прокту	Фактически
Установка приготовления питьевой воды «Тазасу»	комплект	1	1
Резервуары чистой воды 100 м3	шт	2	2
Водонапорная башня емк.50м3, Н=18м	шт	1	1
Выгреб емк.18м	шт	1	1
Береговые колодцы с насосами 1-го подъема	м	11,36	11,36
Общее количество водопроводных колодцев в поселковой сети	шт	119	119
Трубы в поселковых сетях ПЭ SDR17 ф110х6,6	км	2,1177	2,1177
Трубы в поселковых сетях ПЭ SDR17 ф90х5,4	км	3,87765	3,87765
Трубы в поселковых сетях ПЭ SDR17 ф75х4,5	км	3,0294	3,0294
Трубы в поселковых сетях ПЭ SDR17 ф63х3,8	км	0,4772+0,054	0,4772
Трубы в поселковых сетях ПЭ SDR17 ф32х2	км	0,536	0,536
Трубы в поселковых сетях ПЭ SDR17 ф25х1,8	км	8,4865	8,4865

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Береговые колодцы с насосами 1-го подъема-2шт, на площадке второго подъема были установлены установка очистки воды «Тазасу» с питьевыми и пожарными насосами размещенном здании размерами 6,0х9,0м , а также водонапорная башня емк.50м3, выгреб емк.18м3, резервуары чистой воды емк. 100м3- 2 шт, здания электрощитовой 3,0*3,0м, сети ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ и КЛ-0,4кВ, КТПК-10/0,4-63КВА. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 18,731 км, включая подводки к жилым домам.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2017г**;

месяц, год

окончание работ **июнь 2018г**;

месяц, год

при продолжительности строительства, **8,5 месяцев**:

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Жалпакталское ГКП на праве хозяйственного ведения при акимата Казталовского района

Батыров К.М

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Реконструкция системы водоснабжения с.Акпатер Казталовского района ЗКО готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор - Айткалиев Сабархали Наурсович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

28.VI-18г.

Место печати (при наличия)