Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«30» октября 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Жиенбай ЗКО, Казталовский район, Жалпакталский с/о, с.Жалпактал ул.Егорова б/н
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора Карагойшина Александр Ахметкалиевича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: Строительство специализированного Центра обслуживания населения в городе Атырау
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является ГУ "Управление строительства Атырауской области" ,руководитель Аманов Малик Хаидарович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: нет
(наименование организации)
;
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО Атыраустройпроект № 05/2013**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а **ГУ "Управление строительства Атырауской области"№125 от 12.10.2015г**;
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Посещаемость посетителей	смену	800	-	800	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**

Общая площадь здания,	метр в квадрате (далее – $м^2$)	2 571,96	2 571,96
Число этажей здания Цона	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	11 533,6	11 533,6
В том числе подземной части	$м^3$	2 949	2 949
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
-	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Здание Цона** запроектировано двухэтажным плюс цокольный этаж, прямоугольной формы с размерами в осях 39,0 х 24,0 м. Высота первого этажа- 4,5 м; высота второго этажа – 3,9 м, цокольного этажа до низа конструкций – 2,4 м. Здания Цона имеет шесть эвакуационных выхода , из низ два главных выхода оборудованы, пандусом для доступа, перемещения и обслуживания маломобильных групп населения.

Крыша здания плоская вентилируемая с внутренним организованным водостоком. Кровля из профлистом, утеплитель кровли – минераловатные плиты на бальзатовой основе.

Окна, витражи, входные двери – алюминиевой профилей из стеклопакетов; типа стеклопакетов-двухкамерные; вид стеклопакетов-энергосберегающие. Наружные двери – металлические утепленные индивидуального изготовления. Внутренние двери-деревянные. Внутренняя отделка стен-штукатурка, водоэмульсионная окраска; в санузлах, кладовых- панель из керамической плитки на высоту 1.6 м; Отделка потолков: в подвале-штукатурка с последующей окраской водоэмульсионными красками; 1-ый и 2 – ой этажи – обшивка листами гипсокартонной и водостойкого гипсокартонная, подвесной потолок типа Армстронг

Здания сверки автотранспорта – здания запроектировано одноэтажным, прямоугольной формы с размерами в осях 26,0х24,0 м. Высота помещений боксов осмотра автомобилей до низа ферм -4,5 м; Внутренние двери –металлопластиковые, наружные – металлические и металлические с решеткой. Окна, витражи - металлопластиковые, Ворота – электрические подъёмные с размерами

3.3х3.3 . Крыша- двухскатная с покрытием из кровельных панелей типа сэндвич с навес перекрывается профлистом толщиной 0,7 мм. Наружная отделка – окрашенные сэндвич панели.

Здания котельной – здания одноэтажное прямоугольной формы в плане с размерами в осях 9.0х6.0 м без подвала. Высота помещений до низа покрытия в котельной 2.7 м. Наружные двери металлические, окна деревянные, крыша двухскатная из кровельной панелей типа сэндвич.

Павильон для курсантов- здание одноэтажное прямоугольной формы в плане, размерами в осях 3,х6,0 м, без подвала. Высота помещения до низа покрытия 3,3 м Павильон состоит из одного помещения. Крыша- односкатная из кровельных панелей типа сэндвич, толщиной утеплителя- 120 мм.

Насосная пожаротушения – здания одноэтажное прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 5,6х 6,0 м, без подвала. Высотой помещения до низа покрытия 3,0 м. Внутренняя отделка стен и потолка – штукатурка с последующей водоэмульсионной окраской за 2 раза. Окна металлопластиковые, двери металлические. Полы –выравнивающая стяжка и цеметно-песчаного раствора. Крыша – односкатная из сборной плита покрытия.

(*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве____ согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __**июль 2017 г ;**
(*месяц, год)*

окончание работ **октябрь 2018 г.;**
(*месяц, год)*

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:____8___;

фактически, месяц:____15____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Строительство специализированного Центра обслуживания населения в городе Атырау** готовым к приемке в эксплуатацию,

(*наименование объекта (комплекса)*)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Карагойшин Александр Ахметкалиевич 30.10.18г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись)

(дата) *(М.П)*

ТОО "ЖИЕНБАЙ" ЖШС