Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Талап"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Строительство гравийной дороги улицы Каратау ст. Бесарык с/о Талап Жанакорганского района Кызылординской области

Меморандум №28 от 17.10.2024 г.

Акт приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Восстановление оси дороги				
1	**СЦИ** *РК 8.03-04-2023 таб.1601-0204-30 п.2*	**Восстановление трассы для строительства автомобильной дороги (2 категории сложности)**	**км**	**0,114**	**42 098**	**4 799**
		Земляные работы				
2	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**(Срезка)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**95,967**	**129**	**12 380**
3	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**95,967**	**110**	**10 556**
4	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**63,09**	**129**	**8 139**
5	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**63,09**	**110**	**6 940**
6	**6101-0103-0216** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	**$м^3$**	**77,77**	**434**	**33 752**
7	**412-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**641,6025**	**94**	**60 311**
8	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**77,77**	**129**	**10 032**
9	**6101-0107-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**75,49**	**223**	**16 834**
10	**6101-0107-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3*	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**75,49**	**47**	**3 548**
11	**6101-0109-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2**	**$м^2$**	**1 085,55**	**158**	**171 517**
12	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка (рекультивация) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**12,43**	**129**	**1 603**
13	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**12,43**	**110**	**1 367**
		Дорожная одежда основания				
14	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**100,36**	**6 056**	**607 780**
15	**6201-0701-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см**	**$м^2$**	**166,4**	**541**	**90 022**
16	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**16,64**	**2 419**	**40 252**

1	2	3	4	5	6	7
		Дорожная одежда на примыканий				
17	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	9,06	6 056	54 867
18	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,05	176 573	8 829
19	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	54,2	3 121	169 158
		Дорожные знаки				
20	6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4	17 822	71 288
21	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	4	10 153	40 612
22	251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	1	7 804	7 804
23	251-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	3	7 453	22 359
24	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	0,32	8 751	2 800
25	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,424	61 881	26 238
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1 483 787**

		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**1 483 787**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%	**Тенге**			**99 414**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**			**106 824**
		ИТОГО	**Тенге**			**1 690 025**
		Сметная прибыль 5%	**Тенге**			**79 160**
		Непредвиденные работы и затраты - 3%	**Тенге**			**50 701**
		ИТОГО	**Тенге**			**1 819 886**
		на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0000	**Тенге**			**909 943**
		на IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0000	**Тенге**			**909 943**
		ИТОГО	**Тенге**			**1 819 886**
		НДС 12%	**Тенге**			**218 386**
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**			**2 038 272**

Принял
Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Талап"
Аким _____ **Такирбасов Е.У.**

Технадзор
ТОО "Туран Строй Индустрия"
Эксперт _____ **Ахметов З.Ж.**

Сдал
Подрядчик:
ТОО "Управление автомобильных дорог"
Заместитель директора _____ **Балатаев У.А.**

Авторский надзор
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"
Инженер _____ **Демеген Н.Д.**