Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство водопроводной линий в ауле Оркен Исатайского района Атырауской области"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		76	05.07.2019 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство водопроводной линий в ауле Оркен Исатайского района Атырауской области"	56 430 000,00	50 383 928,57							6 046 071,43	56 430 000,00

Всего к оплате: Пятьдесят шесть миллионов четыреста тридцать тысяч тенге

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

_____ **Сыдихов Ж.Ш.**

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Болат-Д"

_____ **Мейірбеков М.М.**

М.П.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство водопроводной линий в ауле Оркен Исатайского района Атырауской области"**

РЕЕСТР

выполненных работ за июль месяц 2019 года

№	Наименование работ	Общая стоимость строительства	Освоено с начала строительства	Всего выполнено за 2019 год					
				июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	"Строительство водопроводной линий в ауле Оркен Исатайского района Атырауской области"	149 794 010,35	56 430 000,00	56 430 000,00					
	ВСЕГО	**149 794 010,35**	**56 430 000,00**	**56 430 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства Исатайского района" **Сыдихов Ж.Ш.**

Технадзор
Директор ТОО "Стройнадзор" **Жумагулов М.Н.**

Подрядчик
Директор ТОО "Болат-Д" **Мейірбеков М.М.**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Договор **№76 от 05.07.2019 года**
Наименование объекта **"Строительство водопроводной линий в ауле Оркен Исатайского района Атырауской области"**

АКТ
выполненных работ за июль месяц 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.23 Кэм=1,06**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. На водохозяйственном стоительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**24939,0000**		**203,38**	**5072218,51**
		Итого оплата труда:				**56,15**	**1400349,79**
		Итого эксплуатация машин:				**193,53**	**4826432,20**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		40,43	1008251,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,51	486437,63
		Сметная стоимость:				**263,32**	**6566908,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**13,5800**		**1827,67**	**24819,79**
		Итого оплата труда:				**1827,67**	**24819,79**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1315,92	17870,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251,49	3415,20
		Сметная стоимость:				**3395,08**	**46105,23**
3	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.23 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 МОКРЫЙ ГРУНТ** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**3259,5700**		**223,72**	**729242,41**
		Итого оплата труда:				**61,77**	**201330,93**
		Итого эксплуатация машин:				**212,88**	**693905,25**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		44,47	144958,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,46	69936,05
		Сметная стоимость:				**289,65**	**944136,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**1,2200**		**2101,82**	**2564,22**
		Итого оплата труда:				**2101,82**	**2564,22**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1513,31	1846,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,21	352,84
		Сметная стоимость:				**3904,35**	**4763,30**
5	**Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив** Состав работ: 1. Водоотлив из траншей шириной по дну до 2 м для ленточных фундаментов под здания и сооружения, а также для внутризаводских и дворовых (внутриквартальных) коммуникаций	**м3 мокрого грунта**	**966,2620**		**1149,72**	**1110930,75**
		Итого оплата труда:				**735,02**	**710221,90**
		Итого эксплуатация машин:				**1149,72**	**1110930,75**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		529,21	511359,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134,31	129783,24
		Сметная стоимость:				**1813,25**	**1752073,75**
6	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**2,0000**		**327844,49**	**655688,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см					
		Итого оплата труда:				**253810,17**	**507620,34**
		Итого эксплуатация машин:				**95880,17**	**191760,34**
		Итого материалов:				**6148,32**	**12296,64**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		251272,07	502544,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46329,32	92658,65
		Сметная стоимость:				**625445,88**	**1250891,77**
7	**С123-010501-1112 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**7494,2000**		**1295,00**	**9704989,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,60	776399,12
		Сметная стоимость:				**1398,60**	**10481388,12**
8	**С123-010501-1104 2301-0501-1104 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**7224,5300**		**139,00**	**1004209,67**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,12	80336,77
		Сметная стоимость:				**150,12**	**1084546,44**
9	**С123-010501-1524 2301-0501-1524 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 400х36,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**26,2600**		**30468,00**	**800089,68**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2437,44	64007,17
		Сметная стоимость:				**32905,44**	**864096,85**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**19104753,01**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7595464,66**
Материалы -			Тенге				**12296,64**
Всего заработная плата -			Тенге				**2846907,00**
Накладные расходы -			Тенге				**2186830,50**
Сметная прибыль -			Тенге				**782583,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**10564878,78**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2382,33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2846907,00**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**11509288,35**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**11509288,35**
		Сметная прибыль -	Тенге				**920743,07**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**12430031,42**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**22994910,19**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2382,33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2846907,00**
		РАЗДЕЛ 2. Колодцы водопроводные-88шт.					
10	**С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**60,0000**		**24175,00**	**1450500,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1934,00	116040,00
		Сметная стоимость:				**26109,00**	**1566540,00**
11	**С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**28,0000**		**37337,00**	**1045436,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2986,96	83634,88
		Сметная стоимость:				**40323,96**	**1129070,88**
12	**С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**60,0000**		**20330,00**	**1219800,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1626,40	97584,00
		Сметная стоимость:				**21956,40**	**1317384,00**
13	**С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**28,0000**		**35379,00**	**990612,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2830,32	79248,96
		Сметная стоимость:				**38209,32**	**1069861,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**12,0000**		**17271,00**	**207252,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1381,68	16580,16
		Сметная стоимость:				**18652,68**	**223832,16**
15	**С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**114,0000**		**25570,00**	**2914980,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2045,60	233198,40
		Сметная стоимость:				**27615,60**	**3148178,40**
16	**С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4,0000**		**25692,00**	**102768,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2055,36	8221,44
		Сметная стоимость:				**27747,36**	**110989,44**
17	**С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**54,0000**		**37945,00**	**2049030,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3035,60	163922,40
		Сметная стоимость:				**40980,60**	**2212952,40**
18	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**88,0000**		**3811,00**	**335368,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,88	26829,44
		Сметная стоимость:				**4115,88**	**362197,44**
19	**С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**82,0000**		**5476,00**	**449032,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		438,08	35922,56
		Сметная стоимость:				**5914,08**	**484954,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**С121-040301-0103 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**18,0000**		**8911,00**	**160398,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		712,88	12831,84
		Сметная стоимость:				**9623,88**	**173229,84**
21	**С123-040102-1105 2304-0102-1105 РСНБ РК 2015**	**Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**151,0000**		**91847,00**	**13868897,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7347,76	1109511,76
		Сметная стоимость:				**99194,76**	**14978408,76**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**24794073,00**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10925176,00**
Местные материалы -			Тенге				**10925176,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**874014,08**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11799190,08**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**13868897,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**13868897,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**1109511,76**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**14978408,76**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**26777598,84**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**43898826,01**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**760139,49**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**6823028,53**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**2086767,48**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**36315657,99**
- перевозка грузов			Тенге				**0,00**
- оборудование			Тенге				**0,00**
Накладные расходы			Тенге				**2186830,50**
ИТОГО:			Тенге				**46085656,51**
Сметная прибыль			Тенге				**3686852,52**
ИТОГО по смете:			Тенге				**49772509,15**
Временные здания и сооружения 2,9%			Тенге				**1443402,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого		Тенге				**51215911,92**
	Дополнительные затраты при произхводстве СМР в зимнее время 2,07%		Тенге				**1060169,38**
	Итого		Тенге				**52276081,29**
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге				**1045521,63**
	Итого		Тенге				**53321602,92**
	Итого в текущих ценах К=1,0498961		Тенге				**55982142,95**
	Итого с переходом к договорной цене К=0,899999998582053		Тенге				**50383928,57**
	НДС 12%		Тенге				**6046071,43**
	Всего к оплате		Тенге				**56430000,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства Исатайского района"
Руководитель _____ Сыдихов Ж.Ш.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Стройнадзор"
Директор _____ Жумагулов М.Н.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Болат-Д"
Директор _____ Мейірбеков М.М.