Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Наименование строительства и его адрес:

"Строительство водопроводной линий в ауле Оркен Исатайского района Атырауской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		76	05.07.2019 г				
		1	16.08.2019 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство водопроводной линий в ауле Оркен Исатайского района Атырауской области"	89 811 455,13	29 804 870,65							3 576 584,48	33 381 455,13

Всего к оплате: Тридцать три миллиона триста восемьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят пять тенге 13 тиын

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Исатайского района"
_____ **Сыдихов Ж.Ш.**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Болат-Д"
_____ **Мейірбеков М.М.**
М.П.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство водопроводной линий в ауле Оркен Исатайского района Атырауской области"**

РЕЕСТР

выполненных работ за август месяц 2019 года

№	Наименование работ	Общая стоимость строительства	Освоено с начала строительства	Всего выполнено за 2019 год					
				июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	"Строительство водопроводной линий в ауле Оркен Исатайского района Атырауской области"	149 794 010,35	89 811 455,13	56 430 000,00	33 381 455,13				
	ВСЕГО	**149 794 010,35**	**89 811 455,13**	**56 430 000,00**	**33 381 455,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства Исатайского района" **Сыдихов Ж.Ш.**

Технадзор
Директор ТОО "Стройнадзор" **Жумагулов М.Н.**

Подрядчик
Директор ТОО "Болат-Д" **Мейірбеков М.М.**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Договор **№76 от 05.07.2019 года. Дополнительное соглашение №1 от 16.08.2019 года**

Наименование объекта **"Строительство водопроводной линий в ауле Оркен Исатайского района Атырауской области"**

АКТ
выполненных работ за август месяц 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.23 Кэм=1,06**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**10000,0000**		**203,38**	**2033850,00**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=857)	чел-ч	0,0115	115	857,00	98555,00
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0265	265	1747,00	462955,00
		Итого оплата труда:				**56,15**	**561510,00**
1. 3	2263 С (3101-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0265	265	7303,00	1935295,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0265	265	1747,00	462955,00
		Итого эксплуатация машин:				**193,53**	**1935295,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		40,43	404287,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,51	195050,98
		Сметная стоимость:				**263,32**	**2633188,18**
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**20,0000**		**1827,67**	**36553,44**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=989)	чел-ч	1,848	36,96	989,00	36553,44
		Итого оплата труда:				**1827,67**	**36553,44**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1315,92	26318,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251,49	5029,75
		Сметная стоимость:				**3395,08**	**67901,67**
3	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.23 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 МОКРЫЙ ГРУНТ** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**8000,0000**		**223,72**	**1789788,00**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=857)	чел-ч	0,01265	101,2	857,00	86728,40
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02915	233,2	1747,00	407400,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**61,77**	**494128,80**
3. 3	2263 С (3101-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,02915	233,2	7303,00	1703059,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02915	233,2	1747,00	407400,40
		Итого эксплуатация машин:				**212,88**	**1703059,60**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		44,47	355772,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,46	171644,86
		Сметная стоимость:				**289,65**	**2317205,59**
4	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**5,0000**		**2101,82**	**10509,11**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=989)	чел-ч	2,125	10,626	989,00	10509,11
		Итого оплата труда:				**2101,82**	**10509,11**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1513,31	7566,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,21	1446,05
		Сметная стоимость:				**3904,35**	**19521,73**
5	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**2242,6600**		**794,12**	**1780950,13**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=817)	чел-ч	0,972	2179,866	817,00	1780950,13
		Итого оплата труда:				**794,12**	**1780950,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		571,77	1282284,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,27	245058,74
		Сметная стоимость:				**1475,16**	**3308293,00**
6	**Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**9624,9000**		**34,28**	**329902,11**
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	58,712	1747,00	102569,67
		Итого оплата труда:				**10,66**	**102569,67**
6. 2	259 С (3101-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0061	58,712	5619,00	329902,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	58,712	1747,00	102569,86
		Итого эксплуатация машин:				**34,28**	**329902,11**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		7,67	73850,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,36	32300,18
		Сметная стоимость:				**45,30**	**436052,46**
7	**Е11-010107-1308 1101-0107-1308 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Разравнивание кавальеров (отвалов) с перемещением грунта и планировкой поверхности под заданную отметку	**м3 грунта**	**232,0200**		**31,40**	**7286,54**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00459	1,065	1747,00	1860,51
		Итого оплата труда:				**8,02**	**1860,51**
7. 2	247 С (3101-0101-0204 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00459	1,065	6842,00	7286,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00459	1,065	1747,00	1860,55
		Итого эксплуатация машин:				**31,40**	**7286,54**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		5,77	1339,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,97	690,09
		Сметная стоимость:				**40,15**	**9316,19**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив** Состав работ: 1. Водоотлив из траншей шириной по дну до 2 м для ленточных фундаментов под здания и сооружения, а также для внутризаводских и дворовых (внутриквартальных) коммуникаций	**м3 мокрого грунта**	**505,5320**		**1149,72**	**581220,25**
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	433,746	856,67	371576,13
		Итого оплата труда:				**735,02**	**371576,13**
8. 2	1275 С (3205-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	1445,822	402,00	581220,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,858	433,7466	856,67	371576,25
		Итого эксплуатация машин:				**1149,72**	**581220,25**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		529,21	267534,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134,31	67900,41
		Сметная стоимость:				**1813,25**	**916655,47**
9	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**4,3940**		**327844,49**	**1440548,69**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1164)	чел-ч	194	852,436	1164,00	992235,50
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	117,891	1043,39	123006,38
		Итого оплата труда:				**253810,17**	**1115241,89**
9. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	108,092	3665,00	396158,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	108,092	1024,00	110686,21

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	1,406	4160,00	5849,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	1,406	1462,00	2055,57
9. 5	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	52,728	73,00	3849,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	6,108	1555,00	9497,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	6,108	1223,00	7470,08
9. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	2,285	2601,00	5942,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	2,285	1223,00	2794,56
		Итого эксплуатация машин:				**95880,17**	**421297,47**
9. 8	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	1,933	228,00	440,81
9. 9	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	79,092	336,00	26574,91
		Итого материалов:				**6148,32**	**27015,72**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		251272,07	1104089,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46329,32	203571,05
		Сметная стоимость:				**625445,88**	**2748209,21**
10	**Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**5,1530**		**269999,84**	**1391309,18**

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1164)	чел-ч	173	891,469	1164,00	1037669,92
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	96,103	1037,68	99724,67
		Итого оплата труда:				**220724,74**	**1137394,59**
10. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	90,177	3665,00	330500,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	90,177	1024,00	92341,25
10. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,56683	4160,00	2358,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,56683	1462,00	828,71
10. 5	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	41,224	73,00	3009,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	4,792	1555,00	7452,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	4,792	1223,00	5860,62
10. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,56683	2601,00	1474,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,56683	1223,00	693,23
		Итого эксплуатация машин:				**66911,36**	**344794,24**
10. 8	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,82448	228,00	187,98
10. 9	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	25,765	336,00	8657,04
		Итого материалов:				**1716,48**	**8845,02**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		218517,49	1126020,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39081,39	201386,39
		Сметная стоимость:				**527598,72**	**2718716,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка-ФУТЛЯР** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,0260**		**921610,89**	**23961,88**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1144)	чел-ч	444	11,544	1144,00	13206,34
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	92,49	2,405	1052,58	2531,18
		Итого оплата труда:				**605289,01**	**15737,51**
11. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	80	2,08	3665,00	7623,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	80	2,08	1024,00	2129,92
11. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,66	0,01716	4160,00	71,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,66	0,01716	1462,00	25,09
11. 5	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	43	1,118	73,00	81,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,99	0,12974	1555,00	201,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,99	0,12974	1223,00	158,67
11. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,84	0,17784	2601,00	462,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,84	0,17784	1223,00	217,50
		Итого эксплуатация машин:				**324634,89**	**8440,51**
11. 8	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	265	6,89	336,00	2315,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**89040,00**	**2315,04**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		599236,12	15580,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121667,76	3163,36
		Сметная стоимость:				**1642514,77**	**42705,38**
12	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Протаскивание трубопровода диаметром 110 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,0260**		**327844,49**	**8523,96**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1164)	чел-ч	194	5,044	1164,00	5871,22
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,69758	1043,39	727,85
		Итого оплата труда:				**253810,17**	**6599,06**
12. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	0,6396	3665,00	2344,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	0,6396	1024,00	654,95
12. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,00832	4160,00	34,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,00832	1462,00	12,16
12. 5	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,312	73,00	22,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,03614	1555,00	56,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,03614	1223,00	44,20
12. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,01352	2601,00	35,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,01352	1223,00	16,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**95880,17**	**2492,88**
12. 8	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,01144	228,00	2,61
12. 9	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,468	336,00	157,25
		Итого материалов:				**6148,32**	**159,86**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		251272,07	6533,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46329,32	1204,56
		Сметная стоимость:				**625445,88**	**16261,59**
13	**Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка** Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	**шт.**	**6,0000**		**1905,58**	**11433,46**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1124)	чел-ч	0,611	3,666	1124,00	4120,58
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	1,998	1026,51	2050,97
		Итого оплата труда:				**1028,59**	**6171,55**
13. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	1,98	3665,00	7256,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	1,98	1024,00	2027,52
13. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,006	4160,00	24,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,006	1462,00	8,77
13. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,012	2601,00	31,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,012	1223,00	14,68
		Итого эксплуатация машин:				**1218,81**	**7312,87**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1018,31	6109,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		233,91	1403,46
		Сметная стоимость:				**3157,79**	**18946,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**С123-020302-3310 2302-0302-3310 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**		**3507,00**	**21042,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		280,56	1683,36
		Сметная стоимость:				**3787,56**	**22725,36**
15	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы,краны. Установка** Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	**шт.**	**17,0000**		**1293,06**	**21981,97**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1124)	чел-ч	0,414	7,038	1124,00	7910,71
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	3,842	1026,82	3945,04
		Итого оплата труда:				**697,40**	**11855,75**
15. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	3,808	3665,00	13956,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	3,808	1024,00	3899,39
15. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,017	4160,00	70,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,017	1462,00	24,85
15. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,017	2601,00	44,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,017	1223,00	20,79
		Итого эксплуатация машин:				**827,72**	**14071,26**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		690,42	11737,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,68	2697,53
		Сметная стоимость:				**2142,16**	**36416,69**
16	**С123-020304-0610 2302-0304-0610 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**8516,00**	**25548,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		681,28	2043,84
		Сметная стоимость:				**9197,28**	**27591,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**С123-020304-0810 2302-0304-0810 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**5379,00**	**5379,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		430,32	430,32
		Сметная стоимость:				**5809,32**	**5809,32**
18	**С123-020304-1010 2302-0304-1010 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**13,0000**		**5379,00**	**69927,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		430,32	5594,16
		Сметная стоимость:				**5809,32**	**75521,16**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**9589714,71**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9467818,71**
Материалы -			Тенге				**38335,64**
Всего заработная плата -			Тенге				**5652658,14**
Накладные расходы -			Тенге				**4689024,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**1132547,41**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**15289390,08**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**5429,51**
Сметная заработная плата -			Тенге				**5652658,14**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**121896,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**121896,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**9751,68**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**131647,68**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**15421037,76**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**5429,51**
Сметная заработная плата -			Тенге				**5652658,14**
РАЗДЕЛ 2. Колодцы водопроводные-88шт.							
19	**С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015**	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**29,0000**		**81503,00**	**2363587,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6520,24	189086,96
		Сметная стоимость:				**88023,24**	**2552674,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**С123-020803-0204 2302-0803-0204 РСНБ РК 2015**	**Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**17,0000**		**196546,00**	**3341282,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15723,68	267302,56
		Сметная стоимость:				**212269,68**	**3608584,56**
21	**С123-020803-0410 2302-0803-0410 РСНБ РК 2015**	**Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**12,0000**		**172836,00**	**2074032,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13826,88	165922,56
		Сметная стоимость:				**186662,88**	**2239954,56**
22	**С123-020803-0103 2302-0803-0103 РСНБ РК 2015**	**Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**38,0000**		**118769,00**	**4513222,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9501,52	361057,76
		Сметная стоимость:				**128270,52**	**4874279,76**
23	**С123-020803-0410 2302-0803-0410 РСНБ РК 2015**	**Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**4,0000**		**172836,00**	**691344,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13826,88	55307,52
		Сметная стоимость:				**186662,88**	**746651,52**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**12983467,00**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**12983467,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**12983467,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**1038677,36**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**14022144,36**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**14022144,36**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**22573181,71**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**4074310,35**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**5355172,72**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**1578347,79**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**13143698,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				4689023,96
	ИТОГО:		Тенге				27262205,67
	Сметная прибыль		Тенге				2180976,45
	ИТОГО :		Тенге				29443182,36
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге				853852,29
	Итого		Тенге				30297034,65
	Дополнительные затраты при произхводстве СМР в зимнее время 2,07%		Тенге				627148,62
	Итого		Тенге				30924183,27
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге				618483,67
	Итого		Тенге				31542666,93
	Итого в текущих ценах К=1,0498961		Тенге				33116522,99
	Итого с переходом к договорной цене К=0,899999998582053		Тенге				29804870,65
	НДС 12%		Тенге				3576584,48
	Всего к оплате		Тенге				33381455,13

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства Исатайского района"
Руководитель _____ Сыдихов Ж.Ш.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Болат-Д"
Директор _____ Мейірбеков М.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Стройнадзор"
Директор _____Жумагулов М.Н.