Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Наименование строительства и его адрес:

"Строительство водопроводной линий в ауле Оркен Исатайского района Атырауской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		76	05.07.2019 г				
		1	16.08.2019 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство водопроводной линий в ауле Оркен Исатайского района Атырауской области"	149 794 010,35	20 073 710,02							2 408 845,20	22 482 555,22

Всего к оплате: Двадцать два миллиона четыреста восемьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят пять тенге 22 тиын

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

_____ **Сыдихов Ж.Ш.**

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Болат-Д"

_____ **Мейірбеков М.М.**

М.П.

Перечислено по счету к оплате № 467252/689 от 25.11.2019г - 2394544-87
Остаток - 20088010-35.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство водопроводной линий в ауле Оркен Исатайского района Атырауской области"**

РЕЕСТР

выполненных работ за ноябрь месяц 2019 года

№	Наименование работ	Общая стоимость строительства	Освоено с начала строительства	Всего выполнено за 2019 год					
				июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	"Строительство водопроводной линий в ауле Оркен Исатайского района Атырауской области"	149 794 010,35	149 794 010,35	56 430 000,00	33 381 455,13		37 500 000,00	22 482 555,22	
	ВСЕГО	**149 794 010,35**	**149 794 010,35**	**56 430 000,00**	**33 381 455,13**	**0,00**	**37 500 000,00**	**22 482 555,22**	**0,00**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства Исатайского района" **Сыдихов Ж.Ш.**

Технадзор
Директор ТОО "Стройнадзор" **Жумагулов М.Н.**

Подрядчик
Директор ТОО "Болат-Д" **Мейірбеков М.М.**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Договор **№76 от 05.07.2019 года. Дополнительное соглашение №1 от 16.08.2019 года**

Наименование объекта **"Строительство водопроводной линий в ауле Оркен Исатайского района Атырауской области"**

АКТ
выполненных работ за ноябрь месяц 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции	**км трубопровода**	**7,1530**		**56907,76**	**407061,20**
		Итого оплата труда:				**52736,00**	**377220,61**
		Итого материалов:				**4171,76**	**29840,59**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		52208,64	373448,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8729,31	62440,77
		Сметная стоимость:				**117845,71**	**842950,37**
2	**Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией** Состав работ:	**км трубопровода**	**7,4200**		**69352,33**	**514594,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции					
		Итого оплата труда:				**52736,00**	**391301,12**
		Итого материалов:				**16616,33**	**123293,16**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		52208,64	387388,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9724,88	72158,59
		Сметная стоимость:				**131285,85**	**974140,98**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**921655,48**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**921655,48**
Материалы -			Тенге				**153133,75**
Всего заработная плата -			Тенге				**768521,73**
		Накладные расходы -	Тенге				**760836,51**
		Сметная прибыль -	Тенге				**134599,36**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1817091,35**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**750,51**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**768521,73**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1817091,35**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**750,51**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**768521,73**
		РАЗДЕЛ 2. Колодцы водопроводные-88шт.					
3	**Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров 4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**51,5587**		**59237,56**	**3054211,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Устройство упоров и опор для установки арматуры 6. Гидроизоляция стен и днища					
		Итого оплата труда:				**19641,71**	**1012701,19**
		Итого эксплуатация машин:				**8607,85**	**443809,66**
		Итого материалов:				**34450,11**	**1776202,91**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		19445,30	1002574,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6294,63	324542,87
		Сметная стоимость:				**84977,49**	**4381328,76**
4	**С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**88,0000**		**19411,00**	**1708168,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1552,88	136653,44
		Сметная стоимость:				**20963,88**	**1844821,44**
5	**Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка** Состав работ: 1. Сверление отверстий 2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев	**шт.**	**26,0000**		**2592,15**	**67395,94**
		Итого оплата труда:				**1935,31**	**50318,06**
		Итого эксплуатация машин:				**168,57**	**4382,82**
		Итого материалов:				**559,90**	**14557,44**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1915,96	49814,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		360,65	9376,87
		Сметная стоимость:				**4868,76**	**126587,69**
6	**С123-030103-0906 2303-0103-0906 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**	**26,0000**		**69493,00**	**1806818,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5559,44	144545,44
		Сметная стоимость:				**75052,44**	**1951363,44**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**6636593,65**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3121607,65**
Материалы -			Тенге				**1790760,35**
Всего заработная плата -			Тенге				**1063019,25**
Накладные расходы -			Тенге				**1052389,06**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**333919,74**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4507916,44**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**880,31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1063019,25**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**3514986,00**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**3514986,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**281198,88**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**3796184,88**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8304101,32**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**880,31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1063019,25**
		РАЗДЕЛ 3.Установка безколодезного воздушного клапана (1комплект)-3шт					
7	**Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов	**т фасонных частей**	**0,2598**		**77758,23**	**20201,59**
		Итого оплата труда:				**44394,55**	**11533,70**
		Итого эксплуатация машин:				**2731,05**	**709,53**
		Итого материалов:				**31916,78**	**8291,98**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		43950,60	11418,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9736,71	2529,60
		Сметная стоимость:				**131445,54**	**34149,55**
8	**С123-020803-0103 2302-0803-0103 РСНБ РК 2015**	**Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200х100 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**6,0000**		**118769,00**	**712614,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9501,52	57009,12
		Сметная стоимость:				**128270,52**	**769623,12**
9	**Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Вантузы одинарные. Установка** Состав работ: 1. Сверление отверстий	**шт.**	**6,0000**		**2089,00**	**12534,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев					
		Итого оплата труда:				**1845,34**	**11072,04**
		Итого эксплуатация машин:				**52,02**	**312,12**
		Итого материалов:				**216,10**	**1296,63**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1826,89	10961,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		313,27	1879,63
		Сметная стоимость:				**4229,16**	**25374,97**
10	**С123-041011-0502 2304-1011-0502 РСНБ РК 2015**	**Вантуз воздушный одноступенчатый фланцевый, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный EPDM, для воды, PN 16, DN 80 типа JAFAR ГОСТ 12815-80**	**шт.**	**6,0000**		**127847,00**	**767082,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10227,76	61366,56
		Сметная стоимость:				**138074,76**	**828448,56**
11	**С123-020302-8213 2302-0302-8213 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 150, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**12,0000**		**3299,00**	**39588,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263,92	3167,04
		Сметная стоимость:				**3562,92**	**42755,04**
12	**Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 200 мм. Приварка** Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев	**фланец**	**12,0000**		**2403,33**	**28840,00**
		Итого оплата труда:				**2102,89**	**25234,68**
		Итого эксплуатация машин:				**189,57**	**2274,84**
		Итого материалов:				**123,10**	**1477,24**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		2081,86	24982,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		358,82	4305,79
		Сметная стоимость:				**4844,01**	**58128,12**
13	**С123-020103-0312 2302-0103-0312 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 160 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12,0000**		**4544,00**	**54528,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		363,52	4362,24
		Сметная стоимость:				**4907,52**	**58890,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	**м3**	**0,0600**		**8907,75**	**534,47**
		Итого оплата труда:				**1477,69**	**88,66**
		Итого эксплуатация машин:				**1531,20**	**91,87**
		Итого материалов:				**6578,40**	**394,70**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1374,25	82,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		822,56	49,35
		Сметная стоимость:				**11104,56**	**666,27**
15	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,1200**		**32601,27**	**3912,15**
		Итого оплата труда:				**1378,68**	**165,44**
		Итого эксплуатация машин:				**1072,40**	**128,69**
		Итого материалов:				**30371,91**	**3644,63**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1254,60	150,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2708,47	325,02
		Сметная стоимость:				**36564,33**	**4387,72**
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ-275шт спецификация лист 1					
16	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовыхотводов, колен, патрубков, переходов** Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	**шт**	**275,0000**		**1293,06**	**355590,67**
		Итого оплата труда:				**697,40**	**191784,17**
		Итого эксплуатация машин:				**827,72**	**227623,27**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		690,42	189866,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,68	43636,56
		Сметная стоимость:				**2142,16**	**589093,57**
17	**С123-020502-1617 2302-0502-1617 РСНБ РК 2015**	**Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, разъёмный, Т 120°С, PN 10, DN 32х1 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**275,0000**		**6113,00**	**1681075,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		489,04	134486,00
		Сметная стоимость:				**6602,04**	**1815561,00**
18	**С123-040905-0903 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**550,0000**		**1912,00**	**1051600,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,96	84128,00
		Сметная стоимость:				**2064,96**	**1135728,00**
19	**Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка** Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу	**фильтр**	**275,0000**		**1077,39**	**296281,90**
		Итого оплата труда:				**960,53**	**264145,35**
		Итого эксплуатация машин:				**148,25**	**40769,31**
		Итого материалов:				**14,50**	**3986,60**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		941,32	258862,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,50	44411,55
		Сметная стоимость:				**2180,20**	**599555,90**
20	**С123-041013-0203 2304-1013-0203 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**275,0000**		**3986,00**	**1096150,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		318,88	87692,00
		Сметная стоимость:				**4304,88**	**1183842,00**
21	**Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 15 мм. Установка** Состав работ:	**счетчик (водомер)**	**275,0000**		**198,93**	**54705,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Насадка и приварка фланцев на концы труб 2. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе					
		Итого оплата труда:				**186,63**	**51322,22**
		Итого эксплуатация машин:				**9,75**	**2682,28**
		Итого материалов:				**7,14**	**1962,47**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		182,89	50295,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,55	8400,12
		Сметная стоимость:				**412,37**	**113401,65**
22	**С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры) холодной водыкрыльчатые ВСКМ DN 15**	**шт.**	**275,0000**		**2694,00**	**740850,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,52	59268,00
		Сметная стоимость:				**2909,52**	**800118,00**
23	**Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка** Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов	**комплект**	**275,0000**		**2506,81**	**689373,30**
		Итого оплата труда:				**287,78**	**79140,05**
		Итого материалов:				**2219,03**	**610233,25**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		282,03	77557,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,11	61354,44
		Сметная стоимость:				**3011,95**	**828284,99**
24	**С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**275,0000**		**647,00**	**177925,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,76	14234,00
		Сметная стоимость:				**698,76**	**192159,00**
25	**С123-020802-0701 2302-0802-0701 РСНБ РК 2015**	**Крестовина прямая DN 15 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**275,0000**		**1839,00**	**505725,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,12	40458,00
		Сметная стоимость:				**1986,12**	**546183,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**С123-021104-2001 2302-1104-2001 РСНБ РК 2015**	**Пробки П-М27х2**	**шт.**	**275,0000**		**278,00**	**76450,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,24	6116,00
		Сметная стоимость:				**300,24**	**82566,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**8365560,86**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**421612,91**
Материалы -			Тенге				**15105,18**
Всего заработная плата -			Тенге				**239878,70**
		Накладные расходы -	Тенге				**237461,36**
		Сметная прибыль -	Тенге				**52725,94**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**711800,21**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**214,60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**239878,70**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**7943948,00**
Материалы -			Тенге				**616182,32**
Всего заработная плата -			Тенге				**394607,62**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**6903587,00**
Сдача и испытание -			Тенге				**10818,51**
		Накладные расходы -	Тенге				**386715,47**
		Сметная прибыль -	Тенге				**666453,07**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**8997116,50**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**400,45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**394607,62**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**9708916,70**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**615,05**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**634486,32**
ИТОГО :							
Итого прямые затраты:			Тенге				**15923809,99**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2207271,01**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**722784,39**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**258756,30**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**12993754,59**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
Накладные расходы			Тенге				**2437402,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО:	Тенге				**18361212,38**
		Сметная прибыль	Тенге				**1468896,99**
		ИТОГО :	Тенге				**19830111,38**
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге				**575073,23**
		Итого	Тенге				**20405184,61**
		Дополнительные затраты при произхводстве СМР в зимнее время 2,07%	Тенге				**422387,32**
		Итого	Тенге				**20827571,93**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**416551,44**
		Итого	Тенге				**21244123,37**
		Итого в текущих ценах К=1,0498961	Тенге				**22304122,27**
		Итого с переходом к договорной цене К=0,899999998582053	Тенге				**20073710,02**
		НДС 12%	Тенге				**2408845,20**
		Всего к оплате	Тенге				**22482555,22**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства Исатайского района"
Руководитель _____ Сыдихов Ж.Ш.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Стройнадзор"
Директор _____ Жумагулов М.Н.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Болат-Д"
Директор _____ Мейірбеков М.М.