Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство водопроводной линий в ауле Тущыкудык Исатайского района Атырауской области"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		12	09.04.2019 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство водопроводной линий в ауле Тущыкудык Исатайского района Атырауской области"	14 245 000,00	12 718 750,00							1 526 250,00	14 245 000,00

Всего к оплате: Четырнадцать миллионов двести сорок пять тысяч тенге

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

Сыдихов Ж.Ш.

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Болат-Д"

Мейірбеков М.М.

М.П.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство водопроводной линий в ауле Тущыкудык Исатайского района Атырауской области"**

РЕЕСТР

выполненных работ за май месяц 2019 года

№	Наименование работ	Общая стоимость строительства	Освоено с начала строительства	Всего выполнено за 2019 год					
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь
1	"Строительство водопроводной линий в ауле Тущыкудык Исатайского района Атырауской области"	71 065 393,07	14 245 000,00	14 245 000,00					
	ВСЕГО	**71 065 393,07**	**14 245 000,00**	**14 245 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства Исатайского района" **Сыдихов Ж.Ш.**

Технадзор
Директор ТОО "Стройнадзор" **Жумагулов М.Н.**

Подрядчик
Директор ТОО "Болат-Д" **Мейірбеков М.М.**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **"Строительство водопроводной линий в ауле Тущыкудык Исатайского района Атырауской области"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№12 от 09.04.2019 года**

Акт приемки выполненных работ №1 за май месяц 2019 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 2 Трубопроводы сети					
		2.0 Подраздел без наименования					
1	140	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет К=0,970;	м3 грунта	3386,09443	212,06	718061
2	141	1101-0105-0802	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 К=0,800;	м3 грунта недобора	83,7792	1233,9	103375
3	142	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами К=0,200;	м3 грунта	20,9448	2829,23	59257
4	143	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 К=0,800;	м3 грунта	2519,34176	23,06	58085
5	144	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками К=0,800;	м3 уплотненного грунта	2519,34176	240,59	606132
6	145	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 К=0,200;	м3 грунта	435,8317	1475,16	642923

7	146	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	3,3238	625445,92	2078856
8	147	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	5073,23	1703,16	8640523

Всего	**12 907 211,16**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	335 587,49
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	274 125,93
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**270 338,49**
Итого в текущих ценах	**13 787 263,07**
2018 год	6893631,54
2019 год	6893631,54
2018 г. - 50% (Иинф=1,0)	6 893 631,54
2019 г. - 50% (Иинф=1,05)	7 238 313,11
Итого	**14 131 944,65**
Переход к договорной цене К = 0,899999986943012	**12 718 750,00**
НДС (12 %)	1 526 250,00
Итого	**14 245 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства Исатайского района"
Руководитель _____ Сыдихов Ж.Ш.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Болат-Д"
Директор _____ Мейірбеков М.М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Стройнадзор"
Директор _____ Жумагулов М.Н.