Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство водопроводной линий в ауле Тущыкудык Исатайского района Атырауской области"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		12	09.04.2019 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство водопроводной линий в ауле Тущыкудык Исатайского района Атырауской области"	52 245 000,00	33 928 571,43							4 071 428,57	38 000 000,00

Всего к оплате: Тридцать восемь миллионов тенге

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

_____ **Сыдихов Ж.Ш.**

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Болат-Д"

_____ **Мейірбеков М.М.**

М.П.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство водопроводной линий в ауле Тущыкудык Исатайского района Атырауской области"**

РЕЕСТР

выполненных работ за июнь месяц 2019 года

№	Наименование работ	Общая стоимость строительства	Освоено с начала строительства	Всего выполнено за 2019 год					
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь
1	"Строительство водопроводной линий в ауле Тущыкудык Исатайского района Атырауской области"	71 065 393,07	52 245 000,00	14 245 000,00	38 000 000,00				
	ВСЕГО	**71 065 393,07**	**52 245 000,00**	**14 245 000,00**	**38 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства Исатайского района" **Сыдихов Ж.Ш.**

Технадзор
Директор ТОО "Стройнадзор" **Жумагулов М.Н.**

Подрядчик
Директор ТОО "Болат-Д" **Мейірбеков М.М.**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в ауле Тущыкудык Исатайского района Атырауской области**
(наименование, адрес)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **22** от **26.04.2018 года**

Акт приемки выполненных работ №2 за июнь месяц 2019 года

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Распределительные колодцы					
		1.1 1 на 2 абонента (2шт,d=108мм)					
1	16	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих К=2,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,34	52636,23	175805
2	17	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	26109	52218
3	18	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	18652,68	37305
4	19	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	4	27615,6	110462

5	20	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	21956,4	43913
6	21	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	4115,88	8232
		1.2 2 на 3 абонента (1шт,d=108мм)					
7	43	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,67	52636,53	87903
8	44	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26109	26109
9	45	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18652,68	18653
10	46	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	27615,6	55231
11	47	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21956,4	21956
12	48	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4115,88	4116
		1.3 3 на 4 абонента (3 шт,d=108мм)					
13	70	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих К=3,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,01	52636,53	263709

14	71	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=3,000;	шт.	3	26109	78327
15	72	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=3,000;	шт.	3	18652,68	55958
16	73	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=3,000;	шт.	6	27615,6	165694
17	74	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=3,000;	шт.	3	21956,4	65869
18	75	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=3,000;	шт.	3	4115,88	12348
		1.4 4 на 5 абонентов (8 шт,d=108мм)					
19	82	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) К=8,000;	шт.	8	2744,28	21954
20	83	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 К=8,000;	шт.	48	2328,48	111767
21	84	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67 К=8,000;	шт.	8	2661,12	21289
22	85	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=8,000;	шт.	16	1603,8	25661

23	87	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74 К=8,000;	м	0,2744	713,88	195
24	92	2301-0501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	4,848	11340	54976
25	97	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих К=8,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,36	52636,6	703225
26	98	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=8,000;	шт.	8	26109	208872
27	99	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=8,000;	шт.	8	18652,68	149221
28	100	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=8,000;	шт.	16	27615,6	441850
29	101	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=8,000;	шт.	8	21956,4	175651
30	102	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=8,000;	шт.	8	4115,88	32927
31	104	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013 К=8,000;	комплект	8	7872,12	62977

1.5 5 на 6 абонентов (21шт,d=108мм)

32	110	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) К=21,000;	шт.	21	2744,28	57630
33	111	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 К=21,000;	шт.	126	2328,48	293388
34	112	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67 К=21,000;	шт.	21	2661,12	55884
35	113	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=21,000;	шт.	42	1603,8	67360
36	114	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка К=21,000;	м трубопровода	126	925,19	116574
37	115	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74 К=21,000;	м	126	713,88	89949
38	117	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 К=21,000;	шт.	126	386,64	48717
39	118	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 К=21,000;	шт.	21	1067,04	22408
40	125	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих К=21,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	35,07	52636,7	1845969
41	126	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=21,000;	шт.	21	26109	548289

42	127	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=21,000;	шт.	21	18652,68	391706
43	128	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=21,000;	шт.	42	27615,6	1159855
44	129	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=21,000;	шт.	21	21956,4	461084
45	130	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=21,000;	шт.	21	4115,88	86433
		Раздел 2 Трубопроводные сети					
		2.0 Подраздел без наименования					
46	140	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет К=0,970;	м3 грунта	13568,96237	212,06	2877454
47	141	1101-0105-0802	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 К=0,800;	м3 грунта недобора	335,7248	1233,9	414250
48	142	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами К=0,200;	м3 грунта	83,9312	2829,23	237461
49	143	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 К=0,800;	м3 грунта	10726,40848	23,06	247304
50	144	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками К=0,800;	м3 уплотненного грунта	10726,40848	240,59	2580679
51	145	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 К=0,200;	м3 грунта	2875,60586	1475,16	4241993

52	146	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,3362	625445,92	835719
53	148	1122-1401-0301	Трубы п/э диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	363	2523,47	916019
54	149	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка (за вычетом 661м уложенных в футлярах)	км трубопровода	7,558	527598,7	3987591
55	150	2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	8301,19	137,16	1138591
56	153	2301-0501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	21,21	13829,4	293322
57	154	1122-0501-0108	(Футляры)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка	км трубопровода	0,469	1064609,81	499302
58	155	2301-0501-0813	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	473,69	5971,32	2828555
		Раздел 3 Колодцы водопроводные сети					
59	184	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	32,64	52636,8	1718065
60	185	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	26109	469962
61	186	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	40323,96	40324

62	187	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	18652,68	335748
63	188	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	27615,6	497081
64	189	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	27615,6	497081
65	190	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	27747,36	27747
66	191	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	40980,6	81961
67	192	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	21956,4	395215
68	193	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	38209,32	38209
69	194	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	4115,88	78202
70	197	1111-0101-0209	(Отмостки)Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками К=2,850 0,15*19;	м3 подстилающего слоя	15,219	40334,91	613857

Всего	**34 431 310,92**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	895 214,08
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	731 259,07
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**721 155,68**

Итого в текущих ценах	**36 778 939,75**
2018 год	18389469,88
2019 год	18389469,88
2018 г. - 50% (Иинф=1,0)	18 389 469,88
2019 г. - 50% (Иинф=1,05)	19 308 943,37
Итого	**37 698 413,24**
Переход к дог цена К = 0,899999986943012	**33 928 571,43**
НДС (12 %)	4 071 428,57
Итого	**38 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства Исатайского района"
Руководитель _____ Сыдихов Ж.Ш.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Стройнадзор"
Директор _____ Жумагулов М.Н.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Болат-Д"
Директор _____ Мейірбеков М.М.