Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство водопроводной линий в ауле Тущыкудык Исатайского района Атырауской области"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		12	09.04.2019 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство водопроводной линий в ауле Тущыкудык Исатайского района Атырауской области"	71 065 393,06	16 803 922,38							2 016 470,69	18 820 393,06

Всего к оплате: Восемнадцать миллионов восемьсот двадцать тысяча триста девяносто три тенге 06 тиын

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

_____ **Сыдихов Ж.Ш.**

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Болат-Д"

_____ **Мейірбеков М.М.**

М.П.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство водопроводной линий в ауле Тущыкудык Исатайского района Атырауской области"**

РЕЕСТР

выполненных работ за август месяц 2019 года

№	Наименование работ	Общая стоимость строительства	Освоено с начала строительства	Всего выполнено за 2019 год				
				май	июнь	июль	август	сентябрь
1	"Строительство водопроводной линий в ауле Тущыкудык Исатайского района Атырауской области"	71 065 393,06	71 065 393,06	14 245 000,00	38 000 000,00		18 820 393,06	
	ВСЕГО	**71 065 393,06**	**71 065 393,06**	**14 245 000,00**	**38 000 000,00**	**0,00**	**18 820 393,06**	**0,00**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства Исатайского района" **Сыдихов Ж.Ш.**

Технадзор
Директор ТОО "Стройнадзор" **Жумагулов М.Н.**

Подрядчик
Директор ТОО "Болат-Д" **Мейірбеков М.М.**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Исатайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в ауле Тущыкудык Исатайского района Атырауской области**
(наименование, адрес)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 09.04.2019 года

Акт приемки выполненных работ №3 за август месяц 2019 года

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Распределительные колодцы				
			1.1 1 на 2 абонента (2шт,d=108мм)				
1	1	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) К=2,000;	шт.	2	2744,28	5489
2	2	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 К=2,000;	шт.	12	2328,48	27942
3	3	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67 К=2,000;	шт.	2	2661,12	5322
4	4	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=2,000;	шт.	4	1603,8	6415

5	5	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка К=2,000;	м трубопровода	4	925,5	3702
6	6	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74 К=2,000;	м	4	713,88	2856
7	7	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб К=2,000;	врезка	4	7172,5	28690
8	8	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 К=2,000;	шт.	4	386,64	1547
9	9	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 К=2,000;	шт.	2	1067,04	2134
10	10	1122-0501-0108	(Гильзы)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка К=2,000;	км трубопровода	0,0012	1065000	1278
11	11	2301-0501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1,212	11340	13744
12	12	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка К=2,000;	счетчик (водомер)	4	1099,75	4399
13	13	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 К=2,000;	шт.	4	2909,52	11638
14	14	1106-0101-0113	Упоры бетонные. Устройство К=2,000;	м3	0,1	44540	4454
15	15	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6,4	167,34	1071
16	22	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=2,000;	т	0,04736	563013,72	26664

17	23	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013 К=2,000;	комплект	2	7872,12	15744
18	24	1111-0101-0203	(Отмостки) Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками К=0,200 0,1*2;	м3 подстилающего слоя	1,068	12838,95	13712
19	25	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство К=2,000;	м3	0,76	36553,95	27781
20	26	1108-0201-1601	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка К=2,000;	м2 стенки	15,82	6968,08	110235
21	27	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя К=2,000;	м2 поверхности	15,82	2736,41	43290
		1.2 2 на 3 абонента (1шт,d=108мм)					
22	28	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2744,28	2744
23	29	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2328,48	13971
24	30	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	1	2661,12	2661
25	31	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1603,8	3208
26	32	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3	925,33	2776
27	33	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	3	713,88	2142

28	34	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	3	7172,33	21517
29	35	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	386,64	1160
30	36	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1067,04	1067
31	37	1122-0501-0108	(Гильзы)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка	км трубопровода	0,0006	1066666,67	640
32	38	2301-0501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	0,606	11340	6872
33	39	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	3	1099,67	3299
34	40	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	3	2909,52	8729
35	41	1106-0101-0113	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,05	44580	2229
36	42	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3,9	166,92	651
37	49	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02368	563013,72	13333
38	50	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7872,12	7872
39	51	1111-0101-0203	(Отмостки)Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками К=0,100;	м3 подстилающего слоя	0,534	12835,21	6854
40	52	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,38	36555,26	13891
41	53	1108-0201-1601	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	м2 стенки	7,91	6968,27	55119

42	54	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	7,91	2736,41	21645
		1.3 3 на 4 абонента (3 шт,d=108мм)					
43	55	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) К=3,000;	шт.	3	2744,28	8233
44	56	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 К=3,000;	шт.	18	2328,48	41913
45	57	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67 К=3,000;	шт.	3	2661,12	7983
46	58	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=3,000;	шт.	6	1603,8	9623
47	59	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка К=3,000;	м трубопровода	12	925,25	11103
48	60	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74 К=3,000;	м	12	713,88	8567
49	61	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб К=3,000;	врезка	12	7172,08	86065
50	62	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 К=3,000;	шт.	12	386,64	4640
51	63	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 К=3,000;	шт.	3	1067,04	3201
52	64	1122-0501-0108	(Гильзы)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка К=3,000;	км трубопровода	0,0018	1065000	1917

53	65	2301-0501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1,818	11340	20616
54	66	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка К=3,000;	счетчик (водомер)	12	1099,58	13195
55	67	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 К=3,000;	шт.	12	2909,52	34914
56	68	1106-0101-0113	Упоры бетонные. Устройство К=3,000;	м3	0,15	44553,33	6683
57	69	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15,6	167,56	2614
58	76	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=3,000;	т	0,07104	563013,72	39997
59	77	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013 К=3,000;	комплект	3	7872,12	23616
60	78	1111-0101-0203	(Отмостки)Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками К=0,300 0,1*3;	м3 подстилающего слоя	1,602	12837,7	20566
61	79	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство К=3,000;	м3	1,14	36554,39	41672
62	80	1108-0201-1601	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка К=3,000;	м2 стенки	23,73	6967,85	165347
63	81	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя К=3,000;	м2 поверхности	23,73	2736,45	64936
		1.4 4 на 5 абонентов (8 шт,d=108мм)					
64	86	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка К=8,000;	м трубопровода	40	925,23	37009

65	88	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб К=8,000;	врезка	40	7172,28	286891
66	89	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 К=8,000;	шт.	40	386,64	15466
67	90	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 К=8,000;	шт.	8	1067,04	8536
68	91	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка К=8,000;	км трубопровода	0,0048	1064375	5109
69	93	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка К=8,000;	счетчик (водомер)	40	1099,65	43986
70	94	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 К=8,000;	шт.	40	2909,52	116381
71	95	1106-0101-0113	Упоры бетонные. Устройство К=8,000;	м3	0,4	44547,5	17819
72	96	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52	167,48	8709
73	103	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=8,000;	т	0,18944	563013,72	106658
74	105	1111-0101-0203	(Отмостки) Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками К=0,800 0,1*8;	м3 подстилающего слоя	4,272	12837,55	54842
75	106	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство К=8,000;	м3	3,04	36554,61	111126
76	107	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону К=8,000;	м2 поверхности	131,28	1179,13	154796
77	108	1108-0201-1601	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка К=8,000;	м2 стенки	63,28	6967,98	440934

78	109	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя К=8,000;	м2 поверхности	63,28	2736,46	173163
		1.5 5 на 6 абонентов (21шт,d=108мм)					
79	116	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб К=21,000;	врезка	126	7172,25	903704
80	119	1122-0501-0108	(Гильзы)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка К=21,000;	км трубопровода	0,0126	1064603,17	13414
81	120	2301-0501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	12,726	11340	144313
82	121	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка К=21,000;	счетчик (водомер)	126	1099,64	138555
83	122	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 К=21,000;	шт.	126	2909,52	366600
84	123	1106-0101-0113	Упоры бетонные. Устройство К=21,000;	м3	1,05	44550,48	46778
85	124	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	163,8	167,48	27434
86	131	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=21,000;	т	0,49728	563013,72	279976
87	132	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013 К=21,000;	комплект	21	7872,12	165315
88	133	1111-0101-0203	(Отмостки)Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками К=2,100 01*21;	м3 подстилающего слоя	11,214	12837,79	143963
89	134	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство К=21,000;	м3	7,98	36554,26	291703
90	135	1108-0201-1601	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка К=21,000;	м2 стенки	166,11	6967,97	1157449

91	136	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя К=21,000;	м2 поверхности	166,11	2736,46	454553
		Раздел 2 Трубопроводные сети					
		2.0 Подраздел без наименования					
92	137	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	11	70003,45	770038
93	138	1110-0111-0301	Ящик пожарного светоуказателя. Установка	изделие	11	1854,36	20398
94	139	2900-0000-0001 (пл)(Стр.1)	Светоуказатель пожарного гидранта	шт	11	3386,88	37256
95	151	1122-1401-0301	Трубы п/э диаметром 25 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	661	2523,47	1668014
96	152	1122-0501-0108	(Гильзы)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка К=60,000;	км трубопровода	0,021	1064571,43	22356
97	156	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 315 мм. Заделка битумом и прядью ктрр1=0,375; ктрм1=0,375; кэкс1=0,375; кмат1=0,375;	футляр	39	15609,72	608779
98	157	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	27	3742,04	101035
99	158	2304-0102-1505	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	27	85681,8	2313409
100	159	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	163	2019,4	329163
101	160	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	223	2934,36	654362
102	161	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	70	2142,17	149952

103	162	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	1603,8	96228
104	163	2302-0302-1210	Отвод полиэтиленовый литой 150", 120" ПЭ 100 SDR 11, DN 110,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2383,56	9534
105	164	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ,100" ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1932,12	11593
106	165	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,3452	1652653,53	570496
107	166	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	11	2744,28	30187
108	167	2900-0000-0002 (пл)(Стр.2-3)	Тройник с пожарной подставкой 108х108	шт	2	94738,68	189477
109	168	2900-0000-0005 (пл)(Стр.5)	Крест стальной ППКФ с пожарной подставкой 108х108	шт	1	51741,72	51742
110	169	2900-0000-0003 (пл)(Стр.4)	Подставка пожарная прямая ППДД 108х108(Прим)	шт	8	28693,44	229548
111	170	1106-0101-0113	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,9	44553,33	40098
112	171	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,14811	437082,48	64736
113	172	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	6,467	486	3143
114	173	1122-0301-0103	(Монтажная вставка) Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием К=52,000;	км трубопровода	0,0104	951442,31	9895
115	174	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	10,4416	2581,2	26951

116	175	1106-0101-0113	Упоры бетонные под задвижки . Устройство	м3	2,7	44551,85	120290
117	176	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0014	79285,71	111
118	177	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	574313,76	804
119	178	1109-0305-0304	Конструкции хомутов для крепления трубопроводов . Монтаж	т конструкций	0,01696	214858,49	3644
120	179	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,96	585,36	9927
121	180	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00055	1649090,91	907
122	181	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	1	2661,12	2661
123	182	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	5,023	131285,88	659449
124	183	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 25 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	8,219	117845,72	968574
		Раздел 3 Колодцы водопроводные сети					
125	195	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=19,000;	т	0,3857	563013,72	217155
126	196	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	19	7872,12	149570

Всего	**17 052 915,93**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	443 375,81

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	362 173,24
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**357 169,30**
Итого в текущих ценах	**18 215 634,28**
2018 год	9107817,14
2019 год	9107817,14
2018 г. - 50% (Иинф=1,0)	9 107 817,1388
2019 г. - 50% (Иинф=1,05)	9 563 208,00
Итого	**18 671 025,13**
Переход к дог цена **К = 0,899999986943012**	**16 803 922,38**
НДС (12 %)	2 016 470,69
Итого	**18 820 393,06**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства Исатайского района"
Руководитель _____, Сыдихов Ж.Ш.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Стройнадзор"
Директор _____ Жумагулов М.Н.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Болат-Д"
Директор _____ Мейірбеков М.М.